Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-38
"Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай" км 419 422.

Акт № 1 выполненных работ от 20 октября 2020 года.
за октябрь месяц 2020 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объм работ	*Финансирование*	*Объм работ*	*Финансирование*	*%*	*Объм работ*	*Финансирование*
	Раздел 1 Ремонт съездов (2412 м2) (16 шт), км 420-422								
1	Основания из щебеночной смеси С-4, однослойные, толщиной 15 (10 см) см.	м2 основания	2004	2 150 833,64	0	0	0	0	0
2	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (0,8л/м2)	т	1,6032	264 269,63	0	0	0	0	0
3	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ	м2 покрытия	2412	7 345 084,58	0	0	0	0	0
	Раздел 2 Разметка проезжей части (2,11 км)								
4	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	4,22	124 924,00	0	0	0	0	0
5	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	27,008	11 086,00	0	0	0	0	0
6	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии	8,44	414 728,48	0	0	0	0	0

7	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	218,174	89 545,00	0	0	0	0	0
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды (2,11 км) км 419-422								
8	Основания. Розлив вяжущих материалов по существующему покрытию (0,3л/м2)	т	11,1132	1 839 394,15	11,1132	1 839 394,15	100%	11,1132	1 839 394,15
9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ	м2 покрытия	37 044,00	114 835 983,39	37044	114 835 983,39	100%	37 044,00	114 835 983,39
	Раздел 4 Установка светодиодных дорожных знаков км 419-422								
10	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	85 205,90	0	0	0	0	0
11	Знаки дорожные светодиодные (пешеходный переход) 5,16,1 и 5.16.2 В900	шт	8	2 817 315,97	0	0	0	0	0
12	Стойки дорожных знаков	шт	8	97 104,10	0	0	0	0	0
	Раздел 5 Устройство тротуаров для движения пешеходов км 419-422								
13	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	248,6	2 854 148,44	248,6	2 854 148,44	100%	248,6	2 854 148,44
14	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6215	25 457 346,51	6215	25 457 346,51	100%	6215	25 457 346,51
15	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	462,3	3 599 646,02	462,3	3 599 646,02	100%	462,3	3 599 646,02
16	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (15 см)	м3 основания	693,45	7 961 425,59	693,45	7 961 425,59	100%	693,45	7 961 425,59
17	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, устройство	м2 покрытия	4623	11 514 486,71	4623	11 514 486,71	100%	4623	11 514 486,71

	Раздел 6 Обустройство посадочной площадки справа км 422								
18	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень (бордюр) НР	м3 основания	3,7	42 477,68	0	0	0	0	0
19	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74	398 316,56	0	0	0	0	0
20	Основания из щебеночной смеси С-4, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	212	291 447,99	0	0	0	0	0
21	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (0,8л/м2)	т	0,1696	27 955,03	0	0	0	0	0
22	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, устройство	м2 покрытия	212	528 026,00	0	0	0	0	0
23	Урна на двух стойках	шт.	2	66 902,38	0	0	0	0	0
24	Монтаж автобусной остановки металлической с лавочкой	комплект	1	1 097 612,92	0	0	0	0	0
	Раздел 7 Устройство площадок кратковременного отдыха (360 м2) км 420, 422								
25	Основания из щебеночной смеси С-4, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	360	494 918,43	0	0	0	0	0
26	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (0,8л/м2)	т	0,288	47 472,97	0	0	0	0	0
27	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ	м2 покрытия	360	1 096 281,04	0	0	0	0	0
	Раздел 8 Обустройство посадочной площадки слева км 422								

28	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень (бордюр)	м3 основания	3,7	42 477,68	0	0	0	0	0
29	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74	398 316,56	0	0	0	0	0
30	Основания из щебеночной смеси С-4, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	212	291 448,01	0	0	0	0	0
31	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (0,8л/м2)	т	0,1696	27 955,24	0	0	0	0	0
32	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ	м2 покрытия	212	528 026,47	0	0	0	0	0
33	Урна на двух стойках	шт.	2	66 902,38	0	0	0	0	0
	Раздел 9 Замена бордюров на транспортной развязке по типу "кольцо" км 422								
34	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1220,8	2 259 373,30	1220,8	2 259 373,30	100%	1220,8	2 259 373,30
35	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень (бордюр)	м3 основания	61,04	700 793,67	61,04	700 793,67	100%	61,04	700 793,67
36	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м борто-вого камня	1220,8	6 571 151,43	1220,8	6 571 151,43	100%	1220,8	6 571 151,43
	Раздел 10 Устройство подъездных путей к существующим жилищным строениям км 419-422								
37	Основания из щебеночной смеси С-4, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	399	548 527,11	0	0	0	0	0
38	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (0,8л/м2) Н	т	0,3192	52 617,27	0	0	0	0	0

39	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,	м2 покры-тия	399	993 788,86	0	0	0	0	0
	Раздел 11 Освещение								
40	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	32 206,22	0	0	0	0	0
41	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комп-лект	1	34 814,85	0	0	0	0	0
42	Монтаж блоков фундаментов под КТПН	шт. сборн ых	1	5 648,83	0	0	0	0	0
43	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основ ания	2	17 248,58	0	0	0	0	0
44	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	12	9 914,22	0	0	0	0	0
45	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	77 131,89	0	0	0	0	0
46	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12	188 377,32	0	0	0	0	0
	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	34 766,89	0	0	0	0	0
47	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окраш иваем ой повер хност и	21	26 907,45	0	0	0	0	0
48	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	17,1	696 048,77	0	0	0	0	0

49	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	912	318 335,08	0	0	0	0	0
50	Бурение ям	опора	114	824 934,79	0	0	0	0	0
51	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т с покрытием "горячее цинкование" Н=10 м. Установка	т	17,556	2 996 209,46	0	0	0	0	0
52	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	114	1 263 583,15	0	0	0	0	0
53	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,285	5 365,91	0	0	0	0	0
54	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	10 484,85	0	0	0	0	0
55	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0132	16 706,71	0	0	0	0	0
56	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	171 732,94	0	0	0	0	0
57	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	71 582,57	0	0	0	0	0

58	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	23 922,39	0	0	0	0	0
59	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4	323 161,52	0	0	0	0	0
60	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 10 т. Монтаж оборудования	шт.	1	421 906,88	0	0	0	0	0
61	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25	шт.	2	109 997,46	0	0	0	0	0
62	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	93 366,70	0	0	0	0	0
63	Траверсы ТМ	шт	1	20 763,51	0	0	0	0	0
64	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4	3 230 461,91	0	0	0	0	0
65	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	12	37 163,33	0	0	0	0	0
66	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	901,51	0	0	0	0	0
67	Крюк поддерживающий	шт	118	203 346,95	0	0	0	0	0
68	Зажимы прокалывающие ответвительные Р1Х-95 16-95 мм 1.5-10 мм	шт.	230	512 489,50	0	0	0	0	0
69	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	230	46 156,86	0	0	0	0	0
70	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	230	122 092,62	0	0	0	0	0

71	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=10 м, толщина стенки 3 мм (в сборе с кронштейном 1,5 м и фундаментом анкерным 1,8 м) ц/о=116000/1,12	шт	114	15 286 909,89	0	0	0	0	0
72	Светильник светодиодный 150 Вт, световой поток 18500 Лм, степень защиты IP67, напряжение 170-310 В, масса до 3 кг	шт.	114	12 589 697,39	0	0	0	0	0
73	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	564 563,71	0	0	0	0	0
74	Зажимы анкерные (СИП) HEL-5505 (4х10-35)	шт.	10	22 425,07	0	0	0	0	0
75	Блок фундаментный	шт	2	23 302,61	0	0	0	0	0
76	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2	6 131,95	0	0	0	0	0
77	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04266	11 865,89	0	0	0	0	0
78	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный (согласно прайс листа)	шт	1	1 679 014,98	0	0	0	0	0
79	Трансформатор силовой, масляный, номинальная мощность 100 кВА, класс	шт.	1	734 139,11	0	0	0	0	0
80	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	28 253,72	0	0	0	0	0

81	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	10 774,97	0	0	0	0	0
82	Ушко однолапчатое	шт.	3	5 394,68	0	0	0	0	0
83	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4 478,78	0	0	0	0	0
84	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2 920,32	0	0	0	0	0
85	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2 061,97	0	0	0	0	0
86	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28	112 694,80	0	0	0	0	0
87	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	58 766,01	0	0	0	0	0
88	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	103 171,40	0	0	0	0	0
89	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	141 785,29	0	0	0	0	0
90	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	172 780,71	0	0	0	0	0
91	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	50	1 342 532,50	0	0	0	0	0
92	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	50	115 230,30	0	0	0	0	0
93	Песок	м3	3	7 454,24	0	0	0	0	0
94	Лента сигнальная	м	100	5 178,89	0	0	0	0	0
95	Канат стальной Д=8 мм ГОСТ 2688-80	10 м	5	20 430,24	0	0	0	0	0
96	Талреп М14	шт	4	4 991,87	0	0	0	0	0

	ИТОГО по акту			**177 593 749,21**		**177 593 749,21**			**177 593 749,21**
	В том числе НДС 12%			**19 027 901,70**		**19 027 901,70**			**19 027 901,70**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол" _____ Е.С. Рысбеков

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ А.Аманов

Куратор _____ Ф. Оспанов

Расценки проверил: _____ Н.Е. Власова

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт ТОО "Аркада KZ"

_____ Жаксылыков А.А.

РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области."

Директор филиала _____ Кайратхан Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян