7схн

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест в с. Буланды по улице Б. Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области. Корректировка. Завершение -2 этап.

Форма 3КС

Справка № 2 от "30" сентября 2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 г

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**135 963 536,55**	**121 396 014,39**							**14 567 522,16**	
В том числе за отчетный период	**18 114 041,55**	**16 173 251,39**							**1 940 790,16**	**18 114 041,55**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя Байгожин Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт по техническому надзору Райкулов Ж.М.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - Строительство школы на 80 мест в с. Буланды по улице Б. Момышулы 65 района Биржан сал, Акмолинской области.Корректировка.Завершение -2 этап.

Договор - к договору № 2024-204 от 28.10.2024 г

Акт № 2 от "30" сентября 2025 г
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г

Составлен(а) составлен в ценах 4 кв.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь												
234	**521-101-0417004 СпрСЦ 06.2022**	**LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB**	**шт.**	**1**		**156305,00**	**--**	**156305**	**--**		**--**	**156305**
						--	**--**	**--**	**--**	**156305**	**--**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03. Склад угля												
45	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**1,01086**		**41279,97**	**12,72**	**41728**	**12,86**	**36150**	**63**	**45135**
						5505,15	**--**	**5565**	**--**		**3343**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02. Благоустройство												
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие /ГП-4/										
		Покрытие тротуара брусчатое										

-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7267	196181,29	3184,01	142565	2314	140251	1126	155186
					--	1434,32	--	1042		11495	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1377,8	2420,86	252,68	3335461	348143	2939302	107827	3718751
					34,85	37,61	48016	51819		275463	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	1377,8	522,31	0,05	719639	69	711110	9135	787082
					6,14	--	8460	--		58302	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4633	196181,29	3184,01	90891	1475	89416	718	98937
					--	1434,32	--	665		7329	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1377,8	2532,18	266,19	3488838	366757	3074065	106449	3882916
					34,85	36,69	48016	50551		287623	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04. Подпорные стены

		Подпорные стенки									
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	12,631	10766,72	1567,68	135994	19801	100535	21992	170624
					1239,64	632,49	15658	7989		12639	
10	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	42,8	43293,04	2076,58	1852942	88878	1528343	233471	2253326

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5507,51	486,91	235721	20840		166913	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0322	1391373,18	2024,70	44802	65	32612	11059	60330
					376548,48	878,00	12125	28		4469	
		Ступени									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,378	10766,72	1567,68	4070	593	3008	658	5106
					1239,64	632,49	469	239		378	
13	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,84	14135,73	1534,31	11874	1289	6807	4015	17160
					4497,38	587,66	3778	494		1271	
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,3	39569,94	2715,95	51441	3531	43878	4384	60291
					3101,43	604,36	4032	786		4466	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0104	481766,00	--	5010	--	5010	--	5411
					--	--	--	--		401	
16	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	8,9	3436,29	282,07	30583	2510	9505	18072	52547
					2086,33	73,85	18568	657		3892	
17	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	8,9	4231,00	--	37656	--	37656	--	40668
					--	--	--	--		3012	
		Поручень									
18	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	4,6	1051,95	125,73	4839	579	435	4798	10407
					831,52	52,33	3825	241		771	

-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,014	977889,00	--	13690	--	13690	--	14785
					--	--	--	--		1095	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05. Уборная на 4 очка

1	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м³	36,278	7012,27	7012,27	254391	254391	--	28511	305534
					--	1091,54	--	39599		22632	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	1,122	7401,84	--	8305	--	--	5979	15427
					7401,84	--	8305	--		1143	
3	1101-0102-0384 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	33,9	671,17	671,17	22753	22753	--	4011	28905
					--	164,34	--	5571		2141	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022 к=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	89,835	2120,00	--	190450	--		--	205686
					--	--	--	--		15236	
5	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м³	33,9	115,55	115,04	3917	3899	18	820	5116
					--	33,61	--	1139		379	
6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м³	0,175	2718,71	--	476	--	--	343	884
					2718,71	--	476	--		65	
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³	3,325	43,90	43,90	146	146	--	31	191
					--	12,80	--	43		14	

-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	3,325	301,28 156,48	144,80 64,68	1002 520	481 215	--	529 122	1654
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,63	37195,66 1956,53	1774,65 375,25	60629 3189	2893 612	54547	3459 5127	69215
10	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м³	12,05	14697,62 10043,51	2670,51 1200,46	177106 121024	32180 14466	23902	126006 24249	327360
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	38	1218,86 431,91	29,66 4,14	46317 16413	1127 157	28777	15410 4938	66665
12	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,27	66405,55 17662,40	2419,20 533,22	349957 93081	12749 2810	244127	87261 34977	472198
13	1115-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м²	32	2034,56 1403,91	127,45 106,92	65106 44925	4078 3421	16103	38677 8303	112086
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м²	32	624,15 598,16	1,36 0,62	19973 19141	44 20	788	17436 2993	40402

- 6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³	1,44	200294,33	1693,31	288424	2438	231808	49726	365202
					37623,60	745,11	54178	1073		27052	
16	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м³	0,06	125643,49	1777,62	7539	106	5416	1857	10148
					33610,42	786,51	2017	47		752	
17	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м²	50	3326,64	25,39	166332	1270	133005	29373	211362
					641,14	11,59	32057	580		15657	
18	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³	13,35	55092,38	3510,66	735483	46867	557927	130791	935576
					9789,42	745,11	130689	9947		69302	
19	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³	0,45	65123,77	4321,84	29306	1945	20635	6663	38846
					14947,45	972,79	6726	438		2877	
21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м³	0,165969	205171,91	1191,33	34052	198	27704	5603	42828
					37058,58	453,31	6151	75		3172	

ИТОГО ПО АКТУ: **14790248,30**

Временные здания и сооружения - 2,9% 428917,20

Итого **15219165,50**

Доп затраты при призводстве смр (рср) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,89% 287642,23

-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	15506807,73
Итого	
	310136,15
Непредвиденные работы - 2%	**15816943,88**
Итого	
	7908471,94
в том числе на 2022 г - 50%	7908471,94
в том числе на 2023 г - 50%	
	7908471,94
в том числе на 2022 г - к = 1	8264779,45
в том числе на 2023 г - к = 1,0450539	**16173251,39**
Итого	
	1940790,16
НДС 12%	**18114041,55**
Итого по акту с учетом НДС	

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Байгожин Н.Т.

Гл. спец. Куратор объекта — Жунусов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт по техническому надзору — Райкулов Ж.М.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "ДЕЛЮФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Дизайн Центр"
Эксперт — Байжанов А.Е.

-8