Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии.

«25» 10 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КАЗкурылыссервис", город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица З. Шукурова, №40;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сейтмуратова Айдарбека Ештаевича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство водопровода в село Трекино района Байтерек ЗКО»;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек", руководитель Джумабеков А.А.**;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Строитель"; ТОО "НурТехСервис"**
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралводпроект»;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **с договором от 24 января 2018 года №101140012069/180013/00 (14) между РГП «Госэкспертиза» и ГУ «Зелёновский отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, местимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

1.Водопотребление - суточное - часовое	$М^3$/сут $М^3$/год	298,43 99,025		298,43 99,025	
2.Протяженность водовода Протяженность поселковых сетей	км	53,634		53,634	
3. Протяженность воздушной линии – 10,0 кВ	км	0,47		0,47	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Водовод из труб ПЭ 100 SDR 21 диаметром 225 мм – 413 м;
- Подводящий водовод трасса - 1 401,5 м;
- Водовод в 2 линии из труб ПЭ 100 SDR 26 диаметром 160 х6,2мм – 2 803 м;
- Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-160х6,2мм - 300 м;
- Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-110х4,2мм - 22 450 м;
- Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-50х2,0мм - 465 м;
- Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 17-32х2,3мм – 1 800 м;
- Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 17-25х2,3мм – 24 990 м;
- Внешнее электроснабжение. Линия ВЛ-10 кВ - 0,47 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018 год;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев;**
фактически, месяц : **10 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Приуральный РЭС Вечильченко В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Батыс Сулар Арнасы Нуртибаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водопровода в село Трекино района Байтерек ЗКО;**

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАЗкурылыссервис»**

Сейтмуратов Айдарбек Ештаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.