Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 400/1
за сентябрь месяц 2025 года

на Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Тепловой пункт										
						Прибор учета тепловой энергии: 1комплект							
1	7	245-301-0245 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 54, DN 100**	шт.		2	1441773,00	--	2883546	--	2883546	--	3114230
			СП - 8%				--	--	--	--		230684	
2	8	245-301-0430 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 13,0 м³/ч-13,5 м³/ч, количество пластин 60, DN 100**	шт.		1	1408612,00	--	1408612	--	1408612	--	1521301
			СП - 8%				--	--	--	--		112689	
3		245-301-0531 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 13,5 м³/ч-14,0 м³/ч, количество пластин 49, DN 80**	шт.		1	688545,00	--	688545	--	688545	--	743629
			СП - 8%				--	--	--	--		55084	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	9	245-301-0233 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 68, DN 80	шт.		2	892572,00	--	1785144	--	1785144	--	1927956
			СН - 8%				--	--	--	--		142812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6765847	--	6765847	--	7307116
									--	--	--	541269	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					6765847				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6765847				
			Сметная прибыль	тенге					541269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7307116				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7307116				
			ОТДЕЛ 1.Холодильный пункт										
5		Прайс-лист	Циркуляционный насос холодоснабжения фанкойлов с ЧР Grundfos crpka TPE 125-190/2 S-A-F-A-BQQE-NWA H=17м, G=127 м³/ч	шт		3	4559247,66	--	13677743	--		--	13677743
							--	--	--	--	13677743	--	
6		Прайс-лист	Циркуляционный насос чиллера с ЧР Grundfos crpka TPE 125-160/4 S-A-F-A-BQQE-MWA H=14м, G=108 м³/ч	шт		3	3954324,30	--	11862973	--		--	11862973
							--	--	--	--	11862973	--	
7		Прайс-лист	Циркуляционный насос холодоснабжения приточных установок с ЧР Grundfos crpka TPE3 50-240 S-A-F-A-BQQE-1DC H=20м, G=20 м³/ч	шт		3	2010167,71	--	6030503	--		--	6030503
							--	--	--	--	6030503	--	
8		Прайс-лист	Подпиточный насос чиллеров Grundfos crpka JP 5-48 1x230V 50Hz 1,5m kabla H=27м, G=5 м³/ч	шт		1	173303,49	--	173303	--		--	173303
							--	--	--	--	173303	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					31744523	--	6765847	--	39051639
									--	--	31744522	541269	
		Стоимость оборудования		тенге					31744522				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					31744522				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					31744522				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									39051638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6765847		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							31744522		
			- Сметная прибыль	тенге								541269	
			Итого по АКТУ:										39 051 638
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										31 744 522
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										7 307 116
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									87 685
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										7 394 801

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									96 132
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										7 490 934
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									149 819
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										39 385 274
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									45 805 074
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									5 496 609
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										51 301 683

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П.

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 401
за сентябрь месяц 2025 года

на Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	4	Перечень поз.6830	**Расширенный корпус с 12 гнездами модулей, Для монтажа на стену PSB 0004 A BOSCH**	шт		1	962541,25	--	962541	--	962541	--	1039544
			СП - 8%				--	--	--	--		77003	
2	12	Перечень поз.6841	**Модуль обработки сигналов, Стандартная производительность (300 мА) LSN 0300 A BOSCH**	шт		10	630548,21	--	6305482	--		--	6305482
							--	--	--	--	6305482	--	
3	24	Перечень поз.6845	**Сигнальное устройство, Адресный, Световое + звуковое оповещение, Маячок звукового оповещателя (EN54-23), Белый, Белый световой сигнал FLM-420-RHV-S BOSCH**	шт		355	174093,75	--	61803281	--	61803281	--	66747544
			СП - 8%				--	--	--	--		4944263	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									74092569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							62765822		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							6305482		
			- Сметная прибыль	тенге								5021265	
			Итого по АКТУ:										74 092 569
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										6 305 482
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										67 787 087
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									813 445
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										68 600 532
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									891 807

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**69 492 339**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**1 389 847**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**77 187 668**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**89 769 258**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**10 772 311**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**100 541 568**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 402/1
за сентябрь месяц 2025 года

на Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Тепловой пункт										
			РАЗДЕЛ 1.Прибор учета тепловой энергии: 1комплект										
1	7	245-301-0116 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50	шт.		2	418643,00	--	837286	--	837286	--	904269
			СП - 8%				--	--	--	--		66983	
2		245-301-0515 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 5,5 м³/ч-6,0 м³/ч, количество пластин 40, DN 50	шт.		1	478326,00	--	478326	--	478326	--	516592
			СП - 8%				--	--	--	--		38266	
3	9	245-301-0115 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 29, DN 50	шт.		2	391394,00	--	782788	--	782788	--	845411
			СП - 8%				--	--	--	--		62623	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4		245-301-0102 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 10 кВт-20 кВт, количество пластин 8, DN 32	шт.		2	97767,00	--	195534	--	195534	--	211177
			СП - 8%				--	--	--	--		15643	
5		245-301-0207 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 18, DN 50	шт.		2	208779,00	--	417558	--	417558	--	450963
			СП - 8%				--	--	--	--		33405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2711492	--	2711492	--	2928412
									--	--	--	216920	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2711492				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2711492				
			Сметная прибыль	тенге					216920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2928412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2928412				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					2711492	--	2711492	--	2928412
									--	--	--	216920	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2711492				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2711492				
			Сметная прибыль	тенге					216920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2928412				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					2928412				
			ОТДЕЛ 2.Холодильный пункт										
6		Прайс-лист	Циркуляционный насос чиллера, холодоснабжения фанкойлов и приточных установок с ЧР Grundfos crpka TPE 65-210/2 S-A-F-A BQQE JWB H=17-19м, G=34-37 м^3/ч	шт		6	1911415,51	--	11468493	--		--	11468493
							--	--	--	--	11468493	--	
7		Прайс-лист	Подпиточный насос чиллеров Grundfos crpka JP 5-48 1x230V 50Hz 1,5m kabla H=27м, G=5 м^3/ч	шт		1	173303,49	--	173303	--		--	173303
							--	--	--	--	173303	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					11641797	--	--	--	11641797
									--	--	11641797	--	
		Стоимость оборудования		тенге					11641796				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					11641796				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					11641796				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									14570208
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2711492		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							11641796		
			- Сметная прибыль	тенге								216920	
			Итого по АКТУ:										14 570 208
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										11 641 796
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										2 928 412

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									35 141
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										2 963 553
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									38 526
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										3 002 079
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									60 042
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										14 703 917
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									17 100 655
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									2 052 079
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										19 152 734

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П.

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П.

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 401
за сентябрь месяц 2025 года

на Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	4	Перечень поз.6830	**Расширенный корпус с 12 гнездами модулей, Для монтажа на стену PSB 0004 A BOSCH**	шт		1	962541,25	--	962541	--	962541	--	1039544
			СП - 8%				--	--	--	--		77003	
2	12	Перечень поз.6841	**Модуль обработки сигналов, Стандартная производительность (300 мА) LSN 0300 A BOSCH**	шт		10	630548,21	--	6305482	--		--	6305482
							--	--	--	--	6305482	--	
3	24	Перечень поз.6845	**Сигнальное устройство, Адресный, Световое + звуковое оповещение, Маячок звукового оповещателя (EN54-23), Белый, Белый световой сигнал FLM-420-RHV-S BOSCH**	шт		355	174093,75	--	61803281	--	61803281	--	66747544
			СП - 8%				--	--	--	--		4944263	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									74092569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							62765822		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							6305482		
			- Сметная прибыль	тенге								5021265	
			Итого по АКТУ:										74 092 569
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										6 305 482
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										67 787 087
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									813 445
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										68 600 532
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									891 807

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**69 492 339**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**1 389 847**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**77 187 668**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**89 769 258**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**10 772 311**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**100 541 568**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 402/1
за сентябрь месяц 2025 года

на Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Тепловой пункт										
			РАЗДЕЛ 1.Прибор учета тепловой энергии: 1комплект										
1	7	245-301-0116 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50	шт.		2	418643,00	--	837286	--	837286	--	904269
			СП - 8%				--	--	--	--		66983	
2		245-301-0515 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 5,5 м³/ч-6,0 м³/ч, количество пластин 40, DN 50	шт.		1	478326,00	--	478326	--	478326	--	516592
			СП - 8%				--	--	--	--		38266	
3	9	245-301-0115 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 29, DN 50	шт.		2	391394,00	--	782788	--	782788	--	845411
			СП - 8%				--	--	--	--		62623	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4		245-301-0102 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 10 кВт-20 кВт, количество пластин 8, DN 32	шт.		2	97767,00	--	195534	--	195534	--	211177
			СП - 8%				--	--	--	--		15643	
5		245-301-0207 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 18, DN 50	шт.		2	208779,00	--	417558	--	417558	--	450963
			СП - 8%				--	--	--	--		33405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2711492	--	2711492	--	2928412
									--	--	--	216920	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2711492				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2711492				
			Сметная прибыль	тенге					216920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2928412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2928412				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					2711492	--	2711492	--	2928412
									--	--	--	216920	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2711492				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2711492				
			Сметная прибыль	тенге					216920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2928412				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					2928412				
			ОТДЕЛ 2.Холодильный пункт										
6		Прайс-лист	Циркуляционный насос чиллера, холодоснабжения фанкойлов и приточных установок с ЧР Grundfos crpka TPE 65-210/2 S-A-F-A BQQE JWB H=17-19м, G=34-37 м^3/ч	шт		6	1911415,51	--	11468493	--		--	11468493
							--	--	--	--	11468493	--	
7		Прайс-лист	Подпиточный насос чиллеров Grundfos crpka JP 5-48 1x230V 50Hz 1,5m kabla H=27м, G=5 м^3/ч	шт		1	173303,49	--	173303	--		--	173303
							--	--	--	--	173303	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					11641797	--	--	--	11641797
									--	--	11641797	--	
		Стоимость оборудования		тенге					11641796				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					11641796				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					11641796				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									14570208
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2711492		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							11641796		
			- Сметная прибыль	тенге								216920	
			Итого по АКТУ:										14 570 208
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										11 641 796
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										2 928 412

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									35 141
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										2 963 553
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									38 526
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										3 002 079
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									60 042
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										14 703 917
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									17 100 655
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									2 052 079
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										19 152 734

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П.

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П.

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____