Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BarlauMontazhAstana" г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, 160, 1 БИН 171240010971

Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖуалыСтройБизнес» Жамбылская область, город Тараз, ройон Жібек жолы, массив Арай, ул.Домалак Ана д 173 БИН 030540005083

Наименование стройки «Строительство медицинского пункта в с.Кызылкой сельский округ Нураталды Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей) (завершение)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за май 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	№ 3	30.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство медицинского пункта в с.Кызылкой сельский округ Нураталды Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей) (завершение)	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
Итого к оплате										500 000,00

Заказчик:
ТОО "BarlauMontazhAstana"
БИН 171240010971
Директор Зайырбек К.С.

Подрядчик:
ТОО «ЖуалыСтройБизнес"
БИН 030540005083
Руководитель Али А.Ы.

Сканировано с CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BarlauMontazhAstana" г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, 160, 1 БИН/ИИН 171240010971

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖуалыСтройБизнес» Жамбылская область, город Тараз, ройон Жібек жолы, массив Арай, ул.Домалак Ана д 173 БИН 030540005083

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство медицинского пункта в с.Кызылкой сельский округ Пураталды Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей) (завершение)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 2025-04-30

Акт выполненных работ № 1

за май 2025 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	140	436,00	2,00	61040,00	280,00	2520,00		61040,00
					416,00	0,00	58240,00	0,00			
2	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0816	419775,00		34254,00		34254,00		34254,00
3	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0612	554723,00		33949,00		33949,00		33949,00
4	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	185	527,00	4,00	97495,00	740,00	6105,00		97495,00
					490,00	0,00	90650,00	0,00			
5	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1836	609368,00		111880,00		111880,00		111880,00
6	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0051	560297,00		2858,00		2858,00		2858,00

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	25	815,00	5,00	20375,00	125,00	3875,00		20375,00
					655,00	1,00	16375,00	25,00			
8	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00765	1041772,00		7970,00		7970,00		7970,00
9	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,011435	1597805,00		18271,72		18271,72		18271,72
		ИТОГО по акту					388092,73	1145,00	221682,73	0,00	388092,72
							165265,00	25,00	0,00	0,00	
		Итого по акту									388 092,72
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затарты) - 5,3%		9,40%						36 480,72	
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		0,30%						1 164,28	
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)								425 737,71	
		Сметная прибыль - 5%		5%						21 286,89	
		Непредвиденные работы и затраты - 5%		2%						8 514,75	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								455 539,35	
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К= 1,075		1						455 539,35	
		Итого								455 539,35	
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,98000						446 428,57	
		НДС		12 %						53 571,43	
		Итого с НДС								500 000,00	

Заказчик:
ТОО "BarlauMontazhAstana"
БИН 171240010971
Руководитель _____ Зайырбек К.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖуалыСтройБизнес"
БИН 030540005803
Директор _____ Али А.Ы.

Сканировано с CamScanner