ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960540001004-20191031-30511789
2. Дата выписки 31.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 34
3. Дата совершения оборота 30.10.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960540001004
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005431
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ808560000000004276
15. Наименование банка ф АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010640001556
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ " Отдел жилищно-коммунальноо хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ21070103KSN4814000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа За выполненные работы по объекту Реконструкция напорного канализационного коллектора д.500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960540001004
25.2 Наименование ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
25.3 Адрес отправки 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 010640001556
26.2 Наименование КГУ " Отдел жилищно-коммунальноо хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 224
27.4 дата 09.07.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 34
32.2 дата 30.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За выполненные работы по объекту: Реконструкция напорного канализационного коллектора д.500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО			услуга	1	22 760 976	22 760 976	0	0	22 760 976	12%	2 731 317	25 492 293			1	
				Всего по счету				22 760 976			22 760 976		2 731 317	25 492 293				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

hSmCLPlZhIpcF7gtFvy3OwVDU4bL9KDUuosBsr5EaCMaQ4fLcGs9ZzuVbqaKTH/3SG6r3VcBdFE4/OqqPLPIpA==

Дмитрюк Наталья Анатольевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ " Отдел жилищно-коммунальноо хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23**	**010640001556**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.:8 (7152) 47-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 224 от 09.07.2019 года	

Номер документа	Дата составления
34	**30.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция напорного канализационного коллектора д.500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО			услуга	1	25 492 293,00	25 492 293,00	2 731 317,00
				Итого	1	x	25 492 293,00	2 731 317,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дзюбенко Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2019

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция напорного канализационного коллектора д. 500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске, СКО

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 224	09.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	319 044,000	22 760,976	276 388,808	22 084,053					2 731,317	25 492,293

м.п. Заказчик И. о.Руководителя Ильясов Б.Б., БИН 010640001556 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Кабиев Ж.С., ИИН 851218350605, аттестаты KZ12VJE00026365, KZ94VJE00026344, KZ77VJE00026359 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция напорного канализационного коллектора д. 500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО», СКО, г. Петропавловск

(наименование, адрес)

Объект: «Реконструкция напорного канализационного коллектора д. 500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО»

(наименование)

Договор подряда № 224 от 09.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 6

за октябрь 2019 год на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах на IV квартал 2016г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА					
1	ЛОК.смета ТЛОК.СМЕТА 1-1-1	-Перенос проекта в натуру сетей канализационного коллектора	шт		1	49893	49893
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	49893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	49893
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	49893
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	49893
		ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-2 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ					
1	Е11-010203-0607 11-010203-0607 РСНБ РК 2015	-Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность м3 грунта трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		1242,6		5,17	6422
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00091	1,131	1113,33	1259
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2 (31-010101-0503)	276С	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00091	1,131	5679,04	6422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,131	1113,33	1259,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,17	6422
		НР первого уровня	%	59,1		0,59876	744
		НР второго уровня	%	4		0,230667	287
		Накладные расходы	%	-		0,829427	1031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,479788	596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,48	8048
2	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1242,6	22,19	27576
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008364	10,393	955,87	9934
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,99	9934
2. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,008364	10,393	2653,33	27576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008364	10,393	955,87	9934,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,19	27576
		НР первого уровня	%	59,1		4,72	5871
		НР второго уровня	%	4		1,08	1338
		Накладные расходы	%	-		5,8	7209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	2783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,23	37568
3	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1242,6	20,55	25531
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007743	9,622	955,87	9197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,4	9197
3. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,007743	9,622	2653,33	25531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007743	9,622	955,87	9197,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,55	25531
		НР первого уровня	%	59,1		4,37	5436
		НР второго уровня	%	4		0,99682	1239
		Накладные расходы	%	-		5,37	6674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	2576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,99	34781
4	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1923,6	29,28	56319
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	19,813	955,87	18939
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,85	18939
4. 2	245С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	19,813	2842,52	56319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	19,813	955,87	18938,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,28	56319
		НР первого уровня	%	59,1		5,82	11193
		НР второго уровня	%	4		1,4	2700
		Накладные расходы	%	-		7,22	13893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,92	5617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,42	75829
5	Е11-010107-1310 11-010107-1310 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		1923,6	25,47	48992
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00896	17,235	955,87	16475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,56	16475
5. 2	245С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00896	17,235	2842,52	48992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00896	17,235	955,87	16474,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,47	48992
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	9737
		НР второго уровня	%	4		1,22	2349
		Накладные расходы	%	-		6,28	12086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,54	4886

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,29	65964
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	164840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	164840
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	55804
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	40893
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	32980
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	7913
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	16459
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	222192
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	58
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	55804
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	222192
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	58
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	55804

ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1423	89,3	127068
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,0115	16,364	672,58	11006
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	35,575	1113,33	39607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,57	50613
1. 3	2263С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	35,575	3262,44	116061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	35,575	1113,33	39606,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,56	116061
		НР первого уровня	%	59,1		21,02	29912
		НР второго уровня	%	4		4,41	6279
		Накладные расходы	%	-		25,43	36192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,18	13061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,91	176320
2	Е11-010101-0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта		3809	98,23	374140

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрого)					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,01265	48,184	672,58	32407
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0275	104,748	1113,33	116619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,12	149026
2. 3 (31-010201-0102)	2263С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	104,748	3262,44	341732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	104,748	1113,33	116619,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,72	341732
		НР первого уровня	%	59,1		23,12	88074
		НР второго уровня	%	4		4,85	18489
		Накладные расходы	%	-		27,98	106563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,1	38456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				136,3	519159
3	Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		12	1908,17	22898
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	2,64	31,68	722,79	22898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1908,17	22898
		НР первого уровня	%	59,1		1127,73	13533
		НР второго уровня	%	4		121,44	1457
		Накладные расходы	%	-		1249,16	14990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,59	3031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3409,91	40918
4	Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		126	2194,39	276493
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	3,036	382,536	722,79	276493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,39	276493
		НР первого уровня	%	59,1		1296,88	163407
		НР второго уровня	%	4		139,65	17596
		Накладные расходы	%	-		1436,54	181004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,47	36600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3921,4	494096

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		125	1536,07	192009
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	2,125	265,65	722,79	192009
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1536,07	192009
		НР первого уровня	%	59,1		907,82	113477
		НР второго уровня	%	4		97,76	12219
		Накладные расходы	%	-		1005,58	125697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,33	25416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2744,98	343123
6	Е11-010205-1001 11-010205-1001 РСНБ РК 2015	-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		467	428,49	200105
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,26	121,42	735,19	89267
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	3,362	944,14	3175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				197,95	92441
6. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,354	3039,01	4116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,354	1113,33	1507,45
6. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	2,008	1766,75	3548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	2,008	830,04	1666,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	7664
6. 5	131020С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		0,00011	0,05137	322341,25	16559
6. 6	275941С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	102,74	843,06	86616
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				220,93	103175
		НР первого уровня	%	59,1		116,99	54633
		НР второго уровня	%	4		21,82	10190
		Накладные расходы	%	-		138,81	64822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,38	21194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				612,68	286122

1	2	3	4	5	6	7	8
7	E11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		254	21,39	5432
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,047	955,87	1957
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,7	1957
7. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,047	2653,33	5432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,047	955,87	1956,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,39	5432
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	1157
		НР второго уровня	%	4		1,04	264
		Накладные расходы	%	-		5,59	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,16	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,13	7400
9	E11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		243	638,69	155202
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=657,09)	чел-ч	0,972	236,196	657,09	155202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				638,69	155202
		НР первого уровня	%	59,1		377,47	91724
		НР второго уровня	%	4		40,65	9877
		Накладные расходы	%	-		418,11	101601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,54	20544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1141,35	277348
10	E11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		2196	911,25	2001112
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1884,168	672,57	1267229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,06	1267229
10. 2 (32-050101-0102)	1275С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	6280,56	318,62	2001112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3	чел-ч	0,858	1884,168	672,57	1267228,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		чел.					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				911,25	2001112
		НР первого уровня	%	59,1		341,04	748932
		НР второго уровня	%	4		50,09	110002
		Накладные расходы	%	-		391,14	858934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,19	228804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1406,58	3088850
11	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишнего грунта в отвал)	м3 грунта		807	30,51	24624
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	9,28	955,87	8871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,99	8871
11. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	9,28	2653,33	24624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	9,28	955,87	8870,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,51	24624
		НР первого уровня	%	59,1		6,5	5243
		НР второго уровня	%	4		1,48	1195
		Накладные расходы	%	-		7,98	6437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	2485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,57	33547
19	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		65	2098,51	136403
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	1,02	66,3	704,2	46688
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,275	830,04	1888
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				747,34	48577
19. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,275	3363,4	7652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,275	830,04	1888,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,72	7652
19. 4	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	71,5	1147,73	82063

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-010401-0101)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1262,5	82063
		НР первого уровня	%	62,1		464,1	30166
		НР второго уровня	%	4		102,5	6663
		Накладные расходы	%	-		566,6	36829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,21	13859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2878,31	187090

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	.	.	3515486
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	3515486
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	185237
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2265316
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	1534489
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	1340259
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	194230
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	403998
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	5453973
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	3210
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2265316
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	.	.	5453973
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	3210
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2265316

РАЗДЕЛ 2. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР

22	Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр (демонтаж из существующего футляра)	м трубы, уложенной в футляре		185	570,88	105613
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,672	124,32	830,04	103191
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,5883	830,04	488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				560,43	103679
22. 3	1043С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3т)	маш.-ч	0,2064	38,184	36,21	1383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00318	0,5883	1766,75	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,5883	830,04	488,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,09	2422

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		348,02	64385
		НР второго уровня	%	4		36,76	6800
		Накладные расходы	%	-		384,78	71184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,45	14144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1032,11	190941
23	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Откачка стоков из демонтируемой трубы	м3 мокрого грунта		40	911,25	36450
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	34,32	672,57	23082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,06	23082
23. 2 (32-050101-0102)	1275С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	114,4	318,62	36450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	34,32	672,57	23082,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				911,25	36450
		НР первого уровня	%	59,1		341,04	13642
		НР второго уровня	%	4		50,09	2004
		Накладные расходы	%	-		391,14	15645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,19	4168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1406,58	56263
30	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		0,119	705912,14	84004
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	575	68,425	792,22	54208
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,7	13,054	747,17	9754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				537490,91	63961
30. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97	11,543	2199,73	25391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	97	11,543	735,19	8486,30
30. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,10353	2820,54	292

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,10353	955,87	98,96
30. 5 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	6,545	120,74	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,59381	1170,88	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,59381	830,04	492,89
30. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,81396	1766,75	1438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,81396	830,04	675,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				240395,64	28607
30. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	333	39,627	30	1189
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9990	1189
		НР первого уровня	%	62,1		333781,86	39720
		НР второго уровня	%	4		41587,76	4949
		Накладные расходы	%	-		375369,62	44669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86502,54	10294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1167784,3	138966
31	Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр (в существующие футляры)	м трубы, уложенной в футляре		185	1804,44	333821
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	1,12	207,2	830,04	171984
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,9805	830,04	814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				934,04	172798
31. 3 (31-050402-0204)	1043С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,344	63,64	36,21	2304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0053	0,9805	1766,75	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0053	0,9805	830,04	813,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,82	4037
31. 5 (21-050302-0104)	127730С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00302	0,5587	228,06	127
31. 6 (21-130702-1101)	146692С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000214	0,03959	229419,27	9083
31. 7 (21-130816-2304)	147673С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,36	251,6	590,58	148590
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				852,97	157800
		НР первого уровня	%	62,1		580,04	107308
		НР второго уровня	%	4		95,38	17645
		Накладные расходы	%	-		675,42	124953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,39	36702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2678,25	495476
33	Е11-221401-0404 11-221401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	33646,98	33647
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	10,6	10,6	773,01	8194
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	830,04	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8252,01	8252
33. 3 (31-060201-0201)	128С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	424,36	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,4	3,4	402,09	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	1766,75	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	830,04	58,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2526,22	2526
33. 6 (21-070204-0304)	131643С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0008	18720,43	15
33. 7 (21-130104-0103)	144636С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0392	0,0392	114544,77	4490

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 8 (21-130804-0401)	147076С	Каболка	т	0,0152	0,0152	1098659,34	16700
33. 9 (21-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0086	0,0086	200244,36	1722
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22926,85	22927
		НР первого уровня	%	62,1		5124,5	5124
		НР второго уровня	%	4		1550,86	1551
		Накладные расходы	%	-		6675,36	6675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3225,79	3226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43548,12	43548
34	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей		0,131	727873,39	95351
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=955,87)	чел-ч	147,7	19,349	955,87	18495
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	9,766	982,88	9599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				214455,35	28094
34. 3 (31-060201-0501)	126С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	7,615	3008,91	22913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	7,615	955,87	7278,95
34. 4 (32-040102-0102)	847С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	1,886	5025,12	9479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	1,886	1113,33	2099,74
34. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,26462	1766,75	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,26462	830,04	219,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				250838,5	32860
34. 6 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,00786	197175,18	1550
34. 7 (23-021199-9910)	251470С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,131	324022,38	42447
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				335852,89	43997
		НР первого уровня	%	62,1		133176,78	17446
		НР второго уровня	%	4		34442,01	4512

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		167618,78	21958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71639,37	9385
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				967131,55	126694
51	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка и втулок	шт.		12	821,46	9857
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,414	4,968	782,92	3890
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,712	736,59	1998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				490,6	5887
51. 3	116С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,688	2199,73	5913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,688	735,19	1976,19
51. 4	783С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	2820,54	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	955,87	11,47
51. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012	1766,75	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	830,04	9,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				497,33	5968
		НР первого уровня	%	62,1		304,66	3656
		НР второго уровня	%	4		45,04	541
		Накладные расходы	%	-		349,71	4196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,69	1124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1264,85	15178
		КОЛОДЦЫ					
65	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (д.2000мм)	3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,69	44518,1	253308
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	13,9	79,091	801,52	63393
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	12,694	1007,81	12794

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13389,55	76187
65. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,966	3039,01	24209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,966	1113,33	8868,79
65. 4 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,84781	402,09	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,728	1766,75	8354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,728	830,04	3924,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5782,69	32904
65. 6 (21-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,548	19518,07	30208
65. 7 (21-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,57469	21395,45	12296
65. 8 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0569	17891,56	1018
65. 9 (21-050301-0101)	127415С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,36416	196397,27	71520
65.10 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02276	27828,01	633
65.11 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	120,059	115,07	13815
65.12 (21-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000626	13569,72	8
65.13 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4552	196,55	89
65.14 (21-130703-0901)	146755С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01138	161883,18	1842
65.15 (21-130804-0401)	147076С	Каболка	т	0,004	0,02276	1098659,34	25005
65.16 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00031	0,001764	30	0,05
65.17 (27-010101-0105)	275941С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6828	843,06	576
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27594,28	157011
		НР первого уровня	%	62,1		8314,91	47312
		НР второго уровня	%	4		2113,32	12025
		Накладные расходы	%	-		10428,23	59337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4395,71	25012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59342,05	337656

1	2	3	4	5	6	7	8
67	С121-040302 -0103 21-040302- 0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т	шт.		2	26270,7	52541
		НР второго уровня	%	4		1050,83	2102
		Накладные расходы	%	-		1050,83	2102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2185,72	4371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29507,25	59015
69	С121-040302 -0113 21-040302- 0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1) 1,38 Т	шт.		2	24042,92	48086
		НР второго уровня	%	4		961,72	1923
		Накладные расходы	%	-		961,72	1923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,37	4001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27005,01	54010
70	С121-040302 -0120 21-040302- 0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10 0,8 Т	шт.		2	22124,69	44249
		НР второго уровня	%	4		884,99	1770
		Накладные расходы	%	-		884,99	1770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,77	3682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24850,45	49701
74	С121-040301 -0115 21-040301- 0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т	шт.		1	16155,32	16155

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4		646,21	646
		Накладные расходы	%	-		646,21	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,12	1344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18145,66	18146
75	С121-040301 -0115 21-040301- 0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 (КС20.6б) 0,98 Т	шт.		4	16155,32	64621
		НР второго уровня	%	4		646,21	2585
		Накладные расходы	%	-		646,21	2585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,12	5376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18145,66	72583
76	С121-040301 -0117 21-040301- 0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	шт.		2	24151,7	48304
		НР второго уровня	%	4		966,07	1932
		Накладные расходы	%	-		966,07	1932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2009,42	4019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27127,19	54255
77	С121-040301 -0104 21-040301- 0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т	шт.		1	6093,08	6093
		НР второго уровня	%	4		243,72	244
		Накладные расходы	%	-		243,72	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,94	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6843,75	6843
82	С121-020199 -9925	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3		5,7	110	627

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		4,4	25
		Накладные расходы	%	-		4,4	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,15	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,55	704
85	С122-050105-0104 22-050105-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон" 1 КГ	кг		54,244	956,95	51909
		НР второго уровня	%	4		38,28	2076
		Накладные расходы	%	-		38,28	2076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,62	4319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1074,85	58304
86	С122-050105-0104 22-050105-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков 1 КГ	кг		65	956,95	62202
		НР второго уровня	%	4		38,28	2488
		Накладные расходы	%	-		38,28	2488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,62	5175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1074,85	69865

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1346838

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1346838
Материалы -	Тенге	382924
Всего заработная плата -	Тенге	481940
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	114111
Местные материалы -	Тенге	280677

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				364410
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				298592
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				65818
		Сметная прибыль -	Тенге				136900
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1848148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				588
		Сметная заработная плата -	Тенге				481940
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1848148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				588
		Сметная заработная плата -	Тенге				481940
		РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д=500ММ					
116	Е11-250109-0101 11-250109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения (прокладка полиэтиленовой трубы д.500мм методом ГНБ)	м кожуха		491	20457,87	10044816
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	8,41	4129,31	801,52	3309725
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,063	1503,879	1025,6	1542380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9882,09	4852105
116. 3 (31-060201-0401)	125С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	394,764	2655,6	1048335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	394,764	735,19	290226,55
116. 4 (31-010101-0402)	270С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	90,344	3678,75	332353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	90,344	1113,33	100582,69
116. 5 (32-040102-0102)	847С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	373,651	5025,12	1877641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	373,651	1113,33	415996,87
116. 6 (32-050103-0301)	1957С	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	109,444	2645,71	289557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2229	109,444	672,58	73609,85
116. 7 (32-040101-0401)	2006С	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	386,417	4358,45	1684179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	386,417	1286,28	497040,46
116. 8 (31-010201-0404)	2270С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	144,845	4612,64	668118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	144,845	1113,33	161260,28

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	4,414	1766,75	7799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00899	4,414	830,04	3663,80
116.10 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	5,401	17,05	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12032,74	5908074
116.11 (21-070303-0202)	131752С	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,982	21042,97	20664
116.12 (21-130209-0102)	145970С	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	2,602	292,13	760
116.13 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	8,101	177,18	1435
116.14 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	2,209	91,04	201
116.15 (21-130812-1042)	147344С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0982	466725,48	45832
116.16 (21-130816-2706)	147702С	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,0982	1655660,94	162586
116.17 (21-130816-3431)	147794С	Отвердитель	т	0,000055	0,027005	576693,72	15574
116.18 (21-070101-9902)	248315С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	16,694	34740,93	579965
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1684,35	827018
		НР первого уровня	%	58,7		5800,79	2848186
		НР второго уровня	%	4		1050,35	515720
		Накладные расходы	%	-		6851,13	3363906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2184,72	1072698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29493,73	14481420

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 10044816

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10044816
Материалы -	Тенге	827018
Всего заработная плата -	Тенге	4852105
Накладные расходы -	Тенге	3363906
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2848186
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	515720
Сметная прибыль -	Тенге	1072698
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14481420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5633
		Сметная заработная плата -	Тенге				4852105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14481420
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5633
		Сметная заработная плата -	Тенге				4852105
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				14907140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14907140
		Материалы -	Тенге				1395179
		Всего заработная плата -	Тенге				7599362
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				114111
		Местные материалы -	Тенге				280677
		Накладные расходы -	Тенге				5262805
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4487037
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				775767
		Сметная прибыль -	Тенге				1613596
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21783541
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9431
		Сметная заработная плата -	Тенге				7599362
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				21783541
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9431
		Сметная заработная плата -	Тенге				7599362

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 9-1 ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

ОТВОЗКА СТОКОВ

1	С341-070101-1005 41-070101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класст груза 1. Расстояние перевозки 5 км			40	457,47	18299
		НР второго уровня	%	4		18,3	732
		Накладные расходы	%	-		18,3	732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,06	1522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				513,83	20553

ОТВОЗКА ТРУБ

2	С341-310103-0101 41-310103-	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		11,2	390	4368

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		15,6	175
		Накладные расходы	%	-		15,6	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,05	4906
3	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (Отвозка демонтируемой трубы на расстояние 5 км)	т		11,2	235,9	2642
		НР второго уровня	%	4		9,44	106
		Накладные расходы	%	-		9,44	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,63	220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				264,96	2968

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4 Тенге 25309
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25309
Транспортные расходы -	Тенге	25309
Накладные расходы -	Тенге	1012
Сметная прибыль -	Тенге	2106
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28427
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	28427

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге	15147182
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	4559050
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8722964
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	3096116
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1789967
- перевозка грузов	Тенге	25309
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	4520018
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	19667200
Накладные расходы II уровня	Тенге	784692
ИТОГО:	Тенге	20451893
Сметная прибыль	Тенге	1632161
ИТОГО по акту:	Тенге	22084053
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,03065213121	Тенге	22 760 976

НДС 12%	Тенге	2 731 317
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**25 492 293**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Принял

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
БИН 010640001556
(наименование организации, БИН)

И. о .Руководителя _____ Ильясов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

М. П.
Эксперт технического надзора: _____

Эксперт технического надзора Кабиев Ж. С., ИИН 851218350605, аттестаты KZ12VJE00026365, KZ94VJE00026344, KZ77VJE00026359
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Севгражданпроект"

М.П.

Главный инженер проекта Макашев А. М.,
Лицензия №12013109 от 31.08.2012 г. БИН 980340001576
Приказ _____
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)