Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект Бауыржан Момышулы, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СК Инжиниринг Кз" , БИН 240840036276, Костанайская область, г.Костанай, А.Касымканова, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 16-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (21 дом) Дом-4**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство одноквартирных жилых домов в 16-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (21 дом) Дом-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20-К** от 11.04.2025

Акт выполненных работ 1

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Включить										
			Подраздел 3: Отделка фасада (АС-3)										
1	3	1126-0201-0506 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	61,435637	2415,54	25,99	148400,00	1597,00		111920,00	281145,00	
						2389,55	7,49	146804,00	460,00		20825,00		
2	7	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	61,435637	377,68	1,09	23203,00	67,00	1938,00	16984,00	43402,00	
						345,04	0,54	21198,00	33,00		3215,00		
			Итого по подразделу 3:					171603,00	1664,00	1938,00	128904,00	324547,00	
								168002,00	493,00	0,00	24040,00		
			Итого по разделу 1: Включить					171603,00	1664,00	1938,00	128904,00	324547,00	
								168002,00	493,00	0,00	24040,00		
			ИТОГО по акту					171603,00	1664,00	1938,00	128904,00	324547,00	
								168002,00	493,00	0,00	24040,00		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	2 921
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%	**327 468**
ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д. Табл. Д3	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72%	2 358
	Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%	**329 826**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	6 597
	Итого с непредвиденными затратами	**336 422**
Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057	364 986
	Понижающий коэффициент (2%)	7 300
	Итого с понижающим коэффициентом	**357 687**
	НДС (12%)	42 922
	Итого с НДС	**400 609**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "СК Инжиниринг Кз"
БИН 240840036276
Директор Набиева Э.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор Ерленов Е.А.