Форма 2В

Заказчик: АО НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ульяновский" км 10-57 общей протяженность 46,75 км (методом холодного ресайклирования)

Акт № 4 от 20.09.2018 г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года.

Локальная смета № 1-1-1

Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 10-57 (протяженность 46,75 км)

Составлена в ценах 2001 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) т.ч. П. 3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;								
		т	24,6263655	407,51	407,51	10 036	10 035	5 540	0,696	17
				0	169,13	0	4 165	133	0,696	17
17	Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ								
		т	25,365301	39841,97		1 010 604				
18	Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;								
		т смеси	9850,36	249,2	201,5	2 454 749	1 984 848	1 415 319	0,2292	2 258

				41,58	66,45	409 578	654 556	133	0,2286	2252
19	Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	9949,02	4871,27		48 464 368				
		т								
		Устройство съездов на км 53, км 55 (2 шт.)								
26	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	364	39,21	34,06	14 272	12 398	7 819	0,033	12
		м2		5	11,15	1 820	4 059	133	0,03927	14
27	Скалькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	45,864	977,47		44 831				
		м3								
28	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1092	339,59	339,59	37	37	20	0,58	0
		т		0	140,94	0	15	133	0,58	0
29	Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,112476	39841,97		4 481				
		т								
30	Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона	44	208,7	167,93	9 183	7 389	5 268	0,191	8
		т смеси		34,65	55,37	1 525	2 436	133	0,1905	8
31	Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	44,44	4871,27		216 479				
		т								
		Всего прямые затраты				**52 229 040**	**2 014 707**	**1 433 966**		**2 295**
						412 923	**665 232**			**2 292**
		Стоимость: материалов, тенге				49 801 410				
		Накладные расходы, тенге				1 433 966				
		Снижение за счет Накладных расходов, тенге К= 0,75				1 075 475				
		- заработная плата, тенге				161 321				

- трудоемкость, чел-ч	538
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3 198 271
Всего по смете	**56 502 785**
Сметная заработная плата, тенге	1 239 475
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5 125

Пересчет итогов в цены на 01.01.2018 года	
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 год К=3,1032	**175 339 444**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**178 846 232**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2% с понижающим К= 0,927851880	**165 942 812,50**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**19 913 137,50**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**185 855 950,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ПОФ АО "ҚазАвтоЖол" _____ М.Т. Дарабаев

Куратор _____ К.Ж. Манапов

Начальник отдела эксплуатации и
безопасности движения _____ Т. Кайратхан

Расценки проверил _____ А.А. Логвиненко

РГУ "Павлодаржолаборатория"

Руководитель _____ К.Е. Койшыманов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян