Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Аксу"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов №12 индивидуального жилищного строительства города Аксу Павлодарской области"

Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250-10-0,4кВА

Договор №44 от 20 сентября 2016 года

Акт №7-2

приемки выполненных работ от 18 июля 2017г

(локальная смета 4-1-1)

Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 250-10/0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 общестроительные работы								
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	5,4	167,4	–	904	–	1022	1,18	6
		м3 грунта		167,4	–	904	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,864	122,18	–	106	–	120	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	106	–	113	–	–
3	Е1-17-7	Погрузка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1,692	26,18	25,03	44	42	13	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	2	11	97	0,0232	–
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,700;	2,8764	98,12	98,12	282	282	56	–	–
		т		–	19,62	–	56	100	0,0412	–
5	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	513,72	243,37	2055	973	1075	0,668	3

	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
6 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	785,88	389,08	3144	1556	1630	0,937	4
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
7 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,06	6798		7206				
	м3								
8 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,172	5649		12270				
	м3								
9 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7.5	1,8	7151,49	311,32	12873	560	1056	2,82	5
	м3								
			441	117,61	794	212	105	0,5744	1
10 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,032	192		966				
	м3								
11 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03672	93997,62	304,24	3452	11	1280	198	7
	т								
			33075	114,75	1215	4	105	0,56	–
12 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18648	70437,87	304,24	13135	57	1916	58	11
	т								
			9675	114,75	1804	21	105	0,56	–
13 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,08	245,44	3,82	2474	39	461	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	376	15	118	0,007	–
14 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13,06	47,9	0,02	626	–	37	0,016	–
	м2								
			3,13	–	41	–	90	–	–
15 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,8	1137	97,07	3184	272	491	0,78	2
	м3 основания								
			112,5	36	315	101	118	0,18	1
16 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,3	1840,27	100,89	4233	232	440	0,85	2
	м3 основания								
			123,75	38,25	285	88	118	0,18	–

Раздел 2 оборудование

17 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	2	16463	10590	32926	21180	13296	27	54
	подстанция		4680	2318	9360	4636	95	13,545	27
18 Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	2	8859	5158	17718	10316	8687	20	40
	шт		3420	1152	6840	2304	95	6,733	13
21 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	12,6	167,4	–	2109	–	2383	1,18	15
	м3 грунта		167,4	–	2109	–	113	–	–
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	12,6	122,18	–	1539	–	1739	0,885	11
	м3 грунта		122,18	–	1539	–	113	–	–
23 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	64	61,9	3,3	3962	211	1423	0,14	9
	м		23	0,4	1472	26	95	0,002	–
24 Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	16	568,44	47,93	9095	767	1323	0,45	7
	заземлитель		72	6,75	1152	108	105	0,03	–
25 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры- полоса 40х4	0,08038	40200		3231				
	т								
	Всего прямые затраты				**137534**	**36498**			179
					29358	**8470**			**45**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				71676				
	Накладные расходы, тенге				38448				
	- заработная плата, тенге				5767				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10559				
	Всего				**186541**				
	Временные здания и сооружения (1,8713 %)				3491				
	- сметная заработная плата, тенге				492				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,715 %)				7060				
	- сметная заработная плата, тенге				3248				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1900
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	760
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**199752**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**510766**
- материалы, тенге	183276
- сметная заработная плата, тенге	127837
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Налог (2 %)	10215
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**520981**
с понижающим коэффициентом 0,98	**510561**
НДС (12 %)	61267
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**571828**

Технадзор:
ТОО " DS&V"
_____Бопебаев Е.

Подрядчик:
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор
_____Чистяков И.И.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Аксу"
БИН 041240006263
_____Мұздыбаев Т.У