Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №12",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, ул.А.Пушкина, дом № 68, тел.: (7132) 44-58-61**	**970640001644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 21 от 13.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000026	**17.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по проекту "Капитальный ремонт кровли в КГУ "Средней школе № 12" за июль 2019г			работа	1	22 453 000,00	22 453 000,00	2 405 678,57
				Итого	1	x	22 453 000,00	2 405 678,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2019

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №12» ГУ"Отдел образования города Актобе"

Форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №12"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		21	13.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**20 047 321**	**20 047 321**		**20 047 321**			**2 405 679**	**22 453 000**
В том числе за отчетный месяц		**20 047 321**		**20 047 321**			**2 405 679**	**22 453 000**

Итого к оплате: 22 453 000 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят три тысячи) тенге

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №12» ГУ"Отдел образования города Актобе"

Директор _____ **Естлеуова А.С.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Средняя школа №12"
Государственного учреждения"Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З"

Наименование стройки- Капитальный ремонт КГУ"Средняя школа №12"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания школы и спортзала
Договор № 21 от 13.06.2019 года

АКТ
Выполненных работ
За июль месц 2019г.

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1

Капитальный ремонт здания школы и спортзала

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017г года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Здание школы						
			Фасад					
1	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1436	709,48	1018819	50,8% / 243628,74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				634,1	910570,43	
		НР второго уровня	%	3,6		22,83	32780,54	
		Накладные расходы	%	-		192,49	276409,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,55	75468,08	
2	Е12-110102-0301 12-110102-0301 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		300	3621,7	1086509,4	59,1% / 326575,03
3	Е12-110103-0202 12-110103-0202 РСНБ РК 2015	-Перетирка окрашенных поверхностей фасадов со снятием набела.Заполнение швов и борозд раствором	м2		1136	495,06	562390,74	59,1% / 184263,45
4	Е11-150402-	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой	м2		1436	210,89	302840,47	49,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поверхности, поливинилацетатная с добавлением колера	окрашиваемой поверхности					--- 51844,54
5	Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Рустовые камни. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная с добавлением колера	м2 окрашиваемой поверхности		171,3	210,89	36125,75	49,32% --- 6184,52
6	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		90,3	1238,25	111814,18	54,8% --- 26794,09
14	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		54,81	1843,86	101062,21	59,8% --- 25604,91
15	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		54,81	11094,19	608072,42	
16	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		204	427,14	87137,16	59,8% --- 6973,01
17	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных и грунтовка смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		75	1549,52	116214,18	54,8% --- 16884,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изм. и доп. вып. 9							
18	Е11-150405-0107 11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		75	1028,63	77147,03	54,8% 22078,52
19	С121-130814-2210 21-130814-2210 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия	комплект		32	2864,33	91658,65	
20	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		32	5638,84	180442,94	
				Окна				
21	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		103	1719,06	177063,22	59,1% 58013,69
22	Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		280,45	604,57	169552,41	59,1% 55670,53
23	Е12-060101-0302 12-060101-0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		91	1205,62	109711,01	59,1% 36423,7
24	Е12-080101-2406 12-080101-2406 РСНБ РК 2015	-Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы.Разбор ка			182	3064,96	557822,1	59,1% 76746,26
25	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		8,8	4081,72	35919,11	59,8% 5618,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9							
26	С121-090201 -0706 21-090201- 0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		8,8	31846,48	280249,02	
27	Е11-100501- 0105 11-100501- 0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		3,9	3450,39	13456,52	59,8% 2145,31
28	С121-090201 -0807 21-090201- 0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		3,9	24664,55	96191,73	
29	Е11-100501- 0106 11-100501- 0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		245,07	2594,82	635913,48	59,8% 101088,4
30	С121-090201 -0808 21-090201- 0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		157,02	30045,58	4717736	
31	Е11-100501- 0108	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		22,68	2924,53	66328,29	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)						11548,68
32	С121-090201-0910 21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		22,68	24810,63	562705,02	
33	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		182	3760,66	684439,6	59,8% 17666,55

РАЗДЕЛ 2. Капремонт системы отопления и вентиляции

			Демонтаж					
42	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Демонтаж.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода		24	188,98	4535,41	60,4% 1500,84
43	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Демонтаж.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.	м трубопровода		44	188,98	8314,91	60,4% 2751,55
44	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Демонтаж.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм.	м трубопровода		46	240,62	11068,6	60,4% 3638,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Демонтаж.Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм.	м труб нитки регистра		32	154,27	4936,63	60,4% 1607
				Монтаж				
46	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1735,25	41646,05	60,4% 4259,85
47	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		44	2549,63	112183,84	60,4% 7809,73
51	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		28	2534,57	70967,93	60,4% 20227,01
52	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,5 КГ	шт.		16	9046,1	144737,6	
53	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV Квартала	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,7 КГ	шт.		6	9453,72	56722,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
54	С123-040902 -1515 23-040902- 1515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1,8 КГ	шт.		6	5728,34	34370,05	

РАЗДЕЛ 3. Спортзал

			Кровля					
60	Е12-080101- 0204 12-080101- 0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		362	356,68	129117,68	59,1% 42683,7
61	Е12-080101- 0101 12-080101- 0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		362	210,99	76377,58	59,1% 23764,94
62	Е11-120101- 1501 11-120101- 1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		270	706,47	190745,7	56,4% 20142,21
63	Е11-120101- 1303 11-120101- 1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		270	914,09	246803,78	56,4% 53139,19
64	С121-110102 -0108 21-110102- 0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 0,2 Т	м3		67,3	30490,12	2051984,9	
65	Е11-130601- 0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		40	444,96	17798,58	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-130601-0207 РСНБ РК 2015							5591,35
66	Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		40	108,02	4320,97	54,2% 1151,16
67	Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		40	289,65	11586,02	54,8% 1924,5
68	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		362	6645,05	2405509	56,4% 271761,25
69	Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Обшивка деревянных стен и деревянной дверки слухового окна гладкой оцинкованной сталью с полимерным покрытием	м2 кровли		45	2333,19	104993,51	56,4% 29298,54
70	С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 3,94 КГ	м2		46,8	1531,75	71685,75	
			Фасад					
73	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		383	709,48	271732,38	50,8% 64978,97
74	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		50	2900,65	145032,49	59,1% 40021,45
75	Е12-110103-0202	-Штукатурка фасадов гладких со снятием набела. Перетирка с земли и лесов	м2		383	495,06	189608,85	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12-110103-0202 РСНБ РК 2015							62124,03
76	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание,грунтовка бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		383	1020,18	390727,52	49,32% 59814,63
		Внутренняя отделка						
98	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	-Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции		340	1189,75	404515,82	50,8% 93402,8
99	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка верха стен от набела	м2		644	219,89	141607,98	59,1% 47013,39
100	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Сплошное выравнивание,грунтовка бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		644	1039,59	669497,15	54,8% 111751,15

Итого :	20 489 391
Временные здания и сооружения 1,2%:	245 873
Итого с временными зданиями и сооружениями:	20 735 264
Зимние удорожания 1,35%:	279 926
Итого в ценах 2017 года :	21 015 190
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383 :	22 274 805
Итого по договорной цене К=0,9	20 047 321
НДС -12 %:	2 405 679
Всего по акту :	22 453 000

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №12" Государственного учреждения"Отдел образования города Актобе"

Подрядчик : ТОО"ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Естлеуова А.С.

Директор _____ Кожаев З.И.

Технадзор ТОО"Инженерное бюро"NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А

Авторский надзор ТОО"Shanyrak-Aktobe" директор _____ Аманчин С.А.