Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**	**030740000614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №1013 от 22.08.2024г..(СМР по ремонту дорог г.Астана 2024-2025 г.г.)	

Номер документа	Дата составления
00000000119	**02.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 гг.			Услуга	1	177 797 603,09	177 797 603,09	19 049 743,19
				Итого	1	x	177 797 603,09	19 049 743,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ковтун Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2025

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.
Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2025** год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1013	от 22.08.2024 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						

Наименование	с начала года по отчетный месяц вкл.с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					всего	
			содержание	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:									
в том числе за месяц	1 224 650 318,09	158 747 859,90		158 747 859,90				19 049 743,19	177 797 603,09
ИТОГО к оплате:									**177 797 603,09**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

м.п.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Директор

_____**Ковтун Д.А.**

м.п.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**микрорайон Интернациональный в районе КазАТУ им.С.Сейфуллина**				
	4	Устройство покрытия из фрезерованного материала толщ.6 см	м2	635,00	1 341,94	852 131,90
2		**улица Шаймерденова 4/3**				
		Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	1 174,00	348,84	409 538,16
	4	Устройство покрытия из фрезерованного материала толщ.7 см	м2	741,00	348,84	258 490,44
3		**улица Бестобе в районе домов №33/1 и №33/4**				
		Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	1 174,00	2 235,32	2 624 265,68
	4	Устройство покрытия из фрезерованного материала толщ.15 см	м2	1 588,00	2 235,32	3 549 688,16

ИТОГО по акту: **7 694 114,34**
ИТОГО с учетом скидки: **7 309 408,62**
в т.ч. НДС 12%: **783 150,92**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Ковтун Д.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Сейпиев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448**

ГИП: Кулевич Н.С.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт на ул. Капал**				
	30	Выемка пучинистых грунтов	м3	6 021,00	52,09	313 633,89
	31	Замена пучинистых грунтов бутовым камнем	м3	15 808,00	52,09	823 438,72
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 284,00	707,30	3 030 073,20
		Устройство основания из ЩПС укрепленная неорганическим вяжущим "SCREPTON" Нср.=0,30м	м2	29 781,00	1 571,77	46 808 882,37
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	259,00	1 571,10	406 914,90
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки 1 ТОЛЩ. 10 СМ	м2	9 782,00	1 571,10	15 368 500,20
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	115,00	1 999,08	229 894,20
	80	Устройство покрытия из м/з а/б типа Б марки I толщ. 5 см	м2	5 468,00	1 999,08	10 930 969,44

ИТОГО по акту: **77 912 306,92**
ИТОГО с учетом скидки: **74 016 691,57**
в т.ч. НДС 12%: **7 930 359,81**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"
Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»

Сейпиев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт на ул. Мустафа Шокай**				
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 284,00	133,73	572 899,32
	26	Устройство основания из щебня С-6 толщ. 10 см	м2	5 478,00	59,09	323 695,02
		Устройство основания из ЩПС укрепленная неорганическим вяжущим "SCREPTON" Нср.=0,30м	м2	29 781,00	326,18	9 713 966,58
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	259,00	741,82	192 131,38
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки I толщ. 6 см	м2	5 869,00	741,82	4 353 741,58
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	115,00	741,82	85 309,30
	80	Устройство покрытия из плотного м/з а/б типа Б марки I толщ. 5 см	м2	5 468,00	741,82	4 056 271,76

ИТОГО по акту: **19 298 014,94**
ИТОГО с учетом скидки: **18 333 114,19**
в т.ч. НДС 12%: **1 964 262,23**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"
Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»
Сейпнев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Текущий ремонт на ул. Байшешек**				
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 284,00	710,89	3 045 452,76
	28	Обратная засыпка песком вручную	м3	12 139,00	6,39	77 568,21
		Устройство основания из ЩПС укрепленная неорганическим вяжущим "SCREPTON" Нср.=0,30м	м2	29 781,00	1 733,89	51 636 978,09
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	259,00	1 875,98	485 878,82
	83	Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б типа А марки 1/без учета подгрунтовки/	тн	48 728,00	554,20	27 005 057,60

ИТОГО по акту: **82 250 935,48**
ИТОГО с учетом скидки: **78 138 388,71**
в т.ч. НДС 12%: **8 371 970,22**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
Директор
ТОО "Компания Энергодор"
Ковтун Д.А.

Техническое сопровождение
ТОО «ALKHARU GROUP»
Сейпиев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП: Кулевич Н.С.