Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО "Құрылыс ТЭД"
Договор №36 от 24.08.2017 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания детского сада на 320 мест, расположенного по адресу: Алатауский район, мкр. "Шанырак-5" (Саялы) г. Алматы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 августа 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные стены. Блок 1.Стена Сн-15-Сн-17.								
1.	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	41,85	815,83	319,70	34142	13379	3,07	128
					461,25	119,25	19303	4991	0,58	24
2.	C143004-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м3	38,50	6721,00	--	258772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C143002-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	кг	236,00	17,00	--	4012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,40	8679,65	422,15	3489	170	56,40	23
					8257,50	157,50	3320	63	0,77	0
5.	C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	т	0,36	63600,00	--	22918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11011-88 0	Прокат полосовой толщиной 1,5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, норма льной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,04	49389,00	--	2057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	10,85	28,74	0,02	312	--	0,03	0
					5,81	--	63	--	--	--
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	10,85	40,72	0,04	442	--	0,04	0
					8,32	--	90	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены. Блок 1.Стена Сн-15-Сн-17.								326145
		Раздел: Блок 2.Стена Сн-30								
9.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	53,71	815,83	319,70	43816	17170	3,07	165
					461,25	119,25	24773	6405	0,58	31
10.	С143004-24	Газоблоки В3,5,. D700 ГОСТ 31360-2007	м3	49,41	6721,00	--	332091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143002-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	кг	303,00	17,00	--	5151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,51	8679,65	422,15	4457	217	56,40	29
					8257,50	157,50	4240	81	0,77	0
13.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	т	0,46	63600,00	--	29258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-88 0	Прокат полосовой толщиной 1,5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, норма льной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,05	49389,00	--	2634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	13,86	28,74	0,02	398	--	0,03	0
					5,81	--	81	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	13,86	40,72 8,32	0,04 --	564 115	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Блок 2.Стена Сн-30								418369
		Раздел: Блок 3.Стена Сн-30,Сн-36								
17.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	69,30	815,83 461,25	319,70 119,25	56537 31965	22155 8264	3,07 0,58	213 40
18.	С143004-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м3	63,76	6721,00 --	-- --	428504 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143002-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	кг	391,00	17,00 --	-- --	6647 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,67	8679,65 8257,50	422,15 157,50	5778 5497	281 105	56,40 0,77	38 1
21.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,60	63600,00 --	-- --	37950 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11011-88-0	Прокат полосовой толщиной 1,5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, норма льной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,07	49389,00 --	-- --	3406 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	17,97	28,74 5,81	0,02 --	516 104	-- --	0,03 --	1 --
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	17,97	40,72 8,32	0,04 --	732 150	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Блок 3.Стена Сн-30,Сн-36								540070
		Раздел: Блок 4.Стена Сн-30								
25.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и	м3	53,71	815,83	319,70	43816	17170	3,07	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фахверков при высоте этажа до 4 м			461,25	119,25	24773	6405	0,58	31
26.	С143004-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м3	49,41	6721,00 --	-- --	332091 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143002-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	кг	303,00	17,00 --	-- --	5151 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,51	8679,65 8257,50	422,15 157,50	4457 4240	217 81	56,40 0,77	29 0
29.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	т	0,46	63600,00 --	-- --	29258 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 1,5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, норма льной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,05	49389,00 --	-- --	2634 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	13,86	28,74 5,81	0,02 --	398 81	-- --	0,03 --	0 --
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	13,86	40,72 8,32	0,04 --	564 115	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Блок 4.Стена Сн-30								418369
		Раздел: Блок 5.Стена Сн-30,Сн-36								
33.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	67,52	815,83 461,25	319,70 119,25	55089 31146	21588 8052	3,07 0,58	207 39
34.	С143004-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м3	62,12	6721,00 --	-- --	417528 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143002-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	кг	380,98	17,00 --	-- --	6477 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,65	8261,82 7897,50	364,32 137,25	5359 5122	236 89	52,70 0,67	34 0
37.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	т	0,58	63600,00 --	-- --	36978 --	-- --	-- --	-- --
38.	С11011-88 0	Прокат полосовой толщиной 1,5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, норма льной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,07	49389,00 --	-- --	3318 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	17,51	28,74 5,81	0,02 --	503 102	-- --	0,03 --	1 --
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	17,51	40,72 8,32	0,04 --	713 146	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Блок 5.Стена Сн-30,Сн-36								525965
		Раздел: Локальная смета 2-1-2 АР. ПОЛЫ (АР 29-34)								
41.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	738,25	67,76 10,51	2,62 0,99	50024 7759	1934 731	0,07 0,00	50 4
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	59,06	4550,71 195,75	66,01 24,93	268765 11561	3899 1472	1,35 0,12	80 7
43.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из керамзитобетона	м3	33,22	9671,36 499,50	261,86 99,00	321295 16594	8699 3289	3,44 0,48	114 16
44.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	738,25	212,80 52,20	9,95 3,74	157096 38537	7346 2761	0,36 0,02	263 13
45.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	763,01	67,76 10,51	2,62 0,99	51702 8019	1999 755	0,07 0,00	52 4
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	61,04	4550,71 195,75	66,01 24,93	277779 11949	4029 1522	1,35 0,12	82 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из керамзитобетона	м3	38,15	9671,36	261,86	368967	9990	3,44	131
					499,50	99,00	19056	3777	0,48	18
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	763,01	212,80	9,95	162365	7592	0,36	272
					52,20	3,74	39829	2854	0,02	14
49.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	522,16	67,76	2,62	35382	1368	0,07	36
					10,51	0,99	5488	517	0,00	3
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	41,77	4550,71	66,01	190096	2757	1,35	56
					195,75	24,93	8177	1041	0,12	5
51.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	106,18	67,76	2,62	7195	278	0,07	7
					10,51	0,99	1116	105	0,00	1
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,49	4550,71	66,01	38656	561	1,35	11
					195,75	24,93	1663	212	0,12	1
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2 АР. ПОЛЫ (АР 29-34)								1929320

ИТОГО:							4158239	143040		2191
							325174	53572		261

Накладные расходы :

На общестроительные работы	450442
Всего накладных расходов:	450442
Итого с накладными	4608680

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	276521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4885201
Итого с временными, 1,8 %	4973135
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5040272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5060164
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5109896
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13068146
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	261363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13329509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1599541
Итого с НДС	14929050
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	14182598
В том числе НДС	1519564

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

_____ Таджибаев О.П.
(подпись)

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНАДЗОР

ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Берикболов Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курылыс ТЭД»

_____ Айткулов Е.С.