Ф №3

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Құрылысгаз"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **Реконструкция канала Жаксыбай-Сарыозен Жанибекского района ЗКО**
наименование, адрес

Договор о закупке работ №58 от 2024-09-19, доп.соглашение №1 от 2024-11-15

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 27 августа 2025 г.

Реквизиты заказчика	Реквизиты подрядчика	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
БИН 101240013170	БИН/ИИН/ИНН/УНП	номер	дата	наименов	код	наименование	код
БИК KKMFKZ2A	50540007330	№58	19.09. 2024 г.				
ИИК KZ78070103KSN2704000	БИК KCJBKZKX	доп.согл.№1	15.11. 2024 г.				
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА	ИИК KZ268560000000017664						
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "БанкЦентрКредит"						
Тел. 87113521409	Тел.8 705 177 88 88						

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Базовая стоимость в ценах 2024 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция канала Жаксыбай-Сарыозен Жанибекского района ЗКО	447 698 095,16	154 193 898,73							18 503 267,85	172 697 166,58

Сумма к оплате: 172 697 166,58 ***(Сто семьдесять два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесять шесть тенге 58 тиын) тенге***

Заказчик в лице руководителя
ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства ЗКО" _____ *Хамзин Т.К.*

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз"
_____ *Кабенов Д.К.*

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование объекта: Реконструкция канала Жаксыбай-Сарыозен Жанибекского района ЗКО

Основание: Договор о закупке работ №58 от 2024-09-19, доп.соглашение №1 от 2024-11-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 27 августа 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Л.С. 2-01-01-01. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16282873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3301301
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1592364*
		машины и механизмы	тенге			2260821
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*476419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10720750
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	936		
	Раздел 1.	**Укрепление берега л.3-АС**				**14552899**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3279927
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1581984*
		машины и механизмы	тенге			552221
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145119*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10720750
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	837		
1	**Е11-010204-0801** **1101-0204-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**273**	**9 869**	**2694237**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 883	1879059
		в том числе оплата труда рабочих			3 316	905268

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	20016 001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	463,6359	4 053	1879116
1.2		машины и механизмы			952	259896
		в том числе оплата труда машинистов			274	74802
1.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,999997	1 098	3294
1.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,363635	11 291	15397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,363635*	*2 541*	*3465*
1.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,060587	12 297	234388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,060587*	*3 629*	*69171*
1.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,848484	7 921	6721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,848484*	*2 541*	*2156*
1.3		материалы, изделия и конструкции			2 034	555282
1.3.1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	29,211	13 958	407727
1.3.2	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2184	13 258	2896
1.3.3	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8463	41 289	34943
1.3.4	102673 212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,7098	24 720	17546
1.3.5	144677 216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,3276	281 095	92087
2	**Е11-010204-0802** **1101-0204-0802** *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11* *К=6*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**273**	**1 255**	**342615**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			946	258258
		в том числе оплата труда рабочих			453	123669
2.1.1	20016 001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	63,6363	4 053	257918
2.2		машины и механизмы			11	3003
		в том числе оплата труда машинистов			2	546
2.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,454544	1 098	1597
2.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,181818	7 921	1440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,181818*	*2 541*	*462*
2.3		материалы, изделия и конструкции			298	81354
2.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6552	41 289	27053

1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	102673 212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,3276	24 720	8098
2.3.3	144677 216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1638	281 095	46043
3	**С1226-102-0601 226-102-0601** *РСНБ РК 2022*	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84**	**$м^3$**	**38,22**	**167 065**	**6385224**
4	**Е11-010204-0803 1101-0204-0803** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**68,25**	**8 224**	**561288**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 309	362339
		в том числе оплата труда рабочих			2 556	174447
4.1.1	20016 001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	89,39385	4 053	362313
4.2		машины и механизмы			1 363	93025
		в том числе оплата труда машинистов			399	27232
4.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3409088	11 291	3849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3409088*	*2 541*	*866*
4.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,1969625	12 297	88501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,1969625*	*3 629*	*26118*
4.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0833333	7 921	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0833333*	*2 541*	*212*
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 552	105924
4.3.1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,30275	13 958	101932
4.3.2	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0546	13 258	724
4.3.3	102673 212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,129675	24 720	3206
5	**С1226-102-0601 226-102-0601** *РСНБ РК 2022*	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84**	**$м^3$**	**10,712**	**167 065**	**1789600**
6	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**16,3**	**12 819**	**208950**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 295	86308
		в том числе оплата труда рабочих			2 550	41565
6.1.1	20014 001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,07346	3 910	86307

1	2	3	4	5	6	7
6.2		машины и механизмы			411	6699
		в том числе оплата труда машинистов			87	1418
6.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,235209	1 098	258
6.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0958929	11 291	1083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0958929*	*2 541*	*244*
6.2.3	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4233762	11 979	5072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4233762*	*2 541*	*1076*
6.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036186	7 921	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036186*	*2 541*	*92*
6.3		материалы, изделия и конструкции			7 113	115942
6.3.1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,7441	13 958	24344
6.3.2	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,31459	13 258	4171
6.3.3	131716 215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,0163	98 942	1613
6.3.4	144677 216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,02608	281 095	7331
6.3.5	279227 212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	1,6626	43 771	72774
6.3.6	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6194	861	533
6.3.7	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,007335	624 577	4581
6.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0815	7 006	571
7	**Е11-010204-0806** **1101-0204-0806** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=6***	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**16,3**	**5 104**	**83195**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 985	32356
		в том числе оплата труда рабочих			952	15518
7.1.1	20014 001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,27225	3 910	32345
7.2		машины и механизмы			23	375
		в том числе оплата труда машинистов			3	49
7.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1736928	1 098	191
7.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0217116	7 921	172

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0217116*	*2 541*	*55*
7.3		материалы, изделия и конструкции			3 096	50464
7.3.1	131716 215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,00978	98 942	968
7.3.2	144677 216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,01956	281 095	5498
7.3.3	279227 212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	0,99756	43 771	43664
7.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3912	861	337
8	**Е11-300102-0201** **1130-0102-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Фундаменты монолитные. Устройство В15**	**$м^3$ бетона в деле**	**21,4**	**75 207**	**1609430**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			13 986	299300
		в том числе оплата труда рабочих			6 846	146504
8.1.1	20312 005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	60,5727	4 941	299290
8.2		машины и механизмы			8 032	171885
		в том числе оплата труда машинистов			1 750	37450
8.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,931721	51	711
8.2.2	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,843267	15	13
8.2.3	808 314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	10,309236	16 560	170721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,309236*	*3 629*	*37412*
8.2.4	1297 311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 $м^3$/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,5510928	332	183
8.2.5	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3753132	177	66
8.2.6	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0071262	12 297	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0071262*	*3 629*	*26*
8.2.7	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011877	7 921	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011877*	*2 541*	*30*
8.3		материалы, изделия и конструкции			53 189	1138245
8.3.1	131498 215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,20758	145 504	30204
8.3.2	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,24396	104 147	25408
8.3.3	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,29318	103 018	30203

1	2	3	4	5	6	7
8.3.4	131599 215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04708	101 324	4770
8.3.5	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00535	954 056	5104
8.3.6	147058 261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	1,01008	13 974	14115
8.3.7	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12,84	36	462
8.3.8	279242 212-101-0626	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	$м^3$	21,828	45 857	1000967
8.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	21,828	861	18794
8.3.10	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,011021	624 577	6883
8.3.11	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0138886	95 688	1329
9	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,36931**	**254 526**	**93999**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			251 697	92954
		в том числе оплата труда рабочих			123 243	45515
9.1.1	20309 005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,8408104	4 685	92954
9.2		материалы, изделия и конструкции			2 829	1045
9.2.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,10793	943	1045
10	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26536**	**334 630**	**88797**
11	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10395**	**339 867**	**35329**
12	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**40,7**	**12 819**	**521733**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			5 295	215507
		в том числе оплата труда рабочих			2 550	103785
12.1.1	20014 001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	55,11594	3 910	215503
12.2		машины и механизмы			411	16728
		в том числе оплата труда машинистов			87	3541

1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,587301	1 098	645
12.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2394381	11 291	2704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2394381*	*2 541*	*608*
12.2.3	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,0571418	11 979	12664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0571418*	*2 541*	*2686*
12.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,090354	7 921	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,090354*	*2 541*	*230*
12.3		материалы, изделия и конструкции			7 113	289498
12.3.1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,3549	13 958	60786
12.3.2	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,78551	13 258	10414
12.3.3	131716 215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,0407	98 942	4027
12.3.4	144677 216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,06512	281 095	18305
12.3.5	279227 212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	4,1514	43 771	181711
12.3.6	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5466	861	1332
12.3.7	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,018315	624 577	11439
12.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,2035	7 006	1426
13	**Е11-010204-0806** **1101-0204-0806** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 К=4***	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**40,7**	**3 403**	**138502**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 323	53846
		в том числе оплата труда рабочих			635	25845
13.1.1	20014 001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13,76881	3 910	53836
13.2		машины и механизмы			15	610
		в том числе оплата труда машинистов			2	81
13.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2891328	1 098	317
13.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0361416	7 921	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0361416*	*2 541*	*92*
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 065	84046

1	2	3	4	5	6	7
13.3.1	131716 215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,01628	98 942	1611
13.3.2	144677 216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,03256	281 095	9152
13.3.3	279227 212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	1,66056	43 771	72684
13.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6512	861	561
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка л.19-АС**				**1729974**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21374
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10380*
		машины и механизмы	тенге			1708600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*331300*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	98		
14	**Е11-010105-0306** **1101-0105-0306** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1 335,887**	**575**	**768135**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			16	21374
		в том числе оплата труда рабочих			8	10687
14.1.1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,7443141	3 696	21231
14.2		машины и механизмы			559	746761
		в том числе оплата труда машинистов			122	162978
14.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	20,1665502	15 049	303486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,1665502*	*3 629*	*73184*
14.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	24,7633373	17 936	444155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,7633373*	*3 629*	*89866*
15	**Е11-010107-3202** **1101-0107-3202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами 1 $м^3$ оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты**	**$м^2$ уплотненной поверхности**	**1 335,887**	**720**	**961839**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			720	961839
		в том числе оплата труда машинистов			126	168322
15.1.1	3109 311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 $м^3$, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	46,5610055	20 667	962276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*46,5610055*	*3 629*	*168970*

Л.С. 6-01-01-01 Наружные сети водопровода

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**112583855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			381300
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*186435*
		машины и механизмы	тенге			283864
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72666*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			80182
		оборудование	тенге			111838509
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
				В1		
1	**Е11-250130-0102** **1125-0130-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**5**	**98 182**	**490910**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			57 609	288045
		в том числе оплата труда рабочих			28 205	141025
1.1.1	20315 005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,5	5 190	288045
1.2		машины и механизмы			37 340	186700
		в том числе оплата труда машинистов			9 797	48985
1.2.1	125 315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	5,994	9 171	54971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,994*	*2 127*	*12749*
1.2.2	512 314-501-0102	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 6,3 до 25 т	маш.-ч	0,98235	11	11
1.2.3	773 314-102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,95615	12 996	64410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,95615*	*3 629*	*17986*
1.2.4	796 314-104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,1645	16 592	35913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*3,24675*	*4 556*	*9861*
1.2.5	1514 334-201-0101	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,79265	110	197
1.2.6	1907 334-101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,79265	12 033	21571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,79265*	*3 037*	*5444*
1.2.7	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,15995	7 921	9188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,15995*	*2 541*	*2947*
1.2.8	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,4289	99	438
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 233	16165

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,115	103 018	11847
1.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,15	474	1493
1.3.3	147341 261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0065	272 284	1770
1.3.4	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	750	375
1.3.5	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,65	790	514
1.3.6	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00035	861	0
1.3.7	316019 234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,01	16 436	164
2	**Прайс.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* *Прайс.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	**Насосная станция с технологическим павильон Q=1500 $м^3$/ч.**	**комплект**	**1**	**111 838 508,75**	**111838509**
3	**Е11-220801-0106** **1122-0801-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0912**	**2 214 414**	**201955**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 022 538	93255
		в том числе оплата труда рабочих			497 907	45409
3.1.1	20254 004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,9519664	6 237	93255
3.2		машины и механизмы			1 065 396	97164
		в том числе оплата труда машинистов			259 663	23681
3.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,8846162	12 140	71439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,8846162*	*3 037*	*17872*
3.2.2	847 324-102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	1,4577408	16 536	24105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4577408*	*3 629*	*5290*
3.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2044886	7 921	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2044886*	*2 541*	*520*
3.3		материалы, изделия и конструкции			126 480	11536
3.3.1	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,472	2 108	11535
4	**С1261-403-0146** **261-403-0146** *РСНБ РК 2022*	**Фильтры на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**1**	**52 481**	**52481**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО АКТУ				**128 866 728**
		втом числе оборудование				**111 838 509**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,3%	тенге			1 753 907
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			130 620 635
		Сметная прибыль 5%	тенге			939 106
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			3 918 619
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			135 478 360
		В том числе на III квартал 2024 года, доля - 40%	тенге			54 191 344
		В том числе на IV квартал 2024 года, доля - 60%	тенге			81 287 016
		В прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 40 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,0557	тенге			57 209 802
		В прогнозных ценах на IV квартал 2024 г., доля - 60 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,075	тенге			87 383 542
		Итого в прогнозных ценах на 2024 г.	тенге			144 593 344
		Скидка подрядчика - 2%	тенге			2 891 867
		Кпониж=0,979999997812588	тенге			141 701 477
		Итого со скидкой подрядчика				154 193 898,73
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			18 503 267,85
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**172 697 166,58**

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз" _____ Кабенов Д.К.

Авторский надзор в лице руководителя
ТОО "MG Design Incorporated" _____ Баянов Р.Я.

Тех.надзор в лице руководителя
ТОО "BS-INVEST Group" _____ Шеров К.У.

Заказчик в лице руководителя
ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО" _____ Хамзин Т.К.