Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Есет Батыра, 22,42 Тел: 87132577666

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселкового газопрровода к с. Сулуколь, Айтекебийскогог района Актюбинской области"

Основание: Договор №21 от 12.03.2025 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов Наименование	Источник финансов Код	Организ.прав.форма наименов.	Организ.прав.форма код
		№21	от12.03.2025г				

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**41 814 938,00**									
Акт 1		**41814938,00**		**37334766,07**					**4480171,93**	**41814938,00**
ИТОГО:		**41814938,00**		**37 334 766,07**					**4480171,93**	**41 814 938,00**

Итого к оплате: 41 814 938,00 (Сорок один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 4480171,93

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Нурлан Абдибекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Есет Батыра, 22,42 Тел: 87132577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутрипоселкового газопрровода к с. Сулуколь, Айтекебийскогог района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внутрипоселкового газопрровода к с. Сулуколь, Айтекебийскогог района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №21 от 12.03.2025 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Смета 6-03-03-02 на Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта**	**м^3**	**3 926**	**452,0**	**1 774 552,0**	
2	2	6101-0201-0202	**Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (4% от разработки грунта)**	**м^3**	**157**	**7 328,0**	**1 150 496,0**	
3	3	6101-0106-0102	**Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см.**	**м^3**	**327**	**93,0**	**30 411,0**	
4	4	6101-0106-0102	**Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**3 599**	**93,0**	**334 707,0**	
5	5	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**3 599**	**610,0**	**2 195 390,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**5 485 556**	
			Раздел 2: Газопровод (полиэтилен)					
6	6	6121-0105-0406	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**		**1,75**	**1 632 146,0**	**2 856 256**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				км				
7	7	241-404-1105	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	1 768	3 903,0	6 900 504	
8	8	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	6 064,0	84 896	
9	9	1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,75	3 110 779,0	5 443 863	
10	10	6121-0105-0410	Футляры дл.8,0м.-9шт., дл.4,0м.-11шт. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,116	3 410 094,0	395 571	
11	11	241-201-0420	Футляры -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	116	13 711,0	1 590 476	
12	12	6121-0801-0302	Протаскивание в футляр труб, диаметр 160 мм	м	116	5 950,0	690 200	
13	13	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	20	20 651,0	413 020	
14	14	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,(наружный диаметр 110 мм -1600м. диаметр 90 мм -780м.)	км	2,38	1 391 819,0	3 312 529	
15	15	241-404-1102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	1 616	1 811,0	2 926 576	
16	16	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	788	1 227,0	966 876	
17	17	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 251,0	8 502	
18	18	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3 067,0	3 067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
19	19	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Ду100мм.-1600м. +Ду90мм.-780м)	км трубопровода	2,38	2 287 974,0	5 445 378	
20	20	6121-0105-0406	Футляры (для трубы Ду 110мм).-дл.8м.-10шт.,дл.4м.-5шт., (для трубы Ду90мм.)дл.8м.-2шт.дл.4м.-8шт.Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,148	1 632 146,0	241 558	
21	21	241-202-0217	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	148	6 865,0	1 016 020	
22	22	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	40	20 651,0	826 040	
23	23	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,(наружный диаметр 63мм -3250м. диаметр 40 мм -800м.)	км	4,05	1 391 819,0	5 636 867	
24	24	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3 282	952,0	3 124 464	
25	25	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	808	303,0	244 824	
26	26	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2 462,0	9 848	
27	27	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 854,0	1 854	
28	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Ду63мм.-3250м. +Ду40мм.-800м)	км трубопровода	4,05	2 287 974,0	9 266 295	
29	29	6121-0105-0403	Футляры -8м. -18шт. дл.4м. -22шт. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм (для трубы Ду 63мм.)	км	0,232	1 391 819,0	322 902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
30	30	241-202-0213	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	232	3 390,0	786 480	
31	31	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	м	232	5 495,0	1 274 840	
32	32	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	40	20 651,0	826 040	
33	33	6121-0105-0403	Футляры дл.8м.-1шт. и дл.4м.-14шт.-Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб диаметром 90мм. (для трубы Ду 40мм.)	км	0,064	1 391 819,0	89 076	
34	34	241-202-0212	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	64	2 184,0	139 776	
35	35	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм	м	64	5 495,0	351 680	
36	36	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	15	20 651,0	309 765	
37	37	6124-0201-0303	Покрытие газопровода, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	8 180	22,0	179 960	
38	38	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8 180	18,0	147 240	
39	39	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении	шт.	1 036	4 761,0	4 932 396	
40	40	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	10 366,0	31 098	
41	41	241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	6 677,0	6 677	
42	42	241-208-1306	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	3	3 901,0	11 703	
43	43	241-208-1305	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 90 мм	шт.	1	2 408,0	2 408	
44	44	241-208-1303	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм	шт.	2	1 278,0	2 556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
45	45	241-208-1301	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 40 мм	шт.	157	776,0	121 832	
46	46	241-209-0909	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	11 331,0	33 993	
47	47	241-209-0905	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 641,0	1 641	
48	48	241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2,3	1 173,0	2 698	
49	49	241-209-0901	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	375,0	375	
50	50	241-209-1112	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм	шт.	1	12 837,0	12 837	
51	51	241-209-1111	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	1	15 404,0	15 404	
52	52	241-209-1109	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	5	15 404,0	77 020	
53	53	241-209-1109	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x40x160 мм	шт.	25	15 404,0	385 100	
54	54	241-209-0313	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	27	4 133,0	111 591	
55	55	241-209-0310	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	3	2 551,0	7 653	
56	56	241-209-0309	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x470x90 мм	шт.	17	5 096,0	86 632	
57	57	241-209-0303	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	шт.	58	2 525,0	146 450	
58	58	241-210-0409	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	2	3 675,0	7 350	
59	59	241-210-0408	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	1	4 020,0	4 020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
60	60	241-210-0408	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	4 020,0	4 020	
61	61	241-210-0403	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	2 569,0	2 569	
62	62	241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	2 569,0	5 138	
63	63	241-210-0401	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	2 569,0	7 707	
64	64	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	16	1 325,0	21 200	
65	65	241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	16 115,0	16 115	
66	66	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	144	2 832,0	407 808	
67	67	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	21	6 537,0	137 277	
68	68	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	3 737,0	41 107	
69	69	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	2 674,0	32 088	
70	70	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	40	1 314,0	52 560	
71	71	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	470	937,0	440 390	
			Итого по разделу 2: Газопровод (полиэтилен)				63 002 656	
			Раздел 3: Установка крана шарового КП-160 с удлинителем штока -3 шт.					
72	72	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (Кран шаровый ПЭ КП-160 с удлинителем штока)	шт.	3	7 839,0	23 517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
73	73	242-208-4211	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	шт.	3	536 963,0	1 610 889	
74	74	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	18 568,0	55 704	
75	75	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	7 483,0	44 898	
76	76	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 736,0	23 208	
77	77	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	13 252,0	39 756	
78	78	242-108-0502	Шток телескопический удлинительный DN 160 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	47 685,0	143 055	
			Итого по разделу 3: Установка крана шарового КП-160 с удлинителем штока -3 шт.				1 941 027	
			Раздел 4: Установка крана шарового КП-63с удлинителем штока -1 шт.					
79	79	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (Кран шаровый ПЭ КП-63 с удлинителем штока)	шт.	1	4 437,0	4 437	
80	80	242-208-4206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	шт.	1	49 447,0	49 447	
81	81	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18 568,0	18 568	
82	82	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 483,0	14 966	
83	83	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 736,0	7 736	
84	84	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252,0	13 252	
85	85	242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602,0	46 602	
			Итого по разделу 4: Установка крана шарового КП-63с удлинителем штока -1 шт.				155 008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			ИТОГО				**70 584 247**	
		Итого по акту					**70 584 247**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	**8,7%**			**6 140 829**	
			Итого				**76725076,03**	
			Сметная прибыль	**5%**			**3 836 254**	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**2301752,28**	
			Итого				**82 863 082**	
			2024 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,075000000)	**1,075**			**89077813,27**	
			Понижающий коэффициент к договорной цене	**0,42**			**37334766,07**	
			НДС	**12%**			**4 480 172**	
			Итого с НДС				**41814938,00**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)