Генподрядчик : ТОО "Лидер-НС Строй"
Субподрядчик: ТОО "ALAR-S"

Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества Блок-А)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№10/2023	02.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2024 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества Блок-А)	15 000 000,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Итого:	**15 000 000,00**	**13 392 857,14**							**1 607 142,86**	**15 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"

Директор **Шукурбеков А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "ALAR-S"

Директор **Еркебай С.О.**

Генподрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Субподрядчик : **ТОО "ALAR-S"**

Стройка : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества Блок-А)**

Договор (контракт) **№10/2023 от «2» «май» 2023 г.**

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1									
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод "В1"									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1459,365		205,29	194,40	299594	283701	62141	390674
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	15893	70414	28939	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,135		2018,02	–	91083	–	65580	169196
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	–	91083	–	12533	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1343,367		35,20	35,20	47284	47284	12590	64664
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,02	--	17486		4790
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1343,367	192,92	90,75	259160	121911	--	139654	430719
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	42,22	137249	56715		31905	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1343,367	80,80	69,74	108541	93680	1881	25288	144535
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,66	16,48	12980	22142		10706	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,263	877,72	–	131011	--	--	94328	243365

		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	131011	--		18027	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	59	5218,10	159,74	307868	9425	235976	64604	402270
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1058,76	47,29	62467	2790		29798	
		Трубопроводы									
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,48	470549,92	151186,48	225864	72570	3434	169391	426875
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312208,00	44253,52	149860	21242		31620	
9	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	484,8000	3450,00	--	1672560	--	1672560	--	1806365
		СП - 8%			--	--	--	--		133805	
10	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,11	569596,98	196439,80	62656	21608	1283	45653	116973
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			361504,00	57715,23	39765	6349		8665	
11	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	111,1000	6828,00	--	758591	--	758591	--	819278
		СП - 8%			--	--	--	--		60687	
12	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	6448,31	2033,80	25793	8135	2288	17716	46990
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3842,56	631,11	15370	2524		3481	
13	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3058,91	192,43	6118	385	939	4933	11935
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2397,06	94,57	4794	189		884	
14	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	20	2039,07	82,47	40781	1649	6546	33062	79751
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1629,28	40,53	32586	811		5907	
15	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	212880,00	--	851520	--	851520	--	919642
17	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	20	66614,00	--	1332280	--	1332280	--	1438862
		СП - 8%			--	--	--	--		106582	

РАЗДЕЛ 2. Самотечная хозяйственно-бытовая канализация "К1"

		Земляные работы									
61	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3166,08	205,29	194,40	649966	615486	--	134815	847564
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	34480	152763		62783	
62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	97,92	2018,02	--	197604	--	--	142275	367069
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	197604	--		27190	
63	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	2923,848	35,20	35,20	102914	102914	--	27403	140742
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	38059		10425	
64	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2923,848	192,92	90,75	564063	265339	--	303959	937463
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	42,22	298724	123441		69442	
65	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2923,848	80,80	69,74	236240	203895	4094	55039	314581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,66	16,48	28251	48191		23302	
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	324,872	877,72	--	285145	--	--	205305	529686
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	285145	--		39236	
67	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	68	5218,10	159,74	354831	10862	271973	74459	463633
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1058,76	47,29	71996	3215		34343	
		Трубопроводы									
68	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	трубопровода	0,53	470549,92	151186,48	249391	80129	3792	187035	471341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			312208,00	44253,52	165470	23454		34914	

69	2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	535,3000	2316,00	--	1239755	--	1239755	--	1338935
		СП - 8%			--	--	--	--		99180	
70	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	569596,98	196439,80	85440	29466	1748	62254	159509
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			361504,00	57715,23	54226	8657		11815	
40	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	78	11581,00	--	903318	--	903318	--	975583
		СП - 8%			--	--	--	--		72265	
41	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	1431,01	8,09	111619	631	16464	93777	221828
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1211,85	2,57	94524	200		16432	
				Водопроводные колодцы Диам.1500мм-1							
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,72	21731,01	9298,29	363342	155467	33663	235488	646737
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10419,36	3807,12	174212	63655		47906	
43	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	17223,00	--	189453	--	189453	--	204609
		СП - 8%			--	--	--	--		15156	
44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	14996,00	--	164956	--	164956	--	178152
		СП - 8%			--	--	--	--		13196	
45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	22	14597,00	--	321134	--	321134	--	346825
		СП - 8%			--	--	--	--		25691	
46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	2460,00	--	27060	--	27060	--	29225
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
47	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	4026,00	--	44286	--	44286	--	47829
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	

				Водопроводные колодцы Диам.2000мм-1							
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	21731,01	9298,29	51068	21851	4732	33098	90899
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10419,36	3807,12	24485	8947		6733	
49	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29069,00	--	29069	--	29069	--	31395
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
50	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27172,00	--	27172	--	27172	--	29346
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
51	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 4-1 Электроснабжение. Наружное электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение											
		Фундамент под 2БКТП									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	129,6000	205,29	194,40	26606	25194	--	5519	34694
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	1411	6253		2570	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	14,4000	2018,02	--	29059	--	--	20923	53981
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	29059	--		3999	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	44,55	35,20	35,20	1568	1568	--	418	2144
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	580		159	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3	44,55	161,77	76,23	7207	3396	--	3881	11975
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3811	1580		887	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,95	877,72	--	4345	--	--	3128	8071
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	4345	--		598	
6	1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-	м3 грунта	94,5000	279,79	258,74	26440	24451	--	7135	36261
		НР - 72%; СП - 8%			21,05	83,82	1989	7921		2686	

РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ

		Земляные работы									
19	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	261	205,29	194,40	53581	50738	--	11114	69870
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2842	12593		5176	
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	29	2018,02	--	58522	--	--	42136	108711
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	58522	--		8053	
21	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	141,777	35,20	35,20	4990	4990	--	1329	6825
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1845		506	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3	141,777	161,77	76,23	22935	10808	--	12352	38109
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	12127	5028		2823	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,753	877,72	--	13827	--	--	9955	25684
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	13827	--		1903	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную h=30см. Группа грунтов 2	м3 грунта	63	877,72	--	55296	--	--	39813	102718
		Всего смете									16430321
		Оборудования									-
		Временные здания и сооружения 0,9%									147873
		Всего									16578194
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%									81233
		Непредвиденные работы и затраты-2%									331564
		Итого с непредвиденными работами и затратами-2%									16990991
		НДС 12 %									2038919
		Всего по сметному расчету									19029910
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены К=0,788233									15000000
		Всего									15000000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ALAR-S"

Директор **Еркебай С.О.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"

Директор **Шукурбеков А.М.**