Возвратный

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 13 " декабрь 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области, БИН 070340007228, заместитель руководителя управления ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области Байжуматов Р.А, Аалматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная 16/4**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома (здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « 13» декабрая 2024 г., ТОО «ТУР-ГАЗ», БИН 060340008938, директор Турдалиев Сембек Сапарбекович, тел.:8 701 4041155, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, Сапарлы Жол, 2, 2**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « 12 » декабря 2024г., ТОО «Билдинг-Строй LTD», БИН 120940004643, Республика Казахстан, г.Алматы,ул. Карасай батыра, д. 07/35, офис 9, эксперт Сарбасов Даниярбек Бекенович, 661202301471 №KZ36VJE00068322 от 24.08.2021 г., тел. 87715809757**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2023г., ТОО « Бірлестік », БИН 990240007206, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Толегена Айбергенерова, дом 1Б, 1, эксперт Жолтаев М. IV№13041304 от 13.05.2013 г.,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Алматинская область, Жамбылский район, с. Кокдала**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_13__" __декабря____ 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Заказа ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области от "29" марта 2024 года №217/21;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или ранее приобретенных право временного возмездного землепользования (аренды)

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области**, 05.04.2024 г. № KZ23REA00382150**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "БІРЛЕСТІК",**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта

приказом ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» № 83-н/к от 25.08.2023 г.;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"05 " апреля 2024 года;**
окончание работ **" 20 " декабря 2024 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления из стальных труб	м	10,0		10,0	
Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб	м	1013,0		1013,0	
Газопровод среднего давления из стальных труб	м	8,0		8,0	
Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб	м	3870,0		3870,0	
Газопровод низкого давления из стальных труб	м	4,0		4,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Запроектированы ГРПШ-03-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РД СК-50БМ с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 с эл. корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН;

ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-50/1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G-100 с эл. Корректором газа miniElcor без GSM, с обогревом ОГШН.

ГРПШ -10МС с регулятором давления газа РД ГК-10М. Счетчик газа G16.

Для газификации села «Кокдала» запроектирована газопровод высокого давления от существующего газопровода Ø159 до ГРПШ.

Точка подключения от надземного стального газопровода высокого давления - Ø159мм. Врезка в существующий надземный стальной газопровод высокого давления предусматривается со штуцером без снижения давления газа.

Перед и после ГРПШ, на ответвлениях трассы газопровода низкого давления и на отводах на перспективу предусматривается установка отключающих устройств -подземный ПЭ шаровой кран под люк Ø160, Ø110, Ø90, Ø63.

Газопровод высокого давления Р=1,2-0,6МПа запроектирован надземным из стальных труб Ø57х3,0 по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*

Газопровод среднего давления Р=0,3-0,005Мпа запроектирован подземным из ПЭ трубы Ø90х8,2, Ø63х5,8 ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным из стальных трубØ89х4,0 по ГОСТ 10704-91.

Газопровод низкого давления Р<0.005МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы Ø160х9,5, Ø110х6,6, Ø90х5,4, Ø63х3,8 ПЭ100 SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. и надземным из стальных труб Ø159х4.0по ГОСТ10704-91.

Для снижения давления газа с высокого давления Р=1,2-0.6МПа до среднего Р=0,3-0.005МПа предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-.

Газопроводы высокого давления (Р=0.6<1.2МПа) запроектирован надземным из стальных труб из стальных труб Ø57х3.0, по ГОСТ10704-91, ГОСТ 10705-80*:

Ø57х3.0 = 10,0п.м.

Газопроводы среднего давления (Р=0,005-0.3МПа) запроектирован подземным из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50538-2011 Ø90х8,2, Ø63х5,8 с коэффициентом запаса прочности 2,8:

Ø90х8.2 = 565,0п.м.

Ø63х5.8 = 390,0п.м.

Газопроводы среднего давления (Р=0,005-0.3МПа) запроектирован надземным из стальных труб Ø57х3.0, по ГОСТ10704-91.

Ø89х4.0 = 4,0п.м.

Ø57х3.0 = 4,0п.м.

Газопроводы низкого давления (Р<0,005МПа) запроектированы подземным из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 по СТ РК ГОСТ Р50538-2011Ø160х9,5, Ø110х6,6, Ø90х5,4, Ø63х3,8 с коэффициентом запаса прочности 2,8:

Ø160х9.5 = 10,0п.м.

Ø110х6.6 = 30,0п.м.

Ø90х5.4 = 810,0п.м.

Ø63х3.8 = 3020,0п.м.

Газопроводы низкого давления (Р<0,005МПа) запроектированы надземным из стальных труб Ø159х4.0 по ГОСТ10704-91:

Ø159х4.0 = 4,0 п.м

краткие технические характеристики по особенностям размещения, по основным материалам конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом регуляторы давления газа РД СК-50БМ с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 с эл. корректором газа miniElcor, регуляторы давления газа РДНК-50/1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G-100 с эл. Корректором газа miniElcor без GSM в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **114 196,831** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **74 067,436** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **7 750,881** тысяч тенге;

прочих затрат **32 378,514** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **109 318,102** тысяч тенге
стоимость строительно-монтажных работ **70 364,06** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 363,336** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат **31 590,706** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области»,**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области**
Байжуматов Р.А, заместитель руководителя управления ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области **13 декабрь 2024 г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Сарбасов Данияр Бекенович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) аккредитованная организация **ТОО «Билдинг-Строй LTD»**
наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
Директор Досходжаев Ерик Берикович **13 декабрь 2024 г.,**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Бірлестік»
наименование организации,
Дуйсенов Берик Тастанбекович **13 декабрь 2024 г.,**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) организация ТОО «Бірлестік»
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
Дуйсенов Берик Тастанбекович **13 декабрь 2024 г.,**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Жолтаев Мурат., IV13041304 от 13.05.2013г. **13 декабрь 2024 г.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**Жолтаев Мурат**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ»**
Турдалиев Сембек Сапарбекович Директор **13 декабрь 2024 г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*