Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

п.Чингирлау **" 14 "декабря 2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жиенбай», ЗКО, Казталовский район, п.Жалпактал ул.Егорова**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Карагойшин Александр Ахметкалиевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания СДК п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное казенное предприятие "Чингирлауский районный центр досуга" Чингирлауского районного отдела культуры, руководитель Ажгалиев Саин Асанович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "АксайСтройСервис"**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг": № 17-03

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Чингирлауский районный центр досуга" Чингирлауского районного отдела культуры, № 21/1 от 26.02.2018 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Вместимость дом культуры	чел	150	150	150	150

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	822,14	822,14
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	4227	4227
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом приняты следующие конструктивные решения:

Ремонт фасада здания с помощью штукатурки цементно-песчаным составом по сетке рабица с ячейкой 10х10мм. Частичная разборка кладки кирпича по осям «1», «1а» с последующим наращиванием кладкой из газоблоков марки I-B2,5D500F25-1 (размер 200х300х600мм, класс по прочности на сжатие В2,5, марка по средней плотности D500, марка по морозостойкости F25, категория I) по ГОСТ 21520-89 на высоту 1,20м. с отметки 3,400. Предусматривается демонтаж существующей крыши с устройством новой по металлическим фермам из квадратных профилированных труб, под которые необходимо устройство монолитного ж.б. пояса, принятого по ширине кладки несущих стен -400мм. При изготовлении монолитного пояса предусмотреть закладку металлических закладных деталей, на которые будут опираться проектируемые металлические фермы. Для опирания ферм Ф1, Ф2 и Ф3 в месте их сращивания предусмотрены металлические колонны, обложенные керамическим кирпичом марки КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М50. Под колонны запроектированы монолитные столбчатые фундаменты из бетона кл. В20 /W6/F75 Боковые поверхности фундаментов ниже отметки земли покрыть 2 слоями битума, общей толщиной 1,0мм. Под всеми фундаментами принята бетонная подготовка из бетона кл.В7,5, толщиной 100мм с заведением за грани фундамента на 100мм. Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с одинарным стеклопакетом; Витражи - из алюминиевых сплавов по серии

Двери - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с одинарным стеклопакетом; Утепление фасада плитам из мин. ваты толщиной -100мм.; с последующейобшивкой металлическим Сайдингом по металлокаркасу. Полы - линолеум, деревянные, керамогранит, керамическая плитка, бетонные. Внутреннюю отделку – см. ведомость отделки помещений. 3.2.2. Блочно-модульная котельная Здание котельной одноэтажное с размерами в осях 3,30*5,30м; высота по коньку 2,83 м. Каркасного типа выполнено из металлического профиля. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола. Фундамент - монолитная ж.б. фундаментная плита размером 3,4х5,4м из бетона кл.в25/w6/f75. Армировать арматурой класса AIII ГОСТ 5781-82 Боковые поверхности фундаментной плиты ниже отметки земли покрыть 2 слоями битума, общей толщиной 1,0мм. Под фундаментной плитой необходимо выполнить утрамбовку основания грунта с добавлением щебня фракцией 40-60мм . Стены снаружи и внутри обшиты профлистом С21-1000-0,7, заполнение межкаркасного пространства в конструкции стен из утеплителя "ISOVER"- толщиной 80мм, Крыша котельной без чердачная, двускатная. Покрытие из профлиста НС35-1000-0,7 ГОСТ 24045-2016 по металлическим прогонам Утеплитель принят - жесткая плита "ISOVER OL-YK"- толщиной 60мм по металлическим балкам покрытия. Подшивка потолка из профлиста С10-1000-0,7 ГОСТ24045-2016. В здании котельной проектом предусматривается размещение водогрейных котлов и другого теплотехнического оборудования. Согласно СНиП РК 4.02-08-2003 приложение 1 "Котельные установки" СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы (таб.1) , здание котельной относится к IIIа степени огнестойкости, категория производства "Г" по взрывопожаробезопасности. Строительство блочной котельной вести согласно СНиП РК 5.01-01-2002 "Основание зданий и сооружений" , СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения и основания фундаментов". СНиП 2.09.03-85 "Сооружение промышленных предприятий", СНиП РК 5.04-18-2002 "Металлические конструкции". Защиту металлических конструкций от коррозии выполнить в соответствии с СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____май 2020 г_____;
месяц, год
окончание работ _____декабрь 2020 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6_____;
фактически, месяц:_____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Нарушения инженерных изысканий (

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

_____

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт здания СДК п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО. ,**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **А.Карагойшин**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахста