Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы ММ-і форма 3

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2016 жылғы 20 АҚПАН айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
7223501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шартына №5 қосымша келісім	02.02.2016ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	32 312 761	13 616 202	13 430 277		185 925			32 312 761
Төленетін сомма	32 312 761							32 312 761

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқарма басшысының орынбасары
_____ Қоқанбаев М.
"____" _____ 2016жыл

ИНЖЕНЕР:
«Батыр Алем СБ» ЖШС-ның директоры
_____ Ералиев С.С.
"____" _____ 2016жыл

Мердігер:
«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"____" _____ 2016жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйство и пассажирского транспорта ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 22-44

Договор № 92 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №5 от 2 февраля 2016г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ см.2-1-1								
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-145-1 2	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	36615,9	8,55	4,43	312911	162053	172712	0,03	1022
		м2		4,12	0,74	150858	27197	97	--	92
2	Е0101-145-9	**Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом**	5493,49	14,12	3,88	77563	21310	58708	0,07	398
		м2		10,24	0,78	56253	4270	97	--	14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			659207				
		РАЗДЕЛ 2. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ см.2-1-4								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	728	11,19	11,19	8146	8146	2161	--	--
		м3		--	3,06	--	2228	97	0,01	7
4	Е0101-25-10 К=1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	728	9,40	9,40	6843	6843	1815	--	--
				--	2,57	--	1871	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	728	26,20	25,02	19074	18215	5604	0,01	6
				1,15	6,79	837	4940	97	0,02	17
		м3								
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1274	68,94	68,94	87830	87830	17566	--	--
				--	13,79	--	17566	100	0,29	369
		т								
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	513	11,19	11,19	5740	5740	1523	--	--
				--	3,06	--	1570	97	0,01	5
		м3								
8	Е0101-25-10 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	513	9,40	9,40	4822	4822	1279	--	--
				--	2,57	--	1319	97	0,01	4
		м3								
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	513	26,20	25,02	13441	12836	3949	0,01	4
				1,15	6,79	590	3481	97	0,02	12
		м3								
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	513	3,76	3,24	1930	1664	796	--	2
				0,48	1,12	246	575	97	--	2
		м3								
11	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	897,75	154,26	154,26	138487	138487	27697	--	--
				--	30,85	--	27697	100	0,65	582
		т								
12	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	803	202,84	196,64	162884	157905	15368	0,03	28
				6,04	8,35	4850	6705	133	0,03	27
		м2								
13	Е010333-А25 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 25КМ	92,46	154,26	154,26	14263	14263	2853	--	--
				--	30,85	--	2853	100	0,65	60
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	587	9,85	9,85	5780	5780	1533	--	--
				--	2,69	--	1581	97	0,01	5
		м3								
15	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1174	8,28	8,28	9721	9721	2579	--	--
				--	2,26	--	2658	97	0,01	9
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	518	1936,78	73,75	1003252	38204	22769	0,14	75
				21,38	11,67	11075	6045	133	0,04	21
		м3								
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4311	24,29	17,83	104704	76844	65808	0,04	179
				6,41	5,07	27634	21846	133	0,02	79
		м2								
18	С КСМ	СТОИМОСТЬ ЩГПС С-6	646,65	1960,24	--	1267589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,42	40097,59	339,59	56830	481	266	0,58	1
				--	140,94	--	200	133	0,58	1
		т								
20	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (ТОЛЩ. 12СМ)	2060	25,70	16,01	52935	32973	29097	0,04	78
				6,48	4,14	13349	8528	133	0,01	29
		м2								
21	С143010-22	Щебень черный	527,36	1436,83	--	757727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4128	40097,59	339,59	16552	140	77	0,58	--
				--	140,94	--	58	133	0,58	--
		т								
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.9СМ)	1200	24,52	15,35	29426	18422	17556	0,03	40
				5,94	5,06	7128	6072	133	0,02	21
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12000	0,02	--	240	--	160	--	1
		м2		0,01	--	120	--	133	--	--
25	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	250,15	4066,83	--	1017318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4128	40097,59	339,59	16552	140	77	0,58	--
		т		--	140,94	--	58	133	0,58	--
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	1200	24,52	15,35	29426	18422	17556	0,03	40
		м2		5,94	5,06	7128	6072	133	0,02	21
28	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4800	0,02	--	96	--	64	--	--
		м2		0,01	--	48	--	133	--	--
29	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	174	5066,83	--	881628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-63-11	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГПС ТОЛЩ.27СМ	359,26	25,20	20,37	9052	7318	4867	0,03	11
		м2		4,79	5,40	1721	1939	133	0,02	7
31	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	120,28	1509,26	--	181529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6515647				
		РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки см.2-1-5								
		ЗНАКИ								
32	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	84	747,86	146,19	62820	12280	59710	3,20	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				506,25	28,22	42525	2370	133	0,11	9
		шт								
33	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	35	157,67	--	5518	--	5541	0,69	24
				119,03	--	4166	--	133	--	--
		шт								
34	Сцена завода	Стоимость знаков 200х300	42	1621,55	--	68105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Сцена завода	Стоимость знаков А900	44	6120,35	--	269295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Сцена завода	Стоимость знаков 350х700	10	1432,37	--	14324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Сцена завода	Стоимость знаков 1.3.2	2	4508,69	--	9017	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Сцена завода	Стоимость знаков Д-700	7	6701,73	--	46912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Сцена завода	Стоимость знаков 700Х700	12	6743,26	--	80919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Сцена завода	Стоимость знаков 1050Х700	2	5208,72	--	10417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	С12021-245	Стоимость дор. стоек	0,992	172800,00	--	171418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	Е0109-61-12	Установка индивидуальных знаков	0,18	20925,11	5486,63	3767	988	2000	65,20	12
				12195,00	153,68	2195	28	90	0,66	--
		т								
43	Сцена завода	Стоимость знаков 4000Х1020	8,16	9164,50	--	74782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М2								
44	С12021-245	Стоимость дор. стоек	0,06	172800,00	--	10368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т Блоки Ф1	121	10478,77	272,99	1267931	33032	38989	0,83	100
				135,68	94,48	16417	11432	140	0,36	44
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	9,4	9688,37	66,01	91071	620	2178	1,35	13
				195,75	24,93	1840	234	105	0,12	1
		м3								
47	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	29	1355,43	97,07	39307	2815	5082	0,78	23
				112,50	36,00	3263	1044	118	0,18	5
		м3								
		Устройство присыпных берм								
48	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	160	2,12	2,12	339	339	96	--	--
				--	0,62	--	99	97	--	--
		м3								
49	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	1392	32,23	30,77	44862	42832	13185	0,01	14
				1,42	8,34	1977	11616	97	0,03	40
		м3								
50	Е010333-А5- 1	Перевозка грунта до 5 км	2714,4	40,50	40,50	109933	109933	21987	--	--
				--	8,10	--	21987	100	0,17	462
		т								
51	Е0101-166-3	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТА 3ГР.ВРУЧНУЮ	1392	167,18	--	232715	--	262967	1,21	1684
				167,18	--	232715	--	113	--	--
		м3								
52	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	3025	10,78	5,58	32607	16877	17940	0,04	107
				5,20	0,91	15730	2765	97	--	9
		м2								
53	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3группы пневматическими трамбовками	1392	25,65	5,38	35700	7484	27369	0,13	180
				20,27	--	28216	--	97	--	--
		м3								
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1392	14,12	12,00	19652	16700	5894	0,01	17
				1,62	2,75	2255	3821	97	0,01	17
		м3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3354601				
		РАЗДЕЛ 4. Автобусные остановки см.2-1-6								
		Устройство автобусных остановок								
55	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1200	32,23	30,77	38674	36924	11366	0,01	12
				1,42	8,34	1704	10014	97	0,03	34
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2340	23,40	23,40	54756	54756	10951	--	--
				--	4,68	--	10951	100	0,10	230
		т								
57	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	530	14,12	3,88	7483	2056	5664	0,07	38
				10,24	0,78	5427	412	97	--	1
		м2								
58	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов	159	12,51	12,51	1989	1989	660	--	--
				--	4,28	--	681	97	0,01	2
		м3								
59	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1113	1,27	1,27	1415	1415	413	--	--
				--	0,38	--	426	97	--	1
		м3								
60	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	159	14,12	12,00	2245	1908	673	0,01	2
				1,62	2,75	258	436	97	0,01	2
		м3								
61	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	3560	10,78	5,58	38374	19862	21113	0,04	126
				5,20	0,91	18512	3254	97	--	11
		м2								
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов	1070	12,51	12,51	13383	13383	4443	--	--
				--	4,28	--	4581	97	0,01	15
		м3								
63	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7490	1,27	1,27	9520	9520	2779	--	--
				--	0,38	--	2865	97	--	9
		м3								
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1070	14,12	12,00	15106	12837	4530	0,01	13
				1,62	2,75	1733	2937	97	0,01	13
		м3								
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	460	1936,78	73,75	890919	33927	20219	0,14	66
				21,38	11,67	9835	5368	133	0,04	19
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1830	24,29	17,83	44446	32620	27935	0,04	76
		м2		6,41	5,07	11730	9274	133	0,02	33
67	С КСМ	СТОИМОСТЬ ЩГПС С-6	274,5	1960,24	--	538086	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Посадочные площадки								
68	Е0127-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС ВРУЧНУЮ ТОЛЩ.15СМ	78	50,65	12,52	3951	977	4401	0,24	19
		м2		38,03	4,39	2966	343	133	0,02	1
69	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	14,51	1509,26	--	21896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство автопавильона 2шт								
70	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	36	19,40	--	698	--	677	0,12	4
		м2		19,40	--	698	--	97	--	--
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
72	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	14,12	12,00	99	84	30	0,01	--
		м3		1,62	2,75	11	19	97	0,01	--
73	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	14,42	112,45	34,24	1622	494	773	0,32	5
		м2		51,08	8,45	737	122	90	0,03	--
74	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	14,42	896,00	--	12920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-32-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,06 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,9 / неокрашенные, поставляемые в пакетах/	1,43	11720,14	4870,02	16760	6964	6182	18,67	27
		т		3168,95	1634,38	4532	2337	90	6,31	9
76	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,43	27935,09	9375,11	39947	13406	23793	91,00	130
		т		16380,00	2107,33	23423	3013	90	7,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,43	154400,00	--	220792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	22,8	118,57	4,28	2703	98	1695	0,48	11
				81,00	1,62	1847	37	90	0,01	--
		м2								
79	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки, d 2 мм	10,2	65,00	--	663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
80	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0006	525600,00	--	315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
81	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	126	41,40	0,09	5216	11	506	0,02	3
				4,41	0,05	556	6	90	--	--
		м2								
82	Е0113-25-3	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-730	126	67,66	0,05	8526	6	413	0,02	2
				3,62	0,02	456	3	90	--	--
		м2								
83	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	126	64,83	0,02	8169	3	355	0,02	2
				3,13	--	394	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2279542				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10996893	1335733			4865
			Тенге			718074	269802			2372
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10529517				
		Материалы -	Тенге			134945				
		Всего заработная плата -	Тенге				949605,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2393346				
		Местные материалы -	Тенге			6002102				
		Накладные расходы -	Тенге			1052623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157894,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12277069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7559
		Сметная заработная плата -	Тенге				1107498,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			467376				
Материалы -			Тенге			10116				
Всего заработная плата -			Тенге				38271,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			402578				
		Накладные расходы -	Тенге			34444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5167,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30109				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			531929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				43437,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12808998				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12808998				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			12 808 998				
		Итого с временными,4,6*0,8%				471 371				
		Итого				13 280 369				
		зимние удорожание, 1,12879467 %				149 908				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				53 121				
		затратами на выслугу лет, 1 %				132 804				
		Итого				13 616 202				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				28 427 116				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999974				28 284 980				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				565 700				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28 850 680				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 462 082				
		Итого с НДС				32 312 761				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ Ералиев С.С.

Инженер эксперт
ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ Сагиндыков У
"_____" _____ 2016год

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных дорог

_____ Лесов Н.
"_____" _____ 2016год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Начальник участка
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Сабиров Н.
"_____" _____ 2016год