Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за апрель месяц 2015 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	всего с начала года	2015 год							
				февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"	48 482 366,00	43 632 700,00	14 543 900,00	14 543 900,00	14 544 900,00					

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор

ИП Урбисинов Габит Зинелович

_____

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Зулхашев Д.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №3-1
выполненных работ за апрель месяц 2015 года

Водовыпуск регулятор ВРТ-10-0 (смета составлена на 1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. / всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубчатый переезд								
1	Е0101-24-6	Срезка растительного грунта с поверхности выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	172	6,01	6,01	1033	1033	348	--	--
		м3		--	2,08	--	358	97	0,01	1
2	Е0101-24-14	срезка растительного грунта с поверхности выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м во временный кавальер	172	4,75	4,75	818	818	275	--	--
		м3		--	1,65	--	284	97	0,01	1
3	Е0101-24-6	Разработка грунта в резерве бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	736,5	6,01	6,01	4424	4424	1489	--	--
		м3		--	2,08	--	1535	97	0,01	5
4	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта в резерве бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	736,5	9,51	9,51	7003	7003	2357	--	--
		м3		--	3,30	--	2429	97	0,01	8
5	Е0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	356	45,48	44,45	16192	15825	4876	0,01	3
		м3		1,03	13,09	367	4660	97	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	356	14,01	14,01	4986	4986	1656	--	--
		м3		--	4,80	--	1707	97	0,02	6
7	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	356	6,97	6,97	2480	2480	724	--	--
		м3		--	2,10	--	746	97	0,01	2
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	356	14,12	12,00	5026	4271	1507	0,01	4
		м3		1,62	2,75	577	977	97	0,01	4
9	Е0101-12-14	Вырезка сечение канала грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	124	27,84	26,18	3452	3246	1066	0,01	1
		м3		1,66	7,20	206	893	97	0,03	3
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под зуб и бетонную подготовку	30	218,93	--	6568	--	7422	1,54	46
		м3		218,93	--	6568	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную с уплотнением пазух и застенного пространства	52,5	134,10	--	7040	--	7955	0,97	51
		м3		134,10	--	7040	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,5	21,55	4,52	1131	237	867	0,11	6
		м3		17,03	--	894	--	97	--	--
13	Е0101-33-10	Устройство насыпи переезда из грунтов 2 группы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3	452	45,48	44,45	20558	20092	6191	0,01	3
		м3		1,03	13,09	466	5916	97	0,04	20
14	Е0101-134-1	Уплотнение насыпи трамбовкой плитой подвешенной к экскаватору	452	21,55	4,52	9739	2041	7467	0,11	49
		м3		17,03	--	7698	--	97	--	--
15	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	61	20,27	--	1236	--	1397	0,13	8
		м2		20,27	--	1236	--	113	--	--
16	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	32,3	10,22	--	330	--	373	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,22	--	330	--	113	--	--
		Бетонные и ж/б работы								
17	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	73,5	818,18	75,60	60136	5557	18007	1,53	112
		м2		231,75	20,82	17034	1530	97	0,08	6
18	С143018-3	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной до 6 см	73,5	1350,00	--	99225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-10-9	Укладка железобетонных напорных труб прямоугольных 2000 мм	0,003	10669775,19	1086359,31	32009	3259	3962	3500,00	11
		км		605475,00	410379,75	1816	1231	130	2004,30	6
20	С143018-64 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, прямоугольная труба РТ10-50,РТС10-35	5,2	33100,00	--	172120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-1-1	Укладка блок гасителя Т-6 масса конструкций до 0,160 т	26	302,09	197,24	7854	5128	6274	0,65	17
		шт		104,85	67,51	2726	1755	140	0,25	6
22	С143018-65 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов блок гасителя Т-4,Т-6,ТП-15	1,85	31000,00	--	57350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-1-4	Укладка открылки Г образного типа масса конструкций 4,050 т	1	952,52	669,02	953	669	687	1,68	2
		шт		283,50	207,02	284	207	140	0,86	1
24	С143018-64 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов открыльники Г-образного типа ОН-10	1,62	33100,00	--	53622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
		шт		100,35	29,70	803	238	133	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143019-210	Столбики сигнальные из железобетона из тяжелого бетона класса В 15	0,32	19500,00	--	6240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-1	Монолитный железобетоном соединения блоков	0,1	15284,17	66,01	1528	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,102	62000,00	--	6324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0562	29400,00	--	1652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20 см(общая 10см)	100,1	755,23	9,35	75599	936	4990	0,33	33
		м2		52,88	3,13	5293	313	89	0,01	1
31	Е0142-6-2 К=2	Вычитается позиция: исключить устройство подстилающего слоя из щебня с изменением толщины на 5 см	100,1	-358,92	-4,72	-35928	-473	-827	-0,05	-5
		м2		-7,70	-1,58	-771	-158	89	-0,01	-1
32	Е0101-156-1	Устройство упорного зуба из камня крупностью 10-15мм	8	432,86	0,86	3463	7	3355	2,81	22
		м3		432,00	0,32	3456	3	97	--	--
33	С143008-42	Камень для упорного зуба крупностью10-15мм	8	3830,00	--	30640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,7	14366,17	66,01	53155	244	857	1,35	5
		м3		195,75	24,93	724	92	105	0,12	--
				Прочие работы						
35	Е0101-156-1	Устройство упорного зуба из камня крупностью 10-15мм	6,2	432,86	0,86	2684	5	2600	2,81	17
		м3		432,00	0,32	2678	2	97	--	--
36	С143008-42	Камень для упорного зуба крупностью10-15мм	6,2	3830,00	--	23746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,5	5483,10	--	8225	--	980	3,24	5
		м3		531,00	--	797	--	123	--	--
38	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	60	358,07	13,70	21484	822	7055	0,61	36
		м2		102,83	5,04	6170	302	109	0,02	1
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	90	830,83	27,83	74774	2504	1732	0,03	3
		м2		5,00	9,47	450	853	133	0,03	3
40	Е0127-23-1 К=5	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	90	468,63	139,13	42176	12521	8662	0,17	15
		м2		25,00	47,37	2250	4263	133	0,17	15
41	Е0113-49-1	Пропитка щебня	7,2	5652,57	462,96	40699	3333	13661	11,00	79
		м3		1935,00	173,25	13932	1247	90	0,85	6
42	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,089	9850,48	1162,95	877	104	598	46,60	4
		т		7357,50	108,00	655	10	90	0,53	--
43	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,089	9739,20	3333,30	867	297	474	29,80	3
		т		5917,50	--	527	--	90	--	--
44	С12021-226	Затворы глубинные плоские скользящие	0,089	220500,00	--	19625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,628	21,80	0,05	101	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,628	20,36	0,02	94	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
47	Ц0103-575-1	Подъемник одновинтовой с ручным приводом	1	9973,00	987,00	9973	987	7070	44,00	44
		шт		7628,00	227,00	7628	227	90	1,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1906-14016	Подъемник одновинтовой с ручным приводом	1	1352676,00	--	1352676	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2318149	103322			582
			Тенге			91898	31624			114
		Стоимость оборудования -	Тенге			1352676				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1352676				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9973				
		Материалы -	Тенге			1358				
		Всего заработная плата -	Тенге				7855			
		Накладные расходы -	Тенге			7070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1023				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8915			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934132				
		Материалы -	Тенге			38544				
		Всего заработная плата -	Тенге				114476			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7976				
		Местные материалы -	Тенге			702587				
		Накладные расходы -	Тенге			119412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				132388			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21368				
		Материалы -	Тенге			162				
		Всего заработная плата -	Тенге				1191			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19625				
		Накладные расходы -	Тенге			1072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1346				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1352			
		ИТОГО :	Тенге			2511284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				142655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			26648				
		ИТОГО	Тенге			2537932				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%	Тенге			50373				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11853				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4741				
		ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419	Тенге			2604899				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			6661817				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			133236				
		ИТОГО	Тенге			6795054				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184	Тенге			6493259				
		НДС 12%	Тенге			779191				
		ИТОГО	Тенге			7272450				
		Всего к оплате за 2 шт	Тенге			14544900				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
Зулхашев Д.Е.