Типовая межведомственная форма КС-3 Утверждена постановлением

Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №78

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№60	24.12.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"	48 482 366,00	4 330 058,93							519 607,07	4 849 666,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель отдела: _____ **Сыдихов Ж.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д" _____ **Зулхашев Д.Е.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за май месяц 2015 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	всего с начала года	2015 год							
				февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"	48 482 366,00	48 482 366,00	14 543 900,00	14 543 900,00	14 544 900,00	4 849 666,00				

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор

ИП Урбисинов Габит Зинелович

_____

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Зулхашев Д.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №4-1
выполненных работ за май месяц 2015 года

Водовыпуск регулятор ВРТ-10-0 (смета составлена на 1шт)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубчатый переезд								
1	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	497,7	10,22	--	5086	--	5748	0,07	32
		м2		10,22	--	5086	--	113	--	--
2	Е0101-24-6	Восстановление растительного грунта из временного кавальера бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	172	6,01	6,01	1033	1033	348	--	--
		м3		--	2,08	--	358	97	0,01	1
3	Е0101-24-14	Восстановление растительного грунта из временного кавальера бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	172	4,75	4,75	818	818	275	--	--
		м3		--	1,65	--	284	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			6937	1851			32
			Тенге			5086	642			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6937				
	Всего заработная плата -		Тенге				5729			
		Накладные расходы -	Тенге			6371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6684			
		ИТОГО :	Тенге			14106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6684			
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			324				
		ИТОГО	Тенге			14431				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%	Тенге			613				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			144				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			58				
		ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419	Тенге			15246				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			38990				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			780				
		ИТОГО	Тенге			39770				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184	Тенге			38004				
		НДС 12%	Тенге			4560				
		ИТОГО	Тенге			42564				
		Всего к оплате за 2 шт	Тенге			85128				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович
_____

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №4-2
выполненных работ за май месяц 2015 года

Гидрометрический мостик МГ-18

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2,64	23,36	22,08	62	58	18	0,01	--
				1,28	5,56	3	15	97	0,02	--
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,32	4772,77	100,89	1527	32	61	0,85	--
				123,75	38,25	40	12	118	0,18	--
3	Е0142-13-2	Устройство опор из монолитного бетона М100 м3	1,2	15215,29	54,57	18258	65	633	3,36	4
				573,75	19,20	689	23	89	0,08	--
4	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,004424	172357,31	536,06	763	2	221	289,00	1
				47475,00	202,50	210	1	105	0,99	--
5	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,004424	40200,00	--	178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	1	209,01	180,88	209	181	80	0,20	--
				28,13	54,63	28	55	97	0,21	--
7	Е0105-61-1	Установка в яму стальной рейки на глубину 2м шт	1	2863,57	2218,94	2864	2219	1432	2,84	3
				495,00	750,15	495	750	115	2,69	3
8	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150х5 мм м	5	1196,00	--	5980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-173-3	Окраска стальной рейки, количество окрасок 2	2,36	88,51	0,07	209	--	149	0,37	1
		м2		60,30	0,02	142	--	105	--	--
10	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкции гидрометрического мостикас настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,37794	14359,66	5522,03	19787	7609	9174	35,90	49
		т		6075,00	1322,37	8371	1822	90	4,73	7
11	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,37794	147100,00	--	202695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-173-3	Окраска металлоконструкции, количество окрасок 2	71,65288	88,51	0,07	6342	5	4538	0,37	26
		м2		60,30	0,02	4321	1	105	--	--
13	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,37794	247,10	247,10	340	340	238	--	--
		т		--	172,97	--	238	100	3,63	5
14	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,37794	234,30	234,30	323	323	226	--	--
		т		--	164,01	--	226	100	3,44	5
15	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	1,37794	843,00	843,00	1162	1162	232	--	--
		т		--	168,60	--	232	100	3,54	5
16	С130901-135 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Приобретение вертушки ИСО-1	1	26780,00	--	26780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительный объем по облицовке								
17	Е0101-38-2	Срезка грунта бульзодеромн мощностью 79 кВт (108 л.с.)	616	123,98	51,24	76375	31567	51368	0,48	296
		м3		72,23	13,74	44494	8463	97	0,05	29
18	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	616	7,61	7,61	4685	4685	1382	--	--
		м3		--	2,31	--	1425	97	0,01	5
19	Е0101-88-1	Планировка сечения канала экскаваторами в грунтах 1-2 группы	140	18,64	17,87	2609	2501	574	0,01	1
		м2		0,77	3,46	108	484	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14	3145,48	73,75	44037	1033	615	0,14	2
		м3		21,38	11,67	299	163	133	0,04	1
21	Е0101-158-1	Укрепление откосов и дна канала бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	126	818,18	75,60	103090	9526	30869	1,53	193
		м2		231,75	20,82	29201	2623	97	0,08	10
22	С143018-3	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной до 6 см	126	1350,00	--	170100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-1	Крепление недоборов монолитным бетоном М100	0,84	14366,17	66,01	12068	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			700441	61364			578
			Тенге			88564	16556			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445200				
	Материалы -		Тенге			6951				
	Всего заработная плата -		Тенге				94927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178				
	Местные материалы -		Тенге			304122				
		Накладные расходы -	Тенге			92834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			570315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				108852			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			222482				
	Материалы -		Тенге			3807				
	Всего заработная плата -		Тенге				10193			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202695				
		Накладные расходы -	Тенге			9174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			245555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11569			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО :	Тенге			850596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							699
		Сметная заработная плата -	Тенге				120421			
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			19564				
		ИТОГО	Тенге			870160				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%	Тенге			36982				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			8702				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3481				
		ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419	Тенге			919324				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			2351096				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			47022				
		ИТОГО	Тенге			2398118				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184	Тенге			2291608				
		НДС 12%	Тенге			274993				
		ИТОГО	Тенге			2566601				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович
_____

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №4-3
выполненных работ за май месяц 2015 года

Обводнительный канал Акай с ПК0 по ПК139+42,0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Обводнительный канал Акай с ПКО по ПК 139+42,0								
1	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22427,15	14,12	12,00	316615	269069	94958	0,01	274
		м3		1,62	2,75	36332	61563	97	0,01	274
2	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 5 м	4616	7,61	7,61	35106	35106	10358	--	--
		м3		--	2,31	--	10678	97	0,01	35
3	Е0101-87-5	Планировка дна канала автогрейдерами в грунтах 2 группы	33972	0,45	0,45	15198	15198	7287	--	--
		м2		--	0,22	--	7512	97	--	26
4	Е0101-87-5	Планировка верха дамбы и откосов бульдозером в грунтах 2 группы	120750	0,51	0,51	61663	61663	25900	--	--
		м2		--	0,22	--	26701	97	--	94
5	Е0101-24-6	Восстановление растительного грунта	9431	6,01	6,01	56647	56647	19063	--	--
		м3		--	2,08	--	19653	97	0,01	64
		Сходы к водоему для водопоя скота на ПК135+38,04								
6	Е0101-12-14	Разработка сечения для сходов скота к водоему грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	300	27,84	26,18	8351	7853	2578	0,01	3
		м3		1,66	7,20	498	2160	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-88-1	Планировка откосов спуска к воде экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1234	18,64	17,87	22996	22046	5061	0,01	7
		м2		0,77	3,46	950	4267	97	0,01	14
8	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	300	7,61	7,61	2282	2282	673	--	--
		м3		--	2,31	--	694	97	0,01	2
9	Е0101-85-14	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	300	6,31	6,31	1892	1892	558	--	--
		м3		--	1,92	--	576	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520749	471755			284
			Тенге			37780	133804			519
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520749				
		Всего заработная плата -	Тенге				171584			
		Местные материалы -	Тенге			11214				
		Накладные расходы -	Тенге			166437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				196550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			728417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				196550			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			520749	471755			284
			Тенге			37780	133804			519
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520749				
		Всего заработная плата -	Тенге				171584			
		Местные материалы -	Тенге			11214				
		Накладные расходы -	Тенге			166437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				196550			
		ИТОГО:	Тенге			728417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				196550			
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			16754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			745171				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%	Тенге			31670				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7452				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2981				
		ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419	Тенге			787273				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			2013387				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			40268				
		ИТОГО	Тенге			2053655				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184	Тенге			1962444				
		НДС 12%	Тенге			235493				
		ИТОГО	Тенге			2197937				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович
_____