Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №2-1
выполненных работ за март месяц 2015 года

Трубчатый переезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПК13+66								
1	Е0101-24-6	Снятие растительного грунта толщ 0,15м с поверхности выемки и основания насыпи дамб канала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение 25м во временный кавальер)	62	6,01	6,01	372	372	125	--	--
		м3		--	2,08	--	129	97	0,01	--
2	Е0101-24-14 К=1,5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	62	7,13	7,13	442	442	149	--	--
		м3		--	2,47	--	153	97	0,01	--
3	Е0101-24-6	Снятие растительного грунта резерва бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение 25м во временный кавальер)	110	6,01	6,01	661	661	222	--	--
		м3		--	2,08	--	229	97	0,01	1
4	Е0101-24-14 К=1,5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	110	7,13	7,13	784	784	264	--	--
		м3		--	2,47	--	272	97	0,01	1
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	736,5	6,01	6,01	4424	4424	1489	--	--
		м3		--	2,08	--	1535	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	736,5	9,51	9,51	7003	7003	2357	--	--
		м3		--	3,30	--	2429	97	0,01	4
7	Е0101-33-10	Устройство качественной насыпи дамб канала из грунтов отвала с послойным увлажнением и уплотнением катками, экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	356	45,48	44,45	16192	15825	4876	0,01	3
		м3		1,03	13,09	367	4660	97	0,04	16
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	356	14,01	14,01	4986	4986	1656	--	--
		м3		--	4,80	--	1707	97	0,02	6
9	Е0101-130-7 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	356	9,75	9,75	3471	3471	1013	--	--
		м3		--	2,93	--	1045	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	356	14,12	12,00	5026	4271	1507	0,01	4
		м3		1,62	2,75	577	977	97	0,01	4
11	Е0101-12-14	Вырезка сечения канала эксковатором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	124	27,84	26,18	3452	3246	1066	0,01	1
		м3		1,66	7,20	206	893	97	0,03	3
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под зуб и бетонную подготовку	30	218,93	--	6568	--	7422	1,54	46
		м3		218,93	--	6568	--	113	--	--
13	Е0101-27-5	Обратная засыпка с уплотнением пазух и застенного пространства	52,5	3,35	3,35	176	176	59	--	--
		м3		--	1,16	--	61	97	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	52,5	21,55	4,52	1131	237	867	0,11	6
		м3		17,03	--	894	--	97	--	--
15	Е0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	452	45,48	44,45	20558	20092	6191	0,01	3
		м3		1,03	13,09	466	5916	97	0,04	20
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	452	21,55	4,52	9739	2041	7467	0,11	49
		м3		17,03	--	7698	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	61	0,76	0,76	46	46	22	--	--
		м2		--	0,38	--	23	97	--	--
18	Е0101-87-5	Планировка дна и откосов выемки прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 2 группы	530	0,45	0,45	237	237	114	--	--
		м2		--	0,22	--	117	97	--	--
19	Е0101-25-2	Восстановление растительного грунта с поверхности выемки,основания дамб канала бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного кавальера (общ перемещ.25м)	172	11,19	11,19	1925	1925	511	--	--
		м3		--	3,06	--	526	97	0,01	2
20	Е0101-25-10 К=1,5	Перемещение растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из временного кавальера	172	14,10	14,10	2425	2425	643	--	--
		м3		--	3,86	--	663	97	0,01	1
		Бетонные,железобетонные и каменные работы								
21	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,7	4921,38	2182,50	18209	8075	7624	7,89	29
		м3		1323,00	567,45	4895	2100	109	1,94	7
22	С143019-44	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 1000 мм, прочность труб третья	10	8390,00	--	83900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	2,76	4406,19	686,25	12161	1894	1931	2,79	8
		м3		463,50	178,43	1279	492	109	0,61	2
24	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	2,76	16400,00	--	45264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	30	818,18	75,60	24545	2268	7350	1,53	46
		м2		231,75	20,82	6953	625	97	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-3	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной до 6 см	30	1350,00	--	40500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	18,33	2248,98	30,59	41224	561	3365	1,22	22
		м2		181,13	8,11	3320	149	97	0,04	1
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0577	5239,08	327,33	302	19	122	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	109	7	105	0,60	--
29	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0577	64100,00	--	3699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбов (надолб,упор) из бетона М100	0,16	15791,75	95,97	2527	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М100(В7,5)	1,6	14366,17	66,01	22986	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
32	Е0101-156-1	Устройство упорного зуба из камня крупностью 10-15мм	14,5	432,86	0,86	6276	12	6081	2,81	41
		м3		432,00	0,32	6264	5	97	--	--
33	С143008-42	Камень для упорного зуба крупностью10-15мм	14,5	3830,00	--	55535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-1	Зачеканка цементным раствором	0,26	15284,17	66,01	3974	17	60	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
35	Е0108-4-7	Окраска бетонных поверхностей горячим битумом в 2 слоя	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	--
		Покрытие проезжей части								
36	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,8	3145,48	73,75	33971	797	475	0,14	2
		м3		21,38	11,67	231	126	133	0,04	--
37	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	90	891,45	20,10	80230	1809	1749	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,20	5,41	828	487	133	0,02	2
38	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	90	114,88	6,46	10339	581	458	0,01	1
		м2		2,34	1,49	211	134	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			580169	88896			275
			Тенге			42098	25542			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580169				
	Материалы -		Тенге			51866				
	Всего заработная плата -		Тенге				67640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3699				
	Местные материалы -		Тенге			393610				
		Накладные расходы -	Тенге			68655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				77939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			687754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				77939			
		РАЗДЕЛ 2.ПК38								
39	Е0101-24-6	Снятие растительного грунта толщ 0,15м с поверхности выемки и основания насыпи дамб канала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение 25м во временный кавальер)	62	6,01	6,01	372	372	125	--	--
		м3		--	2,08	--	129	97	0,01	--
40	Е0101-24-14 К=1,5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	62	7,13	7,13	442	442	149	--	--
		м3		--	2,47	--	153	97	0,01	--
41	Е0101-24-6	Снятие растительного грунта резерва бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение 25м во временный кавальер)	110	6,01	6,01	661	661	222	--	--
		м3		--	2,08	--	229	97	0,01	1
42	Е0101-24-14 К=1,5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	110	7,13	7,13	784	784	264	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	736,5	--	2,47	--	272	97	0,01	1
				6,01	6,01	4424	4424	1489	--	--
44	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	736,5	--	2,08	--	1535	97	0,01	5
				9,51	9,51	7003	7003	2357	--	--
45	Е0101-33-10	Устройство качественной насыпи дамб канала из грунтов отвала с послойным увлажнением и уплотнением катками, экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы								
		м3	356	--	3,30	--	2429	97	0,01	4
				45,48	44,45	16192	15825	4876	0,01	3
46	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3	356	1,03	13,09	367	4660	97	0,04	16
				14,01	14,01	4986	4986	1656	--	--
47	Е0101-130-7 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
		м3	356	--	4,80	--	1707	97	0,02	6
				9,75	9,75	3471	3471	1013	--	--
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	356	--	2,93	--	1045	97	--	--
				14,12	12,00	5026	4271	1507	0,01	4
49	Е0101-12-14	Вырезка сечения канала экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	124	1,62	2,75	577	977	97	0,01	4
				27,84	26,18	3452	3246	1066	0,01	1
50	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под зуб и бетонную подготовку								
		м3	30	1,66	7,20	206	893	97	0,03	3
				218,93	--	6568	--	7422	1,54	46
51	Е0101-27-5	Обратная засыпка с уплотнением пазух и застенного пространства								
		м3	52,5	218,93	--	6568	--	113	--	--
				3,35	3,35	176	176	59	--	--
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы								
		м3	52,5	--	1,16	--	61	97	--	--
				21,55	4,52	1131	237	867	0,11	6
53	Е0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы								
		м3	452	17,03	--	894	--	97	--	--
				45,48	44,45	20558	20092	6191	0,01	3
				1,03	13,09	466	5916	97	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	452	21,55	4,52	9739	2041	7467	0,11	49
		м3		17,03	--	7698	--	97	--	--
55	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	61	0,76	0,76	46	46	22	--	--
		м2		--	0,38	--	23	97	--	--
56	Е0101-87-5	Планировка дна и откосов выемки прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 2 группы	530	0,45	0,45	237	237	114	--	--
		м2		--	0,22	--	117	97	--	--
57	Е0101-25-2	Восстановление растительного грунта с поверхности выемки,основания дамб канала бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного кавальера (общ перемещ.25м)	172	11,19	11,19	1925	1925	511	--	--
		м3		--	3,06	--	526	97	0,01	2
58	Е0101-25-10 К=1,5	Перемещение растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из временного кавальера	172	14,10	14,10	2425	2425	643	--	--
		м3		--	3,86	--	663	97	0,01	1
		Бетонные,железобетонные и каменные работы								
59	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,7	4921,38	2182,50	18209	8075	7624	7,89	29
		м3		1323,00	567,45	4895	2100	109	1,94	7
60	С143019-44	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 1000 мм, прочность труб третья	10	8390,00	--	83900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	2,76	4406,19	686,25	12161	1894	1931	2,79	8
		м3		463,50	178,43	1279	492	109	0,61	2
62	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	2,76	16400,00	--	45264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	30	818,18	75,60	24545	2268	7350	1,53	46
		м2		231,75	20,82	6953	625	97	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143018-3	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной до 6 см	30	1350,00	--	40500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	18,33	2248,98	30,59	41224	561	3365	1,22	22
		м2		181,13	8,11	3320	149	97	0,04	1
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0577	5239,08	327,33	302	19	122	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	109	7	105	0,60	--
67	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0577	64100,00	--	3699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбов (надолб,упор) из бетона М100	0,16	15791,75	95,97	2527	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М100(В7,5)	1,6	14366,17	66,01	22986	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
70	Е0101-156-1	Устройство упорного зуба из камня крупностью 10-15мм	14,5	432,86	0,86	6276	12	6081	2,81	41
		м3		432,00	0,32	6264	5	97	--	--
71	С143008-42	Камень для упорного зуба крупностью10-15мм	14,5	3830,00	--	55535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-1-1	Зачеканка цементным раствором	0,26	15284,17	66,01	3974	17	60	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
73	Е0108-4-7	Окраска бетонных поверхностей горячим битумом в 2 слоя	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	--
		Покрытие проезжей части								
74	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,8	3145,48	73,75	33971	797	475	0,14	2
		м3		21,38	11,67	231	126	133	0,04	--
75	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	90	891,45	20,10	80230	1809	1749	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,20	5,41	828	487	133	0,02	2
76	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	90	114,88	6,46	10339	581	458	0,01	1
		м2		2,34	1,49	211	134	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			580169	88896			275
			Тенге			42098	25542			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580169				
		Материалы -	Тенге			51866				
		Всего заработная плата -	Тенге				67640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3699				
		Местные материалы -	Тенге			393610				
		Накладные расходы -	Тенге			68655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				77939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			687754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				77939			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			1160338	177792			549
			Тенге			84197	51084			159
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1160338				
		Материалы -	Тенге			103733				
		Всего заработная плата -	Тенге				135281			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7397				
		Местные материалы -	Тенге			787219				
		Накладные расходы -	Тенге			137311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1375507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				155878			
		ИТОГО :	Тенге			1375507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				155878			
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			31637				
		ИТОГО	Тенге			1407144				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%	Тенге			59804				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			14071				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419	Тенге			1486647				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			3801980				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			76040				
		ИТОГО	Тенге			3878020				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184	Тенге			3705782				
		НДС 12%	Тенге			444694				
		Всего по акту	Тенге			4150476				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович
_____

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №2-2
выполненных работ за март месяц 2015 года

Обводнительный канал Акай с ПК0 по ПК139+42,0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Обводнительный канал Акай с ПКО по ПК 139+42,0								
1	Е0101-24-6	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	847	6,01	6,01	5087	5087	1712	--	--
		м3		--	2,08	--	1765	97	0,01	6
2	Е0101-24-6	Снятие растительного грунта с основания насыпи дамб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(общ перемещ 30м)	773	6,01	6,01	4643	4643	1562	--	--
		м3		--	2,08	--	1611	97	0,01	5
3	Е0101-24-14 К=2	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	773	9,51	9,51	7350	7350	2473	--	--
		м3		--	3,30	--	2550	97	0,01	4
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1816	27,84	26,18	50548	47534	15607	0,01	21
		м3		1,66	7,20	3015	13075	97	0,03	45
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере)	5023	32,34	30,77	162457	154559	47578	0,01	49
		м3		1,42	8,34	7133	41917	97	0,03	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1(для устройство качественной насыпи)	16891,44	38,60	38,60	652010	652010	130402	--	--
		т		--	7,72	--	130402	100	0,16	2738
7	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	21076	49,08	47,11	1034490	992970	226696	0,01	289
		м3		1,97	9,12	41520	192188	97	0,03	628
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	21076	14,01	14,01	295182	295182	98028	--	--
		м3		--	4,80	--	101060	97	0,02	330
9	Е0101-130-7 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	21076	5,57	5,57	117437	117437	34282	--	--
		м3		--	1,68	--	35342	97	--	29
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19723,85	14,12	12,00	278451	236636	83512	0,01	241
		м3		1,62	2,75	31953	54142	97	0,01	241
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2607656	2513409			600
			Тенге			83620	574051			4170
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2607656				
		Всего заработная плата -	Тенге				657671			
		Местные материалы -	Тенге			10627				
		Накладные расходы -	Тенге			641853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3444479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5091
		Сметная заработная плата -	Тенге				753949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3444479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5091
		Сметная заработная плата -	Тенге				753949			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2607656	2513409			600
			Тенге			83620	574051			4170
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2607656				
		Всего заработная плата -	Тенге				657671			
		Местные материалы -	Тенге			10627				
		Накладные расходы -	Тенге			641853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96278			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194971				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3444479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5091
		Сметная заработная плата -	Тенге				753949			
ИТОГО:			Тенге			3444479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5091
		Сметная заработная плата -	Тенге				753949			
Временные здания и сооружения 2,3%			Тенге			79223				
ИТОГО			Тенге			3523702				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%			Тенге			149757				
Затраты на выслугу лет 1%			Тенге			35237				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			14095				
ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419			Тенге			3722792				
ИТОГО в текущих ценах			Тенге			9520738				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%			Тенге			190415				
ИТОГО			Тенге			9711153				
Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184			Тенге			9279843				
НДС 12%			Тенге			1113581				
Всего по акту			Тенге			10393424				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович
_____

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.