Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за февраль месяц 2015 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	всего с начала года	2015 год							
				февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"	48 482 366,00	14 543 900,00	14 543 900,00							

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор

ИП Урбисинов Ғабит Зинелович

_____

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Зулхашев Д.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№60 от 24 декабря 2014 года**
Наименование объекта **"Реконструкция усиления бровки дамбы канала Акай с углублением котлована Манаш Исатайского района Атырауской области"**

АКТ №1-1
выполненных работ за февраль месяц 2015 года

Обводнительный канал Акай с ПК0 по ПК139+42,0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Обводнительный канал Акай с ПКО по ПК 139+42,0								
1	Е0101-24-6	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3769	6,01	6,01	22638	22638	7618	--	--
		м3		--	2,08	--	7854	97	0,01	26
2	Е0101-24-6	Снятие растительного грунта с основания насыпи дамб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(общ перемещ 30м)	8658	6,01	6,01	52004	52004	17501	--	--
		м3		--	2,08	--	18042	97	0,01	59
3	Е0101-24-14 К=2	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8658	9,51	9,51	82320	82320	27703	--	--
		м3		--	3,30	--	28560	97	0,01	47
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15224	27,84	26,18	423760	398488	130838	0,01	175
		м3		1,66	7,20	25272	109613	97	0,03	381
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере)	20088	32,34	30,77	649699	618113	190274	0,01	198
		м3		1,42	8,34	28525	167634	97	0,03	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1(для устройство качественной насыпи)	24541,71	38,60	38,60	947310	947310	189462	--	--
		т		--	7,72	--	189462	100	0,16	3979
7	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	21075	49,08	47,11	1034441	992923	226686	0,01	289
		м3		1,97	9,12	41518	192179	97	0,03	628
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	21075	14,01	14,01	295168	295168	98023	--	--
		м3		--	4,80	--	101055	97	0,02	330
9	Е0101-130-7 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	21075	5,57	5,57	117431	117431	34280	--	--
		м3		--	1,68	--	35340	97	--	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3624772	3526396			661
			Тенге			95315	849739			6051
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3624772				
		Всего заработная плата -	Тенге				945053			
		Местные материалы -	Тенге			3061				
		Накладные расходы -	Тенге			922386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4819987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7174
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4819987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7174
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083411			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			3624772	3526396			661
			Тенге			95315	849739			6051
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3624772				
		Всего заработная плата -	Тенге				945053			
		Местные материалы -	Тенге			3061				
		Накладные расходы -	Тенге			922386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4819987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7174
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083411			
		ИТОГО :	Тенге			4819987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7174
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083411			
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге			110860				
		ИТОГО	Тенге			4930846				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,25%	Тенге			209561				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			49308				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19723				
		ИТОГО в базовых ценах, К=2,557419	Тенге			5209439				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге			13322719				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			266454				
		ИТОГО	Тенге			13589173				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене, К=0,955586119092184	Тенге			12985625				
		НДС 12%	Тенге			1558275				
		Всего по акту	Тенге			14543900				

Заказчик
ГУ отдел строительства Исатайского района
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор
ИП Урбисинов Габит Зинелович
_____

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
«БОЛАТ-Д» Зулхашев Д.Е.