Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройгазэкспертиза» , 080012, Костанайская область, г. Костанай, улица Амангельды,25
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Асатова Еркена Шаймуратовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления с.Антоновка Денисовского района.»
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», БИН 070340004253, 8 (7142) 54-26-60, 110000, Костанайская область г. Костанай, ул. Касымканова,36, заместитель руководителя Мурзабеков Д.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации ТОО «ДОС и К»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Межрайгаз +» проект № 02-05-2016
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) приказом № 111-ОД от 07.10.2016г. по ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления, в том числе:	м	1670,0		1670,0	
подземный	м	1664,0		1664,0	
надземный	м	6,0		6,0	
Газопровод низкого давления, в том числе	м	15 298,6		15 299,62	
подземный	м	8 695,1		8 903,72	
надземный	м	6 603,5		6 395,9	

Общая длина газопровода	м	16 968,6		16 969,62	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
прокладка газопровода в подземном исполнении из стальных и полиэтиленовых труб, в надземном исполнении из стальных труб на опорах-стойках.

Присоединение ответвлений от линейной части подземного полиэтиленового газопровода предусматривается с использованием тройников и накладных уходов с закладными нагревателями. Соединение полиэтиленовых труб со стальными осуществляется с помощью неразъемных соединений полиэтилен-сталь (НСПС) заводского изготовления

После укладки полиэтиленового газопровода в траншею и присыпки его песком на высоту 20см выше образующей трубы с подбивкой пазух, предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с надписью «Осторожно! Газ!». На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 20см между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Для определения местоположения п/э газопровода приборным методом укладывается алюминевый одножильный провод-спутник АПВ 1х4,0мм2 в изоляции. Концы провода выводятся на поверхность под ковер.

Стальные футляры на выходе их земли покрываются изоляцией «весьма усиленная» типа.

Весь надземный газопровод и опоры-стойки защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ

После монтажа газопроводов необходимо выполнить испытание газопровода на прочность и герметичность, с оформлением актов на испытание.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ май 2017года;
(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2017 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства,
по норме или проекту организации строительства, месяц 6,5
фактически, месяц 6,5

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено проектом;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект - **«Строительство газораспределительных сетей низкого давления с. Антоновка Денисовского района»**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Стройгазэкспертиза» Асатов Е.Ш.. «20» 11 2017г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, попись, дата)

М.П.