Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

форма 3

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2016 жылғы 29 МАУСЫМ айындағы №7 анықтама

Код	Код	Шарт	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683502	143321	2013 жылғы 04 қарашадағы № 91 келісім шартқа 2016 жылғы 1 маусымдағы №8 қосымша келісім	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	694 915 993	26 719 032	26 354 287		364 745			63 407 233
Төленетін сомма	694 915 993							63 407 233

Тапсырыс беруші:

ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма бастығының орынбасары

Көкенбаев М.

"____" _____ 2016 жыл

ИНЖЕНЕР:

«Ер-гарант-строй» ЖШС-ның директоры

Каримов В.Г.

"____" _____ 2016 жыл

Мердігер:

«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры

Ракитский Е.В.

"19" 06 2016 жыл

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)453000

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Ер-гарант-строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 0-22

Договор № 91 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №8 от 1 июня 2016г.

А К Т №7

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ см.2-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
15	**Е0101-28-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП**	**8864,63**	**6,01**	**6,01**	**53268**	**53268**	**14130**	**--**	**--**
				--	**1,64**	**--**	**14567**	**97**	**0,01**	**48**
		м3								
16	**Е0101-28-7**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м**	**44324,15**	**2,90**	**2,90**	**128461**	**128461**	**34075**	**--**	**--**
				--	**0,79**	**--**	**35129**	**97**	**--**	**115**
		м3								
17	**Е0101-145-1 1**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом**	**88646,3**	**7,29**	**3,96**	**646651**	**351459**	**343723**	**0,02**	**2012**
				3,33	**0,67**	**295192**	**59162**	**97**	**--**	**199**
		м2								
18	**Е0101-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ПРИКАТКА ПСП)**	**8864,63**	**14,01**	**14,01**	**124155**	**124155**	**41231**	**--**	**--**
				--	**4,80**	**--**	**42506**	**97**	**0,02**	**139**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОЙПЛОЩАДОК								
28	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	4000	1,47	1,47	5874	5874	1662	--	--
		м3		--	0,43	--	1714	97	--	6
29	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПОКРЫТИЯ	4000	6,84	6,84	27342	27342	9201	--	--
		м3		--	2,37	--	9486	97	0,01	31
30	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8000	4,94	4,94	39514	39514	13298	--	--
		м3		--	1,71	--	13709	97	0,01	45
31	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4000	32,23	30,77	128917	123081	37888	0,01	39
		м3		1,42	8,34	5680	33380	97	0,03	114
32	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	7400	125,82	125,82	931068	931068	186214	--	--
		т		--	25,16	--	186214	100	0,53	3910
33	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	20000	1,82	1,82	36371	36371	7896	--	--
		м2		--	0,41	--	8141	97	--	27
34	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НАДВИЖКА ПСП	3000	2,80	2,80	8414	8414	2832	--	--
		м3		--	0,97	--	2919	97	--	10
35	Е0101-27-10 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	27000	1,38	1,38	37388	37388	12582	--	--
		м3		--	0,48	--	12971	97	--	42
36	Е0147-294-1	ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЛОСКОРЕЗОМ КПП-22	2	1918,79	1918,79	3838	3838	1431	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		га		--	554,63	--	1109	129	2,61	5
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ								
37	Е0101-150-1	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м (ПОКРЫТИЯ)**	9900	2,12	2,12	20978	20978	5936	--	--
		м3		--	0,62	--	6119	97	--	20
38	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	9900	6,01	6,01	59464	59464	20011	--	--
		м3		--	2,08	--	20630	97	0,01	67
39	Е0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	19800	4,75	4,75	94129	94129	31677	--	--
		м3		--	1,65	--	32657	97	0,01	107
40	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	33000	1,41	1,41	46557	46557	9616	--	--
		м2		--	0,30	--	9913	97	--	33
41	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НАДВИЖКА ПСП**	7425	2,80	2,80	20825	20825	7008	--	--
		м3		--	0,97	--	7225	97	--	24
42	Е0101-27-10	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	37125	1,38	1,38	51408	51408	17301	--	--
		м3		--	0,48	--	17836	97	--	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2464622	2163593			2052
			Тенге			300872	515386			4999
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2464622				
	Всего заработная плата -		Тенге				816258,00			
	Местные материалы -		Тенге			156				
		Накладные расходы -	Тенге			797711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119657,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3458073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7450
		Сметная заработная плата -	Тенге				935914,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3457733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7450
		Сметная заработная плата -	Тенге				935914,00			
		РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения см.2-1-3								
		Устройство круглых труб диам 1,0м								
		Укрепление								
24	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	22,4	1368,00	27,53	30643	617	3701	1,10	25
		м2		163,02	7,30	3652	163	97	0,03	1
25	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	44,8	-111,13	-0,14	-4979	-6	-459	-0,07	-3
		м2		-10,49	-0,06	-470	-3	97	--	--
26	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	43,6	1389,18	30,59	60568	1334	8003	1,22	53
		м2		181,13	8,11	7897	354	97	0,04	2
27	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	87,2	-112,32	-0,16	-9794	-14	-992	-0,08	-7
		м2		-11,66	-0,07	-1017	-6	97	--	--
28	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	10,8	1368,00	27,53	14774	297	1784	1,10	12
		м2		163,02	7,30	1761	79	97	0,03	--
29	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	21,6	111,13	0,14	2401	3	221	0,07	1
		м2		10,49	0,06	227	1	97	--	--
30	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	14	2857,86	4,62	40010	65	5423	2,63	37
		м		398,25	1,06	5576	15	97	--	--
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,17	8299,96	--	1411	--	1493	48,40	8
		т		8055,00	--	1369	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17	60500,00	--	10285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,4	1052,25	0,86	5682	5	2264	2,81	15
		м3		432,00	0,32	2333	2	97	--	--
34	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	60	11,19	11,19	671	671	178	--	--
		м3		--	3,06	--	184	97	0,01	1
35	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	9,40	9,40	564	564	150	--	--
		м3		--	2,57	--	154	97	0,01	1
		Устройство круглых труб диам 1,0м (ОРОСИТЕЛЬ)								
		Укрепление								
59	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	18,6	1368,00	27,53	25445	512	3073	1,10	20
		м2		163,02	7,30	3032	136	97	0,03	1
60	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	37,2	-111,13	-0,14	-4134	-5	-381	-0,07	-3
		м2		-10,49	-0,06	-390	-2	97	--	--
61	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	107,4	1389,18	30,59	149198	3286	19715	1,22	131
		м2		181,13	8,11	19453	871	97	0,04	4
62	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	214,8	-112,32	-0,16	-24126	-34	-2444	-0,08	-16
		м2		-11,66	-0,07	-2505	-15	97	--	--
63	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	18,6	1368,00	27,53	25445	512	3073	1,10	20
		м2		163,02	7,30	3032	136	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	37,2	111,13	0,14	4134	5	381	0,07	3
		м2		10,49	0,06	390	2	97	--	--
65	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 расчистка русла	90	23,36	22,08	2102	1987	597	0,01	1
		м3		1,28	5,56	115	500	97	0,02	2
		Устройство круглых труб диам 1,5м								
		Укрепление								
87	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	9,6	1368,00	27,53	13133	264	1586	1,10	11
		м2		163,02	7,30	1565	70	97	0,03	--
88	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	19,2	-111,13	-0,14	-2134	-3	-197	-0,07	-1
		м2		-10,49	-0,06	-201	-1	97	--	--
89	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	54,2	1389,18	30,59	75293	1658	9949	1,22	66
		м2		181,13	8,11	9817	440	97	0,04	2
90	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	108,4	-112,32	-0,16	-12175	-17	-1233	-0,08	-8
		м2		-11,66	-0,07	-1264	-8	97	--	--
91	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	9,6	1368,00	27,53	13133	264	1586	1,10	11
		м2		163,02	7,30	1565	70	97	0,03	--
92	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	19,2	111,13	0,14	2134	3	197	0,07	1
		м2		10,49	0,06	201	1	97	--	--
93	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	60	11,19	11,19	671	671	178	--	--
		м3		--	3,06	--	184	97	0,01	1
94	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	9,40	9,40	564	564	150	--	--
				--	2,57	--	154	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Устройство круглых труб диам 2Х1,5м								
		Укрепление								
117	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	28,9	1368,00	27,53	39535	796	4774	1,10	32
		м2		163,02	7,30	4711	211	97	0,03	1
118	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	57,8	-111,13	-0,14	-6424	-8	-592	-0,07	-4
		м2		-10,49	-0,06	-607	-4	97	--	--
119	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	33,7	1389,18	30,59	46815	1031	6186	1,22	41
		м2		181,13	8,11	6104	273	97	0,04	1
120	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	67,4	-112,32	-0,16	-7570	-11	-767	-0,08	-5
		м2		-11,66	-0,07	-786	-5	97	--	--
121	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	17,7	1368,00	27,53	24214	487	2924	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2885	129	97	0,03	1
122	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	35,4	111,13	0,14	3934	5	363	0,07	2
		м2		10,49	0,06	371	2	97	--	--
123	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	7	2857,86	4,62	20005	32	2711	2,63	18
		м		398,25	1,06	2788	7	97	--	--
124	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1775	8299,96	--	1473	--	1558	48,40	9
		т		8055,00	--	1430	--	109	--	--
125	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1775	60500,00	--	10739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0101-158-5	Укрепление земляного выступа на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	64,2	1389,18	30,59	89185	1964	11785	1,22	78
		м2		181,13	8,11	11629	521	97	0,04	2
127	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	128,4	-111,13	-0,14	-14270	-18	-1315	-0,07	-9
		м2		-10,49	-0,06	-1347	-8	97	--	--
128	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	6,4	1052,25	0,86	6734	6	2684	2,81	18
		м3		432,00	0,32	2765	2	97	--	--
129	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	20	11,19	11,19	224	224	59	--	--
		м3		--	3,06	--	61	97	0,01	--
130	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20	9,40	9,40	188	188	50	--	--
		м3		--	2,57	--	51	97	0,01	--
		Устройство круглых труб диам 1,0м (ПК 7+76)								
150	Е0130-8-1	УСТРОЙСТВО СОРОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ	0,053	8299,96	--	440	--	465	48,40	3
		т		8055,00	--	427	--	109	--	--
151	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,053	134000,00	--	7102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0130-84-1	ОКРАСКА РЕШЕТКИ ЗА 2РАЗА	0,053	879,75	--	47	--	51	4,80	--
		т		879,75	--	47	--	109	--	--
153	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	53	129,00	--	6837	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	4,8	13126,17	2438,75	63006	11706	23772	20,70	99
		м3		3105,00	618,75	14904	2970	133	2,50	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 450 мм**	24	3816,61	--	91599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			804734	29604			679
			Тенге			101459	7692			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797632				
	Материалы -		Тенге			61824				
	Всего заработная плата -		Тенге				109151,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27861				
	Местные материалы -		Тенге			576885				
		Накладные расходы -	Тенге			112704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16906,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				126057,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7102				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			972484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				126057,00			
		РАЗДЕЛ 3. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ см.2-1-4								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП**	593	6,01	6,01	3563	3563	945	--	--
		м3		--	1,64	--	974	97	0,01	3
19	Е0101-28-7 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м**	2965	2,90	2,90	8593	8593	2279	--	--
				--	0,79	--	2350	97	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом ПСП	3954	7,29	3,96	28843	15677	15332	0,02	90
				3,33	0,67	13167	2639	97	--	9
		м2								
21	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ПРИКАТКА ПСП)	1186	12,51	12,51	14834	14834	4925	--	--
				--	4,28	--	5077	97	0,01	17
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55834	42667			90
			Тенге			13167	11040			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55834				
	Всего заработная плата -		Тенге				24207,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3522,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				27729,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				27729,00			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки см.2-1-5								
		ЗНАКИ								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	75	747,86	146,19	56090	10964	53313	3,20	240
				506,25	28,22	37969	2116	133	0,11	8
		шт								
2	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	33	157,67	--	5203	--	5224	0,69	23
				119,03	--	3928	--	133	--	--
		шт								
3	Сцена завода	Стоимость знаков 200х300	46	1621,55	--	74591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Сцена завода	Стоимость знаков А900	28	6120,35	--	171370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Сцена завода	Стоимость знаков Д-700	9	6701,73	--	60316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Сцена завода	Стоимость знаков 700Х700	17	6743,26	--	114635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Сцена завода	Стоимость знаков 1050Х700	4	5208,72	--	20835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Сцена завода	Стоимость знаков 350Х700	4	1432,37	--	5729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С12021-245	Стоимость дор. стоек	1,03	172800,00	--	178330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	Е0109-61-12	Установка индивидуальных знаков	0,15	20925,11	5486,63	3139	823	1667	65,20	10
				12195,00	153,68	1829	23	90	0,66	--
		т								
11	Сцена завода	Стоимость знаков 1050Х680	4	5208,72	--	20835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С12021-245	Стоимость дор. стоек	0,12	172800,00	--	20736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т Блоки Ф1								
			83	10478,77	272,99	869738	22658	26745	0,83	68
				135,68	94,48	11261	7842	140	0,36	30
		шт								
14	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	6,5	9688,37	66,01	62974	429	1506	1,35	9
				195,75	24,93	1272	162	105	0,12	1
		м3								
15	Е0108-3-1	Песок для основания фундамента	20	1355,43	97,07	27109	1941	3505	0,78	16
				112,50	36,00	2250	720	118	0,18	4
		м3								
		Устройство присыпных берм								
16	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	109	2,12	2,12	231	231	65	--	--
				--	0,62	--	67	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	955	32,23	30,77	30778	29386	9046	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1356	7969	97	0,03	27
18	Е010333-А5- 1	Перевозка грунта до 5 км	1862,25	40,50	40,50	75421	75421	15084	--	--
		т		--	8,10	--	15084	100	0,17	317
19	Е0101-166-3	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТА 3ГР.ВРУЧНУЮ	955	167,18	--	159657	--	180412	1,21	1156
		м3		167,18	--	159657	--	113	--	--
20	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1345	10,78	5,58	14498	7504	7977	0,04	48
		м2		5,20	0,91	6994	1229	97	--	4
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3группы пневматическими трамбовками	955	25,65	5,38	24492	5134	18777	0,13	123
		м3		20,27	--	19358	--	97	--	--
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	955	14,12	12,00	13482	11458	4044	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1547	2621	97	0,01	12
		Ограждения								
23	Е0127-83-1	Установка сигнальных столбиков	303	747,86	146,19	226602	44296	215384	3,20	970
		шт		506,25	28,22	153394	8549	133	0,11	33
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость сигнальных столбиков	303	870,10	--	263640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	112	646,41	21,62	72398	2422	28473	1,13	127
		м		185,85	5,30	20815	593	133	0,02	2
26	Сцена завода	Стоимость 11ДО-ММ	112	4433,54	--	496557	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗМЕТКА								
		тип 1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	65,18	207382,29	1144,02	13517592	74570	96826	4,03	263
		км		701,22	415,68	45707	27095	133	1,73	113
		тип 1.5								
28	Е0127-103-3	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом1:3	20,83	55149,34	1144,02	1148540	23825	30937	4,03	84
		км		701,22	415,68	14604	8657	133	1,73	36
		тип 1.6								
29	Е0127-103-4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,25	160908,05	1144,02	40227	286	371	4,03	1
		км		701,22	415,68	175	104	133	1,73	--
		тип 1.7								
30	Е0127-103-2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:1	0,867	107892,45	1144,02	93543	992	1288	4,03	3
		км		701,22	415,68	608	360	133	1,73	1
		тип 1.11								
31	Е0127-103-4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,172	160908,05	1144,02	27676	197	256	4,03	1
		км		701,22	415,68	121	71	133	1,73	--
32	Е0127-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	0,088	207382,29	1144,02	18250	101	131	4,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		701,22	415,68	62	37	133	1,73	--
33	Е0115-164-7	Разметка наносимая трафаретом вручную 1.14.1	34	348,24	1,42	11840	48	1104	0,19	7
		м2		30,38	0,54	1033	18	105	--	--
34	Е0115-163-8	Вертикальная разметка краской 2.7	93	32,08	1,42	2983	132	3019	0,19	18
		м2		30,38	0,54	2825	50	105	--	--
35	С11011-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,0124	312700,00	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0248	790400,00	--	19602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17953516	312818			3186
			Тенге			486765	83370			590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17751311				
	Материалы -		Тенге			14744126				
	Всего заработная плата -		Тенге				568283,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1251987				
	Местные материалы -		Тенге			958267				
		Накладные расходы -	Тенге			703486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105523,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1107288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19562085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4118
		Сметная заработная плата -	Тенге				673806,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			202204				
	Материалы -		Тенге			487				
	Всего заработная плата -		Тенге				1852,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199066				
		Накладные расходы -	Тенге			1667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2102,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19778189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				675908,00			
		РАЗДЕЛ 5. Автобусные остановки см.2-1-6								
		Устройство автопавильона 8шт								
36	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	72	19,40	--	1397	--	1355	0,12	9
		м2		19,40	--	1397	--	97	--	--
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	--	238	--	97	--	--
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	14,12	12,00	198	168	59	0,01	--
		м3		1,62	2,75	23	38	97	0,01	--
39	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8	218,93	--	1751	--	1979	1,54	12
		м3		218,93	--	1751	--	113	--	--
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4	11018,07	95,97	44072	384	3394	4,90	20
		м3		771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
42	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	29	112,45	34,24	3261	993	1554	0,32	9
		м2		51,08	8,45	1481	245	90	0,03	1
43	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	29	896,00	--	25984	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-32-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,06 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,9 / неокрашенные, поставляемые в пакетах/	3	11720,14	4870,02	35160	14610	12969	18,67	56
		т		3168,95	1634,38	9507	4903	90	6,31	19
45	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3	27935,09	9375,11	83805	28125	49916	91,00	273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		16380,00	2107,33	49140	6322	90	7,36	22
46	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3	154400,00	--	463200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки, d 2 мм	20,4	65,00	--	1326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0012	525600,00	--	631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	45,5	118,57	4,28	5395	195	3383	0,48	22
		м2		81,00	1,62	3686	74	90	0,01	--
50	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	248	41,40	0,09	10266	22	995	0,02	5
		м2		4,41	0,05	1094	12	90	--	--
51	Е0113-25-3	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-730	252	67,66	0,05	17051	13	826	0,02	5
		м2		3,62	0,02	912	5	90	--	--
52	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	252	64,83	0,02	16337	5	710	0,02	4
		м2		3,13	--	789	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			710673	44578			420
			Тенге			73641	11745			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119851				
		Материалы -	Тенге			44620				
		Всего заработная плата -	Тенге				10028,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27941				
		Местные материалы -	Тенге			36808				
		Накладные расходы -	Тенге			10155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1523,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11552,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			590822				
	Материалы -		Тенге			19885				
	Всего заработная плата -		Тенге				75358,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463200				
		Накладные расходы -	Тенге			67822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10173,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			698162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				85531,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			835969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				97082,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21989378	2593260			6426
			Тенге			975904	629233			5701
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21189250				
	Материалы -		Тенге			14850570				
	Всего заработная плата -		Тенге				1527928,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1307789				
	Местные материалы -		Тенге			1572116				
		Накладные расходы -	Тенге			1647538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247131,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1370207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24206995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1775058,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			800128				
	Материалы -		Тенге			20372				
	Всего заработная плата -		Тенге				77210,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			669368				
		Накладные расходы -	Тенге			69489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10423,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			921794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				87633,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25128449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12986
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862691,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			25 128 449				
		Временные здания и сооружения 3,68%				924 727				
		Итого				26 053 175				
		зимние удорожание, 1,15576 %				301 112				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				104 213				
		затратами на выслугу лет, 1 %				260 532				
		Итого				26 719 032				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				55 782 443				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999996				55 503 530				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 110 071				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				56 613 601				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 793 632				
		Итого с НДС				63 407 233				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Каримов В.Г.

Начальник отдела технического надзора
ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Алпысбаев П.

Главный специалист
ТОО "Ер-гарант-строй" ОТН

_____ Тембаев К.Ш.
"_____" _____ 2016 год

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела ремонта,
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог

_____ Ирисметов А.
"_____" _____ 2016 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Начальник участка
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Сабиров Н.
"29" 06 2016 год