Подрядчик: ТОО "Грэсстрой" БИН 990140005662 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Промышленная, строение 4А тел 8(71837)33257 Форма

Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой" БИН 010740002974 Г Павлодар, ул.Ломова 186/2

Наименование стройки: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.

Наименование объекта: Водопровод ВО L=3352,8м

Договор №8 от 11.06.2018г

Акт

приемки выполненных работ от 13 августа 2018г

(локальная смета 6-1-2)

Водопровод ВО L=3352,8м

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единицы измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,924;	8316	83,99	83,99	698438	698438	109112	–	–
		м3 грунта		–	22,2	–	184622	59,1	0,02006	166,81896
2	11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающийК=0,076; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	684	92,39	92,39	63192	63192	9872	–	–
		м3 грунта		–	24,42	–	16704	59,1	0,02207	15,09588
3	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,940;	1541,6	118,57	118,57	182788	182788	28555	–	–
		м3 грунта								

5	11-010205-0301	Грунты 1 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработкаК=0,626; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;		–	31,34	–	48317	59,1	0,02832	43,65811
		м3 грунта	162,76	1017,41	–	165594	–	97866	1,416	230,46816
				1017,41	–	165594	–	59,1	–	–
6	11-010205-0301	Грунты 1 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающегоК=0,374; т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
		м3 грунта	97,24	1119,15	–	108826	–	64316	1,5576	151,46102
				1119,15	–	108826	–	59,1	–	–
11	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	7920	21,93	21,93	173669	173669	35848	–	–
				–	7,66	–	60656	59,1	0,00806	63,8352
12	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	7920	10,53	10,53	83387	83387	17212	–	–
				–	3,68	–	29124	59,1	0,00387	30,6504

Раздел 4 трубопроводы

13	11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка кмат1=0;								
		задвижка или клапан	4	12165	5786	48660	23144	20451	8,1	32,4
				6379	1854	25516	7416	62,1	1,81	7,24
14	11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка кмат1=0;								
		задвижка или клапан	2	17056	8000	34112	16000	13828	11,1	22,2
				9056	2078	18112	4156	62,1	2,03	4,06
15	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок								
		шт.	6	839,33	517,17	5036	3103	1817	0,414	2,484

16	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		322,17	165,5	1933	993	62,1	0,226	1,356
		шт.	6	839,33	517,17	5036	3103	1817	0,414	2,484
17	11-221401-0503	Футляр стальной диаметром 600 мм Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м кмат1=0;		322,17.	165,5	1933	993	62,1	0,226	1,356
		м футляра	28	14909,82	12403,14	417475	347288	91261	3,11	87,08
18	11-221401-0307	Трубы полиэтиленовые диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр кмат1=0;		2506,68	2741,82	70187	76771	62,1	2,6196	73,3488
		м трубы, уложенной в футляре	28	842,54	17,43	23591	488	14402	1	28
21	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка 627-57,7 кмат1=0;		825,11	3,14	23103	88	62,1	0,0038	0,1064
		км трубопровода	0,47	383940,43	142959,57	180452	67191	84126	306	143,82
22	11-220501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка 264,3-17 кмат1=0;		240980,85	47251,06	113261	22208	62,1	63,4	29,798
		км трубопровода	0,21	503304,76	178057,14	105694	37392	50093	413	86,73
23	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка 318,4-118,8 кмат1=0;		325247,62	58871,43	68302	12363	62,1	79,02	16,5942
		км трубопровода	0,186	557774,19	208112,9	103746	38709	48342	444	82,584
				349661,29	68860,22	65037	12808	62,1	92,49	17,20314

Всего прямые затраты	**2399696**	**870**
		471
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	661 804	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 737 892	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 219	
Накладные расходы I уровня, тенге	688 918	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 088 614	

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		130 957
Итого, тенге		3 219 571
Сметная прибыль (8 %), тенге		257 566
Всего		**3 477 137**
Временные здания и сооружения (2 %)		69 543
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		128 744
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.		**3 675 424**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		**3 895 949**
С коэфф. снижения	0,87	3389476
НДС (12 %)		406 737
Всего по акту с учетом НДС		**3 796 213**

Подрядчик:
ТОО Грэсстрой"
БИН 990140005662
Директор
_____**Жанкарин Е.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Павлодар-Спецстрой"
БИН 010740002974
Директор:
_____**Кабдрахманов А.А.**