Заказчик: КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за "03" августа 2022 г.

код	код	Договор № 12 от 2022-06-24		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12	24.06.2022 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»	93 409 000,00	83 400 892,86							10 008 107,14	93 409 000,00

Заказчик:

КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Директор _____ Момбеков А. М.

Технический надзор:

ТОО «ДорСтройСапа»

Директор _____ Шуаков А Н.

Авторский надзор :

ТОО «АрхНана-Проект»

Инженер _____ Оразбаев М.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО «KAZ Intel Group»

_____ Дэулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»

(полное наименование)

Стройка : «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Блок "А";"Б";"В";"Г";"Д";"Е";"Ж"»

(наименование)

Договор: №12 от 24.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за "03" августа 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Ремонтно-строительные работы Блок А"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
1	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела**	м2	1062,29	195,62	--	207805	--	--	149620	386019	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	207805	--		28594		
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Снятие известкового набела**	м2	656,87	195,62	--	128497	--	--	92518	238696	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	128497	--		17681		
3	3	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	10	3151,29	16,88	31513	169	4225	19589	55190	
			НР - 72%; СП - 8%			2711,89	8,80	27119	88		4088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	390,5	773,03	4,45	301868	1738	65357	169669	509260	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	234773	879		37723		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	40,38	1273,27	194,97	51415	7873	--	34305	92577	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	43542	4104		6858		
6	6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	5	2403,36	125,49	12017	627	--	8425	22077	
			НР - 72%; СП - 8%			2277,87	62,29	11389	311		1635		
7	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	380	193,91	20,93	73686	7954	--	49303	132828	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	65732	2744		9839		
8	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	380	317,74	1,78	120741	676	--	86447	223763	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	120065	--		16575		
9	9	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	м2 кровли	26,8	317,51	20,15	8509	540	--	5940	15605	
			НР - 72%; СП - 8%			297,36	10,50	7969	281		1156		
			Вывоз мусора										
10	10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	15,10752	117,00	--	1768	--		--	1909	
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
11	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	226,6128	28,00	--	6345	--		--	6853	
			СП - 8%			--	--	--	--		508		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 3. Двери										
12	30	223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остеклениными полотнами ДО 24-15П *СП - 8%*	м2	28,8	9391,00 --	--	270461 --	--	270461	-- 21637	292098	Республика Казахстан
13	32	223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не ткрывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	5,4	25792,00 --	--	139277 --	--	139277	-- 11142	150419	Республика Казахстан
14	34	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	13,23	5812,00 --	--	76893 --	--	76893	-- 6151	83044	Республика Казахстан
15	35	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	54	520,00 --	--	28080 --	--	28080	-- 2246	30326	Республика Казахстан
16	36	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	17	2347,00 --	--	39899 --	--	39899	-- 3192	43091	Республика Казахстан
17	37	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	23	3337,00 --	--	76751 --	--	76751	-- 6140	82891	Республика Казахстан
18	40	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный *СП - 8%*	м2	2,73	69784,00 --	--	190510 --	--	190510	-- 15241	205751	Республика Казахстан
19	41	223-203-0306 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный *СП - 8%*	м2	17,94	39241,00 --	--	703984 --	--	703984	-- 56319	760303	Республика Казахстан
20	43	223-301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	10,92	77490,00 --	--	846191 --	--	846191	-- 67695	913886	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 4. Кровля										
			Устройство крыши										
21	44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,288	45935,34 32809,50	1517,60 706,05	13229 9449	437 203	3343	6950 1614	21793	
22	45	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,018	68365,00 --	--	1231 --	--	1231	-- 98	1329	Республика Казахстан
23	46	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,27	69663,00 --	--	18809 --	--	18809	-- 1505	20314	Республика Казахстан
24	47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,288	9176,23 1201,08	81,44 37,54	2643 346	24 11	2273	257 232	3132	
25	48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	380	3131,59 2633,14	134,21 40,68	1190003 1000595	51000 15456	138408	731557 153725	2075284	
26	49	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	420,28	2167,00 --	--	910747 --	--	910747	-- 72860	983607	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
27	50	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,728	68867,00	--	119002	--	119002	--	128522	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9520		
28	51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	380	320,79	3,78	121901	1434	103171	12929	145616	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	17296	660		10786		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	380	121,88	12,94	46313	4916	--	31047	83549	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	41397	1724		6189		
30	53	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	418	147,00	--	61446	--	61446	--	66362	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4916		
31	54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	35	2209,76	36,43	77342	1275	494	54857	142775	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	75573	618		10576		
32	55	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,125	68365,00	--	8546	--	8546	--	9230	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		684		
33	56	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	68867,00	--	12396	--	12396	--	13388	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		992		
34	57	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	35	1158,00	--	40530	--	40530	--	43772	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3242		
35	58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,305	9176,23	81,44	2799	24	2409	272	3317	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	366	11		246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Доборные элементы										
36	59	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	22	1048,14	15,84	23059	348	12861	7161	32638	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	9850	95		2418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	60	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1692,00	--	37224	--	37224	--	40202	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2978		
38	61	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	99	806,87	20,66	79880	2045	11756	47852	137950	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	66079	382		10219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	62	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1003,00	--	56168	--	56168	--	60661	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4493		
40	63	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1003,00	--	43129	--	43129	--	46579	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3450		
			Ходовой настил										
41	64	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	20	60,40	6,93	1208	138	52	776	2143	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	1018	60		159		
42	65	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	68867,00	--	11019	--	11019	--	11900	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		881		
43	66	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	69870,00	--	6708	--	6708	--	7245	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		537		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
44	67	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,256	9176,23	81,44	2349	21	2021	228	2783	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	307	10		206		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Металлическое ограждение -50 м										
45	68	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	50	134,09	32,80	6705	1640	349	3732	11272	
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	4716	468		835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	69	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,12804	542464,00	--	69457	--	69457	--	75014	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5557		
47	70	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04032	699056,23	3147,73	28186	126	9434	13452	44970	
			НР - 72%; СП - 8%			461966,50	1425,98	18626	57		3331		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,71316	1173,44	1,53	4357	6	517	2763	7689	
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	3834	3		570		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Водосток наружный										
49	72	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	49,63	974,03	15,75	48341	781	26727	15190	68613	
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,33	20833	264		5082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	73	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	49,63	1638,00	--	81294	--	81294	--	87798	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6504		
51	74	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	837,00	--	5022	--	5022	--	5424	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
52	75	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	125	805,00	--	100625	--	100625	--	108675	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8050		
53	76	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4133,00	--	4133	--	4133	--	4464	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		331		
54	77	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918,00	--	5754	--	5754	--	6214	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		460		
55	78	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	39	1954,30	121,00	76218	4719	1836	51188	137598	
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	69663	1431		10192		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	79	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	39	2135,00	--	83265	--	83265	--	89926	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6661		
57	80	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1047,00	--	12564	--	12564	--	13569	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1005		
58	81	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2256,00	--	6768	--	6768	--	7309	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		541		
59	82	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	--	12036	--	12036	--	12999	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		963		
60	83	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	18	247,00	--	4446	--	4446	--	4802	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		356		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
61	84	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,043	1458,00	--	63	--	63	--	68	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								9017084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2186839					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					88511				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					29860				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4469657			
			- Перевозка грузов	тенге				8113					
			- Накладные расходы	тенге							1596027		
			- Сметная прибыль	тенге							667932		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Б"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
62	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела**	м2	2985,15	195,62	--	583955	--	--	420448	1084755	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	583955	--		80352		
63	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Снятие известкового набела**	м2	1530,74	195,62	--	299443	--	--	215599	556246	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	299443	--		41203		
64	3	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	533,84	773,03	4,45	412674	2375	89349	231949	696193	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	320950	1201		51570		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены /помещение 15а, 16а на 2-ом этаже/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	19,44	250,79	--	4875	--	--	3510	9056	
			НР - 72%; СП - 8%			250,79	--	4875	--		671		
			Полы										
66	5	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия**	м2	47,93	124,90	3,02	5986	145	--	4261	11066	
			НР - 72%; СП - 8%			121,88	1,58	5842	76		820		
67	6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	739,46	128,45	3,27	94984	2418	--	67558	175545	
			НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	92566	1264		13003		
68	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	111,24	953,66	36,27	106085	4035	--	74991	195562	
			НР - 72%; СП - 8%			917,39	18,91	102050	2104		14486		
69	8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные /стяжка/. Разборка покрытия**	м2	850,7	2112,31	652,25	1796942	554869	--	1093283	3121443	
			НР - 72%; СП - 8%			1460,06	324,88	1242073	276375		231218		
70	9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	23,9	84,29	--	2015	--	--	1450	3743	
			НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	2015	--		277		
71	10	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Полы дощатые крашеные первого этажа /1-ый этаж-помещение №6,8,10/. Смена с добавлением новых досок до 25 %**	м2	143,73	2177,32	35,67	312946	5126	71923	171555	523261	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,25	16,52	235897	2374		38760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	11	1212-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Полы /первый этаж-помещение №5,7,9,15/. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	174,52	696,99	4,45	121639	777	27389	67583	204360	
			НР - 72%; СП - 8%			535,60	2,25	93473	393		15138		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери										
73	12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка**	м2	99,96	1273,27	194,97	127276	19489	--	84921	229173	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	107787	10159		16976		
74	13	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах /без дверного полотна/. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	5	2403,36	125,49	12017	627	--	8425	22077	
			НР - 72%; СП - 8%			2277,87	62,29	11389	311		1635		
			Кровельные работы										
75	14	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	818	193,91	20,93	158618	17121	--	106131	285929	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	141498	5906		21180		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
76	15	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	818	317,74 315,96	1,78 --	259911 258455	1456 --	--	186088 35680	481679	
77	16	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Карниз. Разборка подшивки чистой из строганых досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 подшивки	72	317,51 297,36	20,15 10,50	22861 21410	1451 756	--	15959 3106	41926	
			Вывоз мусора										
78	17	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	97,367257	117,00 --	-- --	11392 --	-- --		-- 911	12303	
79	18	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	1460,508855	28,00 --	-- --	40894 --	-- --		-- 3272	44166	
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
80	39	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	64,2192	2495,00 --	-- --	160227 --	-- --	160227	-- 12818	173045	Республика Казахстан
81	43	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	2,856	3092,00 --	-- --	8831 --	-- --	8831	-- 706	9537	Республика Казахстан
82	47	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	359,142	2495,00 --	-- --	896059 --	-- --	896059	-- 71685	967744	Республика Казахстан
83	57	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	1000 м2	0,07056	81820,00 --	-- --	5773 --	-- --	5773	-- 462	6235	Республика Казахстан
84	60	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	32,13	2276,00 --	-- --	73128 --	-- --	73128	-- 5850	78978	Республика Казахстан
85	64	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	33,813	2276,00 --	-- --	76958 --	-- --	76958	-- 6157	83115	Республика Казахстан
86	68	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	395,1072	2495,00 --	-- --	985792 --	-- --	985792	-- 78863	1064655	Республика Казахстан
87	73	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	47,5218	2276,00 --	-- --	108160 --	-- --	108160	-- 8653	116813	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
88	77	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	21,6	7136,00 --	-- --	154138 --	-- --	154138	-- 12331	166469	Республика Казахстан
89	78	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	32,13	5812,00 --	-- --	186740 --	-- --	186740	-- 14939	201679	Республика Казахстан
90	80	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	4,56	7137,00 --	-- --	32545 --	-- --	32545	-- 2604	35149	Республика Казахстан
91	81	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	62	520,00 --	-- --	32240 --	-- --	32240	-- 2579	34819	Республика Казахстан
92	82	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	24	2347,00 --	-- --	56328 --	-- --	56328	-- 4506	60834	Республика Казахстан
93	83	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	31	3337,00 --	-- --	103447 --	-- --	103447	-- 8276	111723	Республика Казахстан
94	86	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	62,79	34679,00 --	-- --	2177494 --	-- --	2177494	-- 174200	2351694	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
95	88	223-203-0708 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	58795,00	--	211662	--	211662	--	228595	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16933		
			РАЗДЕЛ 5. Кровля										
			Устройство крыши										
96	89	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,914	45935,34	1517,60	41985	1387	10610	22056	69164	
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	29988	645		5123		
97	90	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	68365,00	--	1641	--	1641	--	1772	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
98	91	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,89	69663,00	--	62000	--	62000	--	66960	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4960		
99	92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,914	9176,23	81,44	8387	74	7215	815	9938	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	1098	34		736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	93	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	818	3131,59	134,21	2561637	109786	297940	1574772	4467322	
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	2153911	33272		330913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	94	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	904,708	2167,00	--	1960502	--	1960502	--	2117342	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156840		
102	95	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5	68867,00	--	516502	--	516502	--	557822	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41320		
103	96	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	818	320,79	3,78	262408	3088	222087	27831	313458	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	37233	1421		23219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	97	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	818	121,88	12,94	99695	10583	--	66833	179851	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	89113	3712		13322		
105	98	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	899,8	147,00	--	132271	--	132271	--	142853	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10582		
106	99	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	61,5	2209,76	36,43	135900	2240	867	96392	250876	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	132793	1085		18583		
107	100	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,235	68365,00	--	16066	--	16066	--	17351	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1285		
108	101	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	68867,00	--	24103	--	24103	--	26031	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1928		
109	102	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	61,5	1158,00	--	71217	--	71217	--	76914	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5697		
110	103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,585	9176,23	81,44	5368	48	4617	522	6361	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	703	22		471		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111	104	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,6	2735,62	134,21	18055	885	2129	11023	31404	
			НР - 72%; СП - 8%			2278,98	40,68	15041	268		2326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	105	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,2996	2167,00	--	15818	--	15818	--	17083	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1265		
			Доборные элементы										
113	106	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47	1048,14	15,84	49263	744	27475	15298	69726	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	21044	204		5165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	107	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1692,00	--	79524	--	79524	--	85886	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6362		
115	108	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	22,5	806,87	20,66	18155	465	2672	10875	31353	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	15018	87		2322		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	109	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1003,00	--	10030	--	10030	--	10832	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		802		
117	110	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,5	1003,00	--	12538	--	12538	--	13541	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1003		
			Ходовой настил										
118	111	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	82	60,40	6,93	4953	568	212	3183	8787	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	4173	248		651		
119	112	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,656	68867,00	--	45177	--	45177	--	48791	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3614		
120	113	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3936	69870,00	--	27501	--	27501	--	29701	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2200		
121	114	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,0496	9176,23	81,44	9631	85	8285	936	11412	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	1261	39		845		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Металлическое ограждение -94 м										
122	115	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	94	134,09	32,80	12605	3083	657	7017	21191	
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	8865	880		1570		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	116	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,24312	542464,00	--	131884	--	131884	--	142435	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10551		
124	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0768	699056,23	3147,73	53688	242	17967	25624	85657	
			НР - 72%; СП - 8%			461966,50	1425,98	35479	110		6345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,05048	1173,44	1,53	8273	10	982	5246	14600	
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	7281	5		1082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Деталь прохода вент.шахты										
126	119	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м примыканий	57,6	806,87	20,66	46476	1190	6840	27841	80262	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	38446	222		5945		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
127	120	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,6	1003,00	--	57773	--	57773	--	62395	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4622		
			Навес										
128	121	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,8	1025,72	28,86	4923	138	359	3227	8802	
			НР - 72%; СП - 8%			922,16	11,69	4426	56		652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	122	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,52	2220,00	--	12254	--	12254	--	13234	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		980		
130	123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	3707,22	18,83	3559	18	2132	1018	4943	
			НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	1409	5		366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Водосток наружный										
131	124	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	102,805	974,03	15,75	100135	1619	55362	31465	142128	
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,33	43154	547		10528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132	125	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	102,805	1638,00	--	168395	--	168395	--	181867	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13472		
133	126	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	837,00	--	5022	--	5022	--	5424	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
134	127	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	190	805,00	--	152950	--	152950	--	165186	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12236		
135	128	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4133,00	--	4133	--	4133	--	4464	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		331		
136	129	224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4186,00	--	4186	--	4186	--	4521	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		335		
137	130	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1918,00	--	17262	--	17262	--	18643	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1381		
138	131	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	63	1954,30	121,00	123121	7623	2966	82688	222274	
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	112532	2312		16465		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139	132	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	63	2135,00	--	134505	--	134505	--	145265	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10760		
140	133	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	36	1047,00	--	37692	--	37692	--	40707	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3015		
141	134	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	2256,00	--	20304	--	20304	--	21928	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1624		
142	135	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2006,00	--	36108	--	36108	--	38997	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2889		
143	136	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	63	247,00	--	15561	--	15561	--	16806	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1245		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
144	137	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,129	1458,00	--	188	--	188	--	203	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								23494028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6276646					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					753765				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					346093				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9902662			
			- Перевозка грузов	тенге				52286					
			- Накладные расходы	тенге							4768373		
			- Сметная прибыль	тенге							1740296		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 "Ремонтно-строительные работы Блок В"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
145	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела	м2	615,51	195,62	--	120406	--	--	86692	223666	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	120406	--		16568		
146	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Снятие известкового набела	м2	527,23	195,62	--	103137	--	--	74258	191587	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	103137	--		14192		
147	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	156,7	892,82	60,66	139905	9506	--	97310	256192	
			НР - 72%; СП - 8%			832,16	30,33	130399	4753		18977		
148	4	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	251,93	773,03	4,45	194749	1121	42165	109461	328547	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	151463	567		24337		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы										
149	5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	9,13	128,45	3,27	1173	30	--	834	2168	
			НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	1143	16		161		
150	6	1207-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые крашеные первого этажа /помещение №10/. Смена с добавлением новых досок до 50 %	м2	82,86	3165,53	80,14	262296	6640	96815	116696	409312	
			НР - 72%; СП - 8%			1916,98	39,07	158841	3237		30319		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151	7	1212-0101-1105 РСНБ РК 2015	Полы /1-ый этаж помещение №7, 2-ой этаж помещение №1/. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	289,02	696,99	4,45	201444	1286	45359	111924	338437	
			НР - 72%; СП - 8%			535,60	2,25	154799	650		25069		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери										
152	8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка	м2	45,12	1273,27	194,97	57450	8798	--	38332	103444	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	48653	4586		7663		
			Кровельные работы										
153	9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	362	193,91	20,93	70195	7577	--	46967	126535	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	62619	2614		9373		
154	10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	362	317,74	1,78	115022	644	--	82352	213164	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	114378	--		15790		
155	11	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Карниз. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	64	317,51	20,15	20321	1290	--	14186	37268	
			НР - 72%; СП - 8%			297,36	10,50	19031	672		2761		
			Вывоз мусора										
156	12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,442581	117,00	--	2509	--		--	2710	
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
157	13	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	321,638715	28,00	--	9006	--		--	9726	
			СП - 8%			--	--	--	--		720		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
158	35	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	2,4786	3092,00 --	-- --	7664 --	-- --	7664	-- 613	8277	Республика Казахстан
159	38	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	53,856	2276,00 --	-- --	122576 --	-- --	122576	-- 9806	132382	Республика Казахстан
160	42	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	1000 м2	0,019712	81820,00 --	-- --	1613 --	-- --	1613	-- 129	1742	Республика Казахстан
161	45	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	8,976	2276,00 --	-- --	20429 --	-- --	20429	-- 1634	22063	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
162	49	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	7,2	7136,00 --	-- --	51379 --	-- --	51379	-- 4110	55489	Республика Казахстан
163	50	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	18,9	5812,00 --	-- --	109847 --	-- --	109847	-- 8788	118635	Республика Казахстан
164	51	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	28	520,00 --	-- --	14560 --	-- --	14560	-- 1165	15725	Республика Казахстан
165	52	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	12	2347,00 --	-- --	28164 --	-- --	28164	-- 2253	30417	Республика Казахстан
166	53	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	14	3337,00 --	-- --	46718 --	-- --	46718	-- 3737	50455	Республика Казахстан
167	56	223-203-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,89	35096,00 --	-- --	66331 --	-- --	66331	-- 5307	71638	Республика Казахстан
168	57	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	2,73	69784,00 --	-- --	190510 --	-- --	190510	-- 15241	205751	Республика Казахстан
169	59	223-203-0708 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	7,2	58795,00 --	-- --	423324 --	-- --	423324	-- 33866	457190	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 5. Кровля										
			Устройство крыши										
170	60	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3815	45935,34 32809,50	1517,60 706,05	17524 12517	579 269	4428	9206 2138	28868	
171	61	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0065	68365,00 --	-- --	444 --	-- --	444	-- 36	480	Республика Казахстан
172	62	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,375	69663,00 --	-- --	26124 --	-- --	26124	-- 2090	28214	Республика Казахстан
173	63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,3815	9176,23 1201,08	81,44 37,54	3501 458	31 14	3012	340 307	4149	
174	64	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	362	3131,59	134,21	1133634	48585	131851	696904	1976981	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2633,14	40,68	953198	14724		146443		
175	65	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	400,372	2167,00	--	867606	--	867606	--	937014	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69408		
176	66	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,45	68867,00	--	237591	--	237591	--	256598	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19007		
177	67	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	362	320,79	3,78	116127	1367	98283	12316	138719	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,52	1,74	16477	629		10275		
178	68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	362	121,88	12,94	44119	4684	--	29577	79591	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	39436	1643		5896		
179	69	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	398,2	147,00	--	58535	--	58535	--	63218	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4683		
180	70	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	55	2209,76	36,43	121537	2004	775	86204	224361	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	118758	971		16619		
181	71	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	68365,00	--	12306	--	12306	--	13290	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		984		
182	72	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	68867,00	--	19283	--	19283	--	20826	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1543		
183	73	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	55	1158,00	--	63690	--	63690	--	68785	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5095		
184	74	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,46	9176,23	81,44	4221	37	3632	410	5002	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1201,08	37,54	552	17		371		
			Доборные элементы										
185	75	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	1048,14	15,84	12578	190	7015	3906	17803	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			447,74	4,34	5373	52		1319		
186	76	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1692,00	--	20304	--	20304	--	21928	
			СП - 8%			--	--	--	--		1624		
187	77	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	31,3	806,87	20,66	25255	647	3717	15129	43615	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			667,46	3,86	20891	121		3231		
188	78	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1003,00	--	20060	--	20060	--	21665	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1605		
189	79	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,3	1003,00	--	11334	--	11334	--	12241	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		907		
			Ходовой настил										
190	80	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	24	60,40	6,93	1450	167	62	932	2572	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	1221	73		191		
191	81	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,192	68867,00	--	13222	--	13222	--	14280	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1058		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
192	82	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1152	69870,00	--	8049	--	8049	--	8693	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		644		
193	83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,3072	9176,23	81,44	2819	25	2425	274	3340	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	369	12		247		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Металлическое ограждение -59 м										
194	84	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	59	134,09	32,80	7911	1935	412	4404	13300	
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	5564	552		985		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195	85	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,15226	542464,00	--	82596	--	82596	--	89204	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6608		
196	86	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,048	699056,23	3147,73	33555	151	11230	16015	53535	
			НР - 72%; СП - 8%			461966,50	1425,98	22174	68		3966		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197	87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,41554	1173,44	1,53	5181	6	615	3285	9144	
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	4560	3		677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Водосток наружный										
198	88	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	31,905	974,03	15,75	31076	503	17181	9765	44108	
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,33	13392	170		3267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199	89	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	31,905	1638,00	--	52260	--	52260	--	56441	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4181		
200	90	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	5	837,00	--	4185	--	4185	--	4520	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		335		
201	91	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	78	805,00	--	62790	--	62790	--	67813	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5023		
202	92	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4133,00	--	16532	--	16532	--	17855	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1323		
203	93	224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4186,00	--	8372	--	8372	--	9042	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		670		
204	94	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00	--	7672	--	7672	--	8286	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		614		
205	95	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	40	1954,30	121,00	78172	4840	1883	52500	141126	
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	71449	1468		10454		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206	96	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	40	2135,00	--	85400	--	85400	--	92232	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6832		
207	97	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1047,00	--	16752	--	16752	--	18092	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
208	98	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2256,00	--	9024	--	9024	--	9746	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		722		
209	99	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2006,00	--	16048	--	16048	--	17332	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1284		
210	100	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	24	247,00	--	5928	--	5928	--	6402	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		474		
211	101	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,057	1458,00	--	83	--	83	--	90	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8063020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2351258					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					102643				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					37881				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3280164			
			- Перевозка грузов	тенге				11515					
			- Накладные расходы	тенге							1720179		
			- Сметная прибыль	тенге							597263		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Г"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
212	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела	м2	72,11	195,62	--	14106	--	--	10156	26203	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	14106	--		1941		
213	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Снятие известкового набела	м2	101,54	195,62	--	19863	--	--	14302	36898	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	19863	--		2733		
214	3	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	55,75	773,03	4,45	43096	248	9331	24223	72704	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	33517	125		5386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери										
215	4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка	м2	14,4	1273,27	194,97	18335	2807	--	12234	33014	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	15528	1463		2445		
			Кровельные работы										
216	5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	145	193,91	20,93	28117	3035	--	18813	50684	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	25082	1047		3754		
217	6	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	145	317,74	1,78	46072	258	--	32986	85383	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	45814	--		6325		
218	7	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Карниз. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	28	317,51	20,15	8890	564	--	6206	16304	
			НР - 72%; СП - 8%			297,36	10,50	8326	294		1208		
			Вывоз мусора										
219	8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,8602	117,00	--	686	--		--	741	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
220	9	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	87,903	28,00	--	2461	--		--	2658	
			СП - 8%			--	--	--	--		197		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
221	23	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	4,9776	3092,00	--	15391	--	15391	--	16622	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1231		
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
222	26	261-104-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	7,2	16047,00	--	115538	--	115538	--	124781	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9243		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
223	27	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
224	28	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		376		
225	29	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		534		
226	33	223-203-0708 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	58795,00	--	423324	--	423324	--	457190	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33866		
			РАЗДЕЛ 5. Кровля										
			Устройство крыши										
227	34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,005	45935,34	1517,60	230	8	58	121	379	
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	164	4		28		
228	35	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	68365,00	--	342	--	342	--	369	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
229	36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,005	9176,23	81,44	46	--	40	4	54	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	6	--		4		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230	37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	145	3131,59	134,21	454080	19461	52813	279147	791885	
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	381806	5898		58658		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231	38	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/,толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	160,37	2167,00	--	347522	--	347522	--	375324	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27802		
232	39	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщинойот 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,59	68867,00	--	40632	--	40632	--	43883	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3251		
233	40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	145	320,79	3,78	46515	547	39368	4933	55564	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	6600	252		4116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234	41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	145	121,88	12,94	17672	1876	--	11847	31881	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	15796	658		2362		
235	42	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	159,5	147,00	--	23446	--	23446	--	25322	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1876		
236	43	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	23	2209,76	36,43	50825	838	325	36049	93824	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	49662	406		6950		
237	44	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0839	68365,00	--	5736	--	5736	--	6195	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		459		
238	45	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12585	68867,00	--	8667	--	8667	--	9360	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		693		
239	46	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	23	1158,00	--	26634	--	26634	--	28765	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2131		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
240	47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,20975	9176,23	81,44	1925	17	1656	187	2281	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	252	8		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Доборные элементы										
241	48	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	17,5	1048,14	15,84	18342	277	10230	5696	25961	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	7835	76		1923		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242	49	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,5	1692,00	--	29610	--	29610	--	31979	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2369		
			Ходовой настил										
243	50	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,5	60,40	6,93	1299	149	56	835	2304	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	1094	65		171		
244	51	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	68867,00	--	11845	--	11845	--	12793	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		948		
245	52	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1032	69870,00	--	7211	--	7211	--	7788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		577		
246	53	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2752	9176,23	81,44	2525	22	2172	245	2992	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	331	10		222		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2486611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				625782					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30107				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10306				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1185394			
			- Перевозка грузов	тенге				3147					
			- Накладные расходы	тенге							457984		
			- Сметная прибыль	тенге							184196		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Д"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
247	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Снятие известкового набела	м2	892,9	195,62	--	174669	--	--	125762	324465	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	174669	--		24034		
248	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Снятие известкового набела	м2	688,73	195,62	--	134729	--	--	97005	250273	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	134729	--		18539		
249	3	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	719,41	773,03	4,45	556126	3202	120408	312577	938200	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	432516	1619		69496		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы										
250	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	209,32	128,45	3,27	26887	685	--	19124	49692	
			НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	26203	358		3681		
251	5	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	16,8	124,90	3,02	2098	51	--	1493	3879	
			НР - 72%; СП - 8%			121,88	1,58	2048	27		287		
252	6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные /стяжка/. Разборка покрытия	м2	192,52	2112,31	652,25	406662	125571	--	247418	706407	
			НР - 72%; СП - 8%			1460,06	324,88	281091	62546		52326		
253	7	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые крашеные первого этажа /1-ый этаж-помещение №3/. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	48,16	2177,32	35,67	104860	1718	24099	57484	175331	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8%			1641,25	16,52	79043	796		12987		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254	8	1212-0101-1105 РСНБ РК 2015	Полы /1-ый этаж-помещение №4,7,8/. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	144,77	696,99	4,45	100903	644	22720	56062	169523	
			НР - 72%; СП - 8%			535,60	2,25	77539	326		12557		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери										
255	9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка	м2	57	1273,27	194,97	72576	11113	--	48424	130680	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	61463	5793		9680		
			Кровельные работы										
256	10	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	520,6	193,91	20,93	100950	10896	--	67545	181974	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	90053	3759		13480		
257	11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	520,6	317,74	1,78	165415	927	--	118432	306555	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	164489	--		22708		
258	12	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Карниз. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	80	317,51	20,15	25401	1612	--	17733	46584	
			НР - 72%; СП - 8%			297,36	10,50	23789	840		3451		
			Вывоз мусора										
259	13	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	34,332004	117,00	--	4017	--		--	4338	
			СП - 8%			--	--	--	--		321		
260	14	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	514,98006	28,00	--	14419	--		--	15573	
			СП - 8%			--	--	--	--		1154		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
261	32	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	17,136	2495,00	--	42754	--	42754	--	46174	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3420		
262	37	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	196,3704	2495,00	--	489944	--	489944	--	529140	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39196		
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
263	42	223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,8	9391,00	--	101423	--	101423	--	109537	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8114		
264	43	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	5812,00	--	87877	--	87877	--	94907	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7030		
265	44	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	520,00	--	14560	--	14560	--	15725	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1165		
266	45	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	2347,00	--	25817	--	25817	--	27882	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2065		
267	46	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	14	3337,00	--	46718	--	46718	--	50455	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3737		
268	49	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	27,3	34679,00	--	946737	--	946737	--	1022476	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75739		
269	50	223-203-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	54273,00	--	205152	--	205152	--	221564	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16412		
			РАЗДЕЛ 5. Кровля										
			Устройство крыши										
270	51	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4285	45935,34	1517,60	19683	651	4973	10340	32425	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	14059	303		2402		
271	52	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	68365,00	--	1265	--	1265	--	1366	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101		
272	53	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41	69663,00	--	28562	--	28562	--	30847	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2285		
273	54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,4285	9176,23	81,44	3932	35	3382	382	4659	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	515	16		345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274	55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	520,6	3131,59	134,21	1630304	69871	189618	1002233	2843140	
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	1370815	21175		210603		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275	56	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	575,7836	2167,00	--	1247723	--	1247723	--	1347541	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		99818		
276	57	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,47	68867,00	--	101234	--	101234	--	109333	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8099		
277	58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	520,6	320,79	3,78	167004	1966	141342	17712	199494	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	23696	905		14777		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278	59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	520,6	121,88	12,94	63449	6735	--	42535	114463	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	56714	2362		8479		
279	60	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	572,66	147,00	--	84181	--	84181	--	90915	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6734		
280	61	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	74	2209,76	36,43	163522	2695	1044	115984	301867	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	159783	1306		22361		
281	62	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	68365,00	--	19142	--	19142	--	20673	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1531		
282	63	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,43	68867,00	--	29613	--	29613	--	31982	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2369		
283	64	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	74	1158,00	--	85692	--	85692	--	92547	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6855		
284	65	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,71	9176,23	81,44	6515	58	5604	633	7720	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	853	27		572		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285	66	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,6	2735,62	134,21	18055	885	2129	11023	31404	
			НР - 72%; СП - 8%			2278,98	40,68	15041	268		2326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286	67	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,2996	2167,00	--	15818	--	15818	--	17083	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1265		
			Доборные элементы										
287	68	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	36	1048,14	15,84	37733	570	21044	11718	53407	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	16119	156		3956		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288	69	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1692,00	--	60912	--	60912	--	65785	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4873		
289	70	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетамкровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	31,6	806,87	20,66	25497	653	3752	15274	44033	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	21092	122		3262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290	71	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,6	1003,00	--	31695	--	31695	--	34231	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2536		
			Деталь прохода вент.шахты										
291	72	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м примыканий	26	806,87	20,66	20979	537	3088	12567	36230	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	17354	100		2684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292	73	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26	1003,00	--	26078	--	26078	--	28164	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2086		
			Ходовой настил										
293	74	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	47	60,40	6,93	2839	325	122	1824	5036	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	2392	142		373		
294	75	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,376	68867,00	--	25894	--	25894	--	27966	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2072		
295	76	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2256	69870,00	--	15763	--	15763	--	17024	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1261		
296	77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,6016	9176,23	81,44	5520	49	4748	537	6541	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	723	23		485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Металлическое ограждение -110,5 м										
297	78	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	110,5	134,09	32,80	14817	3625	771	8248	24911	
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	10421	1035		1845		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298	79	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварнаярешетка ограждения	т	0,28258	542464,00	--	153289	--	153289	--	165552	
			СП - 8%			--	--	--	--		12263		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
299	80	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08832	699056,23	3147,73	61741	278	20662	29467	98505	
			НР - 72%; СП - 8%			461966,50	1425,98	40801	126		7297		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300	81	1115-0403-0004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выг. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,19482	1173,44	1,53	9616	12	1142	6097	16970	
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	8462	6		1257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Навес										
301	82	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выг. 19	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,4	1025,72	28,86	2462	69	180	1614	4402	
			НР - 72%; СП - 8%			922,16	11,69	2213	28		326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302	83	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,76	2220,00	--	6127	--	6127	--	6617	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		490		
303	84	1112-0101-0001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	3707,22	18,83	2224	11	1332	636	3089	
			НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	881	3		229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11337253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3309566					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					245444				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					104167				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4466131			
			- Перевозка грузов	тенге				18436					
			- Накладные расходы	тенге							2457883		
			- Сметная прибыль	тенге							839796		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Е"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
304	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела	м2	3136,17	195,62	--	613498	--	--	441718	1139634	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	613498	--		84417		
305	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Снятие известкового набела	м2	1976,41	195,62	--	386625	--	--	278370	718195	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	386625	--		53200		
306	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены /помещение 15а, 16а на 2-ом этаже/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,44	250,79	--	4875	--	--	3510	9056	
			НР - 72%; СП - 8%			250,79	--	4875	--		671		
307	4	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выв. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	500	773,03	4,45	386515	2225	83685	217246	652061	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	300605	1125		48301		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы										
308	5	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	339,58	124,90	3,02	42414	1026	--	30186	78408	
			НР - 72%; СП - 8%			121,88	1,58	41388	537		5808		
309	6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	948,5	128,45	3,27	121835	3102	--	86656	225170	
			НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	118733	1622		16679		
310	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	32,22	953,66	36,27	30727	1168	--	21721	56643	
			НР - 72%; СП - 8%			917,39	18,91	29558	609		4196		
311	8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные /стяжка/. Разборка покрытия	м2	705,46	2112,31	652,25	1490150	460136	--	906627	2588519	
			НР - 72%; СП - 8%			1460,06	324,88	1030014	229190		191742		
312	9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	24,3	84,29	--	2048	--	--	1475	3805	
			НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	2048	--		282		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
313	10	1207-0101-0001 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	24,3	390,92	21,66	9499	526	--	6658	17450	
			НР - 72%; СП - 8%			369,26	11,29	8973	274		1293		
			Двери										
314	11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка	м2	136,8	1273,27	194,97	174183	26672	--	116218	313634	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	147511	13903		23232		
315	12	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах /без дверного полотна/. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2403,36	125,49	2403	125	--	1685	4415	
			НР - 72%; СП - 8%			2277,87	62,29	2278	62		327		
			Кровельные работы										
316	13	1208-0101-0001 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	818	193,91	20,93	158618	17121	--	106131	285929	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	141498	5906		21180		
317	14	1208-0101-0004 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	818	317,74	1,78	259911	1456	--	186088	481679	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	258455	--		35680		
318	15	1204-0101-0001 РСНБ РК 2015	Карниз. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	72	317,51	20,15	22861	1451	--	15959	41926	
			НР - 72%; СП - 8%			297,36	10,50	21410	756		3106		
			Вывоз мусора										
319	16	414-104-0591 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	92,55154	117,00	--	10829	--		--	11695	
			СП - 8%			--	--	--	--		866		
320	17	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1388,2731	28,00	--	38872	--		--	41982	
			СП - 8%			--	--	--	--		3110		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
321	39	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	346,3716	2495,00	--	864197	--	864197	--	933333	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69136		
322	43	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	4,3452	3092,00	--	13435	--	13435	--	14510	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1075		
323	47	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	309,7638	2495,00	--	772861	--	772861	--	834690	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		61829		
324	57	261-107-0598 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0721728	81820,00	--	5905	--	5905	--	6377	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		472		
325	60	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	32,8644	2276,00	--	74799	--	74799	--	80783	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5984		
326	64	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,4106	2276,00	--	44179	--	44179	--	47713	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3534		
327	68	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	376,941	2495,00	--	940468	--	940468	--	1015705	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75237		
328	73	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,0434	2276,00	--	43343	--	43343	--	46810	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3467		
			РАЗДЕЛ 4. Двери										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
329	77	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,6	7136,00	--	154138	--	154138	--	166469	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12331		
330	78	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,37	5812,00	--	362494	--	362494	--	391494	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29000		
331	80	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,56	7137,00	--	32545	--	32545	--	35149	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2604		
332	81	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	94	520,00	--	48880	--	48880	--	52790	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3910		
333	82	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	40	2347,00	--	93880	--	93880	--	101390	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7510		
334	83	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	47	3337,00	--	156839	--	156839	--	169386	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12547		
335	86	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	51,87	34679,00	--	1798800	--	1798800	--	1942704	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143904		
336	88	223-203-0708 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	58795,00	--	211662	--	211662	--	228595	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16933		
			РАЗДЕЛ 5. Кровля										
			Устройство крыши										
337	89	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,914	45935,34	1517,60	41985	1387	10610	22056	69164	
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	29988	645		5123		
338	90	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	68365,00	--	1641	--	1641	--	1772	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
339	91	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,89	69663,00	--	62000	--	62000	--	66960	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4960		
340	92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,914	9176,23	81,44	8387	74	7215	815	9938	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	1098	34		736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341	93	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	818	3131,59	134,21	2561637	109786	297940	1574772	4467322	
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	2153911	33272		330913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342	94	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	904,708	2167,00	--	1960502	--	1960502	--	2117342	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156840		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
343	95	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5	68867,00	--	516502	--	516502	--	557822	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41320		
344	96	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	818	320,79	3,78	262408	3088	222087	27831	313458	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	37233	1421		23219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345	97	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	818	121,88	12,94	99695	10583	--	66833	179851	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	89113	3712		13322		
346	98	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	899,8	147,00	--	132271	--	132271	--	142853	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10582		
347	99	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	61,5	2209,76	36,43	135900	2240	867	96392	250876	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	132793	1085		18583		
348	100	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,235	68365,00	--	16066	--	16066	--	17351	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1285		
349	101	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	68867,00	--	24103	--	24103	--	26031	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1928		
350	102	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	61,5	1158,00	--	71217	--	71217	--	76914	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5697		
351	103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,585	9176,23	81,44	5368	48	4617	522	6361	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	703	22		471		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352	104	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,2	2735,62	134,21	36110	1772	4255	22046	62808	
			НР - 72%; СП - 8%			2278,98	40,68	30083	537		4652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353	105	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	14,5992	2167,00	--	31636	--	31636	--	34167	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2531		
			Доборные элементы										
354	106	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47	1048,14	15,84	49263	744	27475	15298	69726	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	21044	204		5165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355	107	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1692,00	--	79524	--	79524	--	85886	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6362		
356	108	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	22,5	806,87	20,66	18155	465	2672	10875	31353	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	15018	87		2322		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
357	109	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1003,00	--	10030	--	10030	--	10832	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		802		
358	110	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,5	1003,00	--	12538	--	12538	--	13541	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1003		
			Ходовой настил										
359	111	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	82	60,40	6,93	4953	568	212	3183	8787	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	4173	248		651		
360	112	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,656	68867,00	--	45177	--	45177	--	48791	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3614		
361	113	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3936	69870,00	--	27501	--	27501	--	29701	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2200		
362	114	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,0496	9176,23	81,44	9631	85	8285	936	11412	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	1261	39		845		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Металлическое ограждение -94 м										
363	115	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	94	134,09	32,80	12605	3083	657	7017	21191	
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	8865	880		1570		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
364	116	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,24312	542464,00	--	131884	--	131884	--	142435	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10551		
365	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0768	699056,23	3147,73	53688	242	17967	25624	85657	
			НР - 72%; СП - 8%			461966,50	1425,98	35479	110		6345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366	118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,05048	1173,44	1,53	8273	10	982	5246	14600	
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	7281	5		1082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Деталь прохода вент.шахты										
367	119	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м примыканий	57,6	806,87	20,66	46476	1190	6840	27841	80262	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	38446	222		5945		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368	120	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,6	1003,00	--	57773	--	57773	--	62395	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4622		
			Водосток наружный										
369	121	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	102,805	974,03	15,75	100135	1619	55362	31465	142128	
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,33	43154	547		10528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370	122	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	102,805	1638,00	--	168395	--	168395	--	181867	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13472		
371	123	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимернымпокрытием диаметром 125 мм	шт.	6	837,00	--	5022	--	5022	--	5424	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
372	124	224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	190	805,00	--	152950	--	152950	--	165186	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12236		
373	125	224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	1	4133,00	--	4133	--	4133	--	4464	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		331		
374	126	224-106-0106 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	1	4186,00	--	4186	--	4186	--	4521	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		335		
375	127	224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	9	1918,00	--	17262	--	17262	--	18643	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1381		
376	128	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	63	1954,30	121,00	123121	7623	2966	82688	222274	
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	112532	2312		16465		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377	129	224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	54	2135,00	--	115290	--	115290	--	124513	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9223		
378	130	224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	36	1047,00	--	37692	--	37692	--	40707	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3015		
379	131	224-106-0111 РСНБ РК 2015	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	9	2256,00	--	20304	--	20304	--	21928	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1624		
380	132	224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	18	2006,00	--	36108	--	36108	--	38997	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2889		
381	133	241-211-3003 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	63	247,00	--	15561	--	15561	--	16806	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1245		
382	134	214-401-0108 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,129	1458,00	--	188	--	188	--	203	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
			Навес										
383	135	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	4,8	1025,72	28,86	4923	138	359	3227	8802	
			НР - 72%; СП - 8%			922,16	11,69	4426	56		652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384	136	224-102-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	5,52	2220,00	--	12254	--	12254	--	13234	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		980		
385	137	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,96	3707,22	18,83	3559	18	2132	1018	4943	
			НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	1409	5		366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								22870297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5875479					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					659771				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					299427				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10145321			
			- Перевозка грузов	тенге				49701					
			- Накладные расходы	тенге							4445933		
			- Сметная прибыль	тенге							1694094		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Ж"										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Внутренние поверхности										
386	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела**	м2	597,62	195,62	--	116906	--	--	84173	217165	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	116906	--		16086		
387	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Снятие известкового набела**	м2	532,79	195,62	--	104224	--	--	75042	193607	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	104224	--		14341		
388	3	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	317,61	773,03	4,45	245522	1414	53158	137999	414202	
			НР - 72%; СП - 8%			601,21	2,25	190950	715		30682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы										
389	4	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Полы дощатые /1-ый этаж-помещение №5,6,7/. Смена с добавлением новых досок до 25 %**	м2	178,45	2177,32	35,67	388543	6365	89297	212997	649663	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,25	16,52	292881	2948		48123		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390	5	1212-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Полы /2-ой этаж-помещение №1/. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	274,46	696,99	4,45	191296	1222	43073	106285	321388	
			НР - 72%; СП - 8%			535,60	2,25	147001	618		23806		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери										
391	6	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка**	м2	31,17	1273,27	194,97	39688	6077	--	26480	71462	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	33611	3168		5293		
			Кровельные работы										
392	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	362	193,91	20,93	70195	7577	--	46967	126535	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	62619	2614		9373		
393	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	362	317,74	1,78	115022	644	--	82352	213164	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	114378	--		15790		
394	9	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Карниз. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	м2 подшивки	64	317,51	20,15	20321	1290	--	14186	37268	
			НР - 72%; СП - 8%			297,36	10,50	19031	672		2761		
			Вывоз мусора										
395	10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	14,4892	117,00	--	1695	--		--	1831	
			СП - 8%			--	--	--	--		136		
396	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	217,338	28,00	--	6085	--		--	6572	
			СП - 8%			--	--	--	--		487		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
397	30	231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	2,3868	3092,00	--	7380	--	7380	--	7970	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		590		
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
398	34	223-201-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,2	7136,00	--	51379	--	51379	--	55489	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4110		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
399	35	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	5519,00	--	41724	--	41724	--	45062	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3338		
400	36	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	5812,00	--	54923	--	54923	--	59317	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4394		
401	37	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	520,00	--	12480	--	12480	--	13478	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		998		
402	38	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	2347,00	--	23470	--	23470	--	25348	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1878		
403	39	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	12	3337,00	--	40044	--	40044	--	43248	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3204		
404	42	223-203-0708 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,86	58795,00	--	168092	--	168092	--	181539	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13447		
			РАЗДЕЛ 5. Кровля										
			Устройство крыши										
405	45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3815	45935,34	1517,60	17524	579	4428	9206	28868	
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	12517	269		2138		
406	46	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	68365,00	--	444	--	444	--	480	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
407	47	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,375	69663,00	--	26124	--	26124	--	28214	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2090		
408	48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,3815	9176,23	81,44	3501	31	3012	340	4149	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	458	14		307		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409	49	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	362	3131,59	134,21	1133634	48585	131851	696904	1976981	
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	953198	14724		146443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410	50	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	400,372	2167,00	--	867606	--	867606	--	937014	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69408		
411	51	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,45	68867,00	--	237591	--	237591	--	256598	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19007		
412	52	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	362	320,79	3,78	116127	1367	98283	12316	138719	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	16477	629		10275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
413	53	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	362								
						121,88	12,94	44119	4684	--	29577	79591	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	39436	1643		5896		
414	54	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	398,2								Республика Казахстан
						147,00	--	58535	--	58535	--	63218	
			СП - 8%			--	--	--	--		4683		
415	55	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	55								
						2209,76	36,43	121537	2004	775	86204	224361	
			НР - 72%; СП - 8%			2159,23	17,65	118758	971		16619		
416	56	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18								Республика Казахстан
						68365,00	--	12306	--	12306	--	13290	
			СП - 8%			--	--	--	--		984		
417	57	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28								Республика Казахстан
						68867,00	--	19283	--	19283	--	20826	
			СП - 8%			--	--	--	--		1543		
418	58	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	55								Республика Казахстан
						1158,00	--	63690	--	63690	--	68785	
			СП - 8%			--	--	--	--		5095		
419	59	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,46								
						9176,23	81,44	4221	37	3632	410	5002	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	552	17		371		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Доборные элементы										
420	60	1112-0101-2903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12								
						1048,14	15,84	12578	190	7015	3906	17803	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	5373	52		1319		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421	61	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12								Республика Казахстан
						1692,00	--	20304	--	20304	--	21928	
			СП - 8%			--	--	--	--		1624		
422	62	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	31,3								
						806,87	20,66	25255	647	3717	15129	43615	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	20891	121		3231		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423	63	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20								Республика Казахстан
						1003,00	--	20060	--	20060	--	21665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1605		
424	64	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,3								Республика Казахстан
						1003,00	--	11334	--	11334	--	12241	
			СП - 8%			--	--	--	--		907		
			Ходовой настил										
425	65	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	24								
						60,40	6,93	1450	167	62	932	2572	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	1221	73		191		
426	66	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,192								Республика Казахстан
						68867,00	--	13222	--	13222	--	14280	
			СП - 8%			--	--	--	--		1058		
427	67	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1152								Республика Казахстан
						69870,00	--	8049	--	8049	--	8693	
			СП - 8%			--	--	--	--		644		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
428	68	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,3072	9176,23	81,44	2819	25	2425	274	3340	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	369	12		247		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Металлическое ограждение -59 м										
429	69	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	59	134,09	32,80	7911	1935	412	4404	13300	
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	5564	552		985		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430	70	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,15226	542464,00	--	82596	--	82596	--	89204	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6608		
431	71	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,048	699056,23	3147,73	33555	151	11230	16015	53535	
			НР - 72%; СП - 8%			461966,50	1425,98	22174	68		3966		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432	72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,41554	1173,44	1,53	5181	6	615	3285	9144	
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	4560	3		677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Водосток наружный										
433	73	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	31,905	974,03	15,75	31076	503	17181	9765	44108	
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,33	13392	170		3267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434	74	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	31,905	1638,00	--	52260	--	52260	--	56441	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4181		
435	75	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимернымпокрытием диаметром 125 мм	шт.	5	837,00	--	4185	--	4185	--	4520	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		335		
436	76	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	78	805,00	--	62790	--	62790	--	67813	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5023		
437	77	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4133,00	--	16532	--	16532	--	17855	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1323		
438	78	224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточногометаллический оцинкованный с полимерным покрытнемкруглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4186,00	--	8372	--	8372	--	9042	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		670		
439	79	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00	--	7672	--	7672	--	8286	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		614		
440	80	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	15	1954,30	121,00	29314	1814	707	19688	52922	
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	26793	550		3920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441	81	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	15	2135,00	--	32025	--	32025	--	34587	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2562		
442	82	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимернымпокрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1047,00	--	16752	--	16752	--	18092	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
443	83	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2256,00	--	9024	--	9024	--	9746	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		722		
444	84	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2006,00	--	16048	--	16048	--	17332	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1284		
445	85	241-211-3003 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	24	247,00	--	5928	--	5928	--	6402	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		474		
446	86	214-401-0108 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,057	1458,00	--	83	--	83	--	90	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7188958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2323334					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					87314				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					30603				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2543178			
			- Перевозка грузов	тенге				7780					
			- Накладные расходы	тенге							1694836		
			- Сметная прибыль	тенге							532516		

			Итого по акту:					84 457 251					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	1,2			1 013 487					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					85 470 738					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			598 295					
			Итого с зимними					86 069 033					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 721 381					
			Итого в текущих ценах 2021г.	k	1,000000			87 790 414					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			83 400 893					
			НДС - 12%	%	12			10 008 107					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					93 409 000					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Дәулет М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «Дор Строй Сапа»
(наименование организации)

Директор ШуаковА Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех надзор Болебай Ы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор :

ТОО «АрхНаша-Проект»

Инженер Оразбаев М.Д.

Заказчик:

КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Директор Момбеков А. М.

Заказчик: КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за "22" ноября 2022 г.

код	код	Договор № 12 от 2022-06-24		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12	24.06.2022 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»	233 004 008,72	92 874 684,60							11 144 962,15	104 019 646,75

Заказчик:

КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Директор _____ Момбеков А. М.

Технический надзор:

ТОО «ДорСтрой Сапа»

Директор _____ Шуаков А.Н.

Авторский надзор:

ТОО «АрхНана Проект»

Инженер _____ Оразбаев М.Д.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»

(полное наименование)

Стройка : «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Блок "А";"Б";"В";"Г";"Д";"Е";"Ж"»

(наименование)

Договор: №12 от 24.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за "22" ноября 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Ремонтно-строительные работы Блок А"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
1	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	149,4225	1011,43	6,66	151131	995	41178	78692	248208	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	108958	336		18386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	13	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	597,69	473,77	1,11	283167	665	48132	168989	488328	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	234370	336		36172		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	14	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	597,69	247,20	0,46	147749	276	18768	92764	259755	
			НР - 72%; СП - 8%			215,34	0,23	128705	134		19241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,18	135,61	1,11	8025	66	414	5456	14560	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	7545	33		1079		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
5	17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	329,7325	1354,42	10,39	446595	3425	137086	221217	721237	
			НР - 72%; СП - 8%			928,28	3,53	306084	1162		53425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	18	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	146	1028,92	4,74	150222	691	36222	81827	250613	
			НР - 72%; СП - 8%			776,09	2,33	113309	339		18564		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	19	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	911,43	410,22	1,11	373887	1014	73397	215992	637069	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	299476	513		47190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	20	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	911,43	204,45	0,46	186346	421	28619	113408	323734	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	157306	205		23980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9	21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,75	703,90	7,88	28684	321	4695	17161	49513	
			НР - 72%; СП - 8%			580,81	4,10	23668	167		3668		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	22	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	166,7	135,61	1,11	22606	186	1168	15369	41013	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	21252	94		3038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Откосы										
11	23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,34	3970,32	64,86	136341	2227	28575	76824	230218	
			НР - 72%; СП - 8%			3073,34	33,81	105539	1161		17053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	24	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,86	2851,71	29,84	170703	1786	9356	115312	308897	
			НР - 72%; СП - 8%			2665,56	9,95	159561	596		22881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	25	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	59,86	410,22	1,11	24556	67	4820	14186	41841	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	19669	34		3099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	26	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	59,86	204,45	0,46	12239	27	1881	7448	21262	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	10331	13		1575		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	27	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	15,3	707,10	1,04	10819	16	1969	6361	18554	
			НР - 72%; СП - 8%			577,39	--	8834	--		1374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	28	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	3,06	629,97	4,46	1928	14	1429	354	2465	
			НР - 72%; СП - 8%			158,64	2,16	485	7		183		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Двери										
			Двери деревянные										
17	29	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,8	1846,98	155,59	53193	4481	11145	28564	88297	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	37567	2105		6541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	31	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	5,4	4965,06	635,81	26811	3433	8957	11119	40964	
			НР - 72%; СП - 8%			2670,58	189,14	14421	1021		3034		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,23	2152,77	112,26	28481	1485	6741	15066	47031	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	20255	670		3484		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	38	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	73,5	437,56	1,61	32160	119	24076	5776	40971	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	7965	58		3035		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
21	39	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	20,67	2086,69	256,74	43132	5307	10262	21671	69988	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1333,47	122,70	27563	2536		5184		
22	42	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,92	2457,33 1840,03	52,34 22,25	26834 20093	572 243	6169	14642 3318	44794	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								3989311	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1832956					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27594				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					11763				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						505061			
			- Накладные расходы	тенге							1328198		
			- Сметная прибыль	тенге							295504		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Водопровод. Канализация Блок А"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1п (подключение от городской сети)										
			Водомерный узел без типовой водомерной вставки										
23	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	25035,86 12257,00	540,83 138,96	25036 12257	541 139	12238	8925 2717	36678	
24	2	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	20265,00 --	-- --	60795 --	-- --	60795	-- 4864	65659	Республика Казахстан
25	3	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	2030,00 --	-- --	12180 --	-- --	12180	-- 974	13154	Республика Казахстан
26	4	241-211-1410 РСНБ РК 2015 примен	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2 *СП - 8%*	шт.	2	1196,00 --	-- --	2392 --	-- --	2392	-- 191	2583	Республика Казахстан
27	5	241-101-0410 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,765	2825,00 --	-- --	4986 --	-- --	4986	-- 399	5385	Республика Казахстан
28	6	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1505,00 --	-- --	3010 --	-- --	3010	-- 241	3251	Республика Казахстан
29	7	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	816,00 --	-- --	1632 --	-- --	1632	-- 131	1763	Республика Казахстан
30	8	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,003888	165361,00 --	-- --	643 --	-- --	643	-- 51	694	Республика Казахстан
31	9	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	0,24	446,00 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	116	Республика Казахстан
			Типовая водомерна вставка со счетчиком										
32	10	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	19139,75 8551,06	340,67 85,17	19140 8551	340 85	10249	6218 2029	27387	
33	11	244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	39026,00 --	-- --	39026 --	-- --	39026	-- 3122	42148	Республика Казахстан
34	12	244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	10884,00 --	-- --	10884 --	-- --	10884	-- 871	11755	Республика Казахстан
35	13	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	1	46389,00 --	-- --	46389 --	-- --	46389	-- 3711	50100	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
36	14	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,446	1229,00	--	548	--	548	--	592	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		44		
37	15	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	503,00	--	101	--	101	--	109	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
38	16	241-114-0108 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
39	17	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
40	18	241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	2630,00	--	526	--	526	--	568	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
41	19	241-511-0107 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	10 шт.	0,1	3314,00	--	331	--	331	--	358	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
			Арматура										
42	20	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	2	17441,46	169,87	34883	339	30054	3277	41212	
			НР - 72%; СП - 8%			2245,17	30,24	4490	60		3053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	21	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23795,14	469,83	47590	940	42406	3252	54910	
			НР - 72%; СП - 8%			2122,15	136,43	4244	273		4067		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	22	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	490,95	5,44	982	11	12	691	1807	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	959	1		134		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	23	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457,00	--	2914	--	2914	--	3147	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
46	24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4549,95	327,01	22750	1635	2369	13747	39417	
			НР - 72%; СП - 8%			3749,20	69,48	18746	347		2920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	25	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	20265,00	--	60795	--	60795	--	65659	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4864		
48	26	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	13791,00	--	27582	--	27582	--	29789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2207		
			Трубопроводы										
49	27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3590,07	53,30	35901	533	24879	7696	47085	
			НР - 72%; СП - 8%			1048,94	19,99	10489	200		3488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
50	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка БП1-М20х1,5х55/. Установка	т фасонных частей	0,0003	1480191,85	534921,07	444	161	107	165	657	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	176	53		49		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /пробка П-М20х1,5/. Установка	т фасонных частей	0,00036	1480191,85	534921,07	533	192	130	198	789	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	211	63		58		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	30	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	18	971,34	62,37	17484	1123	836	11178	30955	
			НР - 72%; СП - 8%			862,50	--	15525	--		2293		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	31	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	2030,00	--	36540	--	36540	--	39463	
			СП - 8%			--	--	--	--		2923		
54	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1139952,85	534921,07	34199	16047	563	16469	54721	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	17589	5284		4053		
55	33	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	682,00	--	8184	--	8184	--	8839	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		655		
56	34	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1505,00	--	9030	--	9030	--	9752	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		722		
57	35	241-117-0411 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	1	732,00	--	732	--	732	--	791	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
			Разные работы										
58	36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	108,00	1,48	1080	15	71	716	1940	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	994	--		144		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	37	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	72736,80	--	727	--	51	487	1311	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	676	--		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	38	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1225149,95	35966,63	6126	180	4397	1116	7822	
			НР - 72%; СП - 8%			309876,00	203,97	1549	1		579		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	39	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,85	653,41	1,22	2516	4	537	1423	4255	
			НР - 72%; СП - 8%			512,91	0,60	1975	2		315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	40	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04046	647579,00	--	26201	--	26201	--	28297	
			СП - 8%			--	--	--	--		2096		
63	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /опора на вводе/. Устройство	м3	0,05	18530,39	1165,54	927	58	795	64	1070	
			НР - 72%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		79		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	42	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3357,51	--	6715	--	1524	3738	11289	
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	5191	--		836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	43	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	4	21949,15	347,26	87797	1389	72132	10558	106223	
			НР - 72%; СП - 8%			3568,95	96,94	14276	388		7868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Насосная										
66	44	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса до 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	53040	152740	
			НР - 72%; СП - 8%			71380,00	2286,00	71380	2286		11314		
67	45	511-801-0604 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1	1981614,00	--	1981614	--		--	1981614	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
						--	--	--	--	1981614	--		
68	46	511-902-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосных станции повышения давления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 0,75 кВт, номинальный ток 4,2 А	шт.	1	308327,00	--	308327	--		--	308327	Республика Казахстан
						--	--	--	--	308327	--		
69	47	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	17441,46	169,87	69766	680	60105	6553	82425	
			НР - 72%; СП - 8%			2245,17	30,24	8981	121		6106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	48	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	4549,95	327,01	54599	3924	5685	32993	94600	
			НР - 72%; СП - 8%			3749,20	69,48	44990	834		7007		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	49	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	20265,00	--	162120	--	162120	--	175090	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12970		
72	50	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	13791,00	--	55164	--	55164	--	59577	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4413		
			РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Арматура										
73	51	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	52	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
75	53	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	5499	15767	
			НР - 72%; СП - 8%			3749,20	69,48	7498	139		1168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	54	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	20265,00	--	60795	--	60795	--	65659	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4864		
			Трубопроводы										
77	55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3005,29	44,53	216381	3206	149509	46726	284156	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	63666	1231		21049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	56	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3590,07	53,30	71801	1066	49756	15393	94169	
			НР - 72%; СП - 8%			1048,94	19,99	20979	400		6976		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
79	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01774	1139952,85	534921,07	20223	9490	332	9739	32359	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	10401	3125		2397		
80	58	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	682,00	--	8184	--	8184	--	8839	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		655		
81	59	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3								Республика Казахстан
			СП - 8%			347,00	--	1041	--	1041	--	1124	
						--	--	--	--		83		
82	60	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2								Республика Казахстан
			СП - 8%			1505,00	--	3010	--	3010	--	3251	
						--	--	--	--		241		
83	61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /крестовина 76х76х76х76/. Установка	т фасонных частей	0,0024								
			НР - 72%; СП - 8%			1480191,85	534921,07	3552	1284	861	1318	5259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			586312,50	176142,36	1407	423		390		
84	62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход 76х3,5-57х3,0/. Установка	т фасонных частей	0,04104								
			НР - 72%; СП - 8%			1480191,85	534921,07	60747	21953	14732	22530	89939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			586312,50	176142,36	24062	7229		6662		
			Разные работы										
85	63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72								
			НР - 72%; СП - 8%			103,10	1,48	7423	107	156	5155	13585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	7160	--		1006		
86	64	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20								
			НР - 72%; СП - 8%			108,00	1,48	2160	30	141	1432	3879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	1989	--		287		
87	65	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072								
			НР - 72%; СП - 8%			69897,34	--	5033	--	164	3505	9221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	4869	--		683		
88	66	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02								
			НР - 72%; СП - 8%			72736,80	--	1455	--	103	974	2623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	1352	--		194		
			Кран пожарный										
89	67	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3								
			НР - 72%; СП - 8%			33233,63	131,72	99701	395	95070	3152	111081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1412,10	47,07	4236	141		8228		
90	68	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3								
			НР - 72%; СП - 8%			3288,65	61,13	9866	184	117	6946	18157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3188,23	27,61	9565	83		1345		
91	69	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3								
			СП - 8%			21133,00	--	63399	--	63399	--	68471	Республика Казахстан
						--	--	--	--		5072		
92	70	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РКГОСТ Р 51057-2005	шт.	6								
			СП - 8%			8976,00	--	53856	--	53856	--	58164	Республика Казахстан
						--	--	--	--		4308		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4631971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				404746					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					73232				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					22985				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1382588			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						2289941			
			- Накладные расходы	тенге							307971		
			- Сметная прибыль	тенге							173485		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 "Электроосвещение (общий на все блоки)"										
			Демонтажные работы										
93	1	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	478	209,90	2,02	100332	966	--	71905	186016	
			НР - 72%; СП - 8%			207,88	1,05	99367	502		13779		
94	2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	500	106,19	0,25	53095	125	--	38185	98583	
			НР - 72%; СП - 8%			105,94	0,13	52970	65		7302		
			Монтажные работы										
95	3	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	558	2807,73	992,05	1566713	553564	113257	912610	2677669	
			НР - 72%; СП - 8%			1612,71	658,82	899892	367622		198346		
96	4	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	500	8381,00	--	4190500	--	4190500	--	4525740	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		335240		
97	5	247-101-0102 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	58	4138,00	--	240004	--	240004	--	259204	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19200		
98	6	261-303-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.	430	584,00	--	251120	--	251120	--	271210	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20090		
99	7	261-303-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные 18 Вт	шт.	116	421,00	--	48836	--	48836	--	52743	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3907		
100	8	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами	м	500	425,06	2,73	212530	1365	21760	136476	376926	
			НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	189405	145		27920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	9	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,51	222611,00	--	113532	--	113532	--	122615	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9083		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8570705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1241634					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					556020				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					368334				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4979009			
			- Накладные расходы	тенге							1159176		
			- Сметная прибыль	тенге							634867		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 "Пожарная сигнализация (общий на все блоки)"										
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
102	1	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	2	31084,30	2,21	62169	4	245	44582	115291	
			НР - 72%; СП - 8%			30960,00	--	61920	--		8540		
103	2	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП	шт	2	69498,43	--	138997	--	138997	--	150117	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11120		
104	3	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	22975,50	--	22976	--	22976	--	24814	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1838		
105	4	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Тестер оптический ОТ-1	шт	1	3794,04	--	3794	--	3794	--	4098	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		304		
106	5	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	17742,85	2,21	17743	2	152	12664	32840	
			НР - 72%; СП - 8%			17589,00	--	17589	--		2433		
107	6	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ	шт	1	44024,84	--	44025	--	44025	--	47547	
			СП - 8%			--	--	--	--		3522		
108	7	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	2	2122,99	2,21	4246	4	186	2920	7740	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8%			2028,00	--	4056	--		573		
109	8	1310-0701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования	шт.	9	4262,15	2,21	38359	20	1187	26749	70317	
			НР - 72%; СП - 8%			4128,00	--	37152	--		5209		
110	9	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Модуль адресный релейный модели РМ-1 прот.R3	шт	2	4251,21	--	8502	--	8502	--	9182	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		680		
111	10	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Модуль адресный релейный модели РМ-4К прот.R3	шт	9	13802,79	--	124225	--	124225	--	134163	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9938		
112	11	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8	20543,36	2275,24	164347	18202	11145	101176	286765	
			НР - 72%; СП - 8%			16875,00	690,36	135000	5523		21242		
113	12	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 2х17-Р БР	шт	1	21101,25	--	21101	--	21101	--	22789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1688		
114	13	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок резервного электропитания БР 12 2х17	шт	1	18487,50	--	18488	--	18488	--	19967	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1479		
115	14	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х17	шт	6	15577,77	--	93467	--	93467	--	100944	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7477		
116	15	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	14	9275,87	--	129862	--	20032	79078	225655	
			НР - 72%; СП - 8%			7845,00	--	109830	--		16715		
117	16	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Аккумулятор SF 7-12	шт.	12	3795,00	--	45540	--	45540	--	49183	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3643		
118	17	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Аккумулятор SF 17-12	шт.	2	13788,50	--	27577	--	27577	--	29783	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2206		
119	18	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	278	3209,89	2,72	892349	756	19229	628102	1642087	
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	--	872364	--		121636		
120	19	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	41	1609,39	1,02	65985	42	1614	46317	121286	
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	--	64329	--		8984		
121	20	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64, прот.R3	шт.	278	4920,85	--	1367996	--	1367996	--	1477436	
			СП - 8%			--	--	--	--		109440		
122	21	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29-PR, прот.R3	шт.	11	4735,62	--	52092	--	52092	--	56259	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4167		
123	22	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Извещатель пожарный дымовой модели ИПР 513-11, прот.R3	шт.	30	3508,57	--	105257	--	105257	--	113678	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8421		
124	23	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	46	893,47	4,85	41100	223	501	29123	75841	
			НР - 72%; СП - 8%			877,75	1,57	40376	72		5618		
125	24	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1846,00	--	1846	--	1846	--	1994	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
126	25	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	45	1240,00	--	55800	--	55800	--	60264	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4464		
			Материалы для системы ПС										
127	26	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	810,45	--	16209	--	219	11513	29940	
			НР - 72%; СП - 8%			799,50	--	15990	--		2218		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
128	27	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	20	330,00	--	6600	--	6600	--	7128	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
129	28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3050	95,51	0,89	291306	2715	56943	167621	495641	
			НР - 72%; СП - 8%			75,95	0,38	231648	1159		36714		
130	29	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	850	47,55	0,89	40418	757	13838	18825	63983	
			НР - 72%; СП - 8%			30,38	0,38	25823	323		4739		
131	30	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм	м	3170	95,62	--	303115	--	303115	--	327364	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24249		
132	31	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм	м	730	118,39	--	86425	--	86425	--	93339	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6914		
133	32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3050	270,85	2,38	826092	7258	51210	552975	1489392	
			НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	767624	396		110325		
134	33	243-907-0602 РСНБ РК 2015	Мининканал ТМС 25х17	м	3050	413,00	--	1259650	--	1259650	--	1360422	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		100772		
			РАЗДЕЛ 2. Система речевого оповещения										
135	34	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	108709,09	206,84	108709	207	3582	75588	199040	
			НР - 72%; СП - 8%			104920,00	62,76	104920	63		14744		
136	35	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Sonar STAND 44U - шкаф напольный телекоммутационный разборный	шт	1	658317,11	--	658317	--	658317	--	710982	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52665		
137	36	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Центральный блок реле Sonar SRG-3220	шт	1	623023,29	--	623023	--	623023	--	672865	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		49842		
138	37	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Модуль аварийных сообщений Sonar SEU-2211 (1U)	шт	1	117595,98	--	117596	--	117596	--	127004	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9408		
139	38	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Плата аварийных сообщений Sonar SEU-2211M	шт	1	84892,23	--	84892	--	84892	--	91683	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6791		
140	39	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Аварийный селектор на 20 зон Sonar SES-1120	шт	1	148371,75	--	148372	--	148372	--	160242	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11870		
141	40	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок контроля линий Sonar SSC-216M (10A)	шт	1	583159,50	--	583160	--	583160	--	629813	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		46653		
142	41	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Усилитель трансляционный Sonar SPA-1000DP	шт	2	728983,98	--	1457968	--	1457968	--	1574605	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		116637		
143	42	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Распределитель аудиосигнала Sonar SAD-1125	шт	1	194845,50	--	194846	--	194846	--	210434	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15588		
144	43	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Вентилятор с датчиком температуры Sonar SAB-1112-EX	шт	2	79039,98	--	158080	--	158080	--	170726	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12646		
145	44	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Вентилятор с датчиком температуры Sonar SAB-1112-SE	шт	2	70708,77	--	141418	--	141418	--	152731	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11313		
146	45	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок электропитания Sonar SPD-3322-SE	шт	1	321047,73	--	321048	--	321048	--	346732	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25684		
147	46	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Переходной блок силовых разъемов Sonar RD-EX	шт	4	24855,21	--	99421	--	99421	--	107375	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7954		
148	47	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Силовой блок распределения питания Sonar RDIP-125A	шт	1	159662,79	--	159663	--	159663	--	172436	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		12773		
149	48	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок резервного электропитания Sonar SEP-3352-SE	шт	1	201179,52	--	201180	--	201180	--	217274	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16094		
150	49	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок резервного электропитания Sonar SEP-3352-EX-SE	шт	2	130264,02	--	260528	--	260528	--	281370	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20842		
151	50	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок зарядки аккумулятора Sonar SBC-3250	шт	1	151056,54	--	151057	--	151057	--	163142	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12085		
152	51	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /АКБ 12-26, 12-40/	шт.	6	19116,00	--	114696	--	114696	--	123872	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9176		
153	52	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Полка усиленная Sonar RPS-2100	шт	2	15147,00	--	30294	--	30294	--	32718	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2424		
154	53	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Фальшпанель в шкаф Sonar SBP-003	шт	3	8743,77	--	26231	--	26231	--	28330	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2099		
155	54	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Фальшпанель в шкаф Sonar SBP-002	шт	4	7435,98	--	29744	--	29744	--	32124	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2380		
156	55	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Фальшпанель в шкаф Sonar SBP-001	шт	1	6196,50	--	6196	--	6196	--	6692	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		496		
157	56	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Блок коммутации пультов Sonar SDR-1104	шт	1	176737,77	--	176738	--	176738	--	190877	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14139		
158	57	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Плата встраиваемая (прием ГО и ЧС) Sonar SRG-3220GR	шт	1	65614,23	--	65614	--	65614	--	70863	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5249		
159	58	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Комплект для настройки системы 44U Sonar CABLEKIT 44U	шт	1	599545,98	--	599546	--	599546	--	647510	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		47964		
160	59	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Рама потолочных вентиляторов на 6U Sonar SAB-1112A-UP (ВЭД)	шт	1	16661,52	--	16662	--	16662	--	17995	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1333		
161	60	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Фальшпанель в шкаф Sonar SBP-003 19" 3U	шт	1	8743,77	--	8744	--	8744	--	9444	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		700		
162	61	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Проигрыватель SCDR 3000	шт	1	262387,71	--	262388	--	262388	--	283379	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20991		
			Материалы										
163	62	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	179	3086,62	--	552505	--	36269	371690	998131	
			НР - 72%; СП - 8%			2884,00	--	516236	--		73936		
164	63	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Громкоговоритель /динамик/ трансляционный настенный SW-06	шт	179	5438,79	--	973543	--	973543	--	1051426	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		77883		
165	64	1310-0202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	3	7872,15	672,23	23616	2017	4724	12591	39103	
			НР - 72%; СП - 8%			5625,00	203,97	16875	612		2897		
166	65	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Пульт микрофонный с селектором на 20 зон Sonar SAR-1051A	шт	3	130333,23	--	391000	--	391000	--	422280	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31280		
167	66	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2100	121,41	1,31	254961	2751	23457	164748	453285	
			НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	228753	63		33577		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
168	67	243-301-0702 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	км	2,163	70209,00	--	151862	--	151862	--	164011	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12149		
169	68	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2100	241,71	2,81	507591	5901	10521	353823	930327	
			НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	491169	252		68913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170	69	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2121	27,00	--	57267	--	57267	--	61848	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4581		
171	70	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	180	465,02	3,46	83704	623	7834	54257	148998	
			НР - 72%; СП - 8%			418,04	0,61	75247	110		11037		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172	71	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1836	102442,00	--	18808	--	18808	--	20313	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1505		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								20469230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3816901					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41482				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8573				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12340263			
			- Накладные расходы	тенге							2754342		
			- Сметная прибыль	тенге							1516242		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 "Сети связи (общий на все блоки)"

РАЗДЕЛ 1. Система СКС

173	1	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	2	108709,09	206,84	217418	414	7164	151175	398081	
			НР - 72%; СП - 8%			104920,00	62,76	209840	126		29487		
174	2	Прайс лист от ТОО "ITeam"	Шкаф телекоммуникационный напольный Toten A26642.8101, 19", 42U, 600x600x2055	шт	1	157546,29	--	157546	--	157546	--	170150	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12604		
175	3	Прайс лист от ТОО "Ruba Technology"	Шкаф телекоммуникационный Toten W2.6412.9000, 12U	шт	1	43441,07	--	43441	--	43441	--	46916	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3475		
176	4	Прайс лист от Магазин "Opticom"	Модуль вентиляторный 19" с 4-мя элементами, 220 В, 1U	шт	2	20066,68	--	40133	--	40133	--	43344	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3211		
177	5	Прайс лист от Магазин "Opticom"	Блок сетевых розеток, 8 розеток, 220В, 16А, черный	шт	2	7228,34	--	14457	--	14457	--	15614	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1157		
178	6	Прайс лист от Магазин "Opticom""	Патч-панель на 48 портов, RJ45, cat. 5E, 2U	шт	2	15754,45	--	31509	--	31509	--	34030	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2521		
179	7	Прайс лист от Магазин "Opticom"	Патч-панель на 24 портов, RJ45, cat. 5E, 2U	шт	2	8435,04	--	16870	--	16870	--	18220	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1350		
180	8	Прайс лист от Магазин "Opticom"	Кабельный органайзер 1U, 5 колец	шт	8	1688,46	--	13508	--	13508	--	14589	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1081		
181	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20543,36	2275,24	41087	4551	2786	25294	71692	
			НР - 72%; СП - 8%			16875,00	690,36	33750	1381		5310		
182	10	Прайс лист от ТОО "Forcecom"	Источник бесперебойного питания, SVC, RTL-3K-LCD, 3000ВА/2100Вт	шт	2	146470,18	--	292940	--	292940	--	316375	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23435		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
183	11	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	604	333,93	4,88	201694	2947	9091	136687	365452	
			НР - 72%; СП - 8%			314,00	0,31	189656	187		27070		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184	12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	460	304,01	4,01	139845	1845	6923	94392	252976	
			НР - 72%; СП - 8%			284,95	0,05	131077	23		18739		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	13	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Кабельный канал ДКС 140х50 мм, без крышки	м	4	5026,23	--	20105	--	20105	--	21713	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1608		
186	14	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Фронтальная крышка ДКС 120 мм для канала 140х50 мм	м	4	691,23	--	2765	--	2765	--	2986	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		221		
187	15	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Кабельный канал ДКС 90х50 мм, с фронтальной крышкой	м	600	2446,18	--	1467708	--	1467708	--	1585125	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		117417		
188	16	243-907-0602 РСНБ РК 2015 примен	Мининканал типа ТМС 40х17	м	260	413,00	--	107380	--	107380	--	115970	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8590		
189	17	243-907-0601 РСНБ РК 2015 примен	Мининканал типа ТМС 20х17	м	200	349,00	--	69800	--	69800	--	75384	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5584		
190	18	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	49	5410,93	--	265136	--	7788	185291	486461	
			НР - 72%; СП - 8%			5252,00	--	257348	--		36034		
191	19	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Коробка монтажная универсальная под 2 модуля PDD-N 60	шт	49	716,73	--	35120	--	35120	--	37930	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2810		
192	20	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Каркасы в сборе с рамками под 2 модуля	шт	49	245,89	--	12049	--	12049	--	13013	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		964		
193	21	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Набор адаптеров для мининканалов	шт	100	184,88	--	18488	--	18488	--	19967	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1479		
194	22	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	98	1328,31	--	130174	--	1500	92645	240645	
			НР - 72%; СП - 8%			1313,00	--	128674	--		17826		
195	23	Прайс лист от ТОО "АСБ-ТОП"	Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5E, "Viva", 1 модуль	шт	98	1989,91	--	195011	--	195011	--	210612	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15601		
196	24	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода /кабели/ сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4560	111,87	2,46	510127	11218	48837	327040	904140	
			НР - 72%; СП - 8%			98,70	0,91	450072	4150		66973		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197	25	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	4,6968	102442,00	--	481150	--	481150	--	519642	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		38492		
РАЗДЕЛ 2. Активные сетевые оборудования													
198	26	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	11998,16	1396,17	47993	5585	4752	28332	82431	
			НР - 72%; СП - 8%			9414,00	423,63	37656	1695		6106		
199	27	Прайс лист от ТОО "Fornex"	Управляемый коммутатор, 10/100/1000Mbps - 48 портов, RJ45, 4SFP портов, UniFi US-48	шт	2	227678,57	--	455357	--	455357	--	491786	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36429		
200	28	Прайс лист от ТОО "Flexcom LTD"	Управляемый коммутатор, 24 портов, RJ45, 2xSFP портов, PoE 250Вт, ES-24-250W	шт	2	181314,11	--	362628	--	362628	--	391638	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29010		
201	29	1310-0204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Монтаж оборудования	комплект	1	115584,07	14633,93	115584	14634	2103	74367	205147	
			НР - 72%; СП - 8%			98847,00	4440,27	98847	4440		15196		
202	30	Прайс лист от ТОО "AVERCOM"	IP АТС, 24 внут. линий, 8 внеш. линий KX-HTS824RU	шт	1	143329,12	--	143329	--	143329	--	154795	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		11466		
203	31	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1827,24	514,24	1827	514	--	1126	3189	
			НР - 72%; СП - 8%			1313,00	251,04	1313	251		236		
204	32	Прайс лист от ТОО "INTANT Shymkent"	Сетевой видеорегистратор, 32 каналов, 1 RJ-45 10/100/1000Mbps, DS-8632NI-K8	шт	1	321622,39	--	321622	--	321622	--	347352	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25730		
205	33	Прайс лист от ТОО "INTANT Shymkent"	Жесткий диск 4000ГБ	шт	2	46793,41	--	93587	--	93587	--	101074	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7487		
206	34	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	5739,42	10,80	17218	32	--	12374	31959	
			НР - 72%; СП - 8%			5728,62	--	17186	--		2367		
207	35	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	22	4924,02	5,88	108328	129	--	77903	201130	
			НР - 72%; СП - 8%			4918,14	--	108199	--		14899		
208	36	Прайс лист от ТОО "INTANT Shymkent"	Видеокамера уличная модели DS-2CD2023G0-I, Hikvision	шт	3	55595,46	--	166786	--	166786	--	180129	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13343		
209	37	Прайс лист от ТОО "INTANT Shymkent"	Видеокамера купольная модели DS-2CD2123G0-IU, Hikvision	шт	22	55595,46	--	1223100	--	1223100	--	1320948	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		97848		
			РАЗДЕЛ 3. Система электрочасофикации и электрозвонков										
210	38	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,90	--	5275	--	22	3782	9782	
			НР - 72%; СП - 8%			5253,00	--	5253	--		725		
211	39	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	17	2907,22	--	49423	--	395	35300	91501	
			НР - 72%; СП - 8%			2884,00	--	49028	--		6778		
212	40	Прайс лист от ТОО "Стендин"	Часовая станция (часы первичные) Standing	шт	1	97792,50	--	97792	--	97792	--	105615	
			СП - 8%			--	--	--	--		7823		
213	41	Прайс лист от ТОО "Стендин"	Часы вторичные «Standing»	шт	17	39616,07	--	673473	--	673473	--	727351	
			СП - 8%			--	--	--	--		53878		
214	42	Прайс лист от ТОО "Стендинг"	Блок усиления сигнала Standing	шт	2	7285,71	--	14571	--	14571	--	15737	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1166		
215	43	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	12	1462,52	--	17550	--	246	12459	32410	
			НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	17304	--		2401		
216	44	Прайс лист от ТОО "KazInterEnergy"	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	12	5008,93	--	60107	--	60107	--	64916	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4809		
217	45	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	580	465,02	3,46	269712	2007	25242	174828	480103	
			НР - 72%; СП - 8%			418,04	0,61	242463	354		35563		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218	46	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5916	102442,00	--	60605	--	60605	--	65453	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4848		
219	47	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами	м	290	425,06	2,73	123267	792	12620	79156	218617	
			НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	109855	84		16194		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220	48	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2958	150525,00	--	44525	--	44525	--	48087	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3562		
221	49	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		123		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 4. Система телевидения										
			Обуродование										
222	50	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полныйцикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	2	92192,00	--	184384	--	--	132756	342512	
			НР - 72%; СП - 8%			92192,00	--	184384	--		25371		
223	51	Прайс лист от ООО "АРГО"	Усилитель домовой, VX 45E	шт	2	64834,47	--	129669	--	129669	--	140043	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10374		
224	52	248-101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	2	29648,00	--	59296	--	59296	--	64040	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4744		
225	53	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	2	15522,00	--	31044	--	31044	--	33528	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2484		
226	54	Прайс лист от ООО "Ланс ТВ"	Сплиттер (делитель) на 2 отвода 5-1000 МГЦ ДМ-02	шт	13	1384,38	--	17997	--	17997	--	19437	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1440		
227	55	Прайс лист от ТОО "Ланс ТВ"	Сплиттер (делитель) на 3 отвода 5-1000 МГЦ ДМ-03	шт	14	2230,38	--	31225	--	31225	--	33723	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2498		
228	56	Прайс лист от ТОО "ProDigi"	Ответвитель на 2 отвода 5-2400 МГЦ	шт	4	4098,21	--	16393	--	16393	--	17704	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1311		
			Материалы										
229	57	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	120	121,41	1,31	14569	158	1339	9414	25902	
			НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	13072	4		1919		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230	58	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	491	425,06	2,73	208704	1340	21368	134019	370141	
			НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	185996	142		27418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231	59	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные сосплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,62322	93920,00	--	58533	--	58533	--	63216	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4683		
232	60	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	241,71	2,81	29005	337	601	20218	53161	
			НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	28067	14		3938		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233	61	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	121,2	32,00	--	3878	--	3878	--	4188	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		310		
234	62	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	84	313,74	--	26354	--	--	18975	48955	
			НР - 72%; СП - 8%			313,74	--	26354	--		3626		
235	63	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	84	751,00	--	63084	--	63084	--	68131	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5047		
236	64	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	88	1328,31	--	116891	--	1347	83192	216089	
			НР - 72%; СП - 8%			1313,00	--	115544	--		16007		
237	65	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	88	354,00	--	31152	--	31152	--	33644	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2492		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12888251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2640938					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46503				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					12851				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7335399			
			- Накладные расходы	тенге							1910725		
			- Сметная прибыль	тенге							954688		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Б"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
238	19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	408,32								
			НР - 72%; СП - 8%			1011,43	6,66	412989	2721	112524	215037	678268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			729,19	2,25	297744	919		50242		
239	20	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1633,28								
			НР - 72%; СП - 8%			473,77	1,11	773798	1817	131528	461788	1334433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			392,13	0,56	640453	919		98847		
240	21	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1633,28								
			НР - 72%; СП - 8%			247,20	0,46	403747	755	51286	253493	709819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			215,34	0,23	351706	367		52579		
241	23	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	130,89								
			НР - 72%; СП - 8%			135,61	1,11	17750	146	917	12068	32203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			127,49	0,56	16687	74		2385		
242	24	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,24								
			НР - 72%; СП - 8%			1233,30	5,05	2763	12	634	1528	4635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			945,23	2,49	2117	6		343		
			Стены										
243	25	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	738,6825								
			НР - 72%; СП - 8%			1354,42	10,39	1000485	7673	307108	495582	1615752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			928,28	3,53	685704	2604		119685		
244	26	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1223,22								
			НР - 72%; СП - 8%			1028,92	4,74	1258591	5795	303468	685564	2099687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			776,09	2,33	949328	2844		155532		
245	27	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1201,87								
			НР - 72%; СП - 8%			410,22	1,11	493032	1337	96787	284821	840081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			328,58	0,56	394908	676		62228		
246	28	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1201,87								
			НР - 72%; СП - 8%			204,45	0,46	245728	555	37740	149547	426897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			172,59	0,23	207433	270		31622		
247	29	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,975								
			НР - 72%; СП - 8%			703,90	7,88	80931	905	13248	48420	139699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			580,81	4,10	66778	471		10348		
248	30	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	518,28								
			НР - 72%; СП - 8%			135,61	1,11	70285	577	3633	47784	127514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			127,49	0,56	66075	292		9445		
249	31	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	19,44								
			НР - 72%; СП - 8%			5491,05	28,74	106746	559	40550	47459	166541	
						3376,40	14,28	65637	278		12336		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Откосы										
250	32	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,36	3970,32	64,86	386551	6315	81016	217809	652709	
			НР - 72%; СП - 8%			3073,34	33,81	299220	3292		48349		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251	33	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,64	2851,71	29,84	563612	5898	30892	380727	1019887	
			НР - 72%; СП - 8%			2665,56	9,95	526822	1967		75547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252	34	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	197,64	410,22	1,11	81076	220	15916	46837	138146	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	64940	111		10233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253	35	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	197,64	204,45	0,46	40408	91	6206	24592	70200	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	34111	44		5200		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			1-ый этаж										
			Помещение №6, 8, 10										
254	36	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	143,73	1015,45	5,05	145951	726	33917	80399	244458	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	111308	358		18108		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип ТД-723										
255	37	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	62,96	346,46	35,58	21813	2240	13740	4995	28952	
			НР - 72%; СП - 8%			92,64	17,54	5833	1104		2145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256	38	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	62,96	866,87	31,11	54578	1959	18129	25537	86525	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	34490	979		6409		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257	40	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	27,15	375,43	3,21	10193	87	6970	2289	13480	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	3136	43		999		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258	41	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,296	1015,45	5,05	6393	32	1485	3522	10708	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	4876	16		793		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип П										
259	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,8	2154,26	106,94	6032	300	1073	3456	10247	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	4659	141		759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260	44	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	4,2	1618,27	17,99	6797	76	5148	1153	8586	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	1573	28		636		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2-ой этаж										
			Тип ТД-471										
261	45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,025	893,82	42,03	78678	3699	33860	30927	118374	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	41119	1835		8768		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
262	46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	352,1	866,87	31,11	305223	10955	101387	142817	483883	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	192881	5475		35843		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263	48	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	216	375,43	3,21	81093	694	55450	18208	107246	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	24949	340		7944		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264	49	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	35,21	1015,45	5,05	35754	178	8309	19696	59886	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	27267	88		4436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип ТД-59										
265	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,975	893,82	42,03	5341	252	2298	2099	8035	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	2791	125		595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266	51	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	23,9	1083,00	16,18	25884	386	13878	8505	37140	
			НР - 72%; СП - 8%			486,21	8,05	11620	192		2751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267	52	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	23,9	6941,00	70,29	165890	1680	142521	16202	196659	
			НР - 72%; СП - 8%			907,48	34,05	21689	814		14567		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268	53	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	27	375,43	3,21	10137	87	6931	2276	13406	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	3119	43		993		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269	54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	23,9	1015,45	5,05	24269	120	5640	13369	40649	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	18509	59		3011		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип ТД-345										
270	55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,875	1570,54	109,58	12368	863	4302	5288	19069	
			НР - 72%; СП - 8%			914,70	17,98	7203	142		1413		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271	56	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,875	854,53	54,71	6729	431	1952	3187	10710	
			НР - 72%; СП - 8%			551,90	10,25	4346	81		793		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,875	893,82	42,03	7039	331	3029	2767	10590	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	3679	164		784		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273	59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,5	2154,26	106,94	67859	3368	12077	38879	115277	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	52414	1584		8539		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274	61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30	1618,27	17,99	48548	539	36773	8233	61324	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	11236	199		4543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип ТД-339										
275	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,2875	893,82	42,03	7407	348	3188	2912	11144	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	3871	173		826		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276	63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,15	2154,26	106,94	71414	3545	12710	40915	121316	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	55159	1667		8986		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277	65	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36	1618,27	17,99	58258	648	44127	9880	73589	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	13483	239		5451		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
			Тип ТД-471										
278	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,84	893,82	42,03	86557	4070	37250	34024	130228	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	45237	2019		9647		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279	67	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	387,36	866,87	31,11	335789	12051	111541	157119	532340	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	212197	6023		39433		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280	69	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	216	375,43	3,21	81093	694	55450	18208	107246	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	24949	340		7944		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281	70	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	38,736	1015,45	5,05	39335	195	9142	21668	65883	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	29998	96		4880		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип ТД-339										
282	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,6475	893,82	42,03	10411	490	4480	4092	15664	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	5441	243		1160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283	72	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,59	2154,26	106,94	100367	4982	17862	57504	170500	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	77523	2343		12630		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284	74	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	50	1618,27	17,99	80913	899	61287	13722	102206	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	18727	332		7571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Двери деревянные										
285	75	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,6	1846,98	155,59	39895	3361	8359	21423	66223	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	28175	1579		4905		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286	76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,13	2152,77	112,26	69169	3607	16372	36589	114219	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	49190	1628		8461		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287	79	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,56	1846,98	155,59	8422	709	1765	4523	13980	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	5948	333		1036		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288	84	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	131,2	437,56	1,61	57407	211	42979	10311	73135	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	14217	103		5417		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
289	85	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	62,79	2086,69	256,74	131023	16120	31174	65832	212603	
			НР - 72%; СП - 8%			1333,47	122,70	83729	7704		15748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
290	87	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	1802,59	258,84	6489	932	1355	3355	10631	
			НР - 72%; СП - 8%			1167,11	127,14	4202	458		788		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13562580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5930406					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					117241				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					54224				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2201357			
			- Накладные расходы	тенге							4308937		
			- Сметная прибыль	тенге							1004633		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 "Водопровод. Канализация Блок В"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Демонтажные работы										
291	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка	м трубопроводов	70	468,96	3,44	32827	241	2331	21849	59051	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	30255	92		4374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Арматура										
292	2	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	28	490,95	5,44	13747	152	174	9673	25293	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	13421	13		1874		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293	3	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Д20	шт.	23	939,00	--	21597	--	21597	--	23325	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1728		
294	4	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1040,00	--	5200	--	5200	--	5616	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
295	5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296	6	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
297	7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	5499	15767	
			НР - 72%; СП - 8%			3749,20	69,48	7498	139		1168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298	8	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20265,00	--	40530	--	40530	--	43772	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3242		
			Трубопроводы										
299	9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1670,03	17,96	116902	1258	762	82721	215592	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	114882	8		15970		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300	10	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	69,3	163,00	--	11296	--	11296	--	12200	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		904		
301	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	956,29	44,53	80328	3740	2311	54514	145629	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	74277	1436		10787		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
302	12	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1140,07	53,30	57004	2665	1892	38481	103124	
			НР - 72%; СП - 8%			1048,94	19,99	52447	1000		7639		
303	13	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	1031,00	--	86604	--	86604	--	93532	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6928		
304	14	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	1394,00	--	69700	--	69700	--	75276	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5576		
			Фасонные части										
305	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,061428	1139952,85	534921,07	70025	32859	1150	33722	112047	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	36016	10820		8300		
306	16	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	100,00	--	500	--	500	--	540	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
307	17	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	768,00	--	3072	--	3072	--	3318	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
308	18	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1505,00	--	4515	--	4515	--	4876	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		361		
309	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /крестовина 76х76х76х76/. Установка	т фасонных частей	0,0048	1480191,85	534921,07	7105	2567	1724	2635	10519	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	2814	845		779		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы 57х3,0-20х2,0; 76х3,5-57х3,0; 76х3,5-20х2,0/. Установка	т фасонных частей	0,084296	1480191,85	534921,07	124774	45092	30258	46276	184734	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	49424	14848		13684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Разные работы										
311	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	154	103,10	1,48	15877	228	334	11027	29056	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	15315	--		2152		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312	22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	108,00	1,48	5400	74	354	3580	9699	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	4972	--		718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313	23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,154	69897,34	--	10764	--	351	7498	19723	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	10413	--		1461		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314	24	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	72736,80	--	3637	--	256	2434	6557	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	3381	--		486		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Кран пожарный										
315	25	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	33233,63	131,72	99701	395	95070	3152	111081	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1412,10	47,07	4236	141		8228		
316	26	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	3288,65	61,13	9866	184	117	6946	18157	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3188,23	27,61	9565	83		1345		
317	27	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	21133,00	--	63399	--	63399	--	68471	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5072		
318	28	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	8976,00	--	53856	--	53856	--	58164	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4308		
			РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения ТЗ										
			Демонтажные работы										
319	29	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка	м трубопроводов	35	468,96	3,44	16414	121	1166	10925	29526	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			432,21	1,31	15127	46		2187		
			Оборудование										
320	30	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	11	4994,10	53,35	54935	587	852	38682	101107	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4863,29	20,84	53496	229		7489		
321	31	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	11	33750,00	--	371250	--		--	371250	Республика Казахстан
						--	--	--	--	371250	--		
322	32	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л /200 л/. Установка	комплект	1	9988,21	106,71	9988	107	154	7033	18383	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9726,58	41,69	9727	42		1362		
323	33	513-106-0301 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	189748,00	--	189748	--		--	189748	Республика Казахстан
						--	--	--	--	189748	--		
			Арматура										
324	34	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	26	490,95	5,44	12765	141	162	8982	23486	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,32	0,47	12462	12		1740		
325	35	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Кран полипропиленовый PP-R Д 15	шт.	12	939,00	--	11268	--	11268	--	12169	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		901		
326	36	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль полипропиленовый PP-R Д20	шт.	14	939,00	--	13146	--	13146	--	14198	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1052		
			Трубопроводы										
327	37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1663,31	17,96	58216	629	146	41360	107542	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1641,17	0,11	57441	4		7966		
328	38	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	34,65	163,00	--	5648	--	5648	--	6100	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		452		
329	39	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	30	7,00	--	210	--	210	--	227	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
330	40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	103,10	1,48	3608	52	75	2506	6603	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	3481	--		489		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
331	41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	69897,34	--	2446	--	79	1704	4482	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	2367	--		332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1										
			Демонтажные работы										
332	42	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы ТК 50-ПНД. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	170	890,86	4,03	151446	685	--	108805	281071	
			НР - 72%; СП - 8%			886,83	2,10	150761	357		20820		
333	43	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	11	845,53	7,31	9301	80	--	6669	17247	
			НР - 72%; СП - 8%			838,22	3,81	9220	42		1278		
334	44	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Поддон. Демонтаж	прибор	2	3913,34	66,25	7827	132	--	5590	14490	
			НР - 72%; СП - 8%			3847,09	34,53	7694	69		1073		
			Трубопроводы										
335	45	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	961,28	1,49	163418	254	1436	116510	302322	
			НР - 72%; СП - 8%			951,34	0,54	161728	92		22394		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336	46	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	169,66	232,00	--	39361	--	39361	--	42510	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3149		
337	47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /на упор/. Устройство	м3	0,125	19333,88	1069,07	2417	133	1649	495	3145	
			НР - 72%; СП - 8%			5078,66	426,77	635	53		233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338	48	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	1	3357,51	--	3358	--	762	1869	5645	
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	2596	--		418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
339	49	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	21	82,00	--	1722	--	1722	--	1860	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
340	50	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50х50х50	шт.	31	130,00	--	4030	--	4030	--	4352	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		322		
341	51	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	209,00	--	1463	--	1463	--	1580	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
342	52	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	39,00	--	507	--	507	--	548	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41		
343	53	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	170	45,00	--	7650	--	7650	--	8262	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		612		
			Санитарные приборы										
344	54	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	3310,60	103,80	36417	1141	1621	24640	65942	
			НР - 72%; СП - 8%			3059,55	51,59	33655	567		4885		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345	55	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	11	7103,00	--	78133	--	78133	--	84384	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6251		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
346	56	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	11	10780,00	--	118580	--	118580	--	128066	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9486		
347	57	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	785,00	--	8635	--	8635	--	9326	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		691		
348	58	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,52	655,00	--	9511	--	9511	--	10272	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		761		
349	59	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2073,50	257,20	4147	514	526	2420	7093	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,31	127,48	3107	255		525		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350	60	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2	15308,00	--	30616	--	30616	--	33065	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2449		
351	61	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		172		
352	62	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3403262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				956652					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					94975				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					31256				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						868801			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						560998			
			- Накладные расходы	тенге							711295		
			- Сметная прибыль	тенге							210538		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 "Ремонтно-строительные работы Блок В"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
353	15	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	245,4	473,77	1,11	116263	273	19762	69384	200498	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	96228	138		14852		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354	16	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	245,4	247,20	0,46	60663	113	7706	38087	106650	
			НР - 72%; СП - 8%			215,34	0,23	52844	55		7900		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355	18	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	281,83	135,61	1,11	38219	314	1975	25984	69339	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	35930	159		5136		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356	21	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	277,23	410,22	1,11	113725	308	22325	65698	193777	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	91092	156		14354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
357	22	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	277,23	204,45	0,46	56681	128	8705	34495	98470	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	47848	62		7294		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358	23	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,81	1028,92	4,74	19354	89	4667	10542	32288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			776,09	2,33	14598	44		2392		
359	26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	353,34	135,61	1,11	47917	393	2477	32577	86933	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			127,49	0,56	45047	199		6440		
		Откосы											
360	27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,26	3970,32	64,86	76468	1249	16026	43088	129120	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3073,34	33,81	59193	651		9564		
361	28	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,96	2851,71	29,84	96844	1013	5309	65419	175245	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2665,56	9,95	90522	338		12981		
362	29	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	33,96	410,22	1,11	13931	38	2734	8048	23737	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			328,58	0,56	11159	19		1758		
363	30	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	33,96	204,45	0,46	6943	16	1066	4226	12062	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			172,59	0,23	5861	8		894		
364	31	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,5	3970,32	64,86	315641	5156	66154	177853	532974	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3073,34	33,81	244331	2688		39480		
365	32	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы. Окраска водными составами известковая по штукатурке /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	15,9	271,23	2,24	4312	36	222	2932	7823	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,98	1,11	4054	18		580		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			1-ый этаж										
		Помещение №10											
366	33	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	82,86	1015,45	5,05	84140	418	19553	46350	140929	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			774,42	2,49	64169	206		10439		
		Тип П											
367	34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,43	2154,26	106,94	5235	260	932	2999	8893	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1663,94	50,30	4043	122		659		
368	36	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	3,5	1618,27	17,99	5664	63	4290	961	7155	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			374,53	6,64	1311	23		530		
		Тип ТД-381											
369	37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	52,8	2154,26	106,94	113745	5646	20243	65168	193226	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1663,94	50,30	87856	2656		14313		
370	39	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64	1618,27	17,99	103569	1151	78448	17564	130824	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			374,53	6,64	23970	425		9691		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Тип ТД-339										
371	44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,8	2154,26	106,94	18958	941	3374	10861	32205	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	14643	443		2386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372	46	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14	1618,27	17,99	22656	252	17161	3842	28618	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	5243	93		2120		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Двери деревянные										
373	47	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	1846,98	155,59	13298	1120	2786	7141	22074	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	9392	526		1635		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374	48	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9	2152,77	112,26	40687	2122	9630	21523	67187	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	28935	958		4977		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375	54	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	63,6	437,56	1,61	27829	102	20835	4998	35453	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	6892	50		2626		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
376	55	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,62	2086,69	256,74	9641	1186	2294	4844	15644	
			НР - 72%; СП - 8%			1333,47	122,70	6161	567		1159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377	58	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,2	1802,59	258,84	12979	1863	2713	6709	21263	
			НР - 72%; СП - 8%			1167,11	127,14	8403	915		1575		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2372390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1059725					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24250				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					11519				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						341387			
			- Накладные расходы	тенге							771293		
			- Сметная прибыль	тенге							175735		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 "Водопровод. Канализация Блок В"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Демонтажные работы										
378	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка	м трубопроводов	15	468,96	3,44	7034	52	499	4682	12653	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	6483	20		937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Арматура										
379	2	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	11	490,95	5,44	5400	60	67	3800	9936	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	5273	5		736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380	3	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Д20	шт.	9	939,00	--	8451	--	8451	--	9127	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		676		
381	4	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1040,00	--	2080	--	2080	--	2246	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		166		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
382	5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383	6	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			Трубопроводы										
384	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1670,03	17,96	25050	270	162	17726	46198	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	24618	2		3422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385	8	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	14,85	163,00	--	2421	--	2421	--	2615	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		194		
386	9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	954,55	44,53	14318	667	387	9735	25977	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	13264	256		1924		
387	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	956,29	44,53	14344	667	413	9735	26005	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	13264	256		1926		
388	11	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	218,00	--	3270	--	3270	--	3532	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		262		
389	12	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1031,00	--	15465	--	15465	--	16702	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1237		
			Фасонные части										
390	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00346	1139952,85	534921,07	3944	1850	65	1899	6311	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	2029	609		467		
391	14	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	100,00	--	500	--	500	--	540	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
392	15	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	768,00	--	2304	--	2304	--	2488	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		184		
393	16	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	315,00	--	315	--	315	--	340	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
394	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы 57x3,0-20x2,0/. Установка	т фасонных частей	0,009776	1480191,85	534921,07	14470	5229	3509	5367	21424	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	5732	1722		1587		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Разные работы										
395	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	103,10	1,48	4640	67	98	3222	8491	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	4475	--		629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
396	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	69897,34	--	3145	--	102	2191	5763	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	3043	--		427		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Кран пожарный										
397	20	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	33233,63	131,72	33234	132	31690	1051	37027	
			НР - 72%; СП - 8%			1412,10	47,07	1412	47		2743		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398	21	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	3288,65	61,13	3289	62	39	2315	6053	
			НР - 72%; СП - 8%			3188,23	27,61	3188	28		448		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399	22	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21133,00	--	21133	--	21133	--	22824	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1691		
400	23	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	8976,00	--	17952	--	17952	--	19388	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1436		
			РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения Т3										
			Демонтажные работы										
401	24	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9. Разборка	м трубопроводов	10	468,96	3,44	4690	34	334	3121	8436	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	4322	13		625		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Оборудование										
402	25	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4994,10	53,35	9988	107	154	7033	18383	Республика Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4863,29	20,84	9727	42		1362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403	26	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368,00	--	63368	--		--	63368	Республика Казахстан
						--	--	--	--	63368	--		
404	27	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	43667,00	--	43667	--		--	43667	Республика Казахстан
						--	--	--	--	43667	--		
			Арматура										
405	28	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	490,95	5,44	3928	44	49	2764	7227	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	3835	4		535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406	29	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Кран полипропиленовый PP-R Д15	шт.	2	939,00	--	1878	--	1878	--	2028	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
407	30	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль полипропиленовый PP-R Д20	шт.	6	939,00	--	5634	--	5634	--	6085	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		451		
			Трубопроводы										
408	31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1670,03	17,96	16700	179	109	11817	30799	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	16412	1		2281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409	32	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	9,9	163,00	--	1614	--	1614	--	1743	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129		
410	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	103,10	1,48	1031	15	22	716	1887	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	994	--		140		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411	34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	69897,34	--	699	--	23	487	1281	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	676	--		95		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1										
			Демонтажные работы										
412	35	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы ТК 50-ПНД. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	25	890,86	4,03	22272	100	--	16001	41335	
			НР - 72%; СП - 8%			886,83	2,10	22171	52		3062		
413	36	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы ТК 100-ПНД. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	20	890,86	4,03	17817	81	--	12801	33067	
			НР - 72%; СП - 8%			886,83	2,10	17737	42		2449		
414	37	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	845,53	7,31	846	8	--	606	1568	
			НР - 72%; СП - 8%			838,22	3,81	838	4		116		
415	38	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	680,12	6,55	2040	19	--	1462	3782	
			НР - 72%; СП - 8%			673,57	3,41	2021	10		280		
416	39	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	758,91	3,02	759	3	--	545	1409	
			НР - 72%; СП - 8%			755,89	1,58	756	2		104		
417	40	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Поддон. Демонтаж	прибор	1	3913,34	66,25	3913	67	--	2795	7244	
			НР - 72%; СП - 8%			3847,09	34,53	3847	35		537		
			Трубопроводы										
418	41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	25	955,50	1,49	23888	37	67	17134	44304	
			НР - 72%; СП - 8%			951,34	0,54	23784	13		3282		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
419	42	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	24,95	232,00	--	5788	--	5788	--	6251	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		463		
420	43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	923,02	3,63	18460	73	142	13154	34143	
			НР - 72%; СП - 8%			912,24	1,23	18245	25		2529		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421	44	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	19,96	493,00	--	9840	--	9840	--	10627	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
422	45	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3357,51	--	6715	--	1524	3738	11289	
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	5191	--		836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423	46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /на упор/. Устройство	м3	0,25	19333,88	1069,07	4833	268	3295	991	6290	
			НР - 72%; СП - 8%			5078,66	426,77	1270	107		466		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
424	47	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	3	82,00	--	246	--	246	--	266	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
425	48	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	281,00	--	562	--	562	--	607	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
426	49	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	5	130,00	--	650	--	650	--	702	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
427	50	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	431,00	--	1724	--	1724	--	1862	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
428	51	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	209,00	--	209	--	209	--	226	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
429	52	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		51		
430	53	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
431	54	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	39,00	--	117	--	117	--	126	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9		
432	55	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18		
433	56	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	25	45,00	--	1125	--	1125	--	1215	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		90		
434	57	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20	145,00	--	2900	--	2900	--	3132	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		232		
			Санитарные приборы										
435	58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3933,30	206,29	3933	206	297	2544	6995	
			НР - 72%; СП - 8%			3429,90	103,21	3430	103		518		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436	59	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		710		
437	60	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870,00	--	8870	--	8870	--	9580	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		710		
438	61	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372,00	--	1372	--	1372	--	1482	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		110		
439	62	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3310,60	103,80	6621	207	295	4480	11989	
			НР - 72%; СП - 8%			3059,55	51,59	6119	103		888		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
440	63	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	2	7103,00	--	14206	--	14206	--	15342	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1136		
441	64	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	2	10780,00	--	21560	--	21560	--	23285	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1725		
442	65	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	836,00	--	1672	--	1672	--	1806	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
443	66	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,64	655,00	--	1729	--	1729	--	1867	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
444	67	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины (мойки). Установка	комплект	1	1693,49	62,97	1693	63	359	937	2841	
			НР - 72%; СП - 8%			1270,89	31,16	1271	31		210		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
445	68	244-102-0401 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	1	6703,00	--	6703	--	6703	--	7239	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		536		
446	69	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	836,00	--	836	--	836	--	903	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67		
447	70	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	1	3421,00	--	3421	--	3421	--	3695	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		274		
448	71	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2073,50	257,20	2074	257	264	1210	3547	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,31	127,48	1553	127		263		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449	72	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	15308,00	--	15308	--	15308	--	16533	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1225		
450	73	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
451	74	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1485,00	--	1485	--	1485	--	1604	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								837370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				231219					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11114				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3722				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						264756			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						107035			
			- Накладные расходы	тенге							169157		
			- Сметная прибыль	тенге							54097		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Г"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
452	11	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	101,54	473,77	1,11	48107	113	8177	28709	82961	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	39817	57		6145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
453	12	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	101,54	247,20	0,46	25101	47	3189	15760	44129	
			НР - 72%; СП - 8%			215,34	0,23	21865	23		3269		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
454	14	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	62,31	410,22	1,11	25561	69	5018	14766	43553	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	20474	35		3226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455	15	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	62,31	204,45	0,46	12740	29	1957	7753	22133	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	10754	14		1639		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Откосы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
456	16	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	3970,32	64,86	35733	583	7490	20134	60337	
			НР - 72%; СП - 8%			3073,34	33,81	27660	304		4469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
457	17	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,8	2851,71	29,84	53612	561	2938	36216	97014	
			НР - 72%; СП - 8%			2665,56	9,95	50113	187		7186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458	18	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	18,8	410,22	1,11	7712	21	1514	4455	13141	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	6177	11		973		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459	19	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	18,8	204,45	0,46	3844	8	591	2339	6678	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	3245	4		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460	20	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы /наружные/ плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	12,6	707,10	1,04	8909	13	1621	5238	15279	
			НР - 72%; СП - 8%			577,39	--	7275	--		1132		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
461	21	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады /откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2,52	629,97	4,46	1588	11	1177	292	2030	
			НР - 72%; СП - 8%			158,64	2,16	400	5		150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Тип П										
462	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,88	2154,26	106,94	10513	521	1872	6023	17859	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	8120	245		1323		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
463	24	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7,24	1618,27	17,99	11716	130	8874	1987	14799	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	2712	48		1096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Двери деревянные										
464	25	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,2	2754,31	565,00	19831	4068	5689	8121	30188	
			НР - 72%; СП - 8%			1399,23	167,29	10074	1204		2236		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465	30	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	12,6	437,56	1,61	5513	20	4128	990	7024	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	1365	10		520		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466	31	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	7,2	471,16	0,40	3392	2	650	1974	5795	
			НР - 72%; СП - 8%			380,51	0,20	2740	1		429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
467	32	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,2	1802,59	258,84	12979	1863	2713	6709	21263	
			НР - 72%; СП - 8%			1167,11	127,14	8403	915		1575		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								484180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				221194					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8059				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3063				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						57593			
			- Накладные расходы	тенге							161466		
			- Сметная прибыль	тенге							35863		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-2 "Водопровод. Канализация Блок Г"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Арматура										
468	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469	2	242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			Трубопроводы										
470	3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	956,29	44,53	38252	1781	1101	25959	69348	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	35370	684		5137		
471	4	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	1031,00	--	41240	--	41240	--	44539	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3299		
			Разные работы										
472	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	40	103,10	1,48	4124	59	87	2864	7547	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	3978	--		559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
473	6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,04	69897,34	--	2796	--	91	1947	5123	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	2705	--		379		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								163174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				46292					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2130				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					747				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						68796			
			- Накладные расходы	тенге							33868		
			- Сметная прибыль	тенге							12086		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Д"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
474	16	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	642,9	473,77	1,11	304586	716	51772	181771	525266	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	252098	362		38909		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475	17	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	642,9	247,20	0,46	158925	298	20187	99781	279403	
			НР - 72%; СП - 8%			215,34	0,23	138440	145		20696		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
476	19	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	45,33	135,61	1,11	6147	50	318	4179	11152	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	5779	25		826		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
477	21	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	707,71	410,22	1,11	290317	787	56992	167714	494673	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	232538	398		36642		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
478	22	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	707,71	204,45	0,46	144694	327	22222	88059	251373	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	122145	159		18620		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
479	24	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	150,48	135,61	1,11	20407	168	1054	13874	37023	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	19185	85		2742		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Откосы										
480	25	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,5	3970,32	64,86	140946	2302	29540	79419	237994	
			НР - 72%; СП - 8%			3073,34	33,81	109104	1200		17629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
481	26	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,42	2851,71	29,84	252148	2638	13821	170330	456276	
			НР - 72%; СП - 8%			2665,56	9,95	235689	880		33798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
482	27	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	88,42	410,22	1,11	36272	99	7120	20954	61804	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	29053	50		4578		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
483	28	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	88,42	204,45	0,46	18078	41	2776	11002	31406	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	15261	20		2326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Помещение №3										
484	29	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	48,16	1015,45	5,05	48904	243	11365	26939	81911	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	37296	120		6067		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
485	31	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	16,8	866,87	31,11	14563	522	4838	6814	23088	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	9203	261		1710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
486	33	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	18,5	375,43	3,21	6945	59	4749	1560	9185	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	2137	29		680		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
487	34	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,68	1015,45	5,05	1706	8	397	940	2857	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	1301	4		212		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
488	36	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	192,52	866,87	31,11	166889	5990	55436	78089	264576	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	105463	2994		19598		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
489	38	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	105	375,43	3,21	39420	337	26955	8851	52133	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	12128	165		3862		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
490	39	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,252	1015,45	5,05	19549	97	4543	10769	32744	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	14909	48		2425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Двери деревянные										
491	40	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	10,8	1846,98	155,59	19947	1680	4179	10711	33111	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	14088	789		2453		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
492	41	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	15,12	2152,77	112,26	32550	1697	7705	17218	53750	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	23148	766		3981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
493	47	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	59,7	437,56	1,61	26122	96	19557	4692	33279	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	6469	47		2465		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
494	48	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	31,08	2086,69	256,74	64854	7980	15430	32586	105235	
			НР - 72%; СП - 8%			1333,47	122,70	41444	3814		7795		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3078235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1426878					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26135				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					12361				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						360957			
			- Накладные расходы	тенге							1036252		
			- Сметная прибыль	тенге							228014		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5-2 "Водопровод. Канализация Блок Д"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Демонтажные работы										
495	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка**	м трубопроводов	35	468,96	3,44	16414	121	1166	10925	29526	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	15127	46		2187		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Арматура										
496	2	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	17	490,95	5,44	8346	92	106	5873	15356	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	8148	8		1138		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
497	3	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Д20**	шт.	14	939,00	--	13146	--	13146	--	14198	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1052		
498	4	242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	1040,00	--	3120	--	3120	--	3370	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		250		
499	5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
500	6	242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			Трубопроводы										
501	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	1670,03	17,96	58451	629	381	41360	107796	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	57441	4		7985		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
502	8	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	34,65	163,00	--	5648	--	5648	--	6100	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		452		
503	9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	954,55	44,53	42955	2004	1160	29204	77931	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	39791	770		5773		
504	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	956,29	44,53	24864	1158	716	16873	45076	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	22990	445		3339		
505	11	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	218,00	--	9810	--	9810	--	10595	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		785		
506	12	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	1031,00	--	26806	--	26806	--	28950	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2144		
			Фасонные части										
507	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0049	1139952,85	534921,07	5586	2621	92	2690	8938	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	2873	863		662		
508	14	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	100,00	--	300	--	300	--	324	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
509	15	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	768,00	--	3072	--	3072	--	3318	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
510	16	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	315,00	--	945	--	945	--	1021	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
511	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /крестовина 57x57x57x57/. Установка	т фасонных частей	0,00062	1480191,85	534921,07	918	331	223	340	1359	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	364	109		101		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
512	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход 57x3,0-20x2,0/. Установка	т фасонных частей	0,014664	1480191,85	534921,07	21706	7844	5264	8050	32137	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	8598	2583		2380		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Разные работы										
513	19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106	103,10	1,48	10929	157	230	7590	20001	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	10542	--		1481		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
514	20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,106	69897,34	--	7409	--	241	5161	13575	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	7168	--		1006		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Кран пожарный										
515	21	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	33233,63	131,72	66467	263	63380	2101	74054	
			НР - 72%; СП - 8%			1412,10	47,07	2824	94		5485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
516	22	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	3288,65	61,13	6577	122	79	4631	12104	
			НР - 72%; СП - 8%			3188,23	27,61	6376	55		897		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
517	23	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	2	21133,00	--	42266	--	42266	--	45647	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3381		
518	24	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	8976,00	--	35904	--	35904	--	38776	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2872		
			РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения Т3										
			Демонтажные работы										
519	25	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка	м трубопроводов	15	468,96	3,44	7034	52	499	4682	12653	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	6483	20		937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Оборудование										
520	26	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	6	4994,10	53,35	29965	320	465	21099	55150	
			НР - 72%; СП - 8%			4863,29	20,84	29180	125		4085		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
521	27	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	6	43667,00	--	262002	--		--	262002	Республика Казахстан
						--	--	--	--	262002	--		
			Арматура										
522	28	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	490,95	5,44	9819	108	125	6909	18066	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	9586	9		1338		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
523	29	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Кран полипропиленовый PP-R Д15	шт.	6	939,00	--	5634	--	5634	--	6085	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		451		
524	30	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль полипропиленовый PP-R Д20	шт.	14	939,00	--	13146	--	13146	--	14198	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1052		
			Трубопроводы										
525	31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1670,03	17,96	25050	270	162	17726	46198	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	24618	2		3422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
526	32	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	14,85	163,00	--	2421	--	2421	--	2615	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		194		
527	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	103,10	1,48	1546	22	32	1074	2830	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	1492	--		210		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
528	34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	69897,34	--	1048	--	34	730	1921	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	1014	--		142		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1										
			Демонтажные работы										
529	35	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы ТК 50-ПНД. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	135	890,86	4,03	120266	545	--	86404	223204	
			НР - 72%; СП - 8%			886,83	2,10	119722	284		16534		
530	36	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	680,12	6,55	4081	39	--	2925	7566	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8%			673,57	3,41	4041	20		560		
531	37	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	4	75,09	0,25	300	1	--	216	557	
			НР - 72%; СП - 8%			74,84	0,13	299	1		41		
			Трубопроводы										
532	38	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	135	955,50	1,49	128992	201	360	92523	239236	
			НР - 72%; СП - 8%			951,34	0,54	128431	73		17721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
533	39	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	134,73	232,00	--	31257	--	31257	--	33758	
			СП - 8%			--	--	--	--		2501		
534	40	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	1	3357,51	--	3358	--	762	1869	5645	
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	2596	--		418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
535	41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /на упор/. Устройство	м3	0,125	19333,88	1069,07	2417	133	1649	495	3145	
			НР - 72%; СП - 8%			5078,66	426,77	635	53		233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
536	42	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	8	82,00	--	656	--	656	--	708	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
537	43	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	17	130,00	--	2210	--	2210	--	2387	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		177		
538	44	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	209,00	--	627	--	627	--	677	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
539	45	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	39,00	--	390	--	390	--	421	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
540	46	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	135	45,00	--	6075	--	6075	--	6561	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		486		
			Санитарные приборы										
541	47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3310,60	103,80	19864	623	884	13440	35968	
			НР - 72%; СП - 8%			3059,55	51,59	18357	310		2664		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542	48	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецневидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	6	7103,00	--	42618	--	42618	--	46027	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3409		
543	49	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	6	10780,00	--	64680	--	64680	--	69854	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5174		
544	50	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	6	836,00	--	5016	--	5016	--	5417	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		401		
545	51	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,92	655,00	--	5188	--	5188	--	5603	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		415		
546	52	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	2	2073,50	257,20	4147	514	526	2420	7093	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,31	127,48	3107	255		525		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
547	53	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	2	15308,00	--	30616	--	30616	--	33065	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2449		
548	54	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		172		
549	55	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		475		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1784109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				536042					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18460				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6192				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						464450			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						262002			
			- Накладные расходы	тенге							390408		
			- Сметная прибыль	тенге							112747		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Е"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
550	18	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	114,9851298	1011,43	6,66	116300	766	31688	60556	191004	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	83846	259		14148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
551	19	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1662,25	473,77	1,11	787523	1849	133861	469979	1358102	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	651813	935		100600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
552	20	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1662,25	247,20	0,46	410908	769	52194	257990	722409	
			НР - 72%; СП - 8%			215,34	0,23	357945	374		53512		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
553	22	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	89,62	135,61	1,11	12154	99	629	8263	22050	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	11426	50		1633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
554	23	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,24	1233,30	5,05	2763	12	634	1528	4635	
			НР - 72%; СП - 8%			945,23	2,49	2117	6		343		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
555	25	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1013,72	1028,92	4,74	1043033	4803	251493	568148	1740075	
			НР - 72%; СП - 8%			776,09	2,33	786737	2357		128894		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
556	26	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1710,97	410,22	1,11	701875	1903	137785	405468	1195930	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	562187	962		88587		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
557	27	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1710,97	204,45	0,46	349816	791	53725	212893	607726	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	295300	385		45017		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
558	29	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	335,9	135,61	1,11	45552	374	2354	30969	82643	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	0,56	42824	189		6122		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
559	31	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,8	3970,32	64,86	412120	6733	86374	232216	695883	
			НР - 72%; СП - 8%			3073,34	33,81	319013	3510		51547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
560	32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,32	2851,71	29,84	574106	6007	31468	387817	1038876	
			НР - 72%; СП - 8%			2665,56	9,95	536631	2003		76954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
561	33	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	201,32	410,22	1,11	82586	224	16213	47709	140719	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	66149	113		10424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
562	34	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	201,32	204,45	0,46	41161	93	6322	25050	71508	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	34746	45		5297		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
563	35	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы /наружные/ плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	6,3	707,10	1,04	4455	7	810	2619	7640	
			НР - 72%; СП - 8%			577,39	--	3638	--		566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
564	36	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады /откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1,26	629,97	4,46	794	6	588	146	1015	
			НР - 72%; СП - 8%			158,64	2,16	200	3		75		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
565	38	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	339,58	866,87	31,11	294370	10565	97782	137738	466677	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	186023	5280		34569		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
566	40	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	204	375,43	3,21	76587	655	52369	17197	101287	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	23563	321		7503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
567	41	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	33,958	1015,45	5,05	34483	171	8014	18995	57756	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	26298	84		4278		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип II										
568	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,26	2154,26	106,94	9177	455	1634	5258	15590	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	7088	214		1155		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
569	44	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5,2	1618,27	17,99	8415	94	6373	1427	10629	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	1948	35		787		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
570	46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	303,69	866,87	31,11	263258	9448	87448	123181	417354	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	166362	4722		30915		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
571	48	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	180,3	375,43	3,21	67690	579	46285	15199	89520	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	20826	284		6631		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
572	49	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	30,369	1015,45	5,05	30838	154	7166	16988	51652	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	23518	76		3826		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
573	52	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	24,3	6941,00	70,29	168666	1708	144906	16473	199950	
			НР - 72%; СП - 8%			907,48	34,05	22052	827		14811		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
574	53	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	27	375,43	3,21	10137	87	6931	2276	13406	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	3119	43		993		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
575	54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	24,3	1015,45	5,05	24675	122	5735	13593	41329	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	18818	60		3061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
576	59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32,22	2154,26	106,94	69410	3446	12352	39768	117912	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	53612	1621		8734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
577	61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30	1618,27	17,99	48548	539	36773	8233	61324	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	11236	199		4543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
578	63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,03	2154,26	106,94	40996	2035	7296	23488	69642	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	31665	957		5159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
579	65	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,64	1618,27	17,99	33401	371	25300	5664	42191	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	7730	137		3125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
580	67	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	369,55	866,87	31,11	320350	11498	106412	149895	507864	
			НР - 72%; СП - 8%			547,80	15,55	202440	5747		37620		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
581	69	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	210	375,43	3,21	78840	675	53909	17703	104266	
			НР - 72%; СП - 8%			115,51	1,58	24256	331		7723		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
582	70	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36,955	1015,45	5,05	37526	187	8720	20672	62853	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	28619	92		4656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
583	72	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,67	2154,26	106,94	40220	1996	7158	23043	68325	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	31066	939		5061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Двери деревянные										
584	75	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,6	1846,98	155,59	39895	3361	8359	21423	66223	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	28175	1579		4905		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
585	76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	62,37	2152,77	112,26	134269	7002	31780	71026	221718	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	95487	3160		16424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
586	79	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,56	1846,98	155,59	8422	709	1765	4523	13980	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	5948	333		1036		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
587	84	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	212,8	437,56	1,61	93112	344	69708	16724	118623	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	23060	168		8787		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
588	85	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	51,87	2086,69	256,74	108237	13317	25753	54383	175629	
			НР - 72%; СП - 8%			1333,47	122,70	69167	6364		13010		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
589	87	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	1802,59	258,84	6489	932	1355	3355	10631	
			НР - 72%; СП - 8%			1167,11	127,14	4202	458		788		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11028661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4878565					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					95257				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					45359				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1692670			
			- Накладные расходы	тенге							3545230		
			- Сметная прибыль	тенге							816938		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-2 "Водопровод. Канализация Блок Е"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Демонтажные работы										
590	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка	м трубопроводов	83	468,96	3,44	38924	286	2765	25907	70018	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	35873	109		5186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Арматура										
591	2	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	47	490,95	5,44	23075	256	291	16236	42456	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	22528	22		3145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
592	3	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Д20	шт.	45	939,00	--	42255	--	42255	--	45635	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3380		
593	4	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1040,00	--	2080	--	2080	--	2246	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
594	5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
595	6	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			Трубопроводы										
596	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1670,03	17,96	133602	1437	871	94538	246391	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	131294	9		18251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
597	8	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	79,2	163,00	--	12910	--	12910	--	13943	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1033		
598	9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	954,55	44,53	2864	133	78	1947	5196	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	2653	51		385		
599	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	956,29	44,53	95629	4453	2751	64897	173368	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	88425	1710		12842		
600	11	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	218,00	--	654	--	654	--	706	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
601	12	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	1031,00	--	103100	--	103100	--	111348	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8248		
		Фасонные части											
602	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00452	1139952,85	534921,07	5153	2418	85	2481	8245	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	2650	796		611		
603	14	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	768,00	--	3072	--	3072	--	3318	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
604	15	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
605	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы 57х3,0-20х2,0/. Установка	т фасонных частей	0,004888	1480191,85	534921,07	7235	2615	1754	2683	10712	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	2866	861		793		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Разные работы											
606	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	183	103,10	1,48	18867	271	397	13104	34528	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	18199	--		2558		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
607	18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,183	69897,34	--	12791	--	417	8910	23437	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	12374	--		1736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кран пожарный											
608	19	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	33233,63	131,72	99701	395	95070	3152	111081	
			НР - 72%; СП - 8%			1412,10	47,07	4236	141		8228		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
609	20	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	3288,65	61,13	9866	184	117	6946	18157	
			НР - 72%; СП - 8%			3188,23	27,61	9565	83		1345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
610	21	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	21133,00	--	63399	--	63399	--	68471	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5072		
611	22	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	8976,00	--	53856	--	53856	--	58164	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4308		
			РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения ТЗ										
		Демонтажные работы											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
612	23	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка	м трубопроводов	25	468,96	3,44	11724	86	833	7803	21090	
			НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	10805	33		1562		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Оборудование										
613	24	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	4994,10	53,35	14982	161	231	10550	27574	
			НР - 72%; СП - 8%			4863,29	20,84	14590	63		2043		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
614	25	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	43667,00	--	131001	--		--	131001	Республика Казахстан
						--	--	--	--	131001	--		
			Арматура										
615	26	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	21	490,95	5,44	10310	114	130	7254	18970	
			НР - 72%; СП - 8%			479,32	0,47	10066	10		1405		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
616	27	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Кран полипропиленовый PP-R Д15	шт.	3	939,00	--	2817	--	2817	--	3042	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		225		
617	28	241-224-0101 РСНБ РК 2015 примен	Вентиль полипропиленовый PP-R Д20	шт.	18	939,00	--	16902	--	16902	--	18254	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1352		
			Трубопроводы										
618	29	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1670,03	17,96	41751	449	273	29543	76998	
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	41029	3		5704		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
619	30	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	24,75	163,00	--	4034	--	4034	--	4357	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		323		
620	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	103,10	1,48	2578	37	55	1790	4718	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	2486	--		349		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
621	32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	69897,34	--	1747	--	57	1217	3201	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	1690	--		237		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1										
			Демонтажные работы										
622	33	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы ТК 50-ПНД. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	40	890,86	4,03	35634	161	--	25601	66134	
			НР - 72%; СП - 8%			886,83	2,10	35473	84		4899		
623	34	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	Трубопроводы ТК 100-ПНД. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	50	890,86	4,03	44543	201	--	32001	82668	
			НР - 72%; СП - 8%			886,83	2,10	44342	105		6124		
624	35	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	24	845,53	7,31	20293	175	--	14550	37631	
			НР - 72%; СП - 8%			838,22	3,81	20117	91		2787		
625	36	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	680,12	6,55	8161	79	--	5849	15131	
			НР - 72%; СП - 8%			673,57	3,41	8083	41		1121		
			Трубопроводы										
626	37	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	40	955,50	1,49	38220	60	106	27414	70885	
			НР - 72%; СП - 8%			951,34	0,54	38054	22		5251		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
627	38	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	39,92	232,00	--	9261	--	9261	--	10002	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		741		
628	39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	923,02	3,63	46151	182	357	32885	85359	
			НР - 72%; СП - 8%			912,24	1,23	45612	62		6323		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
629	40	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	49,9	493,00	--	24601	--	24601	--	26569	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1968		
630	41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /на упор/. Устройство	м3	0,125	19333,88	1069,07	2417	133	1649	495	3145	
			НР - 72%; СП - 8%			5078,66	426,77	635	53		233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
631	42	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	1	3357,51	--	3358	--	762	1869	5645	
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	2596	--		418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
632	43	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	281,00	--	562	--	562	--	607	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
633	44	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	18	130,00	--	2340	--	2340	--	2527	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		187		
634	45	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	31	431,00	--	13361	--	13361	--	14430	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1069		
635	46	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		205		
636	47	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	17	176,00	--	2992	--	2992	--	3231	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		239		
637	48	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	39,00	--	351	--	351	--	379	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
638	49	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18		
639	50	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	40	45,00	--	1800	--	1800	--	1944	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
640	51	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	50	145,00	--	7250	--	7250	--	7830	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		580		
			Санитарные приборы										
641	52	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3933,30	206,29	94399	4951	7130	61052	167887	
			НР - 72%; СП - 8%			3429,90	103,21	82318	2477		12436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
642	53	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	24	8879,00	--	213096	--	213096	--	230144	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17048		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
643	54	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	24	8870,00	--	212880	--	212880	--	229910	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17030		
644	55	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	24	1372,00	--	32928	--	32928	--	35562	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2634		
645	56	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	3310,60	103,80	39727	1246	1766	26880	71936	
			НР - 72%; СП - 8%			3059,55	51,59	36715	619		5329		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
646	57	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	12	7103,00	--	85236	--	85236	--	92055	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6819		
647	58	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	12	10780,00	--	129360	--	129360	--	139709	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10349		
648	59	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	12	836,00	--	10032	--	10032	--	10835	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		803		
649	60	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,84	655,00	--	10375	--	10375	--	11205	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		830		
650	61	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	1719,07	73,74	10314	442	1396	6261	17901	
			НР - 72%; СП - 8%			1412,67	36,66	8476	220		1326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
651	62	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	6	12566,00	--	75396	--	75396	--	81428	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6032		
652	63	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	6	836,00	--	5016	--	5016	--	5417	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		401		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2925036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				737989					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					21215				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					7728				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1290956			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						131001			
			- Накладные расходы	тенге							536913		
			- Сметная прибыль	тенге							206964		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Ж"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
653	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	212,11	1011,43	6,66	214535	1413	58453	111705	352339	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	154669	477		26099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
654	13	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	212,11	473,77	1,11	100491	236	17081	59971	173299	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	83174	119		12837		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
655	14	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	212,11	247,20	0,46	52434	98	6661	32921	92183	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			215,34	0,23	45675	48		6828		
656	15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	320,68	863,20	9,45	276809	3030	43106	167222	479553	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,33	4,93	230673	1579		35522		
657	16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	320,68	135,61	1,11	43488	356	2249	29566	78898	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			127,49	0,56	40883	180		5844		
658	17	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	96	548,80	4,01	52684	385	680	37301	97184	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			537,69	1,96	51619	188		7199		
			Стены										
659	18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	332	1354,42	10,39	449667	3448	138030	222739	726198	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			928,28	3,53	308189	1170		53792		
660	19	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	132,65	410,22	1,11	54416	148	10682	31436	92720	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			328,58	0,56	43586	75		6868		
661	20	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	132,65	204,45	0,46	27121	62	4165	16505	47117	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			172,59	0,23	22894	30		3490		
662	21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,37	703,90	7,88	305754	3421	50048	182928	527776	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			580,81	4,10	252285	1781		39095		
663	22	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	487,8	135,61	1,11	66151	542	3420	44974	120015	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			127,49	0,56	62189	274		8890		
			Откосы										
664	23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,4	3970,32	64,86	124668	2037	26128	70247	210508	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3073,34	33,81	96503	1062		15593		
665	24	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,3	2851,71	29,84	72148	755	3954	48737	130556	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2665,56	9,95	67439	252		9671		
666	25	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	25,7	410,22	1,11	10543	28	2071	6090	17964	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			328,58	0,56	8444	14		1331		
667	26	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	25,7	204,45	0,46	5254	12	806	3198	9128	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			172,59	0,23	4436	6		676		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
668	27	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,5	1028,92	4,74	15948	73	3846	8687	26606	
			НР - 72%; СП - 8%			776,09	2,33	12029	36		1971		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			1-ый этаж										
			Помещение №3										
669	28	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	178,45	1015,45	5,05	181207	901	42110	99820	303510	
			НР - 72%; СП - 8%			774,42	2,49	138196	444		22482		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип П										
670	29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,34	2154,26	106,94	5041	251	896	2888	8563	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,94	50,30	3894	118		634		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
671	31	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	3,3	1618,27	17,99	5340	59	4045	906	6745	
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,64	1236	22		500		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Двери										
			Двери деревянные										
672	32	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	1846,98	155,59	13298	1120	2786	7141	22074	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	9392	526		1635		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
673	33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,01	2152,77	112,26	36619	1910	8667	19371	60469	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	26042	862		4479		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
674	40	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	54,3	437,56	1,61	23759	88	17787	4267	30269	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	5884	43		2242		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери из ПВХ										
675	41	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	1802,59	258,84	6489	932	1355	3355	10631	
			НР - 72%; СП - 8%			1167,11	127,14	4202	458		788		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
676	42	223-203-0708 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	0,7410556	58795,00	--	43570	--	43570	--	47056	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3486		
677	43	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,73	2086,69	256,74	5697	701	1356	2862	9244	
			НР - 72%; СП - 8%			1333,47	122,70	3640	335		685		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
678	44	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	69784,00	--	190510	--	190510	--	205751	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15241		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3886356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1677173					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22006				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10099				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						684463			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Накладные расходы	тенге							1214837		
			- Сметная прибыль	тенге							287878		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7-2 "Водопровод. Канализация Блок Ж"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
			Арматура										
679	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	3098	8830	
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
680	2	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			Трубопроводы										
681	3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	956,29	44,53	19126	891	550	12979	34674	
			НР - 72%; СП - 8%			884,25	17,10	17685	342		2568		
682	4	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1031,00	--	20620	--	20620	--	22270	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1650		
			Фасонные части										
683	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00108	1139952,85	534921,07	1231	577	21	593	1970	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	633	190		146		
684	6	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
685	7	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	768,00	--	768	--	768	--	829	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		61		
			Разные работы										
686	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	103,10	1,48	2062	30	43	1432	3774	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	1989	--		280		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
687	9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69897,34	--	1398	--	46	974	2561	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	1352	--		190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								103446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				25898					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1788				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					595				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						49019			
			- Накладные расходы	тенге							19076		
			- Сметная прибыль	тенге							7663		
			Итого по акту:					94 173 291					
			в том числе оборудование					3 219 976					
			Временные здания и сооружения	%	1,2			1 091 440					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					95 264 731					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			644 313					
			Итого с зимними					95 909 045					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 853 781					
			Итого в текущих ценах 2021г.	k	1,000000			97 762 826					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			92 874 685					
			НДС - 12%	%	12			11 144 962,15					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					104 019 646,75					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Даулет М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ДорСтрой Сапа»
(наименование организации)

Директор Шуаков А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Белебай Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «АрхНана Проект»
(наименование организации)

Инженер Оразбаев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Директор _____ Момбеков А. М.

Заказчик: КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за "20" сентября 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 12 от 2022-06-24		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12	24.06.2022 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»	128 984 361,97	31 763 716,04							3 811 645,93	35 575 361,97

Заказчик:

КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Директор _____ Домбеков А. М.

Технический надзор:

ТОО «ДорСтрой Сапа»

Директор _____ Шуаков А.Н.

Авторский надзор:

ТОО «АрхПанд Проект»

Инженер _____ Оралбаев М.Д.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Доулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»
(полное наименование)

Стройка : «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Блок "А";"Б";"В";"Г";"Д";"Е";"Ж"»
(наименование)

Договор: №12 от 24.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за "20" сентябрь 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Ремонтно-строительные работы Блок А"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
1	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	448,2675	1011,43	6,66	453393	2987	123533	236075	744625	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	326873	1009		55157		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,18	863,20	9,45	51084	559	7955	30860	88500	
			НР - 72%; СП - 8%			719,33	4,93	42570	291		6556		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
3	17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	989,1975	1354,42	10,39	1339786	10275	411259	663652	2163713	
			НР - 72%; СП - 8%			928,28	3,53	918252	3487		160275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,25	703,90	7,88	86052	962	14086	51484	148538	
			НР - 72%; СП - 8%			580,81	4,10	71004	501		11003		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3145377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1358699					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14783				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5288				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						556834			
			- Накладные расходы	тенге							982071		
			- Сметная прибыль	тенге							232991		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Б"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
5	19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1224,96	1011,43	6,66	1238967	8161	337575	645111	2034804	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	893231	2756		150726		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
17	14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	245,4	1011,43 729,19	6,66 2,25	248206 178944	1635 552	67627	129237 30195	407638	
18	17	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,83	863,20 719,33	9,45 4,93	243274 202727	2663 1388	37884	146963 31219	421456	
19	19	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	96	548,80 537,69	4,01 1,96	52684 51619	385 188	680	37301 7199	97184	
			Стены										
20	20	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	410,9	1354,42 928,28	10,39 3,53	556530 381430	4268 1448	170832	275673 66576	898779	
21	24	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	156,7	5491,05 3376,40	28,74 14,28	860447 529082	4503 2237	326862	382550 99440	1342436	
22	25	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,37	703,90 580,81	7,88 4,10	328983 271452	3680 1916	53851	196825 42065	567873	
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Тип ТД-339										
23	40	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	8,8	1570,54 914,70	109,58 17,98	13821 8049	964 158	4808	5909 1578	21309	
24	41	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	8,8	854,53 551,90	54,71 10,25	7520 4857	481 90	2182	3562 887	11968	
25	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	8,8	893,82 467,13	42,03 20,85	7866 4111	369 183	3386	3092 877	11834	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3780479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге				1632271					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					18948				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8160				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						668110			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1181112		
			- Накладные расходы	тенге							280036		
			- Сметная прибыль										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Г"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
26	10	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	101,54	1011,43 729,19	6,66 2,25	102701 74042	676 228	27983	53475 12494	168670	
			Стены										
27	13	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	118,06	1354,42 928,28	10,39 3,53	159903 109593	1226 416	49084	79206 19129	258238	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								426908	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					183635					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1902				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					644				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						77065			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							132681		
			- Накладные расходы	тенге							31623		
			- Сметная прибыль	тенге									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Д"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
28	15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	642,9	1011,43	6,66	650251	4284	177169	338576	1067933	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	468798	1447		79106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	18	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,33	863,20	9,45	39129	428	6094	23638	67788	
			НР - 72%; СП - 8%			719,33	4,93	32607	223		5021		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
30	20	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1427,12	1354,42	10,39	1932916	14825	593324	957454	3121600	
			НР - 72%; СП - 8%			928,28	3,53	1324767	5031		231230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	23	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,27	703,90	7,88	93105	1041	15241	55703	160713	
			НР - 72%; СП - 8%			580,81	4,10	76823	542		11905		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Тип ТД-723										
32	30	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	16,8	346,46	35,58	5821	598	3667	1333	7726	
			НР - 72%; СП - 8%			92,64	17,54	1556	295		572		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип ТД-471										
33	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	192,52	893,82	42,03	172077	8091	74054	67641	258896	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,85	89932	4014		19177		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4684655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1994483					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					29267				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11552				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						869549			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1444345		
			- Накладные расходы	тенге							347011		
			- Сметная прибыль	тенге									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1 "Ремонтно-строительные работы Блок Е"										
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
			Потолок										
34	18	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	1547,26487	1011,43	6,66	1564957	10308	426396	814849	2570190	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	1128253	3481		190384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	21	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,86	863,20	9,45	79293	868	12348	47901	137370	
			НР - 72%; СП - 8%			719,33	4,93	66077	452		10176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
36	24	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3224,69	1354,42	10,39	4367577	33496	1340666	2163443	7053502	
			НР - 72%; СП - 8%			928,28	3,53	2993415	11367		522482		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
37	28	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	313,99	703,90 580,81	7,88 4,10	221018 182368	2472 1287	36178	132232 28260	381510	
38	30	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	19,44	5491,05 3376,40	28,74 14,28	106746 65637	559 278	40550	47459 12336	166541	
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			1-ый этаж										
			Тип ТД-723										
39	37	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	339,58	346,46 92,64	35,58 17,54	117651 31460	12080 5955	74111	26939 11567	156157	
			2-ой этаж										
			Тип ТД-471										
40	45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	303,69	893,82 467,13	42,03 20,85	271443 141863	12763 6332	116817	106700 30251	408395	
			Тип ТД-59										
41	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	24,3	893,82 467,13	42,03 20,85	21720 11351	1022 507	9347	8538 2421	32678	
42	51	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 пола	24,3	1083,00 486,21	16,18 8,05	26317 11815	393 196	14109	8648 2797	37762	
			Тип ТД-345										
43	55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	32,22	1570,54 914,70	109,58 17,98	50603 29472	3530 579	17601	21637 5779	78019	
44	56	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	32,22	854,53 551,90	54,71 10,25	27533 17782	1763 330	7988	13041 3246	43820	
45	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	32,22	893,82 467,13	42,03 20,85	28799 15051	1354 672	12394	11320 3210	43329	
			Тип ТД-339										
46	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	19,03	893,82 467,13	42,03 20,85	17009 8889	800 397	7320	6686 1896	25591	
			3-ий этаж										
			Тип ТД-471										
47	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	369,55	893,82 467,13	42,03 20,85	330309 172628	15530 7705	142151	129840 36812	496961	
			Тип ТД-339										
48	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	18,67	893,82 467,13	42,03 20,85	16688 8721	784 389	7183	6560 1860	25107	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11656933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге				4884782					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					97722				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39927				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						2265155			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3545793		
			- Накладные расходы	тенге							863477		
			- Сметная прибыль	тенге									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Итого по акту:					32 166 036					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	1,2			385 992					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					32 552 029					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			227 864					
			Итого с зимними					32 779 893					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			655 598					
			Итого в текущих ценах 2021г.	k	1,000000			33 435 491					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			31 763 716					
			НДС - 12%	%	12			3 811 645,93					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					35 575 361,97					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Дәулет М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ДорСтрой Сапа»
(наименование организации)

Директор Шунков А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Болобай Ы.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «АрхЦиана Проект»
(наименование организации)

Инженер Орскулаев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Директор Момбеков А. М.