Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №20
о стоимости выполненных работ и затрат
за 3.10 месяц 2025г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
			№ 2021-97	28.07.2021 г.				
			Д-е №20	30.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г	Дополнительные: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	3 887 742 868,16	2 617 051 863,44	76 521 176,84							9 182 541,22	85 703 718,06
Всего итого	3 887 742 868,16	2 617 051 863,44	76 521 176,84							9 182 541,22	85 703 718,06

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005836
Директор _____ Рашев А.А.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____ Байгошина И.Т

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
БИН 880413350419, Аттестат №KZ79VJE00048439
Эксперт _____ Миниахметов Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №20

за 3.10. 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения										
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование										
			ВРУ										
1	1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	3	58 794	2 014	176382	6042	59082	--	176382
						37 086	617	111258	1851		--	
			ЩАО1										
2	4	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12 216	169	12216	169	1926	--	12216
						10 121	51	10121	51		--	
3	6	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 620	--	46340	--	210	--	46340
						6 590	--	46130	--		--	
			ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.2, ЩО3.2										
4	10	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	4	12 216	169	48864	676	7704	--	48864
						10 121	51	40484	204		--	
5	12	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	28	6 620	--	185360	--	840	--	185360
						6 590	--	184520	--		--	
			ЩО1.3, Що1.4, ЩО2.1, ЩО2.3, ЩО2.4, ЩО3.1, ЩО3.3, ЩО3.4										
6	16	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	8	12 216	169	97728	1352	15408	--	97728
						10 121	51	80968	408		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	18	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	6 620	--	211840	--	960	--	211840
						6 590	--	210880	--		--	
			ЩР1.1									
8	22	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021
						11 926	51	11926	51		--	
9	24	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 620	--	46340	--	210	--	46340
						6 590	--	46130	--		--	
			ЩР1.2									
10	29	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021
						11 926	51	11926	51		--	
11	31	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 620	--	86060	--	390	--	86060
						6 590	--	85670	--		--	
			ЩР1.3									
12	38	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021
						11 926	51	11926	51		--	
13	40	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 620	--	46340	--	210	--	46340
						6 590	--	46130	--		--	
			ЩР1.4									
14	44	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021
						11 926	51	11926	51		--	
15	46	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 620	--	52960	--	240	--	52960
						6 590	--	52720	--		--	
			ЩР1.5, ЩР1.7									
16	52	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	58 794	2 014	117588	4028	39388	--	117588
						37 086	617	74172	1234		--	
			ЩР1.6									
17	54	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021
						11 926	51	11926	51		--	
18	56	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 620	--	79440	--	360	--	79440
						6 590	--	79080	--		--	
			ЩР2.1									
19	64	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					11 926	51	11926	51		--		
20	66	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7							
					6 620	--	46340	--	210	--	46340	
					6 590	--	46130	--		--		
			ЩР2.2									
21	71	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1							
					14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
					11 926	51	11926	51		--		
22	73	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8							
					6 620	--	52960	--	240	--	52960	
					6 590	--	52720	--		--		
			ЩР2.3									
23	79	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1							
					14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
					11 926	51	11926	51		--		
24	81	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10							
					6 620	--	66200	--	300	--	66200	
					6 590	--	65900	--		--		
			ЩР2.4									
25	87	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1							
					14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
					11 926	51	11926	51		--		
26	89	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8							
					6 620	--	52960	--	240	--	52960	
					6 590	--	52720	--		--		
			ЩР3.1									
27	95	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1							
					14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
					11 926	51	11926	51		--		
28	97	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8							
					6 620	--	52960	--	240	--	52960	
					6 590	--	52720	--		--		
			ЩР3.2									
29	103	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1							
					14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
					11 926	51	11926	51		--		
30	105	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15							
					6 620	--	99300	--	450	--	99300	
					6 590	--	98850	--		--		
			ЩР3.3									
31	110	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1							
					14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
					11 926	51	11926	51		--		
32	112	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11							
					6 620	--	72820	--	330	--	72820	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
						6 590	--	72490	--		--		
			ЩР3.4										
33	118	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	14 021	169	14021	169	1926	--	14021	
						11 926	51	11926	51		--		
34	120	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 620	--	52960	--	240	--	52960	
						6 590	--	52720	--		--		
			ЩРв1										
35	126	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12 216	169	12216	169	1926	--	12216	
						10 121	51	10121	51		--		
36	128	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 620	--	39720	--	180	--	39720	
						6 590	--	39540	--		--		
			ЩРв2										
37	135	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12 216	169	12216	169	1926	--	12216	
						10 121	51	10121	51		--		
38	137	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 620	--	26480	--	120	--	26480	
						6 590	--	26360	--		--		
			АВР, ЯВ-1, ЩУ1										
39	144	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	58 794	2 014	58794	2014	19694	--	58794	
						37 086	617	37086	617		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 035 657					
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое										
			Электроустановочные изделия										
40	177	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	553	1 212	1	670236	553	2212	--	670236	
						1 207	--	667471	--		--		
41	178	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	71	1 074	1	76254	71	1065	--	76254	
						1 058	--	75118	--		--		
42	185	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	22	1 074	1	23628	22	330	--	23628	
						1 058	--	23276	--		--		
43	186	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20	шт.	94	677	--	63638	--	63638	--	63638	
						--	--	--	--		--		
					Трубы								

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
44	200	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7 417,00	909,00	3,00	6 742 053,00	22 251,00	44 502,00	--	6 742 053,00	
						900,00	--	6 675 300,00	--		--		
45	201	6119-0301-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до50 мм	м	748	1 044	7	780912	5236	14960	--	780912	
						1 017	1	760716	748		--		
46	202	6119-0301-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до63 мм /= 100 мм/	м	160	1 252	9	200320	1440	10560	--	200320	
						1 177	1	188320	160		--		
47	209	6119-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм	м	640,00	1 574,00	10,00	1 007 360,00	6 400,00	107 520,00	--	1 007 360,00	
						1 396,00	3,00	893 440,00	1 920,00		--		
48	210	6119-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 40 мм	м	94,00	2 034,00	17,00	191 196,00	1 598,00	16 450,00	--	191 196,00	
						1 842,00	5,00	173 148,00	470,00		--		
		Наконечник кабельный											
49	241	6124-0201-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 16 мм2	шт.	50,00	924,00	--	46 200,00	--	--	--	46 200,00	
						924,00	--	46 200,00	--		--		
50	242	6124-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 35 мм2	шт.	20,00	1 047,00	--	20 940,00	--	--	--	20 940,00	
						1 047,00	--	20 940,00	--		--		
51	243	6124-0201-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2	шт.	20,00	2 279,00	--	45 580,00	--	--	--	45 580,00	
						2 279,00	--	45 580,00	--		--		
52	244	6124-0201-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2	шт.	10,00	1 109,00	--	11 090,00	--	--	--	11 090,00	
						1 109,00	--	11 090,00	--		--		
53	245	6124-0201-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 150 мм2	шт.	10,00	1 725,00	--	17 250,00	--	--	--	17 250,00	
						1 725,00	--	17 250,00	--		--		
54	246	243-902-1003 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,50	14 533,00	--	7 267,00	--	7 267,00	--	7 267,00	
						--	--	--	--		--		
55	247	243-902-1004 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,20	17 926,00	--	3 585,00	--	3 585,00	--	3 585,00	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 907 509					
			РАЗДЕЛ 3. Автоматизация приточной системы (Том 10 альбом 5), АК,СО										
56	262	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	795,00	909,00	3,00	722 655,00	2 385,00	4 770,00	--	722 655,00	
						900,00	--	715 500,00	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				722 655					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12 665 821	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Внутренние инженерные системы пожаротушения. Охранная сигнализация										
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
		Трубы, кабель											
57	27	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7 325	909	3	6658425	21975	43950	--	6658425	
						900	--	6592500	--		--		
58	30	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	7 325	402	2	2944650	14650	124525	--	2944650	
						383	--	2805475	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 603 075					
			РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация										
59	45	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	115	909	3	104535	345	690	--	104535	
						900	--	103500	--		--		
60	47	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	115	402	2	46230	230	1955	--	46230	
						383	--	44045	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				150 765					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								9 753 840	
			Технологическое оборудование										
		Оборудование столовой											
61	121	1337-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	5,00	147 180,00	367,00	735 900,00	1 835,00	--	--	735 900,00	
						146 813,00	120,00	734 065,00	600,00		--		
			Подраздел 1. Лифт пассажирский ЛП-0610БШЭ (1шт)										
62	251	6120-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	1,00	3 574 861,00	47 535,00	3 574 861,00	47 535,00	110 749,00	--	3 574 861,00	
						3 416 577,00	8 332,00	3 416 577,00	8 332,00		--		
63	252	6120-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	8,00	-172 275,00	-765,00	-1 378 200,00	-6 120,00	-82 464,00	--	-1 378 200,00	
						-161 202,00	-114,00	-1 289 616,00	-912,00		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	253	6120-0101-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	23,72	-35 594,00	-169,00	-844 290,00	-4 009,00	-69 808,00	--	-844 290,00
						-32 482,00	-22,00	-770 473,00	-522,00		--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2 088 271
			Наружное освещение									
		Опора освещения (29 шт), фундамент ФМОсв-3 (29 шт)										
65	20	6101-0108-0102	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,58	13 389,00	5 534,00	7 766,00	3 210,00	2 212,00	--	7 766,00
						4 042,00	1 713,00	2 344,00	994,00		--	
66	21	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной	$м^3$	6,67	7 836,00	39,00	52 266,00	260,00	--	--	52 266,00
						7 797,00	--	52 006,00	--		--	
67	22	212-101-0301 РСНБ	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,80	22 054,00	--	150 042,00	--	150 042,00	--	150 042,00
						--	--	--	--		--	
68	24	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка	опора	29,00	34 197,00	19 970,00	991 713,00	579 130,00	--	--	991 713,00
						14 227,00	6 265,00	412 583,00	181 685,00		--	
69	29	1133-0207-0101	Установка светильников с лампами накаливания	шт	51,00	8 715,00	566,00	444 465,00	28 866,00	1 428,00	--	444 465,00
						8 121,00	185,00	414 171,00	9 435,00		--	
70	33	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой	м	889,00	24,00	2,00	21 336,00	1 778,00	--	--	21 336,00
						22,00	1,00	19 558,00	889,00		--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 667 588
			Благоустройство. Покрытие в пределах участка									
			РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие									
71	15	6113-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с	$м^2$	3 478,00	4 019,00	278,00	13 978 082,00	966 884,00	--	--	13 978 082,00
						3 741,00	68,00	13 011 198,00	236 504,00		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13 978 082				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13 978 082
			Вертикальная планировка									
		Срезка и хранение растительного грунта										
72	1	6101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	$м^3$ грунта	11 415	97	97	1107255	1107255	--	--	1107255
						--	24	--	273960		--	
73	2	6101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	$м^3$ грунта	11 415	84	84	958860	958860	--	--	958860
						--	21	--	239715		--	
74	3	6101-0101-0210	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000	$м^3$ грунта	11 415	438	438	4999770	4999770	--	--	4999770
						--	91	--	1038765		--	
75	4	412-102-0115 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т·км	127 998	62	--	7935876	--		--	7935876
						--	--	--	--		--	
76	5	412-102-0101 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т·км	5 164,8	278	--	1435814	--		--	1435814
						--	--	--	--		--	
		Вертикальная планировка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0		Тенге		10 899 288,09					
			В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075		Тенге		66 394 829,93					
			Итого в текущих ценах 2023-2024 гг		**Тенге**		**77 294 118,02**					
			С понижающим коэффициентом К=0,99		Тенге		76 521 176,84					
			НДС		Тенге		9 182 541,22					
			Всего		**Тенге**		**85 703 718,06**					

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Байгошин Н.Т

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Миниахметов Р.С. БИН 880113350499
Аттестат №KZ79VOE00048439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Ташмухостов Д.С., БИН 981240000725