Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 73 ,н.п 9**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000117	**22.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Стр-во приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Нур-Султан , район «Есиль», улица Т. Рысқұлова, район домов № 6 и 8				1	415 844 554,00	415 844 554,00
				Итого	1	x	415 844 554,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / / Б.Айтмасанбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществлени
функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование : СМР по объекту «Стр-во приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы №2 и Перинатального центра №1,расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т.Рыскулова, район домов №6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	**23/28**	**26.07.2023**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	4 019 008 746	2 672 799 812	371 289 780,36				44 554 773,64	415 844 554
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года			371 289 780,36				44 554 773,64	415 844 554

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет., БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" ,БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2025 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**74**	**01-01-1**	Разбивка основных осей здания, сооружении и наружных инженерных сетей	793 487	910 968
2	**75**	**02-01-04**	Архитектурные решения	31 416 718	38 162 867
3	**76**	**02-01-15**	Структурированные кабельные сети	29 137 945	34 356 326
4	**77**	**02-01-17**	Экстренная медицинская связь	1 589 319	1 839 727
5	**78**	**02-01-19**	Система видеонаблюдения	25 878 068	30 401 269
6	**79**	**02-01-6**	Водоснабжение	24 436 596	28 926 878
7	**80**	**02-01-8**	Теплоснабжение	56 143 377	64 761 305
8	**81**	**04-04-1**	Замена существующих кабелей 10 кВ от ПС "Жанажол" до РП-129	178 216 560	216 485 214
			ВСЕГО	**347 612 070**	**415 844 554**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 74

за сентябрь 2025 года

Разбивка основных осей здания, сооружении и наружных инженерных сетей

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Здания и сооружения									
1	1	**СЦИ РК 8.03-04-2021 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.16, стр 88**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 50 м: I категория сложности**	**км хода**	**0,99852**	**69708,00**	**--**	**69605**	**--**	**--**	**--**	**69605**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	2	**СЦИ РК 8.03-04-2021 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.28, стр 88**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: I категория сложности**	**км хода**	**0,99852**	**31716,00**	**--**	**31669**	**--**	**--**	**--**	**31669**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			Инженерные сети									
3	3	**СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.изыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-32, п.1, стр 99**	**Восстановление трасс каналов, I категория сложности**	**1км**	**26,2799**	**15544,00**	**--**	**408495**	**--**	**--**	**--**	**408495**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	4	**СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.изыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-32, п.4, стр 99**	**Закрепление трасс каналов выносками с установкой знаков, I категория сложности**	**1км**	**26,2799**	**10796,00**	**--**	**283718**	**--**	**--**	**--**	**283718**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**793487**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				793487				
			Итого:									793 487
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								0
			Итого									**793 487**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								0
			Итого									**793 487**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								0
			Итого									**793 487**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								856 172
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**856 172**
			НДС - 12 %	12%								102 741
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**958 913**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**910 968**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю что объём работ проверено и подписано

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны

Гоп в части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 75

за сентябрь 2025 года

Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Заполнение проемов (л. 30.1, 30.2)									
			Ворота секционные									
1	30	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота секционные площадью 18 м². Монтаж**	м²	7,175	2274,11	5,65	16317	41	--	11231	29 751
			НР - 69%; СП - 8%			2268,46	--	16276	--		2204	
2	31	223-401-0103 РСНБ РК 2022	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м²**	м²	7,175	67241,00	--	482454	--	482454	--	521 050
			СП - 8%			--	--	--	--		38596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				498771	41	482454	11231	550 801
								16276	--	--	40800	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				482454				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				482454				
			Сметная прибыль	Тенге				38596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				521050				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16317				
		Всего заработная плата		Тенге					16276			
			Накладные расходы	Тенге				11231				
			Сметная прибыль	Тенге				2204				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					16276			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					16276			
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист 34)									
			План на отм. - 4.050									
			Тип пола 5									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	173,6	6555,23	128,72	1137988	22346	673448	427224	1 690 430
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	442194	12300		125218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 7									
4	65	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м² основания	6,78	1672,57	186,21	11340	1262	9276	1341	13 695
			НР - 108%; СП - 8%			118,35	64,75	802	439		1014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			План на отм. 0.000									
			Тип пола 2									
5	82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	53,56	6555,23	128,72	351098	6895	207775	131810	521 540
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	136428	3795		38633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 8									
6	90	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	37,15	6555,23	128,72	243527	4782	144117	91425	361 748
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	94628	2632		26796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1743953	35285	1034616	651800	2 587 413
								674052	19166	--	191661	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1743953				
		Материалы		Тенге				1034615				
		Всего заработная плата		Тенге					693218			
			Накладные расходы	Тенге				651800				
			Сметная прибыль	Тенге				191661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2587414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
			Сметная заработная плата	Тенге					693218			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2587414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
			Сметная заработная плата	Тенге					693218			
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка (лист 35)									
			на отм (отм.+11,700)									
			Потолок									
7	235	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	62,53	3012,02	269,69	188342	16864	--	144391	359 351
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144,09	171478	9010		26618	
8	236	232-401-0301 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе /luxolon/**	м²	62,53	6718,00	--	420077	--	420077	--	453 683
			СП - 8%			--	--	--	--		33606	
9	238	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	782,78	3012,02	269,69	2357749	211108	--	1807549	4 498 519
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144,09	2146641	112791		333222	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	239	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	782,78	4122,00	--	3226619	--	3226619	--	3 484 749
			СП - 8%			--	--	--	--		258130	
			на отм (отм.+15,000)									
			Потолок									
11	246	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	14,13	3012,02	269,69	42560	3811	--	32628	81 203
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144,09	38749	2036		6015	
12	247	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе /luxolon/	$м^2$	14,13	6718,00	--	94925	--	94925	--	102 519
			СП - 8%			--	--	--	--		7594	
13	249	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	790,43	3012,02	269,69	2380791	213171	--	1825214	4 542 483
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144,09	2167620	113893		336478	
14	250	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	790,43	4122,00	--	3258152	--	3258152	--	3 518 804
			СП - 8%			--	--	--	--		260652	
			на отм (отм.+18,450)									
			Потолок									
15	257	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	42,56	2074,55	11,73	88293	500	25909	49676	149 007
			НР - 80%; СП - 8%			1454,04	4,97	61884	212		11038	
			Ограждения лестниц Л-1 /ОГ-1 -:- ОГ-8/ (лист 36)									
16	267	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланца. Установка	м	88,73	25158,44	6,05	2232308	537	1967581	311744	2 747 576
			НР - 118%; СП - 8%			2977,46	--	264190	--		203524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14289816	445991	8993263	4171202	19 937 894
								4850562	237942	--	1476877	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14289816				
		Материалы		Тенге				1993492				
		Всего заработная плата		Тенге					5088504			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6999773				
			Накладные расходы	Тенге				4171202				
			Сметная прибыль	Тенге				1476877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19937895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 021
			Сметная заработная плата	Тенге					5088504			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19937895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 021
			Сметная заработная плата	Тенге					5088504			
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка									
			Отделка цоколя (л.20)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	268	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	39	10695,82	84,10	417137	3280	64859	280236	753 163
			НР - 80%; СП - 8%			8948,67	33,24	348998	1296		55790	
18	269	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	39	16017,00	--	624663	--	624663	--	674 636
			СП - 8%			--	--	--	--		49973	
19	270	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	39	19011,00	--	741429	--	741429	--	800 743
			СП - 8%			--	--	--	--		59314	
20	271	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	4,017	38608,00	--	155088	--	155088	--	167 495
			СП - 8%			--	--	--	--		12407	
21	272	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	39	419,30	0,38	16353	15	13486	2288	20 132
			НР - 80%; СП - 8%			73,12	0,20	2852	8		1491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1954670**	**3295**	**1599525**	**282524**	**2 416 169**
								351850	**1304**	--	**178975**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1954670**				
		Материалы		Тенге				**78345**				
		Всего заработная плата		Тенге					**353154**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1521180**				
			Накладные расходы	Тенге				**282524**				
			Сметная прибыль	Тенге				**178975**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2416169**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
			Сметная заработная плата	Тенге					**353154**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2416169**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
			Сметная заработная плата	Тенге					**353154**			
			РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
			Воздухозаборная шахта ВШ-1 (л.3)									
22	428	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3,05	79846,05	9407,67	243530	28693	107148	110024	381 839
			НР - 91%; СП - 8%			35307,73	4333,50	107689	13217		28284	
23	429	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /с1/	т	0,155484	44708,26	1696,15	6951	264	276	5934	13 916
			НР - 91%; СП - 8%			41233,11	708,86	6411	110		1031	
24	430	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,155484	335897,00	--	52227	--	52227	--	56 405

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4178	
25	431	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**2,8**	**58915,31**	**5169,34**	**164963**	**14474**	**111076**	**40728**	**222 146**
			НР - 93%; СП - 8%			**14076,18**	**1564,43**	**39413**	**4380**		**16455**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	432	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркас из брусьев. Установка**	**м³**	**0,002535**	**287936,58**	**2467,82**	**730**	**6**	**430**	**268**	**1 077**
			НР - 90%; СП - 8%			**116057,76**	**1196,70**	**294**	**3**		**80**	
27	433	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06711**	**182251,84**	**34738,22**	**12231**	**2331**	**273**	**7231**	**21 019**
			НР - 69%; СП - 8%			**143455,76**	**12692,47**	**9627**	**852**		**1557**	
28	434	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,06711**	**493499,00**	**--**	**33119**	**--**	**33119**	**--**	**35 768**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2649**	
			Настенный отбойник МГН (л.74-79)									
29	479	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждение перилами**	**м перил**	**1079,2**	**827,08**	**80,36**	**892585**	**86724**	**68746**	**702289**	**1 722 468**
			НР - 90%; СП - 8%			**683,02**	**40,03**	**737115**	**43200**		**127594**	
30	480	232-602-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 /настенный отбойник с алюминиевым сердечником/**	**м**	**1079,2**	**2977,00**	**--**	**3212778**	**--**	**3212778**	**--**	**3 469 800**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**257022**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4619114**	**132492**	**3586073**	**866474**	**5 924 438**
								900549	**61762**	**--**	**438850**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4606883**				
		Материалы		Тенге				**287674**				
		Всего заработная плата		Тенге					**951832**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3298124**				
			Накладные расходы	Тенге				**859243**				
			Сметная прибыль	Тенге				**437293**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5903419**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
			Сметная заработная плата	Тенге					**951832**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12231**				
		Материалы		Тенге				**272**				
		Всего заработная плата		Тенге					**10479**			
			Накладные расходы	Тенге				**7231**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1557**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21019**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10479**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5924438**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
			Сметная заработная плата	Тенге					**962311**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31 416 718**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6793289**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**617104**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**320174**			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15695929		
			- Накладные расходы	Тенге							5983231	
			- Сметная прибыль	Тенге							2327163	
			Итого:									31 416 718
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								471 251
			Итого									**31 887 969**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								701 535
			Итого									**32 589 504**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								651 790
			Итого									**33 241 294**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								35 867 356
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**35 867 356**
			НДС - 12 %	12%								4 304 083
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**40 171 439**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**38 162 867**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен по подписи моей

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объем работ проверен по подписи моей

«АСТАНАИНЖПРОЕКТ»

Кол в смету расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 76

за сентябрь 2025 года

Структурированные кабельные сети

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Структурированные кабельные сети									
			ШСКС №1									
1	1	**1310-0412-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.**	**Шкаф. Монтаж на полу**	**шт.**	**1**	**99200,90**	**--**	**99201**	**--**	**--**	**60513**	**172 491**
			НР - 61%; СП - 8%			**99200,90**	**--**	**99201**	**--**		**12777**	
2	2	**1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных**	**плата**	**27**	**801,38**	**88,19**	**21637**	**2381**	**--**	**12214**	**36 559**
			НР - 61%; СП - 8%			**713,19**	**28,41**	**19256**	**767**		**2708**	
3	3	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9**	**2478,35**	**54,19**	**22305**	**488**	**--**	**16555**	**41 969**
			НР - 75%; СП - 8%			**2424,16**	**28,41**	**21817**	**256**		**3109**	
4	4	**1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником**	**конец**	**3**	**354,00**	**--**	**1062**	**--**	**70**	**744**	**1 950**
			НР - 75%; СП - 8%			**330,56**	**--**	**992**	**--**		**144**	
5	5	**Перечень, поз.134**	**Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x800мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, 2 вертикальных кабельных организатора, цвет черный (RAL 9005) (разобранный), TTR-4288-DD-RAL9005, Hyperline**	**к-т**	**1**	**3049602,33**	**--**	**3049602**	**--**		**--**	**3 049 602**
						--	**--**	**--**	**--**	**3049602**	**--**	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			КМ1 - КМ3									
6	6	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	2478,35	54,19	7435	162	--	5518	13 990
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	7272	85		1036	
7	7	518-102-0305 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	3	297330,00	--	891990	--		--	891 990
						--	--	--	--	891990	--	
			КМ4									
8	8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2478,35	54,19	2478	54	--	1839	4 663
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	2424	28		345	
9	9	518-102-0407 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор агрегации MES5316A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 16x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3	шт.	1	2631271,00	--	2631271	--		--	2 631 271
						--	--	--	--	2631271	--	
10	10	Перечень, поз.139	Источник бесперебойного питания 6000VA/5400W, 230V, UPS AEG Protect DOn-line Rack 6000VA/5400Wc, MUST	шт	1	1077958,12	--	1077958	--	1077958	--	1 164 195
			СП - 8%			--	--	--	--		86237	
11	11	Перечень, поз.140	Дополнительный комплект батареи код 600 001 1042, MUST	шт	1	442808,04	--	442808	--	442808	--	478 233
			СП - 8%			--	--	--	--		35425	
12	12	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	50	354,00	--	17700	--	1172	12396	32 504
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	16528	--		2408	
13	13	Перечень, поз.141	Патчкорд F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat. 6, L=3м	шт	50	2419,54	--	120977	--	120977	--	130 655
			СП - 8%			--	--	--	--		9678	
			ШСКС №2									
14	16	1310-0412-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Шкаф. Монтаж на полу	шт.	1	99200,90	--	99201	--	--	60513	172 491
			НР - 61%; СП - 8%			99200,90	--	99201	--		12777	
15	17	1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных	плата	26	801,38	88,19	20836	2293	--	11762	35 206
			НР - 61%; СП - 8%			713,19	28,41	18543	739		2608	
16	18	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	9	2478,35	54,19	22305	488	--	16555	41 969
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	21817	256		3109	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	19	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	3	354,00	--	1062	--	70	744	1 950
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	992	--		144	
18	20	Перечень, поз.135	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x800мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, 2 вертикальных кабельных организатора, цвет черный (RAL 9005) (разобранный), TTR-4288-DD-RAL9005, Hyperline	к-т	1	2991032,70	--	2991033	--		--	2 991 033
						--	--	--	--	2991033	--	
			КМ1 - КМ5									
19	21	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	2478,35	54,19	12392	271	--	9197	23 316
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	12121	142		1727	
20	22	518-102-0305 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	5	297330,00	--	1486650	--		--	1 486 650
						--	--	--	--	1486650	--	
21	23	Перечень, поз.139	Источник бесперебойного питания 6000VA/5400W, 230V, UPS AEG Protect DOn-line Rack 6000VA/5400Wc, MUST	шт	1	1077958,12	--	1077958	--	1077958	--	1 164 195
			СП - 8%			--	--	--	--		86237	
22	24	Перечень, поз.140	Дополнительный комплект батареи код 600 001 1042, MUST	шт	1	442808,04	--	442808	--	442808	--	478 233
			СП - 8%			--	--	--	--		35425	
23	25	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	114	354,00	--	40356	--	2672	28263	74 108
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	37684	--		5489	
24	26	Перечень, поз.141	Патчкорд F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat. 6, L=3м	шт	114	2419,54	--	275828	--	275828	--	297 894
			СП - 8%			--	--	--	--		22066	
			ШСКС №3									
25	27	1310-0412-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Шкаф. Монтаж на полу	шт.	1	99200,90	--	99201	--	--	60513	172 491
			НР - 61%; СП - 8%			99200,90	--	99201	--		12777	
26	28	1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных	плата	19	801,38	88,19	15226	1676	--	8595	25 727
			НР - 61%; СП - 8%			713,19	28,41	13551	540		1906	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	29	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	9	2478,35	54,19	22305	488	--	16555	41 969
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	21817	256		3109	
28	30	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	3	354,00	--	1062	--	70	744	1 950
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	992	--		144	
29	31	Перечень, поз.136	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x800мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, 2 вертикальных кабельных организатора, цвет черный (RAL 9005) (разобранный), TTR-4288-DD-RAL9005, Hyperline	к-т	1	2566630,51	--	2566631	--		--	2 566 631
						--	--	--	--	2566631	--	
			КМ1 - КМ2									
30	32	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2478,35	54,19	4957	109	--	3679	9 327
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	4848	57		691	
31	33	518-102-0305 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	2	297330,00	--	594660	--		--	594 660
						--	--	--	--	594660	--	
32	34	Перечень, поз.139	Источник бесперебойного питания 6000VA/5400W, 230V, UPS AEG Protect DOn-line Rack 6000VA/5400Wc, MUST	шт	1	1077958,12	--	1077958	--	1077958	--	1 164 195
			СП - 8%			--	--	--	--		86237	
33	35	Перечень, поз.140	Дополнительный комплект батареи код 600 001 1042, MUST	шт	1	442808,04	--	442808	--	442808	--	478 233
			СП - 8%			--	--	--	--		35425	
34	36	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	42	354,00	--	14868	--	984	10413	27 303
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	13884	--		2022	
35	37	Перечень, поз.141	Патчкорд F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat. 6, L=3м	шт	42	2419,54	--	101621	--	101621	--	109 751
			СП - 8%			--	--	--	--		8130	
			ШСКС №4									
36	38	1310-0412-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Шкаф. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	93737,82	--	93738	--	--	57180	162 992
			НР - 61%; СП - 8%			93737,82	--	93738	--		12073	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	39	1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных	плата	8	801,38	88,19	6411	705	--	3619	10 832
			НР - 61%; СП - 8%			713,19	28,41	5706	227		802	
38	40	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	9	2478,35	54,19	22305	488	--	16555	41 969
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	21817	256		3109	
39	41	Перечень, поз.137	Шкаф настенный 19-дюймовый, 22U, 1086x600x600мм стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) (разобранный), TWB-2266-GP-RAL9004, Hyperline	к-т	1	1362846,39	--	1362846	--		--	1 362 846
						--	--	--	--	1362846	--	
40	42	Перечень, поз.161	Источник бесперебойного питания 1000VA/800W, 230V, 2U, RTU-1KL-LCD, SVC	шт	1	82662,37	--	82662	--	82662	--	89 275
			СП - 8%			--	--	--	--		6613	
41	43	Перечень, поз.162	Дополнительный комплект батареи BP-RTU-1KL-LCD, SVC	шт	1	41416,74	--	41417	--	41417	--	44 730
			СП - 8%			--	--	--	--		3313	
42	44	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	20	354,00	--	7080	--	469	4958	13 001
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	6611	--		963	
43	45	Перечень, поз.142	Патчкорд F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat. 6, L=2м	шт	20	550,29	--	11006	--	11006	--	11 886
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
			Кабельная продукция									
44	67	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	21	99,43	1,40	2088	29	326	1258	3 614
			НР - 72%; СП - 8%			82,53	0,69	1733	14		268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	68	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	612	44,41	1,40	27179	857	9486	12424	42 773
			НР - 72%; СП - 8%			27,51	0,69	16836	422		3170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	69	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11873	201,38	2,80	2390985	33245	397864	1422860	4 118 981
			НР - 72%; СП - 8%			165,07	1,38	1959876	16385		305136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	70	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	12,88118	179621,00	--	2313730	--	2313730	--	2 498 828
			СП - 8%			--	--	--	--		185098	
48	71	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	2	354,00	--	708	--	47	496	1 300
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	661	--		96	
49	72	Перечень, поз.167	HDMI кабель L=10 Ship	шт	2	11169,08	--	22338	--	22338	--	24 125
			СП - 8%			--	--	--	--		1787	
50	73	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником	конец	1	354,00	--	354	--	23	248	650
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	331	--		48	
51	74	Перечень, поз.168	HDMI кабель L=15 Ship	шт	1	20549,73	--	20550	--	20550	--	22 194
			СП - 8%			--	--	--	--		1644	
			Короба пластмассовые									
52	102	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	21	480,93	2,99	10100	63	469	6893	18 352
			НР - 72%; СП - 8%			455,62	0,24	9568	5		1359	
53	103	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	21	246,00	--	5166	--	5166	--	5 579
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
			Трубы и лотки									
54	115	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	42	677,84	22,77	28469	957	2091	18533	50 762
			НР - 72%; СП - 8%			605,26	7,59	25421	319		3760	
55	116	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	42,84	55,00	--	2356	--	2356	--	2 544
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
56	117	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,2	300,00	--	1260	--	1260	--	1 361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								29 137 945
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2654439				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44754			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20754			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7977023		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						15574683		
			- Накладные расходы	Тенге							1882336	
			- Сметная прибыль	Тенге							1004711	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого:									29 137 945
		Оборудование									*15 574 683*
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								203 449
		Итого									**29 341 394**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								302 868
		Итого									**29 644 262**
		Непредвиденные затраты 2%	2%								281 392
		Итого									**29 925 653**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								32 289 780
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**32 289 780**
		НДС - 12 %	12%								3 874 774
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**36 164 553**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**34 356 326**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

Кол в чем расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 77

за сентябрь 2025 года

Экстренная медицинская связь

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Комплектующие шкафа									
			ШСКС №5									
1	51	1310-0412-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	**Шкаф. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	93737,82	--	93738	--	--	57180	162 992
			НР - 61%; СП - 8%			93737,82	--	93738	--		12073	
2	52	1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных**	плата	9	801,38	88,19	7212	794	--	4071	12 186
			НР - 61%; СП - 8%			713,19	28,41	6419	256		903	
3	53	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	11	2478,35	54,19	27262	597	--	20234	51 295
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	26666	313		3800	
4	54	Перечень, поз.138	**Шкаф настенный 19-дюймовый, 22U, 1086x600x600мм стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) (разобранный), TWB-2266-GP-RAL9004, Hyperline**	к-т	1	1362846,39	--	1362846	--		--	1 362 846
						--	--	--	--	1362846	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 589 319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126823				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1391			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					569			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1362846		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							81485	
		- Сметная прибыль	Тенге							16776	
		Итого:									1 589 319
		Оборудование									*1 362 846*
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								3 397
		Итого									**1 592 716**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								5 057
		Итого									**1 597 773**
		Непредвиденные затраты 2%	2%								4 699
		Итого									**1 602 472**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								1 729 067
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**1 729 067**
		НДС - 12 %	12%								207 488
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**1 936 555**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**1 839 727**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя _____

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объем работ проверен и подпись моя _____

Кол в часмм расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 78

за сентябрь 2025 года

Система видеонаблюдения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Видеонаблюдение									
1	1	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	4	2478,35	54,19	9913	217	--	7358	18 652
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	9697	114		1382	
2	2	518-102-0305 РСНБ РК 2022	**Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC**	шт.	4	297330,00	--	1189320	--		--	1 189 320
						--	--	--	--	1189320	--	
3	3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	2478,35	54,19	2478	54	--	1839	4 663
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	2424	28		345	
4	4	518-102-0407 РСНБ РК 2022	**Ethernet-коммутатор агрегации MES5316A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 16x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3**	шт.	1	2631271,00	--	2631271	--		--	2 631 271
						--	--	--	--	2631271	--	
5	5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	2478,35	54,19	2478	54	--	1839	4 663
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	2424	28		345	
6	6	518-102-0312 РСНБ РК 2022	**Ethernet-коммутатор доступа MES2324F: 24 порта 1000Base-X (SFP), 4x10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 48V DC**	шт.	1	720640,00	--	720640	--		--	720 640
						--	--	--	--	720640	--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	7	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	10386,77	13,68	83094	109	--	50621	144 412
			НР - 61%; СП - 8%			10373,09	--	82985	--		10697	
8	8	248-402-0605 СпрСЦ 01.2023 прим.	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп	шт.	8	65384,00	--	523072	--	523072	--	564 918
			СП - 8%			--	--	--	--		41846	
9	9	Перечень, поз.200	Кронштейн для установки камер, DS-1476ZJ-SUS, Hikvision	шт	8	18202,42	--	145619	--	145619	--	157 269
			СП - 8%			--	--	--	--		11650	
10	13	248-403-0404 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	3	214700,00	--	644100	--	644100	--	695 628
			СП - 8%			--	--	--	--		51528	
11	14	1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных	плата	12	801,38	88,19	9617	1058	--	5429	16 249
			НР - 61%; СП - 8%			713,19	28,41	8558	341		1204	
12	15	248-404-0306 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	12	119454,00	--	1433448	--	1433448	--	1 548 124
			СП - 8%			--	--	--	--		114676	
13	16	248-403-0402 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7616NI-K2, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	2	98564,00	--	197128	--	197128	--	212 898
			СП - 8%			--	--	--	--		15770	
14	17	1310-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плата. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных	плата	4	801,38	88,19	3206	353	--	1810	5 417
			НР - 61%; СП - 8%			713,19	28,41	2853	114		401	
15	18	248-404-0306 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	4	119454,00	--	477816	--	477816	--	516 041
			СП - 8%			--	--	--	--		38225	
16	19	Перечень, поз.202	LED экран 49", DS-D2049NL-B, Hikvision	шт	3	570177,68	--	1710533	--		--	1 710 533
						--	--	--	--	1710533	--	
17	20	248-404-0203 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	219935,00	--	439870	--	439870	--	475 060
			СП - 8%			--	--	--	--		35190	
18	21	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	9	2478,35	54,19	22305	488	--	16555	41 969
			НР - 75%; СП - 8%			2424,16	28,41	21817	256		3109	
19	22	248-404-0411 СпрСЦ 01.2023	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	9	6284,00	--	56556	--	56556	--	61 080

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4524	
20	23	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником**	конец	131	354,00	--	46374	--	3071	32478	85 159
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	43303	--		6308	
21	24	Перечень, поз.144	**Патчкорд F/UTP 4x2xAWG24/1, категории 6, 1м**	шт	131	395,52	--	51813	--	51813	--	55 958
			СП - 8%			--	--	--	--		4145	
22	25	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником**	конец	10	354,00	--	3540	--	234	2479	6 501
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	3306	--		482	
23	26	Перечень, поз.166	**HDMI удлинитель на 100м, Dr.HD EX 100 LIR**	к-т	10	43077,05	--	430771	--	430771	--	465 233
			СП - 8%			--	--	--	--		34462	
24	27	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником**	конец	5	354,00	--	1770	--	117	1240	3 250
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	1653	--		241	
25	28	Перечень, поз.154	**Оптический паткорд LC/UTP-LC/UPC, 2м**	шт	2	958,70	--	1917	--	1917	--	2 070
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
26	29	Перечень, поз.155	**Оптический паткорд LC/UTP-LC/UPC, 23м**	шт	2	2674,04	--	5348	--	5348	--	5 776
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
27	30	Перечень, поз.156	**Оптический паткорд LC/UTP-LC/UPC, 27м**	шт	1	3000,78	--	3001	--	3001	--	3 241
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
28	31	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	128027,04	--	128027	--	--	78096	222 613
			НР - 61%; СП - 8%			128027,04	--	128027	--		16490	
29	32	Перечень, поз.203	**HikCentral сервер управления - сервер с предустановленной базовой лицензией на 64 канала видео DS-D5032FC в составе: Процессор IntelXeon E-2124 -1шт; ОС Windows Server 2016 -1шт; ОЗУ 16G DDR4 DIMM - 1шт; Жесткий диск - 1T SATAx2 -1шт; RAID-H330 RAID-контроллер 1 -1шт; Сетевой адаптер -2x1GbE -1шт; Шасси - 1U для монтажа в стойку -1шт; Блок питания 1x250 Вт - 1шт**	к-т	2	4625334,57	--	9250669	--		--	9 250 669
						--	--	--	--	9250669	--	
			Кабельная продукция									
30	33	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3932	201,38	2,80	791826	11009	131762	471211	1 364 089
			НР - 72%; СП - 8%			165,07	1,38	649055	5426		101052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	34	243-304-0116 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый**	км	4,04996	831065,00	--	3365780	--	3365780	--	3 635 042
			СП - 8%			--	--	--	--		269262	
32	35	1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводки электрические. Присоединение к приборам с оконцеванием наконечником**	конец	10	354,00	--	3540	--	234	2479	6 501
			НР - 75%; СП - 8%			330,56	--	3306	--		482	
33	36	Перечень, поз.165	**Цифровой кабель HDMI, L=2м, Dr.HD cab 2m**	шт	10	1590,67	--	15907	--	15907	--	17 180
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
34	37	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	169,74	1,40	8487	71	1538	4977	14 541
			НР - 72%; СП - 8%			137,56	0,69	6878	35		1077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	38	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,0515	154925,00	--	7979	--	7979	--	8 617
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
36	39	243-902-0308 РСНБ РК 2022	**Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 2-5**	100 шт.	1,86	1318,00	--	2451	--	2451	--	2 647
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
37	40	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0061613	1528659,00	--	9419	--	9419	--	10 172
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**25 878 068**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				966286				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13413			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6342			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7948951		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						15502433		
			- Накладные расходы	Тенге							678411	
			- Сметная прибыль	Тенге							768574	
			Итого:									25 878 068
			Оборудование									*15 502 433*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								155 635
			Итого									**26 033 703**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								231 688

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого									**26 265 390**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								215 259
			Итого									**26 480 650**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								28 572 621
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**28 572 621**
			НДС - 12 %	12%								3 428 715
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**32 001 335**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**30 401 269**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны мной

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны мной

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК г. АСТАНА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ «АСТАНАИНЖПРОЕКТ»

Кол в таким расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 79

за сентябрь 2025 года

Водоснабжение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение									
			Водопровод хозпитьевой В1 ниже отм. 0.000									
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	3	41529,44	734,44	124588	2204	16743	104377	247 282
			НР - 98%; СП - 8%			35213,83	288,60	105641	866		18317	
2	2	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	52018,97	11189,50	52019	11190	3902	30561	89 186
			НР - 72%; СП - 8%			36927,02	5518,89	36927	5519		6606	
3	3	511-703-2630 СпрСЦ 01.2023	**Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 605/SKw-EB-TESCO Q 12 м^3/ч, Н 32 м вод. ст.**	шт.	1	3565288,00	--	3565288	--		--	3 565 288
						--	--	--	--	3565288	--	
4	4	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка**	бак	1	10428,06	1162,80	10428	1162	111	9430	21 447
			НР - 98%; СП - 8%			9155,07	467,43	9155	467		1589	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	Перечень, поз.18	Бак напорный мембранный Wilo-Wester 500	шт	1	441518,30	--	441518	--		--	441 518
						--	--	--	--	441518	--	
6	6	1118-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	2	10318,04	301,72	20636	603	10715	9292	32 322
			НР - 98%; СП - 8%			4659,06	81,70	9318	163		2394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Фильтр для очистки воды. Установка	фильтр	1	15028,21	1787,13	15028	1787	131	13494	30 804
			НР - 98%; СП - 8%			13110,38	658,89	13110	659		2282	
8	8	Перечень, поз.17	Полуавтоматический сетчатый фильтр Yamit SA-503C	шт	1	583699,41	--	583699	--	583699	--	630 395
			СП - 8%			--	--	--	--		46696	
9	9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	5515,37	198,53	22061	794	6339	14846	39 859
			НР - 98%; СП - 8%			3731,89	55,25	14928	221		2953	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	48114,00	--	192456	--	192456	--	207 852
			СП - 8%			--	--	--	--		15396	
11	11	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612,00	--	20896	--	20896	--	22 568
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
12	12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	10195,05	462,21	30585	1387	9396	19765	54 379
			НР - 98%; СП - 8%			6600,62	122,33	19802	367		4028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	59213,00	--	177639	--	177639	--	191 850
			СП - 8%			--	--	--	--		14211	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	14	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	6	3246,00	--	19476	--	19476	--	21 034
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
			Водомерный узел В1									
15	19	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	10981,00	--	10981	--	10981	--	11 859
			СП - 8%			--	--	--	--		878	
16	20	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	10195,05	462,21	30585	1387	9396	19765	54 379
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6600,62	122,33	19802	367		4028	
17	21	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	3	59213,00	--	177639	--	177639	--	191 850
			СП - 8%			--	--	--	--		14211	
18	22	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	6	3246,00	--	19476	--	19476	--	21 034
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
19	23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	10195,05	462,21	10195	462	3132	6588	18 126
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6600,62	122,33	6601	122		1343	
20	24	242-304-0204 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65**	шт.	1	36639,00	--	36639	--	36639	--	39 570
			СП - 8%			--	--	--	--		2931	
21	25	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	2	3246,00	--	6492	--	6492	--	7 011
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
22	26	242-207-3706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	25438,00	--	25438	--	25438	--	27 473
			СП - 8%			--	--	--	--		2035	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	31	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	25	4920,11	1086,78	123003	27170	634	103207	244 307
			НР - 98%; СП - 8%			3807,94	404,60	95199	10115		18097	
24	32	241-201-0611 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	24,35	1134,00	--	27613	--	27613	--	29 822
			СП - 8%			--	--	--	--		2209	
25	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	218	1241,19	139,22	270579	30350	100770	118078	419 750
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	139459	15907		31093	
26	40	234-303-0316 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм**	м	27,5	883,00	--	24283	--	24283	--	26 226
			СП - 8%			--	--	--	--		1943	
27	41	234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	33	651,00	--	21483	--	21483	--	23 202
			СП - 8%			--	--	--	--		1719	
28	42	234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	49,5	577,00	--	28562	--	28562	--	30 847
			СП - 8%			--	--	--	--		2285	
29	43	234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	77	519,00	--	39963	--	39963	--	43 160
			СП - 8%			--	--	--	--		3197	
30	44	234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	52,8	439,00	--	23179	--	23179	--	25 033
			СП - 8%			--	--	--	--		1854	
31	51	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	9	1238,80	--	11149	--	4716	6305	18 850
			НР - 98%; СП - 8%			714,80	--	6433	--		1396	
32	57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	510	1241,19	139,22	633007	71003	235747	276236	981 985
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	326257	37215		72741	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	58	234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	363	519,00	--	188397	--	188397	--	203 469
			СП - 8%			--	--	--	--		15072	
34	59	234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	198	439,00	--	86922	--	86922	--	93 876
			СП - 8%			--	--	--	--		6954	
35	60	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	39	1238,80	--	48313	--	20436	27320	81 683
			НР - 98%; СП - 8%			714,80	--	27877	--		6050	
36	61	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	93	708,00	--	65844	--	65844	--	71 112
			СП - 8%			--	--	--	--		5268	
37	62	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	84	893,86	6,38	75084	536	3628	69570	156 226
			НР - 98%; СП - 8%			844,28	0,83	70920	70		11573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	63	Перечень, поз.24	**Муфта противопожарная диам 25мм ПМ-25 ОГНЕЗА**	шт	84	1906,05	--	160108	--	160108	--	172 916
			СП - 8%			--	--	--	--		12808	
			Водопровод хозпитьевой В1.1									
39	66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	60	1241,19	139,22	74471	8353	27735	32498	115 527
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	38383	4378		8558	
40	67	234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	66	519,00	--	34254	--	34254	--	36 994
			СП - 8%			--	--	--	--		2740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7529976	158388	2424970	861332	8 742 071
			Стоимость оборудования	Тенге				939812	76436	4006806	350762	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4006806				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				4006806				
			Материалы	Тенге				52019				
			Всего заработная плата	Тенге				3902				
			Накладные расходы	Тенге					42446			
			Сметная прибыль	Тенге				30561				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6606				
				Тенге				89186				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					42446			16
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2205689				
		Материалы		Тенге				364254				
		Всего заработная плата		Тенге					561599			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1227632				
			Накладные расходы	Тенге				426812				
			Сметная прибыль	Тенге				210602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2843103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					561599			209
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1265462				
		Материалы		Тенге				85382				
		Всего заработная плата		Тенге					412203			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743807				
		Сдача и испытание		Тенге				4165				
			Накладные расходы	Тенге				403959				
			Сметная прибыль	Тенге				133554				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1802975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					412203			170
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8742070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1016248			395
			РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
41	69	242-207-3706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	25438,00	--	50876	--	50876	--	54 946
			СП - 8%			--	--	--	--		4070	
42	80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	304	1241,19	139,22	377322	42323	140524	164659	585 340
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	194475	22183		43360	
43	81	234-303-0316 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм**	м	51,7	883,00	--	45651	--	45651	--	49 303
			СП - 8%			--	--	--	--		3652	
44	82	234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	38,5	651,00	--	25064	--	25064	--	27 069
			СП - 8%			--	--	--	--		2005	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	83	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49,5	577,00	--	28562	--	28562	--	30 847
			СП - 8%			--	--	--	--		2285	
46	84	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	95,7	519,00	--	49668	--	49668	--	53 641
			СП - 8%			--	--	--	--		3973	
47	85	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	99	439,00	--	43461	--	43461	--	46 938
			СП - 8%			--	--	--	--		3477	
48	102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	800	1241,19	139,22	992952	111376	369800	433312	1 540 368
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	511776	58376		114104	
49	103	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	550	519,00	--	285450	--	285450	--	308 286
			СП - 8%			--	--	--	--		22836	
50	104	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	330	439,00	--	144870	--	144870	--	156 460
			СП - 8%			--	--	--	--		11590	
51	105	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	20	4896,94	551,62	97939	11032	1740	88961	201 852
			НР - 98%; СП - 8%			4258,37	280,46	85167	5609		14952	
52	106	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	20	3722,00	--	74440	--	74440	--	80 395
			СП - 8%			--	--	--	--		5955	
53	107	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	708,00	--	95580	--	95580	--	103 226
			СП - 8%			--	--	--	--		7646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2311835	164731	1355686	686932	3 238 671
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				791418	86168	--	239905	
			Материалы	Тенге				2213896				
			Всего заработная плата	Тенге				510324				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					786810			
								843622				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				597971				
			Сметная прибыль	Тенге				224953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3036820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата	Тенге					786810			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				97939				
		Материалы		Тенге				1739				
		Всего заработная плата		Тенге					90776			
		Сдача и испытание		Тенге				2802				
			Накладные расходы	Тенге				88961				
			Сметная прибыль	Тенге				14952				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					90776			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3238672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
			Сметная заработная плата	Тенге					877586			
			РАЗДЕЛ 3. Противопожарное водоснабжение									
			Водопровод противопожарный В2									
54	133	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	41529,44	734,44	83059	1469	11162	69585	164 855
			НР - 98%; СП - 8%			35213,83	288,60	70428	577		12212	
55	134	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	52018,97	11189,50	52019	11190	3902	30561	89 186
			НР - 72%; СП - 8%			36927,02	5518,89	36927	5519		6606	
56	135	511-703-5617 СпрСЦ 01.2023	**Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V с шаровыми кранами, без частотного преобразователя СО 2 HELIX V 1604/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м^3/ч, Н 36 м вод. ст.**	шт.	1	4124324,00	--	4124324	--		--	4 124 324
						--	--	--	--	4124324	--	
57	136	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка**	бак	1	10428,06	1162,80	10428	1162	111	9430	21 447
			НР - 98%; СП - 8%			9155,07	467,43	9155	467		1589	
58	137	Перечень, поз.19	**Мембранный гидробак GT-H-35 PN10 G1 V=35л**	шт	1	39981,70	--	39982	--		--	39 982
						--	--	--	--	39982	--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	138	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	5	10195,05	462,21	50975	2311	15661	32942	90 631
			НР - 98%; СП - 8%			6600,62	122,33	33003	612		6713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	139	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	5	59213,00	--	296065	--	296065	--	319 750
			СП - 8%			--	--	--	--		23685	
61	140	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	10	3246,00	--	32460	--	32460	--	35 057
			СП - 8%			--	--	--	--		2597	
62	141	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	10195,05	462,21	10195	462	3132	6588	18 126
			НР - 98%; СП - 8%			6600,62	122,33	6601	122		1343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	142	242-101-1003 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	71243,00	--	71243	--	71243	--	76 942
			СП - 8%			--	--	--	--		5699	
64	143	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	4006,00	--	8012	--	8012	--	8 653
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
65	144	1312-1101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	15935,05	270,97	31870	542	1218	18540	54 443
			НР - 61%; СП - 8%			15054,86	142,03	30110	284		4033	
66	145	519-101-1703 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	2	1591351,00	--	3182702	--		--	3 182 702
						--	--	--	--	3182702	--	
67	146	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	4	3246,00	--	12984	--	12984	--	14 023
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	147	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	10195,05	462,21	10195	462	3132	6588	18 126
			НР - 98%; СП - 8%			6600,62	122,33	6601	122		1343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	148	242-304-0205 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	1	45799,00	--	45799	--	45799	--	49 463
			СП - 8%			--	--	--	--		3664	
70	149	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	4006,00	--	8012	--	8012	--	8 653
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
71	150	244-401-0102 РСНБ РК 2022 прим.	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50**	шт.	2	1223,00	--	2446	--	2446	--	2 642
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
72	151	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	10195,05	462,21	10195	462	3132	6588	18 126
			НР - 98%; СП - 8%			6600,62	122,33	6601	122		1343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	152	242-101-1003 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	71243,00	--	71243	--	71243	--	76 942
			СП - 8%			--	--	--	--		5699	
74	153	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	4006,00	--	8012	--	8012	--	8 653
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
75	154	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	55	65251,49	214,46	3588832	11795	3440300	138469	4 025 485
			НР - 98%; СП - 8%			2486,12	82,87	136737	4558		298184	
76	158	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	2	3246,00	--	6492	--	6492	--	7 011
			СП - 8%			--	--	--	--		519	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
77	159	241-114-0112 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**585,00**	**--**	**585**	**--**	**585**	**--**	**632**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11758129**	**29855**	**4045103**	**319291**	**12 455 854**
			Стоимость оборудования	Тенге				**336163**	**12383**	**7347008**	**378434**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**7347008**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**7347008**				
			Материалы	Тенге				**83889**				
			Всего заработная плата	Тенге				**5120**				
			Накладные расходы	Тенге					**72840**			
			Сметная прибыль	Тенге				**49101**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**10639**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**143629**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**28**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**72840**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**563353**				
			Сметная прибыль	Тенге				**563353**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**45068**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**608421**				
			Материалы	Тенге				**3763879**				
			Всего заработная плата	Тенге				**3476629**				
			Сдача и испытание	Тенге					**275706**			
			Накладные расходы	Тенге				**2395**				
			Сметная прибыль	Тенге				**270190**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**322727**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4356796**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**109**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**275706**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12455854**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**137**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**348546**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**24 436 596**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2067393**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**352974**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**174987**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7825764**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11353814**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1867555**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**969101**	
			Итого:									24 436 596
			Оборудование									*11 353 814*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								196 242
			Итого									**24 632 838**

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%							292 139
		Итого								**24 924 976**
		Непредвиденные затраты 2%	2%							271 423
		Итого								**25 196 399**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079							27 186 915
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС								**27 186 915**
		НДС - 12 %	12%							3 262 430
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%								**30 449 345**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95							**28 926 878**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объем работ проверен и подпись моя

Кол в смет расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 80

за сентябрь 2025 года

Теплоснабжение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	2	261-301-0218 РСНБ РК 2022	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	868,14	727,00	--	631138	--	631138	--	681 629
			СП - 8%			--	--	--	--		50491	
2	69	1118-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 325 мм. Установка**	шт.	2	102885,88	1873,82	205772	3748	132600	69613	297 415
			НР - 98%; СП - 8%			34711,81	804,81	69424	1610		22031	
3	73	242-207-3603 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	19	15460,00	--	293740	--	293740	--	317 239
			СП - 8%			--	--	--	--		23499	
4	74	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	4252,93	145,82	17012	583	1501	14737	34 289
			НР - 98%; СП - 8%			3731,89	27,62	14928	110		2540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	75	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	12131,00	--	48524	--	48524	--	52 406
			СП - 8%			--	--	--	--		3882	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	76	1118-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка**	фильтр	2	49534,29	1314,39	99069	2629	75203	21746	130 481
			НР - 98%; СП - 8%			10618,32	476,79	21237	954		9665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1295255	6960	1182706	106096	1 513 459
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				105589	2674	--	112108	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				973402				
			Сметная прибыль	Тенге				973402				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77872				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1051274				
			Материалы	Тенге				321853				
			Всего заработная плата	Тенге				209305				
			Сдача и испытание	Тенге					108263			
			Накладные расходы	Тенге				2826				
			Сметная прибыль	Тенге				106096				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				462185				
			Сметная заработная плата	Тенге								43
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1513459	108263			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								43
									108263			
			РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт									
			Тепловой узел (л.14ОВиК)									
7	77	1118-0801-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	6	20904,74	630,89	125428	3785	1386	119132	264 125
			НР - 98%; СП - 8%			20042,90	217,66	120257	1306		19565	
8	78	1118-0801-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	5783,04	413,88	11566	828	462	10355	23 675
			НР - 98%; СП - 8%			5138,21	145,11	10276	290		1754	
9	79	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	2780,02	--	5560	--	618	3707	10 008
			НР - 75%; СП - 8%			2471,03	--	4942	--		741	
10	80	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка (Датчик температуры)**	комплект	2	1006,45	--	2013	--	304	1674	3 982
			НР - 98%; СП - 8%			854,27	--	1709	--		295	
11	81	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	1	2471,03	--	2471	--	--	1853	4 670

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			2471,03	--	2471	--		346	
12	82	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	3122,44	--	3122	--	83	2279	5 834
			НР - 75%; СП - 8%			3039,15	--	3039	--		432	
13	83	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	1441,91	3,55	1442	3	48	1364	3 030
			НР - 98%; СП - 8%			1390,61	1,22	1391	1		224	
14	84	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	1441,91	3,55	1442	3	48	1364	3 030
			НР - 98%; СП - 8%			1390,61	1,22	1391	1		224	
15	85	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	шт.	1	6644,06	150,64	6644	150	1602	4848	12 411
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4891,54	55,25	4892	55		919	
16	86	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	шт.	1	6644,06	150,64	6644	150	1602	4848	12 411
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4891,54	55,25	4892	55		919	
17	87	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	шт.	1	6644,06	150,64	6644	150	1602	4848	12 411
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4891,54	55,25	4892	55		919	
18	88	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	3122,44	--	3122	--	83	2279	5 834
			НР - 75%; СП - 8%			3039,15	--	3039	--		432	
19	89	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	11	2471,03	--	27181	--	--	20386	51 372
			НР - 75%; СП - 8%			2471,03	--	27181	--		3805	
20	90	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	36962,44	734,44	73925	1469	2028	69585	154 991
			НР - 98%; СП - 8%			35213,83	288,60	70428	577		11481	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	91	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**насос**	**2**	**36962,44**	**734,44**	**73925**	**1469**	**2028**	**69585**	**154 991**
						35213,83	**288,60**	**70428**	**577**		**11481**	
22	92	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**6644,06**	**150,64**	**13288**	**302**	**3203**	**9696**	**24 822**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4891,54**	**55,25**	**9783**	**111**		**1839**	
23	93	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**									
			НР - 75%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**3122,44**	**--**	**6245**	**--**	**167**	**4559**	**11 668**
						3039,15	**--**	**6078**	**--**		**864**	
24	94	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**6644,06**	**150,64**	**13288**	**302**	**3203**	**9696**	**24 822**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4891,54**	**55,25**	**9783**	**111**		**1839**	
25	95	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**бак**	**1**	**23450,77**	**1465,76**	**23451**	**1466**	**119**	**22038**	**49 129**
						21866,24	**621,89**	**21866**	**622**		**3639**	
26	96	1118-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м^3. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**бак**	**1**	**10428,06**	**1162,80**	**10428**	**1162**	**111**	**9430**	**21 447**
						9155,07	**467,43**	**9155**	**467**		**1589**	
27	97	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**17**	**4284,48**	**198,53**	**72836**	**3375**	**6019**	**63094**	**146 804**
						3731,89	**55,25**	**63442**	**939**		**10874**	
28	98	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**53**	**7897,40**	**462,21**	**418562**	**24497**	**44232**	**349190**	**829 172**
						6600,62	**122,33**	**349833**	**6483**		**61420**	
29	99	1116-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**17646,09**	**870,71**	**35292**	**1742**	**2832**	**30638**	**71 204**
						15359,14	**272,29**	**30718**	**545**		**5274**	
30	100	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**									
				фильтр	**2**	**2349,93**	**261,37**	**4700**	**523**	**43**	**4225**	**9 639**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2066,78	89,01	4134	178		714	
31	101	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	2887,36 2464,97	395,16 148,36	2887 2465	395 148	27	2561 436	5 884
32	102	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	3577,61 3006,71	540,95 215,42	3578 3007	541 215	30	3158 539	7 275
33	103	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	4466,65 3738,09	676,83 240,23	8933 7476	1353 480	104	7798 1338	18 069
34	104	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	5314,68 4415,27	823,17 262,18	21259 17661	3293 1049	305	18336 3168	42 762
35	105	1118-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	12025,29 10618,32	1314,39 476,79	24051 21237	2629 954	185	21746 3664	49 461
36	106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	5515,37 3731,89	198,53 55,25	11031 7464	398 111	3169	7423 1476	19 930
37	107	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	5515,37 3731,89	198,53 55,25	5515 3732	198 55	1585	3711 738	9 965
38	108	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	10195,05 6600,62	462,21 122,33	20390 13201	925 245	6264	13177 2685	36 252
39	109	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	10195,05 6600,62	462,21 122,33	20390 13201	925 245	6264	13177 2685	36 252

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	111	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	13098,52 9697,35	663,86 138,20	26197 19395	1327 276	5475	19278 3638	49 113
41	114	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1673,94 1557,48	81,59 30,11	20087 18690	979 361	418	18670 3101	41 858
42	115	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	1992,59 1847,57	99,04 35,20	95644 88683	4754 1690	2207	88565 14737	198 946
43	116	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2255,03 2041,90	143,28 50,08	27060 24503	1719 601	838	24602 4133	55 795
44	117	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36	2256,34 2041,90	143,28 50,08	81228 73508	5158 1803	2562	73805 12403	167 436
45	118	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	3150,32 2828,76	193,75 62,82	37804 33945	2325 754	1534	34005 5745	77 554
46	119	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	983,93 930,91	38,79 17,13	39357 37236	1551 685	570	37163 6122	82 642
47	123	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	160	870,84 639,72	139,22 72,97	139334 102355	22275 11675	14704	86662 18080	244 076
48	124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	42	101,73 92,53	3,49 0,55	4273 3886	146 23	241	2698 558	7 528

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	125	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	84	50,11 40,62	4,54 0,83	4209 3412	382 70	415	2402 529	7 141
50	126	513-201-0343 РСНБ РК 2022	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт**	комплект	2	25780249,00 --	-- --	51560498 --	-- --	51560498	-- --	51 560 498
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				53102944 1331077	92649 33813	118720 51560498	1299610 227364	54 629 919
			Стоимость оборудования	Тенге				51560498				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				51560498				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				47701				
			Материалы	Тенге				951				
			Всего заработная плата	Тенге					46750			
			Накладные расходы	Тенге				35063				
			Сметная прибыль	Тенге				6620				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				89384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					46750			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				147816				
			Материалы	Тенге				15360				
			Всего заработная плата	Тенге					121421			
			Накладные расходы	Тенге				91762				
			Сметная прибыль	Тенге				19167				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				258745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					121421			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1346929				
			Материалы	Тенге				102410				
			Всего заработная плата	Тенге					1196719			
			Сдача и испытание	Тенге				11643				
			Накладные расходы	Тенге				1172785				
			Сметная прибыль	Тенге				201577				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2721291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
			Сметная заработная плата	Тенге					1196719			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54629918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
			Сметная заработная плата	Тенге					1364890			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								56 143 377
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1436666				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99609			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36487			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1301428		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						51560498		
			- Накладные расходы	Тенге							1405706	
			- Сметная прибыль	Тенге							339472	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого:									56 143 377
			Оборудование									*51 560 498*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								68 743
			Итого									**56 212 120**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								102 336
			Итого									**56 314 456**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								95 079
			Итого									**56 409 535**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								60 865 888
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**60 865 888**
			НДС - 12 %	12%								7 303 907
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**68 169 795**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**64 761 305**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя.

"АСТАНАИНЖПРОЕКТ"

Кол в чем расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 81

за сентябрь 2025 года

Замена существующих кабелей 10 кВ от ПС "Жанажол" до РП-129

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Электромонтажные и строительные работы									
			Демонтажные работы 10кВ от ПС "Жанажол" до РП-129									
1	2	1216-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ ила, грязи	3,995	15977,65 15977,65	-- --	63831 63831	-- --	--	45958 8783	118 572
			Монтажные работы 10кВ от ПС "Жанажол" до РП-129									
2	4	1308-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	8226	1187,37 596,51	545,96 223,00	9767306 4906891	4491067 1834398	369348	4853751 1169655	15 790 712
3	5	Перечень, поз.448	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(А)-LS 1х630/120 (ZTAL)-10** *СП - 8%*	м	8390,52	17457,81 --	-- --	146480104 --	-- --	146480104	-- 11718368	158 198 472
4	15	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	757,57	237,66 --	237,66 111,64	180044 --	180044 84575	--	60893 19273	260 210

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	16	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	23,43	3341,53	--	78292	--	--	56370	145 435
			НР - 72%; СП - 8%			3341,53	--	78292	--		10773	
6	17	1127-1202-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Разборка (0,72$м^3$/шт)**	$м^3$ сборных железобетонных плит	249,84	7174,71	4255,90	1792530	1063294	--	1342960	3 386 329
			НР - 108%; СП - 8%			2918,81	2058,30	729235	514246		250839	
7	18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	48	273,08	17,63	13108	846	182	8721	23 575
			НР - 72%; СП - 8%			251,66	0,69	12080	33		1746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	19	241-207-0505 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	48,96	5546,00	--	271532	--	271532	--	293 255
			СП - 8%			--	--	--	--		21723	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**178 216 560**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5790329				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5735251			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2433252			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						147121165		
			- Накладные расходы	Тенге							6368653	
			- Сметная прибыль	Тенге							13201160	
			Итого:									178 216 560
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								2 673 248
			Итого									**180 889 808**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								3 979 576
			Итого									**184 869 384**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								3 697 388
			Итого									**188 566 772**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								203 463 547
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**203 463 547**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДС - 12 %	12%								24 415 626
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**227 879 172**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**216 485 214**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРылыс БАСҚАРМАСы" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен
подпись моя

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

Страниц - 3

Акт в чем расходов