Форма 4

НДС РК 8.01-08-2022 Приложение Г, Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и г.Караганда, Алиханова 13 БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, Карагандинская область, 060140010813 тел.8/7212/411486, 411496, 411695**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки -Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Садовое Абайского района Карагандинской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Садовое Абайского района

Договор подряда (контракт) **№ 533 от 17.09.2024г., доп.соглашение б/н от 28.11.2024г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5357800**
		Отдел 1.	**По смете 2-1 Выгреб емкостью 4м^3**				**721770**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			207611
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99989*
			машины и механизмы	тенге			409162
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*88309*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			104998
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**718,610325**	**507**	**364335**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**12,799675**	**9 367**	**119895**
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**32,7**	**1 377**	**45028**
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**32,7**	**3 209**	**104934**
5	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**23,594**	**3 708**	**87487**
		Отдел 2.	**По смете 2-3 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ**				**372156**
			КТПН				
6	4	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**2**	**12 775**	**25550**

1		2	3	4	5	6	7
7	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	28 805	22929
			ДЭС				
8	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 806	24386
9	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 073	6167
10	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	30 769	12308
11	12	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	50 704	60845
12	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0323	276 465	8930
13	14	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 529 054	14679
			Внешний контур заземления				
14	25	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	7 234	94042
15	26	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	6 074	48592
		Отдел 3.	**По смете 2-5 Наружные сети водопровода и канализации**				**4263876**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**460493**
16	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.6, Кзтр=1,32, Кзм=1,32*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32,к стоимости эксплуатации машин - 1,32.*	$м^3$	436,5	669	292018
17	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,5	7 806	105381
18	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	3 708	20765
19	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,4	97	10127
20	5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	3,4098	9 444	32202
		Раздел 2.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				**2450129**
21	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0525	1 468 853	77115
22	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	53,025	191	10128
23	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	52,5	379	19898
			Колодец прямоугольный 3000х2500 -1шт.				
24	10	6301-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухх	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,32	100 001	1232012
25	11	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	9,12	25 164	229496

1		2	3	4	5	6	7
26	12	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,13	142 495	446009
27	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 803	7803
28	14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 486	7486
29	15	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23192
30	16	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,02674	1 145 933	30642
31	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,77546	261	202
32	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,77546	401	311
33	19	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (В125)	комплект	1	23 192	23192
34	20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м^3	0,801	44 754	35848
35	28	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	5,25	9 444	49581
		Подраздел 2.1.	**Мероприятие для водопонижения**				**169633**
36	29	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	0,72	129 141	92982
37	30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20 086	60258
38	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	2,1	7 806	16393
		Раздел 3.	**Сеть канализаций К1**				**1440835**
39	35	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	74,5	2 907	216572
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.				
40	36	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м^3	4,54	110 326	500880
41	37	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	35 058	105174
42	38	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 946	43892
43	39	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	29 033	145165
44	40	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	3	32 103	96309
45	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 803	23409
46	42	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69576
47	43	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03	т	0,0486	1 145 933	55692
48	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,4094	261	368
49	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,4094	401	565
50	46	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м^3	0,075	71 076	5331
51	47	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м^3	2,403	44 754	107544
52	48	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	7,45	9 444	70358
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5357800**

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1, п1.40	Затратыы на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	401835,0023
НДЦС РК 8.04-09-2022, п5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	17278,9051
	Итого:	5776914
НДЦС РК 8.01-08-2022, п8. 2.65.2	Сметная прибыль 5%	288845,70
НДЦС РК 8.01-08-2022, п8. 2.66.4а	Непредвиденные работы и затраты 3%	173307,42
	ИТОГО:	**6239067,05**
	НДС 12%	**748688,05**
	Всего с НДС	**6987755,10**
	Скидка подрядчика 2%	**139755,10**
	Всего по акту	**6848000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Магзин М.С.

Главный специалист отдела проектно-сметной документации и капитального строительства

Канркен А.С.

Технадзор:
ТОО "Елорда Инжиниринг"

Мамедов Р.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Әлібек Ө.Н.