Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",ОБЛАСТЬ АБАЙ, СЕМЕЙ Г.А., Г.СЕМЕЙ, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО 110, тел.: 87222354588** — **220740016432**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис»,160000, Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон Кайтпас, улица Куйши Дина, дом № 4** — **151140003505**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 09.03.2023г.(Урджарский детский центр)

Номер документа	Дата составления
63	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ" УКЗ и СП с. Аюкар Урджарского района			Работа	1	10 397 150,00	10 397 150,00	1 113 980,36
				Итого	1	x	10 397 150,00	1 113 980,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жуматаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Форма № 3 КС-3
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс-ия		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№20	09.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, видов выполненных работ	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате, с НДС
			В отчетном месяце, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы	Из графы 1					
						Из них		Дополнительные			
						в отчетный месяц	По монтажу оборудования	Приобретение матер-ов	Другие дополнит. затраты		
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"	296 779 606	74 857 446	10 397 150	9 283 170						1 113 980	10 397 150
Удержание аванса 30%	89 033 882	22 457 234	3 119 145	2 784 951						334 194	3 119 145
Итого к оплате											**7 278 005**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор Жуматаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "StroyИнжиниринг"
Эксперт Илемесов С.К., аттестат № KZ00VJE00039385 от 05.07.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20** от **09.03.2023г., ДС №9 от 20.02.2025г.**

Акт выполненных работ №21

за **сентябрь 2025** **(месяц, год) 2-1-2 Отделочные работы (Общестроительные работы АР)**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года (редакция 2020.4.1 от 02.11.21г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Проемы										
			Двери л.13										
1	14	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	36		3657,16	55,09	131658	1983	21106	75517	223749
							3015,80	24,34	108569	876		16574	
2	15	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**										
			СП - 8%	м2	36		40727,00	--	1466172	--	1466172	--	1583466
							--	--	--	--		117294	
3	16	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	71,67		1734,50	126,62	124312	9075	31334	79405	220014
							1170,69	60,34	83903	4325		16297	
4	17	223-201-0118 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П**										
			СП - 8%	м2	7,2		9391,00	--	67615	--	67615	--	73024
							--	--	--	--		5409	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	10,5	5812,00	--	61026	--	61026	--	65908
			СП - 8%			--	--	--	--		4882	
6	19	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	29,4	5812,00	--	170873	--	170873	--	184543
			СП - 8%			--	--	--	--		13670	
7	20	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	3,78	5812,00	--	21969	--	21969	--	23727
			СП - 8%			--	--	--	--		1758	
8	21	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	20,79	5812,00	--	120831	--	120831	--	130498
			СП - 8%			--	--	--	--		9667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2164456	11058	1960926	154922	2504929
								192472	5201	--	185551	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				566626				
			Материалы	Тенге				31333				
			Всего заработная плата	Тенге					88228			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				442314				
			Накладные расходы	Тенге				79405				
			Сметная прибыль	Тенге				51683				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				697714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					88228			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1597830				
			Материалы	Тенге				21106				
			Всего заработная плата	Тенге					109445			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1466172				
			Накладные расходы	Тенге				75517				
			Сметная прибыль	Тенге				133868				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1807215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					109445			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2504929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					197673			
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
			Вестибюль, коридор									
9	124	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	68,85	1583,63	9,04	109033	623	575	86491	211166

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1566,23	4,05	107835	279		15642	
10	125	232-401-0102 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм типа Армстронг**	м2	72,2925	3281,00	--	237192	--	237192	--	256167
			СП - 8%			--	--	--	--		18975	
			Обеденный зал									
11	129	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	112,55	1583,63	9,04	178238	1018	941	141388	345196
			НР - 80%; СП - 8%			1566,23	4,05	176279	456		25570	
12	130	232-401-0102 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм типа Армстронг**	м2	118,1775	3281,00	--	387740	--	387740	--	418759
			СП - 8%			--	--	--	--		31019	
			Холл, коридор									
13	167	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	68,68	1583,63	9,04	108764	621	574	86277	210645
			НР - 80%; СП - 8%			1566,23	4,05	107569	278		15603	
14	168	232-401-0102 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм типа Армстронг**	м2	72,114	3281,00	--	236606	--	236606	--	255534
			СП - 8%			--	--	--	--		18928	
			Конференц зал									
15	189	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	112,97	1583,63	9,04	178903	1022	944	141916	346484
			НР - 80%; СП - 8%			1566,23	4,05	176937	458		25665	
16	190	232-401-0102 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм типа Армстронг**	м2	118,6185	3281,00	--	389187	--	389187	--	420322
			СП - 8%			--	--	--	--		31135	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1825663	3284	1253759	456072	2464273
								568620	1471	--	182537	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1825663				
			Материалы	Тенге				3035				
			Всего заработная плата	Тенге					570091			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1250725				
			Накладные расходы	Тенге				456072				
			Сметная прибыль	Тенге				182537				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2464272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
			Сметная заработная плата	Тенге					570091			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2464272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
			Сметная заработная плата	Тенге					570091			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4969201
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				761092				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14342			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6672			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3214685		
			- Накладные расходы	Тенге							610994	
			- Сметная прибыль	Тенге							368088	
			ИТОГО по акту									4 969 201
			Оборудование									0
			СМР									4 969 201
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%								74 538
			Итого с ВР									5 043 739
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								110 962
			ИТОГО с ЗУ									5 154 701
			- в тек. ценах 2022года(МРП=3063тенге), 3063/2784=1,1	1,1002								5 671 282
			Непредвиденные работы и затраты, 2%	2%								113 426
			С непредвиденными									5 784 708
			Скидка 0,95	0,95								5 495 473
			НДС (12%)	12%								659 457
			ИТОГО									**6 154 929**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "StroyИнжиниринг" БИН 161140004149

аттестаты № KZ00VJE00039385 от 05.07.2018г.

Эксперт Илемесов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Центр современной архитектуры" БИН 060840009353

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Кенжетаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 09.03.2023г., ДС №9 от 20.02.2025г.**

Акт выполненных работ №22

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-5 Электроосвещение**

(наименование работ и затрат)

Основание -2021-ЭО.СО

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года (редакция 2020.4.1 от 02.11.21г)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
1	1	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**										
			НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**1**		**6941,52**	**191,80**	**6942**	**192**	**1707**	**3688**	**11480**
							5043,00	**78,62**	**5043**	**79**		**850**	
2	2	247-201-0211 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**										
			СП - 8%	**шт.**	**1**		**5781,00**	**--**	**5781**	**--**	**5781**	**--**	**6243**
							--	**--**	**--**	**--**		**462**	
3	3	247-204-2521 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**										
			СП - 8%	**шт.**	**1**		**2233,00**	**--**	**2233**	**--**	**2233**	**--**	**2412**
							--	**--**	**--**	**--**		**179**	
4	4	247-204-1646 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**										
			СП - 8%	**шт.**	**12**		**1755,00**	**--**	**21060**	**--**	**21060**	**--**	**22745**
							--	**--**	**--**	**--**		**1685**	
5	5	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**										
			НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**1**		**6941,52**	**191,80**	**6942**	**192**	**1707**	**3688**	**11480**
							5043,00	**78,62**	**5043**	**79**		**850**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5781,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 462	6243
7	7	247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
8	8	247-204-1646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	9	1755,00 --	-- --	15795 --	-- --	15795	-- 1264	17059
9	9	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6941,52 5043,00	191,80 78,62	6942 5043	192 79	1707	3688 850	11480
10	10	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
11	11	247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
12	12	247-204-1646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	9	1755,00 --	-- --	15795 --	-- --	15795	-- 1264	17059
13	13	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6941,52 5043,00	191,80 78,62	6942 5043	192 79	1707	3688 850	11480
14	14	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
15	15	247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 --	-- --	2233 --	-- --	2233	-- 179	2412
16	16	247-204-1646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	1755,00 --	-- --	7020 --	-- --	7020	-- 562	7582
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				117968 20172	768 316	97028 --	14752 10617	143337
			Стоимость монтажных работ	Тенге				58298				
			Материалы	Тенге				6828				
			Всего заработная плата	Тенге					20488			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
			Накладные расходы	Тенге				14752				
			Сметная прибыль	Тенге				5842				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78892				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					20488			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59670				
		Сметная прибыль	Тенге				4775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20488			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**143337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20172				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97028		
		- Накладные расходы	Тенге							14752	
		- Сметная прибыль	Тенге							10617	

ИТОГО по акту		143 337
Оборудование		0
СМР		143 337
Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	2 150
Итого с ВР		145 487
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%	3 201
ИТОГО с ЗУ		148 688
- в тек. ценах 2022года(МРП=3063тенге), 3063/2784=1,1	1,1002	163 589
Непредвиденные работы и затраты, 2%	2%	3 272
С непредвиденными		166 860
Скидка 0,95	0,95	158 517
НДС (12%)	12%	19 022
ИТОГО		**177 539**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис",
БИН 151140003505
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "StroyInжиниринг" БИН 161140004149
аттестаты №.KZ00VJE00039385 от 05.07.2018г.

Эксперт Илемесов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Центр современной архитектуры" БИН 060840009353
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Кенжетаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский Центр оказания ССУ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 09.03.2023г., ДС №9 от 20.02.2025г.

Акт выполненных работ №23

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-6 Электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Основание -2021-ЭО.СО

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года (редакция 2020.4.1 от 02.11.21г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
			ВРУ-2										
1	1	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	4		104481,17	105,84	417925	423	168714	179127	644817
							62197,00	--	248788	--		47764	
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
							--	--	--	--	693838	--	
3	3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
							--	--	--	--	693838	--	
4	4	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
							--	--	--	--	693838	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1308-0303-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	пускатель	2	7895,59 3238,00	114,98 39,31	15791 6476	230 79	9085	4719 1641	22151
6	6	247-208-1101 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55** *СП - 8%*	шт.	2	8220,00 --	-- --	16440 --	-- --	16440	-- 1315	17755
		АВР-2,1										
7	9	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	62916,94 53427,00	8908,94 3535,33	62917 53427	8909 3535	581	41013 8314	112244
8	10	247-203-0202 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54** *СП - 8%*	шт.	1	20454,00 --	-- --	20454 --	-- --	20454	-- 1636	22090
9	11	247-202-1202 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54** *СП - 8%*	шт.	1	10743,00 --	-- --	10743 --	-- --	10743	-- 859	11602
10	12	247-201-0120 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54** *СП - 8%*	шт.	1	18352,00 --	-- --	18352 --	-- --	18352	-- 1468	19820
		ЩСП-Б2										
11	13	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4782,62 3238,00	1544,62 668,27	4783 3238	1544 668	--	2813 608	8203
12	14	247-201-0826 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54** *СП - 8%*	шт.	1	25236,00 --	-- --	25236 --	-- --	25236	-- 2019	27255
13	15	Прайс	**Конденсаторная установка УК-0,4-5 У3**	шт.	1	130000,00 --	-- --	130000 --	-- --	130000	-- --	130000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2804155	11106	269605	227672	3097451
		Стоимость оборудования		Тенге				311929	4282	2211514	65624	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2211514				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2211514				
		Материалы		Тенге				581898				
		Всего заработная плата		Тенге				178379				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					316211			
			Накладные расходы	Тенге				80482				
			Сметная прибыль	Тенге				227672				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64765				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				874335				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								189
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					316211			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10743				
			Сметная прибыль	Тенге				10743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3097451				
			Сметная заработная плата	Тенге					316211			189

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
			ЩС-ОЗК									
14	16	247-201-0117 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**9898,00**	**--**	**9898**	**--**	**9898**	**--**	**10690**
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
15	17	247-204-5404 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, 2 и 4-х полюсный, типа ДИФ-101 характеристика "D" АВДТ 1P+N 20А 30мА АС 4,5 кА**	**шт.**	**1**	**3293,00**	**--**	**3293**	**--**	**3293**	**--**	**3556**
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
16	18	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1P 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**454,00**	**--**	**454**	**--**	**454**	**--**	**490**
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ЩСВ-1К									
17	19	247-201-0117 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**9898,00**	**--**	**9898**	**--**	**9898**	**--**	**10690**
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
18	20	247-204-5404 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, 2 и 4-х полюсный, типа ДИФ-101 характеристика "D" АВДТ 1P+N 20А 30мА АС 4,5 кА**	**шт.**	**1**	**3293,00**	**--**	**3293**	**--**	**3293**	**--**	**3556**
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
19	21	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1P 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**454,00**	**--**	**1362**	**--**	**1362**	**--**	**1471**
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
20	22	247-204-0305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B16 10 мА**	**шт.**	**1**	**4520,00**	**--**	**4520**	**--**	**4520**	**--**	**4882**
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
21	23	247-204-0313 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B25 10 мА**	**шт.**	**1**	**4520,00**	**--**	**4520**	**--**	**4520**	**--**	**4882**
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
22	24	247-204-0358 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C32 30 мА**	**шт.**	**1**	**4715,00**	**--**	**4715**	**--**	**4715**	**--**	**5092**
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
23	25	247-204-0186 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 C40 30 мА**	**шт.**	**1**	**4828,00**	**--**	**4828**	**--**	**4828**	**--**	**5214**
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
24	26	247-204-0186 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 C40 30 мА**	**шт.**	**1**	**4828,00**	**--**	**4828**	**--**	**4828**	**--**	**5214**
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
25	27	247-204-5801 РСНБ РК 2015	**Контакт для выключателя автоматического Контакт дополнительный ДК-101 для ВА-101**	**шт.**	**2**	**2302,00**	**--**	**4604**	**--**	**4604**	**--**	**4972**
			СП - 8%			--	--	--	--		368	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	28	247-204-5401 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, 2 и 4-х полюсный, типа ДИФ-101 характеристика "D" АВДТ 1P+N 6А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	3413,00	--	3413	--	3413	--	3686
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
			ЩСУ-1									
27	29	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
28	30	247-204-2503 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1P 25 А	шт.	1	744,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
29	31	247-204-0305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B16 10 мА	шт.	6	4520,00	--	27120	--	27120	--	29290
			СП - 8%			--	--	--	--		2170	
			ЩС-1									
30	32	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
31	33	247-204-2526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3P 50 А	шт.	1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
32	34	247-204-0305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B16 10 мА	шт.	6	4520,00	--	27120	--	27120	--	29290
			СП - 8%			--	--	--	--		2170	
33	35	247-204-0313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B25 10 мА	шт.	2	4520,00	--	9040	--	9040	--	9763
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
34	36	247-204-0313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B25 10 мА	шт.	2	4520,00	--	9040	--	9040	--	9763
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
35	37	247-204-0362 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C40 30 мА	шт.	1	5177,00	--	5177	--	5177	--	5591
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
			ЩСК-1									
36	38	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
37	39	247-204-2507 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1P 63 А	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
38	40	247-204-0305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P B16 10 мА	шт.	3	4520,00	--	13560	--	13560	--	14645

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1085	
39	41	247-204-0446 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА**	**шт.**	**2**	**8083,00**	--	**16166**	--	**16166**	--	**17459**
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
40	42	247-204-0446 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА**	**шт.**	**1**	**8083,00**	--	**8083**	--	**8083**	--	**8730**
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
41	43	247-204-0446 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА**	**шт.**	**1**	**8083,00**	--	**8083**	--	**8083**	--	**8730**
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
			ЩСС-1									
42	44	247-201-0103 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6700,00**	--	**6700**	--	**6700**	--	**7236**
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
43	45	247-204-2523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2233,00**	--	**2233**	--	**2233**	--	**2412**
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
44	46	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**454,00**	--	**454**	--	**454**	--	**490**
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
45	47	247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**454,00**	--	**454**	--	**454**	--	**490**
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
46	48	247-204-0305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА**	**шт.**	**5**	**4520,00**	--	**22600**	--	**22600**	--	**24408**
			СП - 8%			--	--	--	--		1808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**244228**	--	**244228**	--	**263767**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	19539	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226901				
			Сметная прибыль	Тенге				226901				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18155				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				245056				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17327				
			Сметная прибыль	Тенге				17327				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1384				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18711				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				263767				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									**3361218**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**311929**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11106**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4282**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**513832**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2211514**		
			- Накладные расходы	Тенге							**227672**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**85163**	
			ИТОГО по акту									3 361 218
			Оборудование									2 211 514
			СМР									1 149 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%								17 246
		Итого с ВР									3 378 464
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
		ИТОГО с ЗУ									25 673
		- в тек. ценах 2022года(МРП=3063тенге), 3063/2784=1,1	1,1002								3 404 136
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	2%								3 745 284
		С непредвиденными									74 906
		Скидка 0,95	0,95								3 820 189
		НДС (12%)	12%								3 629 180
		ИТОГО									435 502
											4 064 682

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис",
БИН 151140003505
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "StroyИнжиниринг" БИН 161140004149
аттестаты № KZ00VJE00039385 от 05.07.2018г.

Эксперт Илемесов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Центр современной архитектуры" БИН 060840009353
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Кенжетаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)