Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес:Республика Казахстан,Восточно-Казахстанская

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)

СПРАВКА № 1 от 14 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 140/21	27.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**34 512 498,63**									
Акт № 1	8 127 999,82	7 257 142,70							870 857,12	
Акт № 2	14 454 323,32	12 905 645,82							1 548 677,50	
Акт № 3	1 555 145,03	1 388 522,35							166 622,68	
Акт № 4	2 827 290,97	2 524 366,94							302 924,03	
Акт № 5	394 281,48	352 037,04							42 244,44	
Акт № 6	7 153 458,01	6 387 016,08							766 441,93	
За отчетный период	**34 512 498,63**	**30 814 730,92**							**3 697 767,71**	**34 512 498,63**
Удержание 5 %										1 725 624,93
Всего к оплате										**32 786 873,70**

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

_____Мукаев Б.К.

М.П.

Технический надзор:

эксперт по техническому надзору
ТОО "Нуралем Құрылыс"
KZ71VJE00030555 от 07.09.2020 год

_____Бралин М.Д.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель

_____Ажмұрат А.К.

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1) Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

Договор № 140/21 от 27.10.2021 год

Акт № 1

приемки выполненных работ от 14 декабря 2021 года

(Локальная смета № 6-1-01)

Наружные тепловые сети. Пятно 15

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	4	20139,73	5314,70	80559	21258	1171	64109	156241	
						14532,53	1656,61	58130	6626		11573		

2	10	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройник параллельный 133х8.0/108х6.0 L-1300мм, l-700мм, с накладкой б-8.0 мм, В-46.0 мм, Ст133х8.0-108х6.0-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	2	53241,07	106482	106482	–	115001	Казахстан
						–	–	–	8519		
3	11	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 133х4.5/45х3.0 L-1300мм, l-850мм, с накладкой б-4.5мм, В-30.0 мм, Ст133х4.5-45х3.0-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	45821,43	45821	45821	–	49487	Казахстан
						–	–	–	3666		
3	12	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 133х4.5/45х3.0 L-1300мм, l-1230мм, с накладкой б-4.5мм, В-30.0 мм, Ст133х4.5-45х3.0-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	47558,04	47558	47558	–	51363	Казахстан
						–	–	–	3805		
	13	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром	шт	2	18144,83	4607,49	36290	9215	462	29205	70734
						13306,39	1443,55	26613	2887		5240	

4	14	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 108х6.0/45х4.0 L-1300мм, l-810мм, с накладкой б-6.0мм, В-30.0 мм, Ст108х6.0-45х4.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	42464,29	42464	42464	–	45861	Казахстан
						–	–	–	3397		
5	15	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 108х6.0/45х4.0 L-1300мм, l-1160мм, с накладкой б-6.0мм, В-30.0 мм, Ст108х6.0-45х4.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	42464,29	42464	42464	–	45861	Казахстан
						–	–	–	3397		
	16	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80	шт	2	16498,19	4003,43	32996	8007	401	26871	64656
						12294,05	1276,97	24588	2554		4789	
6	17	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 89х4.0/45х3.0 L-1300мм, l-790мм, с накладкой б-4.0мм, В-30.0 мм, Ст89х4.0-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	40285,71	40286	40286	–	43509	Казахстан
						–	–	–	3223		

7	18	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 89х4.0/45х3.0 L-1300мм, l-1170мм, с накладкой б-4.0мм, В-30.0 мм, Ст89х4.0-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	40285,71	40286	40286	–	43509	Казахстан
						–	–	–	3223		
	19	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт	2	18144,83	4607,49	36290	9215	462	29205	70734
						13306,39	1443,55	26613	2887		5240	
8	20	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 108х6.0/45х4.0 L-1300мм, l-810мм, с накладкой б-6.0мм, В-30.0 мм, Ст108х6.0-45х4.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	43062,5	43062	43062	–	46507	Казахстан
						–	–	–	3445		
9	21	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 108х6.0/45х4.0 L-1300мм, l-1160мм, с накладкой б-6.0мм, В-30.0 мм, Ст108х6.0-45х4.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	43062,5	43062	43062	–	46507	Казахстан
						–	–	–	3445		

	22	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	4		20139,73	5314,70	80559	21258	1171	64109	156241	
							14532,53	1656,61	58130	6626		11573		
10	23	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная	Отвод стандартный, Ст 133х6.0-90°-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.		4	39285,71		157143		157143	–	169714	Казахстан
							–		–		–	12571		
	24	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт	4		18144,83	4607,49	72579	18430	923	58410	141468	
							13306,39	1443,55	53226	5774		10479		
11	25	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИБР"	Отвод стандартный, Ст 108х6.0-90°-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.		2	29464,29		58929		58929	–	63643	Казахстан
							–		–		–	4714		

12	26	241-405-0204	Отвод стальной на 90 изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	35441		35441		35441	–	38276	Казахстан
						–		–		–	2835		
13	27	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИГР"	Отвод нестандартный L±1350мм, L±1380мм, Ст 108х4.0-90°-2-ППУ-ПЭ , ГОСТ 30732-2006	шт.	1	36830,36		36830		36830	–	39776	Казахстан
						–		–		–	2946		
	28	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт	2	16498,19	4003,43	32996	8007	401	26871	64656	
						12294,05	1276,97	24588	2554		4789		
14	29	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИГР"	Отвод стандартный, Ст 89х3.5-90°-2-ППУ-ПЭ , ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24508,93		49018		49018	–	52939	Казахстан
						–		–		–	3921		

	30	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт	4		18144,83	4607,49	72579	18430	923	58410	141468	
							13306,39	1443,55	53226	5774		10479		
15	31	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИЕР"	Отвод стандартный, Ст 108х6.0-90°-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.		4	29464,29		117857		117857	–	127286	Казахстан
							–		–		–	9429		
	32	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	2		20139,73	5314,70	40279	10629	585	32054	78120	
							14532,53	1656,61	29065	3313		5787		
16	33	241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.		2	26080		52160		52160	–	56333	Казахстан
							–		–		–	4173		

34	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,124	1071428,05	378467,59	132857	46930	1523	97530	248818	
		НР - 99%; СП - 8%			680680,72	113800,13	84404	14111		18431		
17 35	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	124	11846		1468904		1468904	–	1586416	Казахстан
					–		–		–	117512		
36	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,162	964373,30	334190,20	156228	54139	1564	115650	293628	
		НР - 99%; СП - 8%			620527,27	100573,44	100525	16293		21750		

18	37	2977-7777-2301(пл)241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	162	9493		1537866		1537866	–	1660895	Казахстан
						–		–		–	123029		
	38	**1124-0108-0103**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,06**	898282,30	307537,21	53897	18452	502	40122	101540	
			НР - 99%; СП - 8%			582391,19	93057,61	34943	5583		7521		
19	39	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	60	8364		501840		501840	–	541987	Казахстан
						–		–		–	40147		

40	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	2		20139,73	5314,70	40279	10629	585	32054	78120	
						14532,53	1656,61	29065	3313		5787		
41	241-413-0108	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133мм	шт		2	19167		38334		38334	–	41401	Казахстан
						–		–		–	3067		
42	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт	2		18144,83	4607,49	36290	9215	462	29205	70734	
						13306,39	1443,55	26613	2887		5240		
43	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИГР"	Элемент трубопровода с кабелем вывода , Ст 108х4,0/200-2 ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт		2	19910,71		39821		39821	–	43007	Казахстан
						–		–		–	3186		

20	44	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	26	10388	270088	270088	–	291695	Казахстан
						–	–	–	21607		
21	45	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	46	8273	380558	380558	–	411003	Казахстан
						–	–	–	30445		
22	46	241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	18	7568	136224	136224	–	147122	Казахстан
						–	–	–	10898		
23	47	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	8	6047	48376	48376	–	52246	Казахстан
						–	–	–	3870		

52	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт	2		14535,43	3503,23	29071	7007	284	23790	57090	
						10890,05	1125,26	21780	2251		4229		
53	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИГР"	Металлическая заглушка изоляции,, Ст 45х3,0-2 ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт		2	4285,71		8571		8571	–	9257	Казахстан
						–		–		–	686		
54	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт	2		18144,83	4607,49	36290	9215	462	29205	70734	
						13306,39	1443,55	26613	2887		5240		
55	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ЛАНИГР"	Концевая заглушка (стальная), Ст 108х4,0-2 ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт		2	8482,14		16964		16964	–	18321	Казахстан
						–		–		–	1357		
	Итого							**7 703 904**					
	в том числе												

- зарплата рабочих-строителей, тенге	678120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5418290
- накладные расходы, тенге	756800
- сметная прибыль (8 %), тенге	570660
Всего	**7 703 904**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	69 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	132 145
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 108**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 063 492**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90	**7 257 142,70**
НДС (12 %)	870 857,12
Итого	**8 127 999,82**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий техническим отделом_____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев В.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора_____ Бралин М.Д.
аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Специалист по авторскому надзору
Гос.лицензия 13019779

_____ Жаменкин В.С.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
9648/1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

Договор № 140/21 от 27.10.2021 год

Акт № 2
приемки выполненных работ от 14 декабря 2021 года
(Локальная смета № 6-1-03)
Наружные тепловые сети. Пятно 16

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройник параллельный 325х7.0/219х6.0 L-1800мм, l-800мм, с накладкой б-7.0 мм, В-65.5 мм, Ст325х7.0-219х6.0-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	2	109250		218500		218500	–	235980	Казахстан
						–		–		–	17480		

2	17	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройник параллельный 219x6.0/108x4.0 L-1400мм, l-700мм, с накладкой б-6.0 мм, В-46.0 мм , Ст219x6.0-108x4.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	2	75580,36	151161	151161	–	163254	Казахстан
						–	–	–	12093		
3	19	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройник параллельный 159x6.0/108x4.0 L-1400мм, l-700мм, с накладкой б-6.0 мм, В-46.0 мм , Ст159x6.0-108x4.0-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	4	63598,21	254393	254393	–	274744	Казахстан
						–	–	–	20351		
4	20	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 159x4.5/57x3.5 L-1400мм, l-880мм, с накладкой б-4.5мм, В-34.0 мм , Ст159x4.5-57x3.5-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	50205,36	50205	50205	–	54221	Казахстан
						–	–	–	4016		
5	21	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 159x4.5/57x3.5 L-1400мм, l-1485мм, с накладкой б-4.5мм, В-34.0 мм, Ст159x4.5-57x3.5-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	50205,36	50205	50205	–	54221	Казахстан
						–	–	–	4016		

6	22	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 159х4.5/89х3.5 L-1300мм, l-810мм, с накладкой б-4.5мм, В-40.5 мм, Ст159х4.5-89х3.5-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	52678,57	52679	52679	–	56893	Казахстан
						–	–	–	4214		
7	23	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 159х4.5/89х3.5 L-1300мм, l-116мм, с накладкой б-4.5мм, В-40.5 мм, Ст159х4.5-89х3.5-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	57142,86	57143	57143	–	61714	Казахстан
						–	–	–	4571		
8	25	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 108х4.0/45х3.0 L-1300мм, l-810мм, с накладкой б-4.0мм, В-30.0 мм , Ст108х4.0-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	43062,5	43063	43062	–	46507	Казахстан
						–	–	–	3445		
9	26	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 108х4.0/45х3.0 L-1300мм, l-1160мм, с накладкой б-4.0мм, В-30.0 мм, Ст108х4.0-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	43062,5	43063	43062	–	46507	Казахстан
						–	–	–	3445		

10	28	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 89х3.5/45х3.0 L-1300мм, l-790мм, с накладкой б-3.5мм, В-30.0 мм, Ст89х3.5-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	39732,14	39732	39732	–	42911	Казахстан
						–	–	–	3179		
11	29	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 89х3.5/45х3.0 с удлинением одного конца L1-1300мм, L2-1120мм, l-1120мм, с накладкой б-3.5мм, В-30.0 мм , Ст89х3.5-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	44250	44250	44250	–	47790	Казахстан
						–	–	–	3540		
12	30	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление стандартное 89х4.0/45х3.0 L±1300мм, l±790мм, с накладкой б±4.0мм, В±30.0 мм, Ст89х4.0-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	39732,14	39732	39732	–	42911	Казахстан
						–	–	–	3179		
13	31	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройниковое ответвление нестандартное 89х4.0/45х3.0 с удлинением одного конца L1±940мм, L2±650мм, l±1190мм, с накладкой б±4.0мм, В±30.0 мм, Ст89х4.0-45х3.0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	44250	44250	44250	–	47790	Казахстан

						–	–	–	3540		
14	33	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Тройник с шаровым краном воздушника с накладкой б±6.0 мм, В±23.5 мм, А±480 мм, Ст219х6.0-32-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	2	55625	111250	111250	–	120150	Казахстан
						–	–	–	8900		
15	34	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	81409	325636	325636	–	351687	Казахстан
						–	–	–	26051		
16	35	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод нестандартный L±1000мм, L±1700мм, Ст 219х6.0-90°-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	90357,14	90357	90357	–	97586	Казахстан
						–	–	–	7229		
17	36	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод нестандартный L±1000мм, L±1480мм, Ст 219х6.0-90°-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	88000	88000	88000	–	95040	Казахстан
						–	–	–	7040		
18	38	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	24	54354	1304496	1304496	–	1408856	Казахстан

19	40	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	35441	70882	70882	–	76553	Казахстан
20	41	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод нестандартный L±1000мм, L±1605мм, Ст 108х4.0-90°-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	41276,79	41277	41277	–	44579	Казахстан
21	42	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод нестандартный L±1350мм, L±1380мм, Ст 108х4.0-90°-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006	шт.	1	39464,29	39464	39464	–	42621	Казахстан
22	44	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	31104	62208	62208	–	67185	Казахстан
23	46	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	52302	104604	104604	–	112972	Казахстан

28	60	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	м	146	6427	938342	938342	–	1013409	Казахстан
						–	–	–	75067		
29	61	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	24512	98048	98048	–	105892	Казахстан
						–	–	–	7844		
30	62	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	24	19073	457752	457752	–	494372	Казахстан
						–	–	–	36620		
31	63	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	78	12238	954564	954564	–	1030929	Казахстан
						–	–	–	76365		

32	64	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	16	8273	132368	132368	–	142957	Казахстан
						–	–	–	10589		
33	65	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	32	7568	242176	242176	–	261550	Казахстан
						–	–	–	19374		
34	66	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	6047	12094	12094	–	13062	Казахстан
						–	–	–	968		
35	67	Прайс ТОО"Производственная торгово-строительная фирма "ДАНИЕР"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	6047	36282	36282	–	39185	Казахстан
						–	–	–	2903		

Итого	**13 700 138**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 685 312
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 014 826
Всего	**13 700 138**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	123 301
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	234 998
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**281 169**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 339 606**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90	**12 905 645,82**
НДС (12 %)	1 548 677,50
Итого	**14 454 323,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий техническим отделом_____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора_____ Бралин М.Д.
аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Специалист по авторскому надзору
Гос.лицензия 13019779
_____ Жаменкин В.С.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
9648/1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

Договор № 140/21 от 27.10.2021 год

Акт №3

приемки выполненных работ от 14 декабря 2021 года

(Локальная смета № 6-1-05)

Наружные тепловые сети. Пятно 17

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка										
	3			шт	6	18144,83	4607,49	108869	27645	1386	87615	212202	
						13306,39	1443,55	79838	8661		15719		

Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90	**1 388 522,35**
НДС (12 %)	166 622,68
Итого	**1 555 145,03**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий техническим отделом_____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора_____ Бралин М.Д.
аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Специалист по авторскому надзору
Гос.лицензия 13019779

_____ Жаменкин В.С.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройотво (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

Договор № 140/21 от 27.10.2021 год

Акт № 4

приемки выполненных работ от 14 декабря 2021 года

(Локальная смета № 6-1-02)

Наружные тепловые сети. Конструктивные решения. Пятно 15

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 Демо-режим	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	890,4	312,35	312,35	278103	278103	--	32643	335605	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,92	--	45337		24860		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,74	1638,31	--	53642	--	--	38622	99645	
			НР - 72%; СП - 8%			1638,31	--	53642	--		7381		

3	3	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 Демо-режим	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Вытесненный грунт/	м3 грунта	168,3	250,51	250,51	42161	42161	--	5427	51396
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,79	--	7538		3807	
4	4	411-102-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Вытесненный грунт/	т·км	294,5	360,00	--	106029	--		--	114511
			СП - 8%			--	--	--	--		8482	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	168,3	17,67	14,89	2974	2506	9	1076	4374
			НР - 72%; СП - 8%			2,73	6,15	459	1035		324	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	923,1	169,23	78,62	156216	72574	--	85206	260736
			НР - 72%; СП - 8%			90,61	37,59	83642	34699		19314	
7	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,31	3381,76	177,38	102503	5376	63150	35142	148656
			НР - 99%; СП - 8%			1120,98	50,12	33977	1519		11012	
			РАЗДЕЛ 1.Пятно 15									
			Конструкции ЖБ									
		Разгрузочные плиты										
8	16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Демо-режим	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	19,69	11675,68	2826,15	229894	55647	86452	125361	383675
			НР - 118%; СП - 8%			4458,87	936,67	87795	18443		28420	

9	17	212-101-0603 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,51	21713,00	--	11074	--	11074	--	11960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		886		
10	18	261-101-0382 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 /П19-15, П19д-15/	м3	19,69	59094,00	--	1163561	--	1163561	--	1256646	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		93085		
11	19	ССЦ РК 8.04-08-2020 Демо-режим	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	19,69	590,94	--	11636	--	11636	--	12567	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		931		

Итого	**2 679 771**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	456367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1335882
- накладные расходы, тенге	323477
- сметная прибыль (8 %), тенге	198502
Всего	**2 679 771**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	45 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 997**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 804 852**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90	**2 524 366,94**

НДС (12 %)	302 924,03
Итого	**2 827 290,97**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий техническим отделом_____Несипказиев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора_____Бралин М.Д.
аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Специалист по авторскому надзору
Гос.лицензия 13019779
_____ Жаменкин В.С.
м.п.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

Цены регион а Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
9648/1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пуковой комплекс 1-й очереди строительства)**

Договор № 140/21 от 27.10.2021 год

Акт № 5

приемки выполненных работ от 14 декабря 2021 года

(Локальная омета № 6-1-06)

Наружные тепловые сети. Конструктивные решения. Пятно 17

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	150,8	312,35	312,35	47116	47116	--	5530	56858	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,92	--	7681		4212		
	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,686	1638,31	--	9315	--	--	6707	17304	
			НР - 72%; СП - 8%			1638,31	--	9315	--		1282		

3	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Вытесненный грунт/	м3 грунта	33	250,51	250,51	8267	8267	--	1064	10078	
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,79	--	1478		746		
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156,5	169,23	78,62	26490	12306	--	14448	44213	
		НР - 72%; СП - 8%			90,61	37,59	14183	5884		3275		
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,038	3381,76	177,38	20417	1071	12578	7000	29610	
		НР - 99%; СП - 8%			1120,98	50,12	6768	303		2193		
		Дренажный колодец ДК1										
17	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,732	39951,49	9886,53	29244	7237	8139	16667	49584	
		НР - 99%; СП - 8%			18945,70	4052,99	13868	2967		3673		
18	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 /Бетонная подготовка/	м3	0,306	19116,00	--	5849	--	5849	--	6317	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		468		
19	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 /Монолитные заделки/	м3	0,1	21713,00	--	2171	--	2171	--	2368	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		174		
20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /V-0,02м3/	шт.	1	2903,00	--	2903	--	2903	--	3135	Казахстан

		СП - 8%			--	--	--	--		232		
21	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,02	2903,00	--	58	--	58	--	63	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		5		
22	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11296,00	--	11296	--	11296	--	12200	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		904		
23	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,1	2259,20	--	226	--	226	--	244	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		18		
24	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	11471,00	--	11471	--	11471	--	12389	Казахстан
					--	--	--	--		918		
25	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,22	1042,82	--	229	--	229	--	247	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		18		
26	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8991,00	--	8991	--	8991	--	9710	Казахстан
					--	--	--	--		719		
27	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,16	1123,88	--	180	--	180	--	194	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		14		
28	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4966,00	--	4966	--	4966	--	5363	Казахстан
					--	--	--	--		397		

29	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,052	1910,00	--	99	--	99	--	107	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		8		
30	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН 10	шт.	1	11369,00	--	11369	--	11369	--	12279	Казахстан
					--	--	--	--		910		
31	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,18	1263,22	--	227	--	227	--	245	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		18		
	Смотровой колодец СК-1											
41	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	1,134	16499,82	3610,02	18711	4094	2060	16475	38001	
					11073,53	1238,81	12557	1405	–	2815		
42	212--01-3-03	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 /Бетонная подготовка/	м3	0,2	19116		3823		3823	–	4129	Казахстан
					–		–		–	306		
43	221--02-1-01	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т. ФБС 12.4.3-т/	м3	0,784	22791		17868		17868	–	19297	Казахстан
					–		–		–	1429		
44	2977-7708-01 (пл)СТ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,784	455,82		357		357	–	386	Казахстан
					–		–		–	29		

45	222--02-1-01	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 /Балка Б3/	м3	0,28	101584		28444	28444	–	30720 Казахстан
					–		–	–	2276	
46	225--01-1-01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4966		4966	4966	–	5363 Казахстан
					–		–	–	397	
47	2977-7709-01 (пл)СТ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2	М3	0,052	1910		99	99	–	107 Казахстан
					–		–	–	8	
48	225--01-2-01	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2903		2903	2903	–	3135 Казахстан
					–		–	–	232	
49	2977-7710-01 (пл)СТ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2	М3	0,02	2903		58	58	–	63 Казахстан
					–		–	–	5	

Итого	**373 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141330
- накладные расходы, тенге	67891
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 667
Всего	**373 709**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	6 410

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 670
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	391 152
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90	352 037,04
НДС (12 %)	42 244,44
Итого	394 281,48

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий техническим отделом_____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.*

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора_____ Бралин М.Д.
аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Специалист по авторскому надзору
Гос.лицензия 13019779

_____ Жаменкин В.С.
М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

9648/1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

Договор № **140/21 от 27.10.2021 год**

Акт № 6

приемки выполненных работ от 14 декабря 2021 года

(Локальная смета № 6-3-02)

Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Водопровод											
		1.2 Трубопроводы											
1	31	241--09-2-10	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	2	211559		423118		423118	–	456967	Казахстан
						–		–		–	33849		
2	32	241--05-3-08	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	шт.	1	145558		145558		145558	–	157203	Казахстан
						–		–		–	11645		

3	33 241--05-3-14	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 350х200 мм	шт.	1	199584 / –	199584 / –	199584 / –	– / 15967	215551	Казахстан
4	34 241--05-3-13	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	шт.	1	160926 / –	160926 / –	160926 / –	– / 12874	173800	Казахстан
5	35 241--05-3-10	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	4	114707 / –	458828 / –	458828 / –	– / 36706	495534	Казахстан
6	36 241--05-4-04	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	215186 / –	215186 / –	215186 / –	– / 17215	232401	Казахстан
7	37 241--05-4-07	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	3	193444 / –	580332 / –	580332 / –	– / 46427	626759	Казахстан
8	38 241--05-4-07	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	193444 / –	193444 / –	193444 / –	– / 15476	208920	Казахстан

9	41 241--10-3-01	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х40 мм	шт.	7	861	6027	6027	–	6509	Казахстан
					–	–	–	482		
10	42 241--10-3-06	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х40 мм	шт.	5	1134	5670	5670	–	6124	Казахстан
					–	–	–	454		
11	43 241--10-3-02	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х40 мм	шт.	2	861	1722	1722	–	1860	Казахстан
					–	–	–	138		
12	44 241--10-3-30	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х225 мм	шт.	1	16456	16456	16456	–	17772	Казахстан
					–	–	–	1316		
13	45 241--10-3-14	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	1	3462	3462	3462	–	3739	Казахстан
					–	–	–	277		

14	54 241--16-6-16	/фланец разъемный/Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	2	34849	69698	69698	–	75274	Казахстан
					–	–	–	5576		
15	55 241--16-6-14	/фланец разъемный/Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	18235	72940	72940	–	78775	Казахстан
					–	–	–	5835		
16	56 241--16-6-13	/фланец разъемный/Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	19	11715	222585	222585	–	240392	Казахстан
					–	–	–	17807		
17	57 241--16-6-12	/фланец разъемный/Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7510	15020	15020	–	16222	Казахстан
					–	–	–	1202		

18	58 241--16-6-10	/фланец разъемный/Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4436	8872	8872	–	9582	Казахстан
					–	–	–	710		
19	59 241--16-6-08	/фланец разъемный/Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	2928	20496	20496	–	22136	Казахстан
					–	–	–	1640		
20	71 241--14-3-16	Втулка под фланец полиэтиленовая оварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	2	24966	49932	49932	–	53927	Казахстан
					–	–	–	3995		
21	72 241--14-3-14	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	4	9475	37900	37900	–	40932	Казахстан
					–	–	–	3032		
22	73 241--14-3-12	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	19	5080	96520	96520	–	104242	Казахстан
					–	–	–	7722		

23	74 241--14-3-09	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	2704	5408	5408	–	5841	Казахстан
					–	–	–	433		
24	75 241--14-3-06	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347	2694	2694	–	2910	Казахстан
					–	–	–	216		
25	76 241--14-3-04	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	7	637	4459	4459	–	4816	Казахстан
					–	–	–	357		
26	89 241--02-1-77	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,3412	2679	27704	27704	–	29920	Казахстан
					–	–	–	2216		
27	91 241--02-1-53	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,1164	1638	6743	6743	–	7282	Казахстан
					–	–	–	539		

28	93 241--02-1-37	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,6264	1031	6832	6832	–	7379	Казахстан
					–	–	–	547		
29	94 241--02-1-22	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	4,016	633	2542	2542	–	2745	Казахстан
					–	–	–	203		
30	95 241--02-1-01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	1,6064	307	493	493	–	532	Казахстан
					–	–	–	39		
31	106 241--01-6-10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	56,257	538	30266	30266	–	32687	Казахстан
					–	–	–	2421		

32	107 241--01-6-11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	15,554	745	11588	11588	–	12515	Казахстан
					–	–	–	927		
33	109 241--01-6-13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	51,611	1590	82061	82061	–	88626	Казахстан
					–	–	–	6565		
34	110 241--01-6-16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	60,903	3280	199762	199762	–	215743	Казахстан
					–	–	–	15981		
35	112 241--01-6-19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	373,7	6452	2411112	2411112	–	2604001	Казахстан
					–	–	–	192889		

36	117 241--08-5-03	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	819	2457	2457	–	2654	Казахстан
					–	–	–	197		
37	118 241--08-2-03	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	562	1124	1124	–	1214	Казахстан
					–	–	–	90		
38	119 241--08-9-04	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	1550	3100	3100	–	3348	Казахстан
					–	–	–	248		
39	120 241--08-2-12	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	6086	6086	6086	–	6573	Казахстан
					–	–	–	487		
40	121 241--08-9-07	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	4466	4466	4466	–	4823	Казахстан
					–	–	–	357		

41	122 241--08-5-12	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	11425	34275	34275	–	37017	Казахстан
					–	–	–	2742		
42	123 241--11-7-08	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	2	49880	99760	99760	–	107741	Казахстан
					–	–	–	7981		
43	124 241--11-7-06	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	10	27071	270710	270710	–	292367	Казахстан
					–	–	–	21657		
44	125 241--11-7-03	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8161	16322	16322	–	17628	Казахстан
					–	–	–	1306		
45	126 241--11-7-01	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	4373	43730	43730	–	47228	Казахстан
					–	–	–	3498		

Итого **6 780 211**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 277 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	502 241
Всего	**6 780 211**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	61 022
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	116 301
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**139 151**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 096 685**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90	6 387 016,08
НДС (12 %)	766 441,93
Итого	**7 153 458,01**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий техническим отделом_____ Несипказиев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора_____ Бралин М.Д.
аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Специалист по авторскому надзору
Гос.лицензия 13019779
_____ Жаменкин В.С.
м.п.