**Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
**Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378
Адрес:Республика Казахстан,Восточно-Казахстанская обл., г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, д77

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

**Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

**СПРАВКА № 6 от 29 сентября 2022 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь2022 г.**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | | Источник финансирования код | Организационо-правовая форма наименование | | Организационо-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 140/21 | 27.10.2021 г. | | | | | | |
| | | Доп.согл. № 1 | 23.11.2021 г. | | | | | | |
| | | Доп.согл. № 2 | 16.06.2022 г. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | с начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце (сентябрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополните-льные расходы | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 374 685 979,13 | | | | | | | | | |
| Акт № 28 | 36 907 900,07 | 32 953 482,21 | | | | | | | 3 954 417,86 | |
| **За отчетный период** | 36 907 900,07 | 32 953 482,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 417,86 | 36 907 900,07 |
| **Удержание 30 %** | | | | | | | | | | 11 072 370,02 |
| **Удержание 5 %** | | | | | | | | | | 1 845 395,00 |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | 23 990 135,05 |

**СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН/ИИН 050940013378**
**Директор**

_____Мукаев Б.К.
м.п.

**ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
**БИН/ИИН 060140013382**
**Руководитель**

_____Ажмұрат А.К.
м.п.

**Технический надзор:**
**Эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Назарем Құрылыс"**
**KZ17VJE00036555 от 07.09.2020 год**

_____Бралин М.Д.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН060140013382

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378 г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**Стройка:** **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства)**

**Договор N 140/21 от 27.10.2021 год. Доп соглашение № 1 от 23.11.2021 год, Доп.соглашение № 2 от 16.06.2022 год**

**Акт № 28**

**приемки выполненных работ от 29 сентября 2022 года**

**(Локальная смета №7-1-2)**

**Покрытия проездов, площадок, тротуаров**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % | м3 материала основания в плотном теле | 525 | 3316,07 | 1078,39 | 1740937 | 566155 | 1094573 | 226800 | 2125156 | |
| | | | | | | 152,78 | 247,22 | 80210 | 129791 | – | 157419 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1127-0403-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,8 НР=108 % ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; | м2 основания | 3500 | 241,08 | 203,91 | 843780 | 713685 | 3150 | 370705 | 1311643 |
| | | | | | 36,27 | 61,8 | 126945 | 216300 | – | 97159 | |
| 3 | 5 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 8,75 | 106688,89 | 2069,73 | 933528 | 18110 | 915418 | 9378 | 1018338 |
| | | | | | 0 | 992,38 | 0 | 8683 | – | 75432 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 3500 | 1964,06 | 197,29 | 6874210 | 690515 | 6099345 | 189454 | 7628757 |
| | | | | | 24,1 | 26,02 | 84350 | 91070 | – | 565093 | |
| 5 | 7 1127-0602-0406 | /до 8 см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8; | м2 покрытия | 3500 | 1703,51 | 0,16 | 5962285 | 560 | 5902365 | 64109 | 6508505 |
| | | | | | 16,96 | 0 | 59360 | 0 | – | 482112 | |
| | 8 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 2 | 106688,89 | 2969,73 | 213378 | 4139 | 209238 | 2144 | 232763 |
| | | | | | 0 | 992,38 | 0 | 1985 | – | 17242 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127-0602-0301 | | | | | | | | | | |
| 9 | Покрытия топщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 5000 | 2146,46 | 208,76 | 10732300 | 1043800 | 9568000 | 267246 | 11879510 |
| | | | | 24,1 | 25,39 | 120500 | 126950 | – | 879964 | |
| 1127-0602-0401 | | | | | | | | | | |
| 10 | /до 5 см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 покрытия | 5000 | 478,76 | 0,04 | 2393800 | 200 | 2372400 | 22896 | 2610032 |
| | | | | 4,24 | 0 | 21200 | 0 | – | 193336 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **33 314 704** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 492 565 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 037 164 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 574 779 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 26 164 488 |
| - накладные расходы, тенге | 1 152 731 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 467 756 |
| **Всего** | **33 314 704** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 299 832 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 571 447 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **683 720** |
| **Итого** | **34 869 703** |
| **Итого в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514** | **36 614 980** |
| **Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,90** | **32 953 482,20** |
| НДС (12 %) | 3 954 417,86 |
| **Итого** | **36 907 900,07** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**БИН 060140013382**

**Главный специалист** _____ **Асылханов А.М.**

**Подрядчик:**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Мукаев**

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**Эксперт технического надзора** _____ **Бралин М.Д.**
**аттестат KZ71VJE00036555 от 07.09.2020 год**

**Разработчики проекта строительства:**
**ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"**
**Специалист по авторскому надзору**
**Гос.лицензия 13019779**

_____ **Жаменкин В.С.**

**м.п.**