Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

«22» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378
город Павлодар, улица Б.Жырау,349 кв 4, тел 8 747 974 37 77
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шелекбаева Данияра Акешбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту«Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства),
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является) ГУ «Отдел строительства города Павлодара», руководитель Ажмұрат Аскар Қадырович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями ТОО «Гидропром», гос. Лицензия № 17013198 от 21.07.2017 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Культуманова Исламбека Махмеровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «СК ЭкоСтройГрупп», гос. Лицензия № 003828 от 11.06.2021 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жұман М.Б.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Amanat Elevate», гос. Лицензия № 002249 от 13.05.2022 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Истамбекова А.Б.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования»,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительства города Павлодара» №55 от 20.08.2021 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Благоустройство:

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая(с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка 3-го пускового комплекса | м2 | 36991,6 | 36991,6 | 36991,6 | 36991,6 |
| Площадь застройки | м2 | 6857,15 | 6857,15 | 6857,15 | 6857,15 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 13245,0 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Площадь мощения тротуаров и площадок | м2 | 3305,0 | 3305,0 | 3305,0 | 3305,0 |
| Площадь покрытий площадок для занятий физкультурой | М2 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 |
| Площадь отмостки | М2 | 966,95 | 966,95 | 966,95 | 966,95 |
| Площадь детских игровых площадок | М2 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| Площадь озеленения | М2 | 11291,5 | 11291,5 | 11291,5 | 11291,5 |

Тепловые сети:

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая(с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая протяженность теплотрассы, в т.ч.: | м | 469,0 | 469,0 | 469,0 | 469,0 |
| **Пятно 15** Протяженность теплотрассы 2ф133х4,5 | м | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Протяженность теплотрассы 2ф108х4,0 | м | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Протяженность теплотрассы 2ф89х3,5 | м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Пятно 16** Протяженность теплотрассы 2ф219х6,0 | м | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Протяженность теплотрассы 2ф159х4,5 | м | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Протяженность теплотрассы 2ф108х4,0 | м | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Протяженность теплотрассы 2ф89х3,5 | м | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| **Пятно 17** Протяженность теплотрассы 2ф108х4,0 | м | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

Наружные сети водоснабжения и канализации:

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая(с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность сети водоснабжения, в т.ч.: | м | 493,6 | 493,6 | 493,6 | 493,6 |
| PE 100 SDR 17 ф225х13,4 | м | 371,6 | 371,6 | 371,6 | 371,6 |
| PE 100 SDR 17 ф110х6,6 | м | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| PE 100 SDR 17 ф75х4,5 | м | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| PE 100 SDR 17 ф63х3,8 | м | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| Общая протяженность сети К1 бытовая канализация в т.ч.: | м | 395,2 | 395,2 | 395,2 | 395,2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN/OD 315/280.0 PP-B SN10 | м | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
| DN/OD 200/175.0 PP-B SN10 | м | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 |
| Протяженность сети К2 ливневая канализация PE 100 SDR 17 ф400х23,7 | м | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. На территории 3-го пускового комплекса располагаются внутриквартальные проезды соединяющие с собой придворные территории пятен 15,16,17, проезды выходят на проектируемые проспект Н.Назарбаева, ул №1 и на внутриквартальные проезды следующих пусковых комплексов. Ширина проездов принята 5,5-6,0 метров, покрытие принято из асфальтобетона по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. На территории детских игровых площадок и площадок для спортивных игр предусмотрены ограждения.

Конструктивные решения по устройству теплотрассы предусматривают: покрытия и днища теплотрассы из сборных плит Серии 3.006.1-2.87, стены предусмотрены из сборных блоков ФБС. Дренажные колодцы состоят из сборных железобетонных элементов по Серии 3.900.1-14. Неподвижная опора выполнена из монолитного железобетона, бетон В15, арматура 12А400. Отдельным проектом выполнена насосная станция для перекачивания ливневых стоков (КНС).

**Тепловые сети (пятно 15).**

Присоединение предусмотрено от существующей теплотрассы 2Ду108 (в узле трубопровода УТ10) и 2Ду133 (в узле трубопровода УТ1). Протяженность сети всего 173,0 м., в том числе: 2 диаметром 133х4,5 – 62,0 м, 2 диаметром 108х4,0 – 81,0 м, 2 диаметром 89х3,5 – 30,0 м.

**Тепловые сети (пятно 16).**

Присоединение предусмотрено от существующей теплотрассы 2Ду325х7,0/450. Протяженность сети всего 261,0 м., в том числе: 2 диаметром 219х6,0 – 90,0 м, 2 диаметром 159х4,5 – 75,0 м, 2 диаметром 108х4,0 – 35,0 м, 2 диаметром 89х3,5 – 61,0 м.

**Тепловые сети (пятно 17).**

Присоединение предусмотрено от существующей теплотрассы 2Ду108 (в узле трубопровода УТ1). Протяженность сети всего 35,0 м., в том числе: 2 диаметром 108х4,0 – 35,0 м. способ прокладки подземный в монолитном канале, в канале из блоков ФБС, под разгрузочными плитами. Трубы изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

**Наружные сети водоснабжения и канализации.**

Выполнена объединенная система водоснабжения-хозяйственнопитьевого и противопожарного. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой сети и на существующей сети водопровода. Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 63х3.8, 75х4.5, 110х6.6, 160х9.5, 225х13,4.

Самотечная сеть канализации выполнена из гофрированных двухслойных труб «OPTIMA» DN/OD200/175.0. DN/OD250/220.0. DN/OD315/228.0. PP-B SN 10.

Самотечная сеть ливневой канализации выполнена из гофрированных двухслойных труб «OPTIMA» DN/OD250/220.8. DN/OD315/280.0. DN/OD400/350.2. DN/OD500/430.8. PP-B SN 10. Сеть напорной ливневой канализации выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 400х23.7.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2021г;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2022г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: -10,0;

по норме или по проекту организации строительства -10,0; фактически -12,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

ТОО «Павлодар-Водоканал»_____

ТОО «Павлодарские тепловые сети»_____

АО «Павлодарская РЭК»_____

Восточный РДТ – филиала АО «Казахтелеком»_____

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лакбораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект«Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (3-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства),
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазЕвроСтрой», Шелекбаев Д.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.