Наименование стройки -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Наименование объекта -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Форма 2

Договор: № 25/12 от 30.01.2025г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за октябрь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Генеральный план									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/	$м^3$ грунта	3221,84	94,62	94,62	304851	304850	--	78221	413718
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,72	--	108640		30646	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3221,84	161,92	161,92	521680	521680	--	133848	707970
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,70	--	185900		52442	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/Насыпь/	$м^3$ грунта	7012,6	56,85	56,85	398666	398666	--	102294	541037
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,26	--	142075		40077	
4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	7012,6	159,20	159,20	1116406	1116406	--	286484	1515122
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,74	--	397895		112231	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7012,6	165,51	165,51	1160655	1160655	--	291483	1568309
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,73	--	404837		116171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7012,6	46,65	46,65	327138	327138	--	88460	448846
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,52	--	122861		33248	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	742,3	56,85	56,85	42200	42200	--	10828	57270
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,26	--	15039		4242	
8	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4972,86	173,23	164,13	861449	816196	4476	198357	1144591
		НР - 72%; СП - 8%			8,20	47,20	40777	234719		84784	
9	С3412-102-0104 412-102-0104 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т·км	34810,02	91,00	--	3167712	--		--	3421129
		СП - 8%			--	--	--	--		253417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7900757	4687791	4476	1189975	9817992
							40777	1611966	--	727258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7900757				
	Материалы		Тенге				4476				
	Всего заработная плата		Тенге					1652743			
	Транспортные расходы		Тенге				3167712				
		Накладные расходы	Тенге				1189975				
		Сметная прибыль	Тенге				727258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9817990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					1652743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9817990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					1652743			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие									
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	369,6495	9762,25	1965,72	3608611	726627	2766328	327014	4250475
		НР - 108%; СП - 8%			312,88	506,25	115656	187135		314850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м^2 покрытия	2464,33	7771,32	600,63	19151097	1480151	14861068	3132725	24066528
		НР - 94%; СП - 8%			1140,22	212,15	2809878	522808		1782706	
12	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	2464,33	2434,36	292,66	5999066	721211	5156191	273201	6774048
		НР - 108%; СП - 8%			49,37	53,28	121664	131300		501781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	2464,33	1029,90	0,11	2538013	271	2494912	46256	2791011
		НР - 108%; СП - 8%			17,38	--	42830	--		206742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	2464,33	2692,85	305,72	6636071	753395	5761012	269767	7458305
		НР - 108%; СП - 8%			49,37	51,99	121664	128121		552467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	68	9762,25	1965,72	663833	133669	508888	60157	781909
		НР - 108%; СП - 8%			312,88	506,25	21276	34425		57919	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	680	4080,47	58,80	2774720	39984	1591268	1254568	4351631
		НР - 108%; СП - 8%			1681,57	26,72	1143468	18170		322343	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м^3	29,24	64732,00	--	1892764	--	1892764	--	2044185
		СП - 8%			--	--	--	--		151421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43264175	3855308	35032431	5363688	52518092
							4376436	1021959	--	3890229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43264175				
	Материалы		Тенге				33139667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5398395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1892764				
		Накладные расходы	Тенге				5363688				
		Сметная прибыль	Тенге				3890229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52518092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2411
		Сметная заработная плата	Тенге					5398395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52518092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2411
		Сметная заработная плата	Тенге					5398395			
		РАЗДЕЛ 3. Резиновое покрытие									
18	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	99,694	9762,25	1965,72	973238	195970	746076	88195	1146348
		НР - 108%; СП - 8%			312,88	506,25	31192	50470		84915	
19	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	99,694	6184,72	3036,22	616579	302693	266253	135802	812572
		НР - 108%; СП - 8%			477,79	783,50	47633	78110		60191	
20	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	**$м^3$**	99,694	47854,87	3153,48	4770843	314383	4018552	476170	5666774
		НР - 91%; СП - 8%			4392,52	856,18	437908	85356		419761	
21	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	1,4635079	382476,00	--	559757	--	559757	--	604538
		СП - 8%			--	--	--	--		44781	
22	**У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**$м^2$**	996,94	14524,00	8,00	14479557	7976	13173565	1221072	16956679
		НР - 94%; СП - 8%			1302,00	1,00	1298016	997		1256050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21399974	821022	18764203	1921239	25186911
							1814749	214933	--	1865698	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21399974				
	Материалы		Тенге				18204446				
	Всего заработная плата		Тенге					2029682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559757				
		Накладные расходы	Тенге				1921239				
		Сметная прибыль	Тенге				1865698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25186911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					2029682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25186911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					2029682			
		РАЗДЕЛ 4. Газон									
23	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	60	9762,25	1965,72	585735	117943	449019	53080	689920
		НР - 108%; СП - 8%			312,88	506,25	18773	30375		51105	
24	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	60	6184,72	3036,22	371083	182173	160243	81732	489040
		НР - 108%; СП - 8%			477,79	783,50	28667	47010		36225	
25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	**м³**	60	47854,87	3153,48	2871292	189209	2418532	286579	3410501
		НР - 91%; СП - 8%			4392,52	856,18	263551	51371		252630	
26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,8808	382476,00	--	336885	--	336885	--	363836
		СП - 8%			--	--	--	--		26951	
27	Е11-470112-0107 1147-0112-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Газоны из готовых рулонных заготовок.Устройство.Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**	**м²**	600	4639,85	14,13	2783910	8478	2001414	683306	3744593
		НР - 88%; СП - 8%			1290,03	4,11	774018	2466		277377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6948905	497803	5366093	1104697	8697890
							1085009	131222	--	644288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6948905				
	Материалы		Тенге				5029208				
	Всего заработная плата		Тенге					1216231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336885				
		Накладные расходы	Тенге				1104697				
		Сметная прибыль	Тенге				644288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8697890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1216231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8697890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					1216231			
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция П1									
28	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	2,832	10603,55	97,80	30029	277	18699	10955	44263
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	11053	126		3279	
29	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	14,693	11234,60	77,54	165070	1139	118502	45022	226899
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	45429	512		16807	
30	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	$м^2$	25,421	10436,30	72,27	265301	1837	204322	58767	349993
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	59142	824		25925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				460400	3253	341523	114744	621155
							115624	1462	--	46011	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				460400				
	Материалы		Тенге				341523				
	Всего заработная плата		Тенге					117086			
	Сдача и испытание		Тенге				5662				
		Накладные расходы	Тенге				114744				
		Сметная прибыль	Тенге				46011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				621155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					117086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				621155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					117086			
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция П2									
31	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	15,99	11234,60	77,54	179641	1240	128962	48996	246928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	49439	557		18291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				179641	1240	128962	48996	246928
							49439	557	--	18291	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				179641				
	Материалы		Тенге				128963				
	Всего заработная плата		Тенге					49996			
	Сдача и испытание		Тенге				2413				
		Накладные расходы	Тенге				48996				
		Сметная прибыль	Тенге				18291				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				246928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					49996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				246928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					49996			
		РАЗДЕЛ 7. Вентиляция ПЗ									
32	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	24,127	11234,60	77,54	271057	1871	194589	73929	372585
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	74597	841		27599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				271057	1871	194589	73929	372585
							74597	841	--	27599	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				271057				
	Материалы		Тенге				194589				
	Всего заработная плата		Тенге					75438			
	Сдача и испытание		Тенге				3641				
		Накладные расходы	Тенге				73929				
		Сметная прибыль	Тенге				27599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					75438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				372585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					75438			
		РАЗДЕЛ 8. Система В-1									
33	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	5,701	10603,55	97,80	60451	558	37643	22053	89104
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	22250	253		6600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм**	$м^2$	6,824	10252,92	77,54	69966	529	45052	24130	101624
		НР - 98%; СП - 8%			3573,36	34,84	24385	238		7528	
35	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	22,79	11234,60	77,54	256037	1767	183807	69832	351939
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	70463	794		26069	
36	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	$м^2$	5,507	10708,69	70,63	58973	389	41557	16815	81851
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	23,76	17027	131		6063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				445427	3243	308059	132830	624518
							134125	1416	--	46260	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				445427				
	Материалы		Тенге				308058				
	Всего заработная плата		Тенге					135541			
	Сдача и испытание		Тенге				6541				
		Накладные расходы	Тенге				132830				
		Сметная прибыль	Тенге				46260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				624517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					135541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				624517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					135541			
		РАЗДЕЛ 9. Система В-2									
37	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	1,48	9978,55	97,80	14768	145	8847	5725	22132
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	5776	66		1639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				14768	145	8847	5725	22132
							5776	66	--	1639	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14768				
	Материалы		Тенге				8847				
	Всего заработная плата		Тенге					5842			
	Сдача и испытание		Тенге				282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5725				
		Сметная прибыль	Тенге				1639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				22132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5842			
		РАЗДЕЛ 10. Система В-3									
38	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	5,255	9978,55	97,80	52437	514	31414	20328	78586
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	20509	233		5821	
39	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	$м^2$	6,32	10708,69	70,63	67679	446	47693	19297	93934
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	23,76	19540	150		6958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				120116	960	79107	39625	172520
							40049	383	--	12779	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120116				
	Материалы		Тенге				79106				
	Всего заработная плата		Тенге					40432			
	Сдача и испытание		Тенге				1953				
		Накладные расходы	Тенге				39625				
		Сметная прибыль	Тенге				12779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					40432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				172520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					40432			
		РАЗДЕЛ 11. Система В-4									
40	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	$м^2$	7,82	10708,69	70,63	83742	553	59011	23877	116228
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	23,76	24178	186		8610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм**	$м^2$	1,21	10252,92	77,54	12406	94	7988	4279	18019
		НР - 98%; СП - 8%			3573,36	34,84	4324	42		1335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				96148	647	66999	28156	134247
							28502	228	--	9945	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96148				
	Материалы		Тенге				66999				
	Всего заработная плата		Тенге					28730			
	Сдача и испытание		Тенге				1388				
		Накладные расходы	Тенге				28156				
		Сметная прибыль	Тенге				9945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					28730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				134249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					28730			
		РАЗДЕЛ 12. Система В-5									
42	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	$м^2$	10,018	10708,69	70,63	107280	708	75598	30588	148897
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	23,76	30974	238		11029	
43	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм**	$м^2$	1,21	10252,92	77,54	12406	94	7988	4279	18019
		НР - 98%; СП - 8%			3573,36	34,84	4324	42		1335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				119686	802	83586	34867	166916
							35298	280	--	12364	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119686				
	Материалы		Тенге				83586				
	Всего заработная плата		Тенге					35578			
	Сдача и испытание		Тенге				1719				
		Накладные расходы	Тенге				34867				
		Сметная прибыль	Тенге				12364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					35578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				166917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35578			
РАЗДЕЛ 13. Система В-6											
44	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**									
			$м^2$	8,77	9978,55	97,80	87512	858	52426	33924	131151
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	34228	389		9715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				87512	858	52426	33924	131151
							34228	389	--	9715	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87512				
	Материалы		Тенге				52426				
	Всего заработная плата		Тенге					34617			
	Сдача и испытание		Тенге				1671				
		Накладные расходы	Тенге				33924				
		Сметная прибыль	Тенге				9715				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					34617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				131151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					34617			
РАЗДЕЛ 14. Система В-7											
45	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	5,084	9978,55	97,80	50731	498	30391	19666	76029
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	19842	226		5632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				50731	498	30391	19666	76029
							19842	226	--	5632	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50731				
	Материалы		Тенге				30392				
	Всего заработная плата		Тенге					20068			
	Сдача и испытание		Тенге				969				
		Накладные расходы	Тенге				19666				
		Сметная прибыль	Тенге				5632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				76029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20068			
РАЗДЕЛ 15. Система В-8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	23,956	11234,60	77,54	269136	1858	193210	73405	369944
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	74068	835		27403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				269136	1858	193210	73405	369944
							74068	835	--	27403	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				269136				
	Материалы		Тенге				193210				
	Всего заработная плата		Тенге					74903			
	Сдача и испытание		Тенге				3616				
		Накладные расходы	Тенге				73405				
		Сметная прибыль	Тенге				27403				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				369944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					74903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				369944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					74903			
		РАЗДЕЛ 16. Система В-9,В-10									
47	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	24,6	11234,60	77,54	276371	1908	198403	75378	379889
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	76060	857		28140	
48	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	2,66	10436,30	72,27	27761	192	21381	6149	36623
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	6188	86		2713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				304132	2100	219784	81527	416512
							82248	943	--	30853	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				304132				
	Материалы		Тенге				219784				
	Всего заработная плата		Тенге					83191			
	Сдача и испытание		Тенге				4017				
		Накладные расходы	Тенге				81527				
		Сметная прибыль	Тенге				30853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				416512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					83191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				416512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					83191			
		РАЗДЕЛ 17. Система В-11									
49	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм									
			$м^2$	1,061	9978,55	97,80	10587	104	6342	4104	15867
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	4141	47		1175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				10587	104	6342	4104	15867
							4141	47	--	1175	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10587				
	Материалы		Тенге				6343				
	Всего заработная плата		Тенге					4188			
	Сдача и испытание		Тенге				202				
		Накладные расходы	Тенге				4104				
		Сметная прибыль	Тенге				1175				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				15866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4188			
		РАЗДЕЛ 18. Система ВЕ5 - ВЕ8 (4шт)									
50	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,556	10603,55	97,80	16499	152	10274	6019	24319
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	6073	69		1801	
51	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	21,76	11234,60	77,54	244465	1687	175499	66676	336032
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	67279	758		24891	
52	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	44,64	10436,30	72,27	465876	3226	358795	103196	614598
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	103855	1447		45526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				726840	5065	544568	175891	974949
							177207	2274	--	72218	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				726840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				544568				
	Всего заработная плата		Тенге					179481			
	Сдача и испытание		Тенге				8679				
		Накладные расходы	Тенге				175891				
		Сметная прибыль	Тенге				72218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				974949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					179481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				974949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					179481			
		РАЗДЕЛ 19. Система ВЕ3,ВЕ4 (2шт)									
53	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	0,778	10603,55	97,80	8250	77	5137	3009	12160
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	3036	35		901	
54	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	10,88	11234,60	77,54	122232	844	87749	33338	168016
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	33639	379		12446	
55	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	$м^2$	22,32	10436,30	72,27	232938	1613	179398	51598	307299
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	51927	724		22763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				363420	2534	272284	87945	487475
							88602	1138	--	36110	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				363420				
	Материалы		Тенге				272284				
	Всего заработная плата		Тенге					89740			
	Сдача и испытание		Тенге				4340				
		Накладные расходы	Тенге				87945				
		Сметная прибыль	Тенге				36110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				487475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					89740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				487475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					89740			
		РАЗДЕЛ 20. Система ВЕ-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,389	10603,55	97,80	4125	38	2569	1505	6080
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	1518	17		450	
57	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	5,44	11234,60	77,54	61116	422	43874	16669	84008
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	16820	190		6223	
58	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	11,16	10436,30	72,27	116469	807	89698	25799	153649
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	25964	362		11381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				181710	1267	136141	43973	243737
							44302	569	--	18054	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181710				
	Материалы		Тенге				136143				
	Всего заработная плата		Тенге					44871			
	Сдача и испытание		Тенге				2170				
		Накладные расходы	Тенге				43973				
		Сметная прибыль	Тенге				18054				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				243737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					44871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				243737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					44871			
		РАЗДЕЛ 21. Система ВЕ-10									
59	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,389	10603,55	97,80	4125	38	2569	1505	6080
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	1518	17		450	
60	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	5,44	11234,60	77,54	61116	422	43874	16669	84008
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	16820	190		6223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	11,16	10436,30	72,27	116469	807	89698	25799	153649
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	25964	362		11381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				181710	1267	136141	43973	243737
							44302	569	--	18054	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181710				
	Материалы		Тенге				136143				
	Всего заработная плата		Тенге					44871			
	Сдача и испытание		Тенге				2170				
		Накладные расходы	Тенге				43973				
		Сметная прибыль	Тенге				18054				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				243737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					44871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				243737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					44871			
		РАЗДЕЛ 22. Система ВЕ-11,ПУ1,ПУ2,ВЕ-12									
62	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	0,389	10603,55	97,80	4125	38	2569	1505	6080
		НР - 98%; СП - 8%			3902,82	44,36	1518	17		450	
63	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	7,12	11234,60	77,54	79990	552	57424	21817	109951
		НР - 98%; СП - 8%			3091,85	34,84	22014	248		8145	
64	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	11,16	10436,30	72,27	116469	807	89698	25799	153649
		НР - 98%; СП - 8%			2326,50	32,42	25964	362		11381	
65	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	м^2	4	10252,92	77,54	41012	310	26409	14144	59569
		НР - 98%; СП - 8%			3573,36	34,84	14293	139		4412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				241596	1707	176100	63265	329249
							63789	766	--	24388	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				241596				
	Материалы		Тенге				176100				
	Всего заработная плата		Тенге					64555			
	Сдача и испытание		Тенге				3119				
		Накладные расходы	Тенге				63265				
		Сметная прибыль	Тенге				24388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				329249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					64555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				329249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					64555			
		РАЗДЕЛ 23. Кровля АС-23									
66	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм**	$м^2$	1340	1449,48	200,00	1942303	268000	1005455	685461	2837986
		НР - 92%; СП - 8%			499,14	56,88	668848	76219		210221	
67	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	$м^2$	1340	1399,65	103,96	1875531	139307	1649553	117695	2152685
		НР - 92%; СП - 8%			64,68	30,79	86671	41259		159458	
68	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	1340	420,75	1,08	563805	1447	454984	101637	718677
		НР - 94%; СП - 8%			80,13	0,56	107374	750		53235	
69	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	1307,33	2382,63	96,33	3114892	125936	1468331	1431269	4909853
		НР - 92%; СП - 8%			1163,15	26,85	1520625	35102		363693	
70	**С1234-101-0110 234-101-0110 СпрСЦ 08.2023**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	$м^3$	201,983	43997,00	--	8886646	--	8886646	--	9597578
		СП - 8%			--	--	--	--		710932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	1340	1954,63	46,67	2619204	62538	1967200	553515	3426536
		НР - 92%; СП - 8%			439,90	9,09	589466	12181		253818	
72	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	166,2	2170,88	70,95	360800	11792	217411	125439	525138
		НР - 94%; СП - 8%			791,80	11,12	131597	1848		38899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				19363181	609020	15649580	3015016	24168453
							3104581	167359	--	1790256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19363181				
	Материалы		Тенге				6762935				
	Всего заработная плата		Тенге					3271940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8886646				
		Накладные расходы	Тенге				3015016				
		Сметная прибыль	Тенге				1790256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24168453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1389
		Сметная заработная плата	Тенге					3271940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				24168453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1389
		Сметная заработная плата	Тенге					3271940			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								126038988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11537691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10500363			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3160428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77795848		
		- Перевозка грузов	Тенге				3167712				
		- Накладные расходы	Тенге							13701160	
		- Сметная прибыль	Тенге							9336219	
		сметная стоимость	**Тенге**	126 038 988							
		оборудование	**Тенге**	-							
		итого с оборудованием	**Тенге**	126 038 988							
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	1 890 585							
		Итого	**Тенге**	127 929 573							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**	1 663 084							
		Итого	**Тенге**	129 592 657							
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	2 591 853							
		Итого	**Тенге**	132 184 510							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	Тенге	142 098 349							
		НДС 12%	Тенге	17 051 802							
		Итого	Тенге	159 150 151							
		тендерная скидка	Тенге	3 183 003							
		ИТОГО к оплате	Тенге	155 967 148							

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

_____ Шижанов Т.А.

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ Молдашов Д. Е.

Авторский надзор:
ТОО «СүйкімдіПроект»

_____ Жайлаубаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО «Каз Надзор Груп»

_____ Жабаев Н.К.