Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
50140002454	030140001690			№42	2025.-03.-26		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	**598 409 921,63**	**598 409 921,63**	**28 670 720,65**				**3 440 486,48**	**32 111 207,13**
Авансовый платеж 30%			**8 601 216,20**				**1 032 145,94**	**9 633 362,14**
Итого к оплате								**22477 845,0**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель _____ **Баймагамбетов М.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт _____ **Адиянов Б. С.**

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор _____ **Семахин А.В.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

казчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

аименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

аименование объекта - Наружные сети водопровода

оговор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №18

за сентябрь месяц 2025г

на Наружные сети водопровода (по смете 2.-1.)

(Наименование работ и затрат)

снование: Рабочий проект

Сметная стоимость	**1 305,584**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-1615,286	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-0,43	тыс.чел-ч

оставлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1 305 584**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-1 381 841	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*765 199*	
			машины и механизмы	тенге			-925 602	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-233 445*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 659 889	
			перевозки	тенге			-46 863	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-430			
		Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**				**-2 737 593**	
			Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**-1 183,953**	**378**	**-447 534**	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**-36,617**	**7 993**	**-292 680**	
3	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**-128,211**	**4 171**	**-534 768**	
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**-1 066,208**	**98**	**-104 484**	

5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	-1 066,208	658	-701 565	
6	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	41,842	-255	-10 670	
7	8	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	209,21	-173	-36 194	
			Трубы					
8	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	км	-0,223	1 497 187	-333 873	
9	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	225,23	-1 828	-411 721	
			Гидранты					
10	30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	2	67 948	135 896	
		Раздел 2.	**Колодцы**				**1850632**	
			Комплектующие колодцев					
11	74	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки**	т	1,57766	1 145 676	1 807 487	
12	75	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	$м^2$	45,75214	534	24 432	
13	76	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз**	$м^2$	45,75214	409	18 713	
		Раздел 3.	**Водоразборные колодцы /2шт(1аб.)+2шт(2аб.)+4шт(3аб.)+8шт(4аб.)+2шт(5аб.)+25шт(6аб.)**				**2192545**	
			Абонентские счетчики					
14	91	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	210	4 018	843 780	
			Колодцы D-1500мм /2+2+4+8+2+25шт					
15	100	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки**	т	1,14982	1 145 676	1 317 321	
16	101	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	$м^2$	33,34478	534	17 806	
17	102	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз**	$м^2$	33,34478	409	13 638	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**1 305 584,00**
Стоимость строительно-монтажных работ	*1305 584*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,8%	*114 891*
ИТОГО	*1420 475*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*4 261*
ИТОГО	*1424 737*
Сметная прибыль 5 %	*71 237*
Непредвиденные затраты 3%	*42 742*
Итого в ценах 2024г	*1 538 716*

Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***1 635 962,60***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***1 603 243,35***
НДС 12%	***192 389,21***
Итого с НДС	***1 795 632,56***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №19

за сентябрь месяц 2025г

на Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации (по смете 2-2)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**153,136**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	100,176	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**153 136**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			100 718	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64 410*	
			машины и механизмы	тенге			580	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-542*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-139 456	
			оборудование	тенге			191 294	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			
		Раздел 1.	**Сеть В1**				**59 037**	
			Трубы					
1	**10**	**6301-0105-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**-0,01661**	**1 418 448**	**-23 561**	
2	**12**	**241-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**16,7761**	**-143**	**-2 399**	
			Задвижки					
3	**17**	**242-103-0403** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**2**	**-221 108**	**-442 216**	

4	48	522-103-0127001 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	**Мотопомпа переносная М-600АШ. Тележка для мотопомпы Т-44А**	**шт.**	**1**	**191 294**	**191 294**	
5	49	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50**	**шт.**	**1**	**932**	**932**	
6	50	1308-0206-2102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**63**	**2 361**	**148 743**	
7	51	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	**м**	**63**	**964**	**60 732**	
			Комплектующие колодцев					
8	70	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки**	**т**	**0,107**	**1 145 676**	**122 587**	
9	71	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**$м^2$**	**3,1018**	**534**	**1 656**	
10	72	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз**	**$м^2$**	**3,1018**	**409**	**1 269**	
		Раздел 2.	**Сеть бытовой канализации К1**				**31366**	
			Сеть бытовой канализации К1					
			Комплектующие колодцев					
11	82	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки**	**т**	**0,02674**	**1 145 676**	**30 635**	
12	83	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**$м^2$**	**0,77546**	**534**	**414**	
13	84	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз**	**$м^2$**	**0,77546**	**409**	**317**	
		Раздел 3.	**Перевливной водопровод В9**				**62733**	
			Комплектующие колодцев					
14	127	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки**	**т**	**0,05348**	**1 145 676**	**61 271**	
15	128	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**$м^2$**	**1,55092**	**534**	**828**	
16	129	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз**	**$м^2$**	**1,55092**	**409**	**634**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**153 136,00**
Стоимость строительно-монтажных работ	*- 38 158*
Оборудование	*191 294*
Затраты на управление строительством 8,8%	*- 3 358*
ИТОГО	*149 778*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*- 125*
ИТОГО	*149 654*
Сметная прибыль 5 %	*- 2 082*
Непредвиденные затраты 3%	*4 490*
Итого в ценах 2024г	***152 061***
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	*161 671,40*

С коэффициентом договорной цены 0,98	***158 437,79***
НДС 12%	***19 012,53***
Итого с НДС	***177 450,32***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Сети электроснабжения

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №20

за сентябрь месяц 2025г

на Сети электроснабжения (по смете 4-1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**160,152**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	45,266	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,01	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**160152**	
		Раздел 1.	**Сети электроснабжения**				**11712**	
			Опора АтБ10-1.1с /1шт					
1	**13**	**252-207-2112** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	**комплект**	**0,3333333**	**35 137**	**11 712**	
		Раздел 2.	**Трансформаторная**				**148440**	
2	**44**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**1,296**	**55 865**	**72 401**	
3	**51**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,202**	**376 429**	**76 039**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**160152**
Стоимость строительно-монтажных работ	*160 152*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*14 093*
ИТОГО	*174 245*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*523*
ИТОГО	*174 768*
Сметнаяя прибыль 5 %	*8 738*

Непредвиденные затраты 3%	*5 243*
Итого в ценах 2024г	*188 750*
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	*200 678,53*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*196 664,95*
НДС 12%	*23 599,79*
Итого с НДС	*220 264,74*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №21

за сентябрь месяц 2025г

на Благоустройство территории (по смете 7-1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**6478,215**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1950,168	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,459	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6478215**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 718 921	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*752 341*	
			машины и механизмы	тенге			980 896	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231 247*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 642 154	
			оборудование	тенге			136 244	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	459			
		Раздел 1.	**МАФы**				**2432330**	
1	**5**	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**1**	**40 545**	**40 545**	
2	**6**	**8601-0302-0301** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	**77 992**	**77 992**	
3	**7**	**251-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 1.3.1 /охранная зона**	**шт.**	**8**	**13 356**	**106 848**	
4	**8**	**248-305-0604** *РСНБ РК 2022 п.*	**Щит пожарный укомплектованный**	**шт.**	**1**	**74 982**	**74 982**	

			Ворота					
5	11	8601-0605-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**255 845**	**255 845**	
			Ограждение охранной тропы /лист 7-8					
6	12	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**1,1328**	**79 737**	**90 326**	
7	13	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,73816**	**497 972**	**367 583**	
8	14	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,73816**	**1 122 115**	**828 300**	
9	17	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой**	**шт.**	**2**	**68 202**	**136 404**	
10	18	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**453 505**	**453 505**	
		Раздел 2.	**Покрытия**				**4045885**	
			Тип-1					
11	19	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**212,4**	**8 380**	**1 779 912**	
			Тип-2					
12	20	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**8,55**	**8 380**	**71 649**	
			Отмостка					
13	26	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие бетонные /отмостка. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**6,75**	**57 720**	**389 610**	
			Тип-3					
14	27	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**61,76**	**19 167**	**1 183 754**	
15	28	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**79,0528**	**7 855**	**620 960**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**6478215**
Стоимость строительно-монтажных работ	*6341 971*
Оборудование	*136 244*
Затраты на управление строительством 8,8%	*558 093*
ИТОГО	*7036 308*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*20 700*
ИТОГО	*7057 009*
Сметная прибыль 5 %	*346 038*
Непредвиденные затраты 3%	*211 710*

Итого в ценах 2024г	***7 614 757***
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***8 096 009,78***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***7 934 090,68***
НДС 12%	***952 090,88***
Итого с НДС	***8 886 181,56***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ник: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Уборная на 1 очко

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №22

за сентябрь месяц 2025г

на Уборная на 1 очко (по смете 7-2)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**155,676**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	71,878	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,015	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**155676**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			68 246	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33 441*	
			машины и механизмы	тенге			12 810	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 632*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			74 620	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			
		Раздел 1.	**УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО**				**75854**	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1**	**1101-0101-0322** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**14,7**	**391**	**5 748**	
2	**2**	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,3**	**9 591**	**2 877**	
3	**4**	**1101-0104-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**3,9616256**	**115**	**456**	

	5	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м^3 грунта	3,9616256	50	198	
5	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,6991104	4 171	2 916	
			КРЫШКА ЛЮКА И ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА					
6	57	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,166	226 821	37 652	
7	58	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,166	9 830	1 632	
8	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002136	1 507 280	3 220	
			ОТМОСТКА /1,5м/					
9	63	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,4705	10 508	4 944	
10	64	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,48021	33 759	16 211	
		Раздел 2.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				79822	
11	65	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 986	8 986	
12	66	247-204-8506 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А /АП50Б-2МТ-У3	шт.	1	10 844	10 844	
13	67	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	7 330	14 660	
14	68	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	2	6 025	12 050	
15	69	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	4 527	4 527	
16	70	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	582	582	
17	71	247-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	229	458	
18	72	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	170	340	
19	73	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	473	7 095	
20	74	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	15	396	5 940	
21	75	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	902	13 530	
22	76	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	15	54	810	
		Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:					155676	
		Стоимость строительно-монтажных работ					*155 676*	

Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*13 699*
ИТОГО	*169 375*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*508*
ИТОГО	*169 884*
Сметная прибыль 5 %	*8 494*
Непредвиденные затраты 3%	*5 097*
Итого в ценах 2024г	***183 474***
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***195 069,88***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***191 168,48***
НДС 12%	***22 940,22***
Итого с НДС	***214 108,70***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

чик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

именование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Видеонаблюдение

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №23

за сентябрь месяц 2025г

на Видеонаблюдение (по смете 5-1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**5534,084**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2106,786	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,404	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5534084**	
			Видеонаблюдение					
1	1	**1310-1001-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**9**	**20 003**	**180 027**	
2	2	**248-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) /прим HiWatch DS-N108**	**шт.**	**1**	**52 320**	**52 320**	
3	3	**248-402-0801** *СпрСЦ 09.2024*	**Скоростная поворотная сетевая PTZ-камера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, DS-2DE4225IW-DE(T5), объектив 4,8~120 мм, 2 Мп /прим HiWatch DS-T215**	**шт.**	**7**	**243 969**	**1 707 783**	
4	4	**248-402-0606** *СпрСЦ 09.2024*	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп /прим HiWatch DS-T520**	**шт.**	**1**	**73 191**	**73 191**	
5	5	**248-404-0202** *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**86 699**	**86 699**	

	6	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7 171	7 171	
7	7	248-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	128 762	128 762	
8	8	248-401-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Импульсный блок питания на 8-каналов с индивидуальной защитой каждого канала; стабилизированный; выход: защита: короткое замыкание. SIHD - 1205-08 CB	шт.	1	28 212	28 212	
9	9	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	85 751	85 751	
10	10	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	842	1 078	907 676	
11	11	243-305-0311 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 /кабель КВК	м	842	727	612 134	
12	12	1308-0206-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Короба и трубы пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	805	1 152	927 360	
13	13	243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	5	504	2 520	
			Тревожная сигнализация					
14	15	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	5 526	44 208	
15	16	248-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	8	18 031	144 248	
16	17	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	1 078	539 000	
17	18	243-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	км	0,5	53	27	
18	19	1308-0206-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Короба и трубы пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	5	1 152	5 760	
19	20	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	247	1 235	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**5534084**
Стоимость строительно-монтажных работ	*5534 084*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*486 999*
ИТОГО	*6021 083*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*18 063*
ИТОГО	*6039 147*
Сметная прибыль 5 %	*301 957*
Непредвиденные затраты 3%	*181 174*
Итого в ценах 2024г	*6 522 278*

Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***6 934 486,37***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***6 795 796,64***
НДС 12%	***815 495,60***
Итого с НДС	***7 611 292,24***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

аименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №24

за сентябрь месяц 2025г

По протоколу замены №1

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**700 213**	
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**700 213**	
					Наружные сети водопровода			
			Трубы, прокладка ГНБ					
1	**24**	**6301-0802-0511** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм(50мм), в грунтах 1-3 групп**	**м**	**1 080**	**37**	**39 960**	
					Благоустройство территории			
					УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ			
			СТОЙКА ВОРОТ Ст-2					
2	**67**	**1106-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,07219**	**332 892**	**24 031**	
3	**68**	**1109-0701-0127** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,07219**	**780 774**	**56 364**	
			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ					
4	**79**	**1109-0701-0132** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). ПРИМЕНИТЕЛЬНО**	**т конструкций**	**0,04128**	**895 729**	**36 976**	

	80	214-209-1202 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016**	**кг**	**69,1**	**-1 735**	**-119 888**	
			Каркас ворот ВР-1					
6	81	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ПРОГОНЫ ОГРАЖДЕНИЯ**	**т конструкций**	**0,17829**	**362 632**	**64 654**	
7	82	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Изготовление каркаса ворот. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,17829**	**759 193**	**135 357**	
			Петли					
8	85	1109-0701-0125 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**0,02692**	**814 134**	**21 916**	
			Облицовка ворот					
9	88	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. ПРИМЕНИТЕЛЬНО.**	**$м^2$**	**9,6**	**1 695**	**16 272**	
10	89	214-204-0510 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**9,792**	**3 291**	**32 225**	
11	90	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**97,92**	**3**	**294**	
12	91	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**4,06**	**266**	**1 080**	
13	92	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**4,06**	**202**	**820**	
			Уборная на 1 очко					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
14	93	1101-0101-0322 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**4,8**	**391**	**1 877**	
15	94	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,1**	**9 591**	**959**	
16	95	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**3,44**	**115**	**396**	
17	96	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**3,44**	**50**	**172**	
18	97	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,61**	**4 171**	**2 544**	
			Отмостка					
19	98	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,471**	**15 295**	**7 204**	
			Резервуар -накопитель					
20	100	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**$м^3$ конструкций колодца**	**2,28**	**110 765**	**252 544**	
21	101	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание щебеночное б=200мм. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,628**	**15 295**	**9 605**	
22	104	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**1**	**59 305**	**59 305**	
23	106	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**1**	**41 895**	**41 895**	

	107	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**73 014**	**73 014**	
			Наружняя изоляция					
25	109	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**18,997**	**2 980**	**56 611**	
26	110	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2*	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**18,997**	**1 752**	**33 283**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**700 213**
Стоимость строительно-монтажных работ	*700 213*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*61 619*
ИТОГО	*761 832*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*2 285*
ИТОГО	*764 118*
Сметная прибыль 5 %	*38 206*
Непредвиденные затраты 3%	*22 924*
Итого в ценах 2024г	***825 247***
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***877 402,72***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***859 854,67***
НДС 12%	***103 182,56***
Итого с НДС	***963 037,23***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

чик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №25

за сентябрь месяц 2025г

на По протоколу замены №2

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**1591,188**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	791,003	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,166	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1591188**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			709 431	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*347 964*	
			машины и механизмы	тенге			278 947	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81 572*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			602 812	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	166			
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**1591188**	
					Наружные сети водопровода (по смете 2-1)			
			Гидранты					
1	**9**	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,574**	**67 948**	**39 002**	
					Благоустройство территории (по смете 7-1)			
			Покрытия					
			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ					

	82	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). ПРИМЕНИТЕЛЬНО**	**т конструкций**	**0,038**	**895 729**	**34 038**	
					УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО (по смете 7-2)			
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
3	85	1101-0101-0322 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**25,4**	**391**	**9 931**	
4	86	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,52**	**9 591**	**4 987**	
5	87	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**6,839**	**115**	**786**	
6	88	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**6,839**	**50**	**342**	
7	89	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,207**	**4 171**	**5 034**	
			Резервуар -накопитель					
8	90	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м^3 конструкций колодца**	**9,55**	**110 765**	**1 057 806**	
			ОТМОСТКА /1,5м/					
9	92	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**5,213**	**10 508**	**54 778**	
10	93	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**5,317**	**33 759**	**179 497**	
11	94	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**5,684**	**27 091**	**153 985**	
			Наружняя изоляция					
12	95	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**9,891**	**2 980**	**29 475**	
13	96	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2*	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м^2 изолируемой поверхности**	**9,891**	**1 752**	**17 329**	
			Модульный био-туалет					
14	97	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка (Применительно)**	**изделие**	**1**	**4 198**	**4 198**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**1591188**
Стоимость строительно-монтажных работ	*1591188*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*140 025*

ИТОГО	*1731 213*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*5 194*
ИТОГО	*1736 406*
Сметная прибыль 5 %	*86 820*
Непредвиденные затраты 3%	*52 092*
Итого в ценах 2024г	***1 875 319***
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***1 993 838,82***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***1 953 962,49***
НДС 12%	***234 475,50***
Итого с НДС	***2 188 437,99***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты):

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо- Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №26

за сентябрь месяц 2025г

на По протоколу замены №2

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**7310732**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2 159 187	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 043 784*	
			машины и механизмы	тенге			1 353 575	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*357 249*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 736 888	
			перевозки	тенге			61 082	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	641			
					Наружные сети водопровода (по смете 2-1)			
			Колодцы D-1500мм					
24	**1**	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**6**	**84 129**	**504 774**	
25	**2**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (1ПП10-1)**	**шт.**	**60**	**33 730**	**2 023 800**	
			Колодцы D-1500мм					
26	**3**	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**4,3**	**84 129**	**361 755**	
27	**4**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (1ПП10-1)**	**шт.**	**43**	**33 730**	**1 450 390**	
					Внутриплощадочные наружные сети водопровода и			
			Земляные работы					
28	**5**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 458,83**	**378**	**551 438**	

29	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**45,12**	**7 993**	**360 644**	
30	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**157,977**	**4 171**	**658 922**	
31	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 311,88**	**98**	**128 564**	
32	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 311,88**	**658**	**863 217**	
33	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**54,54**	**255**	**13 908**	
34	11	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**272,68**	**173**	**47 174**	
			Сеть В1					
			Трубы					
35	12	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,103529**	**1 497 187**	**155 002**	
36	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**104,56429**	**1 828**	**191 144**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**7310732**
Стоимость строительно-монтажных работ	*7310 732*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*643 344*
ИТОГО	*7954 076*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*23 862*
ИТОГО	*7977 939*
Сметная прибыль 5 %	*398 897*
Непредвиденные затраты 3%	*239 338*
Итого в ценах 2024г	***8 616 174***
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	***9 160 715,92***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***8 977 501,60***
НДС 12%	***1 077 300,19***
Итого с НДС	***10 054 801,79***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №27

за сентябрь месяц 2025г

на Дополнительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**4361,701**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1399,653	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,272	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4361701**	
					Внутриплощадочные наружные сети водопровода и			
			Сеть В1					
			Трубы					
1	1	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,208471**	**1 497 187**	**312 120**	
2	2	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**210,55571**	**1 828**	**384 896**	
			Колодцы D-1500мм					
3	3	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,1**	**84 129**	**8 413**	
4	4	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (1ПП10-1)**	**шт.**	**1**	**33 730**	**33 730**	
			Колодцы D-2000мм					
5	5	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,3**	**84 129**	**25 239**	
6	6	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (1ПП10-1)**	**шт.**	**3**	**33 730**	**101 190**	
			Сеть бытовой канализации К1					
			Канализ.колодцы D-1500мм					
7	7	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,1**	**84 129**	**8 413**	

	8	225-101-0609 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (1ПП10-1)**	**шт.**	**1**	**33 730**	**33 730**	
			Перевливной водопровод В9					
			Колодцы D-1500мм					
9	9	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,2**	**84 129**	**16 826**	
10	10	225-101-0609 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (1ПП10-1)**	**шт.**	**2**	**33 730**	**67 460**	
			Замена задвижек					
11	11	**Коммерческое предложение №25-077от 16.06.25г.ТОО "KAZAKH EXPERT TECHNOLOGY".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Шкаф ЩМП.**	**шт**	**1**	**616 071,43**	**616 071**	
12	12	**Коммерческое предложение №25-077от 16.06.25г.ТОО "KAZAKH EXPERT TECHNOLOGY".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Затвор дисковый Д100мм.**	**шт**	**2**	**491 071,43**	**982 143**	
13	13	**Коммерческое предложение №25-077от 16.06.25г.ТОО "KAZAKH EXPERT TECHNOLOGY".** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Поплавок уровня.**	**шт**	**4**	**13 392,86**	**53 571**	
					Благоустройство территории			
					УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ			
			ПРОГОНЫ ОГРАЖДЕНИЯ					
14	14	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ПРОГОНЫ ОГРАЖДЕНИЯ**	**т конструкций**	**0,59044**	**362 632**	**214 112**	
15	15	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,59044**	**780 774**	**461 000**	
16	16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,6022488**	**346 653**	**208 771**	
17	17	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз (стойки, прогоны ограждения)**	**$м^2$**	**7,768**	**289**	**2 245**	
18	18	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**7,768**	**409**	**3 177**	
			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ					
19	19	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). ПРИМЕНИТЕЛЬНО**	**т конструкций**	**0,62228**	**895 729**	**557 394**	
					Видеонаблюдение(по смете 5-1)			
20	20	241-201-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм**	**м**	**800**	**339**	**271 200**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**4361701**

Стоимость строительно-монтажных работ	*4361701*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,8%	*383 830*
ИТОГО	*4745 531*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*14 237*
ИТОГО	*4759 767*
Сметная прибыль 5 %	*237 988*
Непредвиденные затраты 3%	*142 793*
Итого в ценах 2024г	*5 140 549*
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	*5 465 431,34*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*5 356 122,71*
НДС 12%	*642 734,73*
Итого с НДС	*5 998 857,44*
К оплате	*0,00*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Адиянов Б. С._____

Аттестат №KZ59VJE00092255 от 08.04.2025 г. №KZ86VJE00092254 от 08.04..2025 г. №KZ34VJE00092511 от 22.04.2025 г.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.