Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

« 03 » декабрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Содбис-Строй» Туркестанская область, г. Шымкент, Ш. Уалиханов, 233 А, 1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сеитов К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог Мактааральского района» Туркестанская область, Мактааральского района Руководитель Полатов Г.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями ТОО «ОЛ-ЖА» ГСЛ №004126 от 12.04.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Ермагамбетов Б.Ш.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
субподрядными организациями ТОО «Корпорация Силур»ГСЛ №15022261 от 24.12.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кенжебаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПТЦ «САМИ» №56-2017
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района» от «____» _____ 201___ г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса или | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса или |

| | | принятых) | очереди | принятых) | очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование выполнены следующие работы: протяженность трассы водопроводных сетей составляет 24824,0 метров. В том числе диаметром 125 мм-1214,02 м, диаметром 110 мм – 7093,68 м, диаметром 50 мм – 1380,04 м, диаметром 25 мм – 11890,73 м. В участке наружное пожаротушение осуществлено от пожарных гидрантов расположенных на водопроводной сети. Внутрипоселковые водопроводные сети выполнены кольцевые. Средняя глубина заложения труб – 1,35 м. Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части –стальные, чугунные и полиэтиленовые.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 11 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 11 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сеитов К
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)