| | | | |
|---|---|---|---|
| алаңы | | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: | | | | | | |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Объектілерді сумен жабдықтау техникалық шарттарға сәйкес Ø100 мм Сыртқы кенттік айналма су құбыры желілерінен көзделеді. Қосылу жобаланған су құбыры ұңғымасынан жасалады. Су құбырының сыртқы желілері ПЭ 117 S8, Ø200х11 полиэтиленді ауыз құбырларынан жобаланады. Ғимараттан тұрмыстық ағындарды ағызу ауырлық күшімен жобаланған кәріздің ішкі торабына гофрленген құбыр, Ø 160, 200, 250, 300 мм, ГОСТ Р 54475-2011 бойынша, буындарды резеңке сақиналармен тығыздау арқылы салынады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су, кәріз,) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы: 344044,025 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 115743,665 мың теңге, жабдықтар мен құрал-саймандар 184854,190 мың теңге, басқада 43446,169 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 344044,025 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 115743,665 мың теңге, жабдықтар мен құрал-саймандар 184854,190 мың теңге, басқада 43446,169 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды

«Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 7 қабатты 84 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы. Су құбыры және кәріз желілері»

объектінің (кешеннің) атауы