Заказчик: КГУ «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Наименование: ***«Строительство инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилыхдомов на левобережной части реки в г.Кызылорда. Сети водопроводи канализация.»***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код	
			№141	**22.05.2023г**					
			доп.сог №1	**09.02.2024г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	58 510 240,27							6 268 954	
в т.ч. За отчетный месяц	58 510 240,27	52 241 285,96						6 268 954,31	**58 510 240,27**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

_____

Инженер технического надзора
ТОО "Arteria"

_____ **Халықұлы А**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жанарту"

_____ **Асылбеков Н.**

Заказчик: КГУ «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Наименование: ***«Строительство инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилыхдомов на левобережной части реки в г.Кызылорда. Сети водопроводи канализация.»***

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 г.

Сметная стоимость	47809,949	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1041,743	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,581	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	620		209,77	209,77	130057	130057	–	21849	164058
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	–	30349		12152	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	321		230,75	230,75	74071	74071	--	12442	93434
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,84	–	17283		6921	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	49,869		2740,87	--	136684	--	--	98413	253905
		НР - 72%; СП - 8%				2740,87	--	136684	--		18808	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	25		8948,04	247,06	223701	6177	180042	38765	283463
		НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	37482	1675		20997	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	880,72	8037,00	--	7078347	--	7078347	--	7644615
		СП - 8%			--	--	--	--		566268	
		ФУТЛЯР МЕТОДОМ ГНБ-59м									
6	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	59	37068,11	15564,90	2187018	918329	1120571	320584	2708210
		НР - 99%; СП - 8%			2510,48	2978,04	148118	175704		200608	
7	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	60,18	25738,00	--	1548913	--	1548913	--	1672826
		СП - 8%			--	--	--	--		123913	
8	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,44	Концы футляра диаметром 800 мм /355мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20390,35	2320,97	20390	2321	11994	6056	28562
		НР - 99%; СП - 8%			6074,96	42,10	6075	42		2116	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ									
9	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	19	204611,00	--	3887609	--	3887609	--	4198618
		СП - 8%			--	--	--	--		311009	
10	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	46063,00	--	276378	--	276378	--	298488
		СП - 8%			--	--	--	--		22110	
11	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	12708,00	--	76248	--	76248	--	82348
		СП - 8%			--	--	--	--		6100	
12	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2504,00	--	15024	--	15024	--	16226
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
13	241-214-0311 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	32	4349,00	--	139168	--	139168	--	150301
		СП - 8%			--	--	--	--		11133	
14	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	652,00	--	3912	--	3912	--	4225
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	33311,77	13032,08	90608	35447	15027	54257	156454
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	40134	14671		11589	
16	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	34990,00	–	489860	–	489860	–	529049
		СП - 8%			–	–	–	–		39189	
17	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	23048,00	–	645344	–	645344	–	696972
		СП - 8%			–	–	–	–		51628	
18	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	14	30592,00	–	428288	–	428288	–	462551
		СП - 8%			–	–	–	–		34263	
19	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	14	36800,00	–	515200	–	515200	–	556416
		СП - 8%			–	–	–	–		41216	
20	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	14	7129,00	–	99806	–	99806	–	107790
		СП - 8%			–	–	–	–		7984	
21	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,12	26341,00	–	29502	–	29502	–	31862
		СП - 8%			–	–	–	–		2360	
22	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка металлическая	т	0,2254	1004968,00	–	226520	–	226520	–	244642
		СП - 8%			–	–	–	–		18122	
23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14	54902,00	–	768628	–	768628	–	830118
		СП - 8%			–	–	–	–		61490	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	161,553	2488,99	27,97	402104	4519	333038	60603	499724
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	64547	619		37017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024 / 0,038773	–				–		
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ									
25	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	6	69105,00	–	414630	–	414630	–	447800
		СП - 8%			–	–	–	–		33170	
26	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,75	21228,00	–	15921	–	15921	–	17195
		СП - 8%			–	–	–	–		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19923931	1170921	18319970	612969	22179852
							433040	240343	–	1642952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19923931				
	Материалы		Тенге				1660673				
	Всего заработная плата		Тенге					673383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16659298				
		Накладные расходы	Тенге				612969				
		Сметная прибыль	Тенге				1642952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22179852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					673383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22179852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					673383			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
27	241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	8,585	20163,00	--	173099	--	173099	--	186947
		СП - 8%			--	--	--	--		13848	
		КОЛОДЦЫ									
28	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	11	22543,00	--	247973	--	247973	--	267811
		СП - 8%			--	--	--	--		19838	
29	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	146	34990,00	--	5108540	--	5108540	--	5517223
		СП - 8%			--	--	--	--		408683	
30	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	11	18071,00	--	198781	--	198781	--	214683
		СП - 8%			--	--	--	--		15902	
31	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	104	19970,00	--	2076880	--	2076880	--	2243030
		СП - 8%			--	--	--	--		166150	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	47	23048,00	--	1083256	--	1083256	--	1169916
		СП - 8%			--	--	--	--		86660	
33	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	11	31202,00	--	343222	--	343222	--	370680
		СП - 8%			--	--	--	--		27458	
34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	46	30592,00	--	1407232	--	1407232	--	1519811
		СП - 8%			--	--	--	--		112579	
35	225-101-0620 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10**	шт.	57	36800,00	--	2097600	--	2097600	--	2265408
		СП - 8%			--	--	--	--		167808	
36	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	52	7129,00	--	370708	--	370708	--	400365
		СП - 8%			--	--	--	--		29657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С1-01-15шт, С1-02-5шт,С1-03-6шт, С1-04-12шт, С1-05-10шт, С1-06-8шт,С1-07-1шт/	т	1,0034	1004968,00	–	1008385	–	1008385	–	1089056
		СП - 8%			–	–	–	–		80671	
38	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	57	54902,00	–	3129414	–	3129414	–	3379767
		СП - 8%			–	–	–	–		250353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17245090	–	17245090	–	18624697
							–	–	–	1379607	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17245090				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17245090				
		Сметная прибыль	Тенге				1379607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18624697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18624697				
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ НК1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
39	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	225,23	5157,00	–	1161511	–	1161511	–	1254432
		СП - 8%			–	–	–	–		92921	
		ФУТЛЯР МЕТОДОМ ГНБ-66м									
40	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	66	37068,11	15564,90	2446495	1027284	1253519	358620	3029524
		НР - 99%; СП - 8%			2510,48	2978,04	165692	196551		224409	
41	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	67,32	25738,00	–	1732682	–	1732682	–	1871297
		СП - 8%			–	–	–	–		138615	
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,44	Концы футляра диаметром 800 мм /355мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20390,35	2320,97	20390	2321	11994	6056	28562
		НР - 99%; СП - 8%			6074,96	42,10	6075	42		2116	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ									
43	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	133445,00	–	667225	–	667225	–	720603
		СП - 8%			–	–	–	–		53378	
44	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	8203,00	–	82030	–	82030	–	88592
		СП - 8%			–	–	–	–		6562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	241-214-0309 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**4**	**2868,00**	--	**11472**	--	**11472**	--	**12390**
		СП - 8%			--	--	--	--		**918**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6121805**	**1029605**	**4920433**	**364676**	**7005400**
							171767	**196593**	--	**518919**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6121805**				
		Материалы	Тенге				**1265514**				
		Всего заработная плата	Тенге					**368360**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3654920**				
		Накладные расходы	Тенге				**364676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7005400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**368360**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7005400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**368360**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47809949**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**604807**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2200526**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**436936**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40485495**		
		- Накладные расходы	Тенге							**977645**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3541478**	

	Итого по акту:	Тенге							**47 809 949**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге							621 529
	Итого по главам 2-8 :	Тенге							**48 431 478**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	Тенге							324 491
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге							**1 209 347**
	Итого по главам 2-9 :	Тенге							49 965 316
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге							**999 306**
	Итого								**50 964 622**
	В том числе в текущях ценах 1,079	Тенге							**54 990 827**
	Итого по акту:	Тенге							**54 990 827**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950	Тенге							**52 241 286**
	НДС (12 %)	Тенге							6 268 954
	Всего :	Тенге							**58 510 240**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

Инженер технического надзора
ТОО "Arteria"

Халықұлы А

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

Кадыркулов.К

Подрядчик:
Директор

Асылбеков Н.