Заказчик: КГУ «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Наименование: «Строительство инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилыхдомов на левобережной части реки в г.Кызылорда. Сети водопроводи канализация.»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код	
			№141	**22.05.2023г**					
			доп.сог №1	**09.02.2024г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	90 400 738,27							9 685 793	
в т.ч. За отчетный месяц	31 890 498,00	28 473 658,93						3 416 839,07	**31 890 498,00**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

Инженер технического надзора
ТОО "Arteria"
Халықұлы А

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жанарту"
Асылбеков Н.

Заказчик: КГУ «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование: ***«Строительство инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилыхдомов на левобережной части реки в г.Кызылорда. Сети водопроводи канализация.»***

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г.

Сметная стоимость	26140,356	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6451,995	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,287	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	390,061		209,77	209,77	81823	81823	--	13746	103214
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	19093		7645	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	300		230,75	230,75	69225	69225	--	11628	87321
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,84	--	16152		6468	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м³ грунта	49,869		2740,87	--	136684	--	--	98413	253905
		НР - 72%; СП - 8%				2740,87	--	136684	--		18808	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	825,873288		53,62	53,62	44283	44283	--	9167	57728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	206,468322	1242,92	--	256624	--	--	184769	476705
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	256624	--		35312	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	825,873288	235,38	114,19	194394	94307	--	101938	320034
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	100088	41492		23703	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	30,41	8948,04	247,06	272110	7513	219004	47154	344805
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	45593	2037		25541	
		ВОДООТЛИВ									
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	621	1624,71	1624,71	1008945	1008945	--	513753	1644514
		НР - 72%; СП - 8%			--	1149,03	--	713548		121815	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,872	557562,77	258252,62	486195	225196	--	326564	877780
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	260998	68864		65021	
10	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0345	527712,99	239656,74	18206	8268	--	12493	33155
		НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	9938	2681		2456	
11	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	34,845	857,00	--	29862	--	29862	--	32251
		СП - 8%			--	--	--	--		2389	
12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	521116,52	235651,52	8859	4006	--	6106	16163
		НР - 99%; СП - 8%			285465,00	77358,43	4853	1315		1197	
13	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	17,17	148,00	--	2541	--	2541	--	2744
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	1703970,73	702958,81	32375	13356	4020	19415	55933
		НР - 99%; СП - 8%			789419,52	242732,07	14999	4612		4143	
15	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	19	12388,00	--	235372	--	235372	--	254202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18830	
16	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	6654993,16	315923,63	126445	6003	110653	10814	148240
		НР - 99%; СП - 8%			515211,84	59717,17	9789	1135		10981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00589	--				--		
17	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	669267,28	96632,24	2008	290	124	1685	3988
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	1594	108		295	
18	241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	3	1261,00	--	3783	--	3783	--	4086
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
19	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1959320,93	51745,24	5878	156	4593	1118	7556
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	1129	1		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,00093	--				--		
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ									
20	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	19	8658,12	2683,01	164504	50977	10100	119212	306413
		НР - 99%; СП - 8%			5443,55	894,15	103427	16989		22697	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1697,29	42,36	10184	254	972	8983	20700
		НР - 99%; СП - 8%			1493,08	19,14	8958	115		1533	
22	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	3180,84	446,51	101787	14288	--	86915	203798
		НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	87499	294		15096	
23	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1547,67	153,06	9286	918	--	8286	18978
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	8368	2		1406	
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,32	33311,77	13032,08	543648	212683	90162	325542	938725
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	240803	88027		69535	
		УПОР БЕТОННЫЙ									
25	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	м³ основания	1,6	32712,01	2894,44	52339	4631	44147	5982	62987
		НР - 99%; СП - 8%			2225,39	1551,12	3561	2482		4666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м²	0,178 0,2848	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4155467	1895110	826611	2065144	6718258
							1433746	1007149	--	497646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4155467				
	Материалы		Тенге				555054				
	Всего заработная плата		Тенге					2440895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271558				
		Накладные расходы	Тенге				2065144				
		Сметная прибыль	Тенге				497646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6718257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1724
		Сметная заработная плата	Тенге					2440895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6718257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1724
		Сметная заработная плата	Тенге					2440895			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
31	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2425	209,77	209,77	508692	508693	--	85457	641679
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	118704		47530	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	75	2383,37	--	178753	--	--	128702	332052
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	178753	--		24596	
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1575,6522	53,62	53,62	84486	84487	--	17490	110138
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	24297		8162	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	393,91305	1242,92	--	489602	--	--	352513	909486
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	489602	--		67371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1575,6522	235,38	114,19	370877	179924	--	194483	610581
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	190953	79161		45221	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	45,03	8948,04	247,06	402930	11125	324292	69824	510574
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	67513	3016		37820	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
37	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	12,5	12256,90	44,00	153211	550	150093	2763	168452
		НР - 99%; СП - 8%			205,46	17,83	2568	223		12478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031 0,03875	--				--		
38	1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	244	7618,49	69,91	1858912	17058	1793703	54478	2066461
		НР - 99%; СП - 8%			197,34	28,19	48151	6878		153071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0084 2,0496	--				--		
39	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	237	5068,51	30,75	1201237	7288	1158442	38065	1338446
		НР - 99%; СП - 8%			149,82	12,41	35507	2941		99144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0084 1,9908	--				--		
40	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	248,5	2697,25	25,31	670267	6289	633147	33041	759573
		НР - 99%; СП - 8%			124,07	10,23	30831	2542		56265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0063 1,56555	--				--		
41	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0085	2169149,52	1690341,15	18438	14368	--	8283	28858
		НР - 99%; СП - 8%			478808,37	505482,14	4070	4297		2138	
		КОЛОДЦЫ									
42	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	60	63698,20	10597,94	3821892	635876	2007975	1426104	5667836

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				19634,01	4374,47	1178041	262468		419840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	233-402-0104	**Раствор асбоцементный**	м³	0,0038	0,228	--				--		
43	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	9		46285,17	10092,92	416567	90837	172854	188657	653642
		НР - 99%; СП - 8%				16986,23	4187,42	152876	37687		48418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	233-402-0104	**Раствор асбоцементный**	м³	0,012	0,108	--				--		
44	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	16,5		55350,15	14957,74	913277	246803	263874	498352	1524560
		НР - 99%; СП - 8%				24400,01	6108,25	402600	100786		112930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	233-402-0104	**Раствор асбоцементный**	м³	0,012	0,198	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11089141	1803298	6504380	3098212	15322338
								2781465	643000	--	1134984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11089141				
	Материалы		Тенге					6504381				
	Всего заработная плата		Тенге						3424465			
		Накладные расходы	Тенге					3098212				
		Сметная прибыль	Тенге					1134984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15322337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2202
		Сметная заработная плата	Тенге						3424465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15322337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2202
		Сметная заработная плата	Тенге						3424465			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ НК1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
45	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	242,5		209,77	209,77	50869	50869	--	8546	64168
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	11870		4753	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	7,5		2383,37	--	17875	--	--	12870	33205
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	17875	--		2460	
47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	85,13384		53,62	53,62	4565	4565	--	945	5951
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	1313		441	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	21,28346		1242,92	--	26454	--	--	19047	49141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	26454	--		3640	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	85,13384	235,38	114,19	20039	9721	--	10508	32990
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	10317	4277		2443	
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	14,67	8948,04	247,06	131268	3625	105649	22747	166336
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	21994	983		12321	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
51	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,223	670660,79	330979,31	149557	73808	--	95383	264535
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	75749	20597		19595	
52	1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	21,5	7618,49	69,91	163798	1503	158052	4800	182086
		НР - 99%; СП - 8%			197,34	28,19	4243	606		13488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0084 0,1806	--				--		
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
53	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1225699,55	322341,15	3677	967	443	2592	6770
		НР - 99%; СП - 8%			755827,20	116872,26	2267	351		502	
54	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3	6935,00	--	20805	--	20805	--	22469
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
55	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4989050,94	279214,40	14967	838	12706	1571	17861
		НР - 99%; СП - 8%			474439,68	54622,73	1423	164		1323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,31 0,00093	--				--		
		ФУТЛЯР МЕТОДОМ ГНБ-66м									
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ									
56	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4115,00	296,50	4115	297	423	3494	8218
		НР - 99%; СП - 8%			3395,49	133,96	3395	134		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782,32	366,77	11129	1467	--	9585	22371
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	9662	19		1657	
		КАМЕРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КПЗ-1шт									
58	1123-0601-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м^2. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	8,83	67206,39	4302,73	593432	37993	472515	100683	749644
		НР - 99%; СП - 8%			9391,12	2126,43	82924	18776		55529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	233-402-0104	**Раствор асбоцементный**	м^3	0,02 0,1766	--				--		
59	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	3,17	83564,00	--	264898	--	264898	--	286090
		СП - 8%			--	--	--	--		21192	
60	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0433	1004968,00	--	43515	--	43515	--	46996
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
61	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	9674,00	--	19348	--	19348	--	20896
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
62	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
63	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
64	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00244	1078883,54	1908,98	2632	5	2378	228	3089
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	249	2		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,00244	974934,00				2379		
65	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,00025	4548153,13	2204170,97	1137	551	63	700	1983
		НР - 99%; СП - 8%			2093221,44	733170,44	523	183		147	
66	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	0,25	64902,00	--	16226	--	16226	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0014	2636194,18	1108972,10	3691	1552	331	2325	6498
		НР - 99%; СП - 8%			1291204,80	386513,27	1808	541		481	
68	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	1,4	25322,00	--	35451	--	35451	--	38287
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
69	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00035	1692833,93	700237,21	592	245	71	358	1026
		НР - 99%; СП - 8%			789419,52	242732,07	276	85		76	
70	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,00035	9643,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,1	2488,99	27,97	122209	1373	101219	18419	151878
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	19617	188		11250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	217-606-0201	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2**	т	0,00024 0,011784	--				--		
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0208	107772,00	8746,28	2242	182	229	2209	4807
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1831	41		356	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0208	376202,00	--	7825	--	7825	--	8451
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
74	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	4	2847,89	192,24	11392	769	10262	646	13001
		НР - 108%; СП - 8%			90,34	59,24	361	237		963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,01 0,04	199761,00				7990		
75	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	4	-1138,98	-23,54	-4556	-94	-4454	-48	-4972
		НР - 108%; СП - 8%			-1,98	-9,02	-8	-36		-368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,00489 0,01956	-199761,00				-3907		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	4		2275,94	4,99	9104	20	8035	1140	11063
		НР - 108%; СП - 8%				262,36	1,50	1049	6		819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	0,2856	26134,00				7464		
77	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	4		-717,20	-0,22	-2869	-1	-2530	-365	-3493
		НР - 108%; СП - 8%				-84,54	--	-338	--		-259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	0,0968	-26134,00				-2530		
		КАМЕРА ГАСИТЕЛЬ-1шт										
78	1123-0601-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 $м^2$. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5,65		61330,03	4302,73	346515	24310	269145	64423	443813
		НР - 99%; СП - 8%				9391,12	2126,43	53060	12014		32875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,02	0,113	--				--		
79	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	1,484		83564,00	--	124009	--	124009	--	133930
		СП - 8%				--	--	--	--		9921	
80	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03778		1004968,00	--	37968	--	37968	--	41005
		СП - 8%				--	--	--	--		3037	
81	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2		9674,00	--	19348	--	19348	--	20896
		СП - 8%				--	--	--	--		1548	
82	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
84	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00244		1078883,54	1908,98	2632	5	2378	228	3089
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	249	2		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,00244	974934,00				2379		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,00025	4548153,13	2204170,97	1137	551	63	700	1983
		НР - 99%; СП - 8%			2093221,44	733170,44	523	183		147	
86	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	0,25	64902,00	--	16226	--	16226	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
87	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	2894647,64	1267604,76	1447	634	118	907	2542
		НР - 99%; СП - 8%			1389882,24	441871,42	695	221		188	
88	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,5	37370,00	--	18685	--	18685	--	20180
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,1	2488,99	27,97	122209	1373	101219	18419	151878
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	19617	188		11250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,011784	--				--		
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0134	107772,00	8746,28	1444	117	147	1423	3097
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1180	26		229	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0134	376202,00	--	5041	--	5041	--	5444
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		КОЛОДЕЦ									
92	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	6	46285,17	10092,92	277711	60558	115236	125771	435761
		НР - 99%; СП - 8%			16986,23	4187,42	101917	25125		32279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,012 0,072	--				--		
93	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34990,00	--	34990	--	34990	--	37789
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
94	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23048,00	--	23048	--	23048	--	24892
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	30592,00	--	30592	--	30592	--	33039
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
96	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	36800,00	--	36800	--	36800	--	39744
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
97	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7129,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
98	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С1-01-1шт/	т	0,0097	1004968,00	--	9748	--	9748	--	10528
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		вынес натуру									
101	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П1	Восстановление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности (для водопровода применяется коэф. 0,7)	км	0,9235	10646,30	--	9832	--	--	--	9832
					--	--	--	--		--	
102	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4	Закрепление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности (для водопровода применяется коэф. 0,7)	км	0,9235	7394,80	--	6829	--	--	--	6829
					--	--	--	--		--	
103	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П1	Восстановление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности	км	0,7505	15209,00	--	11414	--	--	--	11414
					--	--	--	--		--	
104	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4	Закрепление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности	км	0,7505	10564,00	--	7928	--	--	--	7928
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3239161**	**277803**	**2436815**	**559585**	**4099760**
							488539	**98096**	--	**301016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3203158**				
	Материалы		Тенге				**1356822**				
	Всего заработная плата		Тенге					**586635**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1079993**				
		Накладные расходы	Тенге				**559585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**301016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4063759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**361**
		Сметная заработная плата	Тенге					**586635**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**36003**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36003**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**36003**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4099762**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**361**
		Сметная заработная плата	Тенге					**586635**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26140356**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4703750**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3976211**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1748245**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9803811**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5722941**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1933646**	
	Итого по акту:		Тенге								**25 453 093**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)		Тенге								330 890
	Итого по главам 2-8 :		Тенге								**25 783 983**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ		Тенге								172 753
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге								**1 958 469**
	Итого по главам 2-9 :		Тенге								27 915 205
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге								**558 304**
	Итого										**28 473 509**
	В том числе в текущях ценах 1,079		Тенге								**30 722 917**
	Итого по акту:		Тенге								**30 722 917**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950		Тенге								**28 473 659**
	НДС (12 %)		Тенге								3 416 839
	Всего :		Тенге								**31 890 498**

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

Кадыркулов.К

Инженер технического надзора
ТОО "Arteria"

Халықұлы А

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жанарту"

Асылбеков Н.