Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Договор: №98 от 14.08.2014г. доп.соглашение №1 от 17.10.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки детского сада на 50 мест по адресу:Атырауская область,Исатайский р-н, с.Тущыкудык

Наименование обьекта: Строительство пристройки детского сада на 50 мест по адресу: Атырауская область, Исатайский р-н, с.Тущыкудык.

А К Т N 1

выполненных работ за август м-ц 2015 года.

Пожарная сигнализация.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
2.	С151801-90	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	65,00	457,50	1,60	29738	104	2,00	130
					437,00	--	28405	--	--	--
4.	С151801-34	Извещатель тепловой ИП-103	шт	50,00	912,00	--	45600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151801-48	Извещатель дымовой ИП212	шт	15,00	461,00	--	6915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС ручные	шт	7,00	457,50	1,60	3202	11	2,00	14
					437,00	--	3059	--	--	--
7.	С151801-63	Извещатель пожарный ИПР	шт	7,00	675,00	--	4725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	26,00	702,30	--	18260	--	4,00	104
					648,00	--	16848	--	--	--
9.	С151802-1 4	Коробки ответвительные пластмассовые, КС-4	шт	26,00	463,00	--	12038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	34,70	--	35	--	0,19	0
					29,48	--	29	--	--	--
11.	С151801-1 43	Электророзетка	шт	1,00	46,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151801-7	Электровилка	шт	1,00	112,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	2,00	3220,00	--	6440	--	25,00	50
					1980,00	--	3960	--	--	--
14.	С151801-3 5	Сирена -строб	шт	2,00	1160,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	445,00	26,92	--	11979	--	0,15	68
					24,75	--	11014	--	--	--
16.	С151603-1 15	Кабели контрольные, марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,4 мм2	1000м	0,45	48300,00	--	21494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-121 -4	Аккумулятор, типы : С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт	1,00	596,40	--	596	--	3,00	3
					509,00	--	509	--	--	--
18.	Тссб5.5та бл55п196	Аккумулятор гелевый А-7,0	шт	1,00	24672,00	--	24672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	8,00	135,55	--	1084	--	0,78	6
					124,20	--	994	--	--	--
20.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	8,00	462,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0121-14-1	Прокладка пластикового кабельного канала	м	420,00	150,81	10,52	63339	4417	0,32	134
					53,78	4,13	22588	1735	0,02	8
22.	С11011-143	Кабель-канал	м	420,00	291,00	--	122220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	4,00	72,13	6,92	289	28	0,29	1
					46,13	4,33	185	17	0,02	0
24.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые	1000м	0,00	86200,00	--	345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							394233	4562		533
							91866	1752		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	92715
Всего накладных расходов:	92715
Итого с накладными	486948

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27737
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	514685
Итого с временными, 1,8 %	523505
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	530576
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	532571
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	537559
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1284594
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1310286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	157234
Итого с НДС	1467520

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Махуов Т. _____

Руководитель отела строительства
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Неренов Ч. _____

Технадзор:
Директор ТОО «Caspian Superstructure»
Сапаров А. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Бекболатовтар құрылыс компаниясы»

Жолдасов М.О. _____

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Договор: №98 от 14.08.2014г. доп.соглашение №1 от 17.10.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки детского сада на 50 мест по адресу:Атырауская область,Исатайский р-н, с.Тущыкудык

Наименование обьекта: Строительство пристройки детского сада на 50 мест по адресу: Атырауская область, Исатайский р-н, с.Тущыкудык.

А К Т N 2

выполненных работ за август м-ц 2015 года.

Слаботочные сети.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	99,00	23,36	22,08	2313	2186	0,01	1
					1,28	5,56	127	550	0,02	2
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,97	262,72	--	780	--	1,85	5
					262,72	--	780	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,14	134,10	--	957	--	0,97	7
					134,10	--	957	--	--	--
4.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	94,83	3,35	3,35	318	318	--	--
					--	1,16	--	110	0,00	0
5.	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	47,00	513,42	9,63	24131	453	1,22	57
					215,78	3,60	10142	169	0,02	1
6.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	110,00	331,77	7,90	36495	869	1,29	142
					231,75	2,95	25492	325	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
7.	Е0134-105 -8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-1	колодец	2,00	18960,99 1194,75	575,54 146,03	37922 2390	1151 292	6,91 0,59	14 1
8.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	3,20	27300,00 --	-- --	87360 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0110-573 -6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	м	941,50	28,90 18,10	-- --	27209 17041	-- --	0,10 --	94 --
10.	С151604-1 14	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,64 мм, число пар 10	1000м	0,74	77100,00 --	-- --	57324 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151604-2 74	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, категория 5	1000м	0,10	50100,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151604-2 75	Кабели для городских телефонных сетей, марка UTR 4 парный, 5 категорий	1000м	0,10	72700,00 --	-- --	7197 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0110-55- 8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	623,50	43,80 24,50	-- --	27309 15276	-- --	0,15 --	94 --
14.	С151607-2 93	Провода стальные 0,4	1000м	0,62	5950,00 --	-- --	3710 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0110-513 -6	Патч -панель RJ45	шт	2,00	189,40 187,00	-- --	379 374	-- --	1,00 --	2 --
16.	С151803-2 15	Патч- панель RJ45	шт	2,00	392,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0110-398 -1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	1,00	2189,00 878,00	-- --	2189 878	-- --	5,00 --	5 --
18.	С151802-4	Шкаф настенный серверный	шт	1,00	3890,00	--	3890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
20.	С151802-1 3	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	4,00	107,30	--	429	--	1,00	4
					99,00	--	396	--	--	--
22.	С151802-2 2	Розетка телефонная	шт	4,00	222,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
24.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	25500,00	--	25500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						354806	5854		432
							75007	1692		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	32767
На общестроительные работы	6467
На сантехнические работы	46244
Всего накладных расходов:	85478
Итого с накладными	440284

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	466701
Итого с временными, 1,8 %	475102
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	481837
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	483737
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	488488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1167330
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23347
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1190677
Налог на добавленную стоимость, 12 %	142881
Итого с НДС	1333558

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Махуов Т._____

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Неренов Ч._____

Технадзор:
Директор ТОО «Caspian Superstructure»
Сабитов И._____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»

Жолдасов М.О._____

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области" Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Договор: №98 от 14.08.2014г. доп.соглашение №1 от 17.10.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки детского сада на 50 мест по адресу:Атырауская область,Исатайский р-н, с.Тущыкудык

Наименование обьекта: Строительство пристройки детского сада на 50 мест по адресу: Атырауская область, Исатайский р-н, с.Тущыкудык.

А К Т N 3

выполненных работ за август м-ц 2015 года.

Наружное электроснабжение.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТСТОО	Переносной генератор 25 кВа	шт	1,00	401217,41	--	401217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							401217	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	401217

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	401217
Итого с временными, 1,8 %	401217
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	401217
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	401217
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	401217
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	958780
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						977956		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						117355		
		Итого с НДС						1095311		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Махуов Т. _____

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства Атырауской области»
Неренов Ч. _____

Технадзор:
Директор ТОО «Caspian Superstructure»
Сабитов _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»
Жолдасов М.О. _____