Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.

Форма 3

Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	83 061 607	93 029 000	83 061 607	93 029 000	50 000 000	56 000 000
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**83 061 607**	**93 029 000**	**83 061 607**	**93 029 000**	**50 000 000**	**56 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Асылбеков Ә.

Инженер:
Директор ТОО "Амаль"
Ташимов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.
Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

Форма-2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1.Блок "1".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ. Фундамент ленточный									
23	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	513,7032	7229,21	1960,37	3713667	1007049	860985	1843623	6001873
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	1845633	180326		444583	
24	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	521,4088	16914,00	–	8819108	–	8819108	–	9524636
		СП - 8%			–	–	–	–		705529	
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,413978	209243,00	–	505108	–	505108	–	545517
		СП - 8%			–	–	–	–		40409	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7287	17006,34	1252,44	12393	913	212	10467	24688
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	11268	234		1829	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	201312,00	–	28989	–	28989	–	31308
		СП - 8%			–	–	–	–		2319	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5847	189311,00	–	110690	–	110690	–	119545
		СП - 8%			–	–	–	–		8855	
29	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	177,944	779,37	10,01	138684	1782	72870	60295	214898
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	64032	801		15918	
		Фундаменты ФМ-1 - ФМ-6									

30	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	92,8	2213,19	131,56	205384	12208	171698	23943	247674
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	21478	3994		18346	
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	47,04	10027,60	1858,17	471698	87408	103354	271356	802499
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	280936	17257		59444	
32	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	47,7456	16914,00	–	807569	–	807569	–	872175
		СП - 8%			–	–	–	–		64606	
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52368	209243,00	–	109576	–	109576	–	118342
		СП - 8%			–	–	–	–		8766	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,876584	17006,34	1252,44	31914	2350	547	26955	63578
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	29017	604		4710	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3264	201312,00	–	65708	–	65708	–	70965
		СП - 8%			–	–	–	–		5257	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,524184	189311,00	–	288545	–	288545	–	311628
		СП - 8%			–	–	–	–		23084	
37	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	110,8	634,08	10,01	70256	1109	29276	37544	116424
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	39871	499		8624	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	861,5	829,08	20,45	714255	17618	494274	190002	976597
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	202363	1940		72341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16093545	1130437	12468509	2464185	20042347
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2494598	205656	–	1484620	
	Материалы		Тенге				16093545				
	Всего заработная плата		Тенге				1733217				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2700253			
	Местные материалы		Тенге				1108616				
		Накладные расходы	Тенге				9626677				
		Сметная прибыль	Тенге				2464185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1484618				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				20042348				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2700253			
			Тенге				20042348				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2683
		Сметная заработная плата	Тенге					2700253			
		РАЗДЕЛ. Стены									
39	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	90	20158,37	2338,40	1814254	210456	1238101	377797	2367414
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	365697	40536		175364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1814254	210456	1238101	377797	2367414
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				365697	40536	--	175364	
	Материалы		Тенге				1814254				
	Всего заработная плата		Тенге				1238101				
		Накладные расходы	Тенге					406233			
		Сметная прибыль	Тенге				377797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367414				
		Сметная заработная плата	Тенге								445
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					406233			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367414				
		Сметная заработная плата	Тенге					406233			445
		РАЗДЕЛ. Перекрытия на отм.-0,300									
128	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкци	6	6569,13	1227,84	39415	7367	15033	21881	66199
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	17015	1528		4904	
129	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкци	22	5140,07	935,83	113082	20588	44677	61341	188376
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	47817	4167		13954	
130	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,5584	5862,00	--	102927	--	102927	--	111162
		СП - 8%			--	--	--	--		8234	
131	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	125,0744	5862,00	--	733186	--	733186	--	791841
		СП - 8%			--	--	--	--		58655	
132	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	109,6	344,45	2,50	37752	274	702	43541	87797
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	36776	123		6503	
		Перекрытия на отм.+3,220									
135	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	434,2164	5862,00	--	2545377	--	2545377	--	2749007
		СП - 8%			--	--	--	--		203630	

136	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	125,0744	5862,00	--	733186	--	733186	--	791841
		СП - 8%			--	--	--	--		58655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4304925	28230	4175088	126763	4786223
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101608	5818	--	354535	
	Материалы		Тенге				4304925				
	Всего заработная плата		Тенге				60410				
	Местные материалы		Тенге					107426			
		Накладные расходы	Тенге				4114676				
		Сметная прибыль	Тенге				126763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4786222				
		Сметная заработная плата	Тенге								100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					107426			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4786222				
		Сметная заработная плата	Тенге								100
								107426			
		РАЗДЕЛ. Полы									
		Полы 1-го этажа, Тип ТД 224 , Серия 2.244-1 в.6									
243	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	площади	240,16	209,01	28,10	50197	6748	28566	16227	71738
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	14883	2380		5314	
244	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,2128	20584,10	8,16	395478	157	334566	57110	488795
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	60755	--		36207	
245	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	240,16	970,19	26,19	233001	6290	136579	87425	346060
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	90132	2873		25634	
		Полы 1-го этажа, Тип 382 , Серия 2.244-1 в.6									
249	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	244,61	209,01	28,10	51127	6873	29095	16528	73067
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	15159	2424		5412	
250	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,5688	20584,10	8,16	402806	160	340765	58168	497852
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	61881	--		36878	
251	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	244,61	665,01	26,13	162669	6391	84959	69791	251057
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	71319	2926		18597	
		Полы 1-го этажа, Тип 400 , Серия 2.244-1 в.6									
254	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,54	209,01	28,10	4084	549	2324	1320	5837
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1211	194		432	
255	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5632	20584,10	8,16	32177	13	27221	4647	39770
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4943	--		2946	

256	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,54	665,01	26,13	12994	511	6786	5575	20055
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5697	234		1486	
		Полы Техподполья. Тип 733 , Серия 2.244-1 в.6									
273	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство	м2 стяжки	136,81	665,01	26,13	90980	3575	47516	39034	140416
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	39889	1637		10401	
274	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	136,81	378,52	17,84	51786	2441	47373	2871	59030
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	1972	1083		4373	
275	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	м2 покрытия	136,81	997,49	87,43	136466	11962	84055	41938	192677
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	40449	4166		14272	
276	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	136,81	-287,83	-11,45	-39378	-1566	-34316	-3977	-46823
		НР - 94%; СП - 8%			-25,55	-5,37	-3496	-735		-3468	
277	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	144	145,96	1,00	21018	144	4011	15912	39885
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	16863	65		2954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1605406	44245	1139500	412569	2179416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				421658	17246	–	161438	
	Материалы		Тенге				1605406				
	Всего заработная плата		Тенге				1139502				
		Накладные расходы	Тенге					438904			
		Сметная прибыль	Тенге				412570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2179414				
		Сметная заработная плата	Тенге								512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					438904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2179414				
		Сметная заработная плата	Тенге								512
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23818129	1413368	19021198	3381314	29375400
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3383561	269255	–	2175957	
	Материалы		Тенге				23818129				
	Всего заработная плата		Тенге				4171231				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3652816			
	Местные материалы		Тенге				1108616				
		Накладные расходы	Тенге				13741353				
		Сметная прибыль	Тенге				3381314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2175955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29375399				
		Сметная заработная плата	Тенге								3740
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3652816			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29375399				
		Сметная заработная плата	Тенге								3740
								3652816			

Смета 2-2-1.Блок "2".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ. Стены

1	Е11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до	м3 кладки	70,65375	20158,37	2338,40	1424265	165217	971961	296586	1858519
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	287087	31822		137668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1424265	165217	971961	296586	1858519
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287087	31822	--	137668	
	Материалы		Тенге				1424265				
	Всего заработная плата		Тенге				971961				
		Накладные расходы	Тенге					318910			
		Сметная прибыль	Тенге				296586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1858519				
		Сметная заработная плата	Тенге								349
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					318910			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1858519				
		Сметная заработная плата	Тенге								349
								318910			

РАЗДЕЛ. Перекрытия на отм.-0,300

97	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкци	6	6569,13	1227,84	39415	7367	15033	21881	66199
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	17015	1528		4904	
98	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкци	31	5140,07	935,83	159342	29011	62952	86435	265439
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	67379	5871		19662	
99	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	179,0838	5862,00	--	1049789	--	1049789	--	1133772
		СП - 8%			--	--	--	--		83983	
100	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	135,14	344,45	2,50	46550	338	866	53688	108256
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	45346	152		8019	
		Антисейсмопояс									
101	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,52	30563,60	4601,97	566038	85228	325575	155054	778779
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	155235	15154		57687	
102	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7418268	17095,97	904,01	29778	1575	506	25637	59849
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	27697	476		4433	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1685831	201312,00	--	31938	--	33938	--	36653
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	

104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5732437	197773,00	--	311145	--	311145	--	336037
		СП - 8%			--	--	--	--		24892	
		Перекрытия на отм.+3,220									
107	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	475,422	5862,00	--	2786924	--	2786924	--	3009878
		СП - 8%			--	--	--	--		222954	
108	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	179,0838	5862,00	--	1049789	--	1049789	--	1133772
		СП - 8%			--	--	--	--		83983	
		Перекрытия на отм.+6,520									
122	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	501,4056	5862,00	--	2939240	--	2939240	--	3174379
		СП - 8%			--	--	--	--		235139	
123	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	179,0838	5862,00	--	1049789	--	1049789	--	1133772
		СП - 8%			--	--	--	--		83983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10061737	123519	9625546	342695	11236785
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312671	23181	--	832354	
	Материалы		Тенге				10061737				
	Всего заработная плата		Тенге				404932				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					335852			
	Местные материалы		Тенге				345083				
		Накладные расходы	Тенге				8875531				
		Сметная прибыль	Тенге				342694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				832354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11236785				
		Сметная заработная плата	Тенге								324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					335852			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11236785				
		Сметная заработная плата	Тенге								324
								335852			
		РАЗДЕЛ. Полы									
		Полы 1-го этажа, Тип ТД 224 , Серия 2.244-1 в.6									
211	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	площади	364,02	209,01	28,10	76086	10228	43299	24596	108736
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	22559	3607		8055	
212	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,1216	20584,10	8,16	599442	238	507115	86564	740886
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	92089	--		54880	
213	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	364,02	970,19	26,19	353169	9534	207018	132513	524537

		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	136617	4355		38855	
		Полы 1-го этажа, Тип 382 , Серия 2.244-1 в.6									
217	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	299	209,01	28,10	62495	8401	35565	20203	89314
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	18529	2963		6616	
218	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,92	20584,10	8,16	492372	195	416536	71102	608552
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	75641	--		45078	
219	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	299	665,01	26,13	198839	7813	103848	85309	306880
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	87178	3577		22732	
		Полы 1-го этажа, Тип 400 , Серия 2.244-1 в.6									
222	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,46	209,01	28,10	9502	1277	5408	3072	13579
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	2817	450		1006	
223	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6368	20584,10	8,16	74860	30	63330	10810	92524
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	11500	--		6854	
224	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,46	665,01	26,13	30231	1188	15789	12970	46658
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	13254	544		3456	
		Полы Техподполья, Тип 733 , Серия 2.244-1 в.6									
241	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство	м2 стяжки	169,003	665,01	26,13	112389	4416	58698	48219	173457
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	49275	2022		12849	
242	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	169,003	378,52	17,84	63972	3015	58521	3547	72920
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	2436	1337		5401	
243	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	м2 покрытия	169,003	997,49	87,43	168578	14776	103835	51807	238016
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	49967	5146		17631	
244	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	169,003	-287,83	-11,45	-48644	-1935	-42391	-4912	-57841
		НР - 94%; СП - 8%			-25,55	-5,37	-4318	-907		-4285	
245	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	178	145,96	1,00	25981	178	4958	19669	49302
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	20845	80		3652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2219271	59353	1581529	565469	3007520
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578389	23174	--	222780	
	Материалы		Тенге				2219271				
	Всего заработная плата		Тенге				1581529				
		Накладные расходы	Тенге					601564			
		Сметная прибыль	Тенге				565470				
							222779				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3007520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					601564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3007520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					601564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13705273	348089	12179036	1204750	16102824
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1178148	78178	--	1192802	
	Материалы		Тенге				13705273				
	Всего заработная плата		Тенге				2958422				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1256326			
	Местные материалы		Тенге				345083				
		Накладные расходы	Тенге				8875531				
		Сметная прибыль	Тенге				1204750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16102825				
		Сметная заработная плата	Тенге					1256326			1376
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				16102825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата	Тенге					1256326			
		Смета 6-2.Пожарный резервуар на 100 м3 - 2 шт.									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0101	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	м3	69,6	37,83	37,83	2633	2633	--	663	3560
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	921		264	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с откосами 1:0,85	м3	843,9	187,94	178,88	158600	150953	--	29932	203615
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	7647	33925		15083	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,1	1681,68	--	43892	--	--	31602	81533
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	43892	--		6040	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	235,2	404,26	402,86	95083	94753	28	20906	125268
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	302	28734		9279	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	633,96	30,99	30,99	19647	19647	--	4948	26563
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	6873		1968	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	633,96	135,12	63,84	85661	40472	--	46027	142223
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	45189	18738		10535	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	63,396	730,94	--	46339	--	--	33364	86079
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	46339	--		6376	
		Монолитные конструкции									

8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены резервуара из бетона В20/	м3	98,42	11361,34	2876,03	1118183	283059	136746	719053	1984215
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	698378	91789		146979	
9	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	99,8963	17422,00	--	1740393	--	1740393	--	1879625
		СП - 8%			--	--	--	--		139231	
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9994	269649,00	--	539136	--	539136	--	582267
		СП - 8%			--	--	--	--		43131	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49108	201312,00	--	98860	--	98860	--	106769
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05824	197773,00	--	11518	--	11518	--	12440
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
		Сборные конструкции									
13	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкци	0,24	12211,79	6758,97	2931	1622	106	2052	5381
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	1203	536		399	
14	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	2117,00	--	8468	--	8468	--	9145
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
16	Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкци	8	6739,13	1254,69	53913	10038	28095	22013	82000
		НР - 118%; СП - 8%			1972,48	359,41	15780	2875		6074	
17	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,6	45647,00	--	346917	--	346917	--	374671
		СП - 8%			--	--	--	--		27753	
18	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1562,18	175,21	3124	350	256	2649	6235
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		462	

19	С125-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
20	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14114	64449,90	24391,30	9096	3443	1207	3758	13882
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	4446	1000		1028	
21	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14114	521278,00	--	73573	--	73573	--	79459
		СП - 8%			--	--	--	--		5886	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхност	4,09306	790,98	0,94	3238	4	595	2112	5778
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2639	2		428	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,036	369567,08	1183,08	13304	43	5884	6729	21636
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	7377	17		1603	
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,52	31360,38	4601,97	47668	6995	27932	12726	65225
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	12741	1244		4831	
25	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18064	17095,97	904,01	3088	163	53	2659	6207
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2872	49		460	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18064	201312,00	--	36365	--	36365	--	39274
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
27	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании а-1	т	0,01152	330945,36	1291,16	3812	15	2390	1284	5504
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1407	4		408	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОС-1	т	0,0012	201312,00	--	242	--	242	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
				ДНИЩЕ							
29	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	8426,87	1491,81	60673	10741	30648	22319	89632
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	19284	4459		6639	
30	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 с жидким стеклом	м2	62,72	1059,71	10,01	66465	628	43268	21252	94735

		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	22569	282		7017	
31	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	62,72	343,10	0,75	21519	47	1062	18592	43321
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	20410	21		3209	
				СТЕНЫ							
32	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей БН	м2	182,4	125,37	2,24	22868	408	12998	6557	31779
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	9462	41		2354	
33	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Последующий слой битумной грунтовки бетонныхи оштукатуренных поверхностей	м2	182,4	197,47	4,48	36018	817	16278	13114	53062
		НР - 69%; СП - 8%			103,75	0,45	18923	82		3931	
34	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 с жидким стеклом	м2	182,4	1059,71	10,01	193291	1826	125829	61805	275504
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	65636	822		20408	
35	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	182,4	343,10	0,75	62582	137	3089	54070	125984
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	59356	62		9332	
36	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200	129,11	2,25	25821	451	12007	12345	41220
		НР - 91%; СП - 8%			66,82	1,01	13363	203		3053	
				ПЕРЕКРЫТИЯ							
37	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо спроклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	72	742,87	26,41	53487	1902	29457	17107	76241
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	22128	381		5647	
38	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,4	13051,17	1644,66	187937	23683	133503	33363	239004
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	30751	5513		17704	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
39	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	514402,54	3186,14	2058	13	550	1485	3826
		НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	1495	5		283	
40	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	960,00	--	3840	--	3840	--	4147
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
41	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		509	
42	С121-050302-0101 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70/ХОМУТ/	т	0,00062	218211,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

43	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000238	404706,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
44	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Заделка трубы ДУ-1 бетоном кл.В7,5	м3	0,4	22410,64	3555,91	8964	1422	5855	1788	11613
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	1687	278		860	
45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОПОРНОГО КОЛЬЦА	т стальных элементов	0,0009	681916,20	6764,34	614	6	561	56	724
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	47	1		54	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5362679	656352	3527684	1207133	7095398
							1178635	199039	–	525584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5229958				
	Материалы		Тенге				592317				
	Всего заработная плата		Тенге					1371408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				686353				
	Местные материалы		Тенге				2125068				
		Накладные расходы	Тенге				1202571				
		Сметная прибыль	Тенге				514602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6947131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1311
		Сметная заработная плата	Тенге					1371408			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82670				
	Материалы		Тенге				1208				
	Всего заработная плата		Тенге					5446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73573				
		Накладные расходы	Тенге				3758				
		Сметная прибыль	Тенге				6914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50051				
	Материалы		Тенге				4680				
	Всего заработная плата		Тенге					820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44492				
	Сдача и испытание		Тенге				42				
		Накладные расходы	Тенге				803				
		Сметная прибыль	Тенге				4068				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					820			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7095396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1317
		Сметная заработная плата	Тенге					1377674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				42886081	2417809	34727918	5793197	52573622
							5740344	546472	–	3894343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42753360				
	Материалы		Тенге				7721969				
	Всего заработная плата		Тенге					6280550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2140052				

	Местные материалы		Тенге				24741952				
		Накладные расходы	Тенге				5788635				
		Сметная прибыль	Тенге				3883360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52425354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6427
		Сметная заработная плата	Тенге					6280550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82670				
	Материалы		Тенге				1208				
	Всего заработная плата		Тенге					5446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73573				
		Накладные расходы	Тенге				3758				
		Сметная прибыль	Тенге				6914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50051				
	Материалы		Тенге				4680				
	Всего заработная плата		Тенге					820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44492				
	Сдача и испытание		Тенге				42				
		Накладные расходы	Тенге				803				
		Сметная прибыль	Тенге				4068				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**52573619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6433
		Сметная заработная плата	Тенге					6286816			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты					**52 573 619**			
		Временные здания и сооружения 2,9%					**1 524 635**			
		Итого					**54 098 254**			
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,9%					**486 884**			
		Итого					**54 585 138**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 091 703**			
		Итого:					**55 676 841**			
		Понижающий коэффициент К=0,898039463					**50 000 000**			
		НДС-12%					**6 000 000**			
		Всего к оплате					**56 000 000**			

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Амаль"

Подрядчик:
Директор ТОО "УМІРЗАК"
С.Ишанкулов