Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года.Доп.соглашение №28 от 14.03.19г.

Форма 3

Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

СПРАВКА №5 от 28.08.19г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	203 904 670	228 373 231	203 904 670	228 373 231	53 998 448	60 478 262
	в том числе оборудование	9 806 542	10 983 327	9 806 542	10 983 327	4 166 968	4 667 004
	Всего к оплате подрядчику	**203 904 670**	**228 373 231**	**203 904 670**	**228 373 231**	**53 998 448**	**60 478 262**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Асылбеков Э.

Инженер:
Директор ТОО "Амаль"
Ташимов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №1 от 21 января 2019 года. Доп.соглашение №28 от 14.03.19 г.
Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к школе им.А.Сулейменова в селе Шолаккорган, с/о Шолаккорган Созакского района ЮКО

А К Т №5
приемки выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1.Блок "1".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ. Стены									
		Витраж первого этажа									
1	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	108,098	2430,91	152,18	262776	16450	147483	95637	387087
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	98843	7421		28673	
2	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	28,35	2298,10	161,24	65151	4571	39944	20434	92432
		НР - 90%; СП - 8%			727,89	72,98	20636	2069		6847	
3	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	108,098	12627,00	--	1364953	--	1364953	--	1474150
		СП - 8%			--	--	--	--		109196	
4	С121-090202-0202 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	28,35	26865,00	--	761623	--	761623	--	822553
		СП - 8%			--	--	--	--		60930	
		Двери наружные									
5	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	1953,57	400,95	6154	1263	2141	2747	9613

		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	2750	303		712	
6	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными	м2	3,15	15299,00	--	48192	--	48192	--	52047
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
7	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
8	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
9	Е11-100107-0702 1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	3,15	328,64	0,25	1035	1	286	673	1845
		НР - 90%; СП - 8%			237,38	0,11	748	--		137	
10	Е11-100106-0203 1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) ФРАМУГА	м2	0,72	4830,63	540,74	3478	389	1400	1599	5483
		НР - 90%; СП - 8%			2345,30	121,95	1689	88		406	
11	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,72	9792,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
12	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДМ-1	м2	1,44	2483,18	43,52	3576	63	677	1974	5994
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	2836	24		444	
13	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,44	39611,00	--	57040	--	57040	--	61603
		СП - 8%			--	--	--	--		4563	
		Двери внутренние первого этажа									
14	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	1492,12	70,92	40108	1906	12536	23803	69024
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	25666	782		5113	
15	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,19	11421,00	--	93538	--	93538	--	101021
		СП - 8%			--	--	--	--		7483	
16	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ	м2	11,34	10990,00	--	124627	--	124627	--	134597

					--	--	--	--		9970	
		СП - 8%									
17	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ	м2	7,35	12900,00	--	94815	--	94815	--	102400
		СП - 8%			--	--	--	--		7585	
18	Е11-100106-0203 1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) ФРАМУГА	м2	6,144	4830,63	540,74	29679	3322	11947	13643	46788
		НР - 90%; СП - 8%			2345,30	121,95	14410	749		3466	
19	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	6,144	9792,00	--	60162	--	60162	--	64975
		СП - 8%			--	--	--	--		4813	
20	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	490,00	--	16660	--	16660	--	17993
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
21	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	14	3504,00	--	49056	--	49056	--	52980
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
		Окна второго этажа									
22	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	49,14	2402,50	155,41	118059	7637	71142	38430	169008
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	39280	3420		12519	
23	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,9	1016,16	4,53	29367	131	23467	5246	37382
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	5769	60		2769	
24	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	28,9	1882,00	--	54390	--	54390	--	58741
		СП - 8%			--	--	--	--		4351	
25	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	7,3175	2775,50	13,44	20310	98	13512	6185	28614
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6700	22		2120	
		Двери внутренние второго этажа									

26	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	1492,12	70,92	40108	1906	12536	23803	69024
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	25666	782		5113	
27	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1250,37	97,86	3939	308	1067	2427	6875
		НР - 90%; СП - 8%			814,06	41,96	2564	132		509	
28	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,15	11421,00	--	35976	--	35976	--	38854
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
29	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	11421,00	--	93538	--	93538	--	101021
		СП - 8%			--	--	--	--		7483	
30	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ	м2	11,34	10990,00	--	124627	--	124627	--	134597
		СП - 8%			--	--	--	--		9970	
31	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,35	12900,00	--	94815	--	94815	--	102400
		СП - 8%			--	--	--	--		7585	
32	Е11-100106-0203	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и	м2	6,864	4830,63	540,74	33157	3712	13347	15242	52271
		НР - 90%; СП - 8%			2345,30	121,95	16098	837		3872	
33	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	6,864	9792,00	--	67212	--	67212	--	72589
		СП - 8%			--	--	--	--		5377	
34	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	38	490,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
35	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	15	3504,00	--	52560	--	52560	--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3881815	41758	3576403	251843	4464351
							263654	16688	--	330692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3678839				
	Материалы		Тенге				350809				
	Всего заработная плата		Тенге					277481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3025518				
		Накладные расходы	Тенге				249868				
		Сметная прибыль	Тенге				314297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4243004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					277481			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				202976				
	Материалы		Тенге				677				

		Всего заработная плата	Тенге					2861			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				199400				
		Накладные расходы	Тенге				1974				
		Сметная прибыль	Тенге				16396				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				221345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4464349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					280342			
		РАЗДЕЛ. Отделочные работы									
		Наружная отделка									
36	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	442,15	5970,98	202,23	2640069	89414	1320666	1041146	3975713
		НР - 80%; СП - 8%			2781,84	161,58	1229989	71443		294497	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1671327	201312,00	--	33646	--	33646	--	36337
		СП - 8%			--	--	--	--		2692	
38	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-P)	м3	44,215	22711,00	--	1004167	--	1004167	--	1084500
		СП - 8%			--	--	--	--		80333	
39	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	442,15	3338,95	31,17	1476317	13782	927113	433226	2062307
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	535422	6112		152763	
40	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	442,15	204,24	1,31	90304	579	48014	33568	133782
		НР - 80%; СП - 8%			94,34	0,56	41711	249		9910	
41	Е11-150201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка	м откосов	162,06	487,18	0,77	78953	125	20435	46715	135721
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	58393	--		10053	
42	Е11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым	оштукатури	62,43	1071,46	27,73	66891	1731	22209	35490	110572
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	42951	1411		8190	
43	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	62,43	204,24	1,31	2751	82	6780	4740	18890
		НР - 80%; СП - 8%			94,34	0,56	5889	35		1399	

44	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	332,469	606,71	1,75	201713	583	62466	129201	357387
		НР - 93%; СП - 8%			417,07	0,79	138664	262		26473	
		Внутренняя отделка первого, второго этажа и техподполья									
45	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1132,81	586,63	5,81	664537	6579	149213	409557	1160021
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	508745	3201		85928	
46	Е11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	окрашивае	996	740,08	4,39	737121	4374	236898	398265	1226216
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	495849	1982		90831	
47	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	окрашивае	689,23	618,47	4,14	426265	2855	150310	219516	697443
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	273100	1294		51662	
48	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и	поверхност	212,02	4143,87	21,33	878583	4523	534709	274142	1244943
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	339351	3327		92218	
49	Е11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	окрашивае	874,55	738,90	2,95	646201	2577	220009	339824	1064907
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	423615	1166		78882	
50	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	289,56	87,35	0,69	25292	201	2074	18487	47282
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	23017	92		3502	
51	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,9288	2775,31	39,88	119141	1712	35054	66567	200564
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	82375	833		14857	
52	Е11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	окрашивае	42,9288	568,49	4,14	24404	178	7216	13673	41123
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	17010	81		3046	
		Короб вертикальный ВО									
53	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0189	77149,96	19687,45	1458	372	41	785	2423
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	1045	92		179	
54	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,0189	211214,00	--	3992	--	3992	--	4311
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
55	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	древесины	0,129	90862,95	952,38	11721	123	8957	2424	15277
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	2641	52		1132	
56	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	древесины	0,129	9997,47	51,95	1290	7	1186	90	1490
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	97	3		110	
57	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	обшивки	8,1	481,30	14,06	3899	114	959	2589	7007
		НР - 90%; СП - 8%			348,84	6,31	2826	51		519	

58	С122-030201-0104 2203-0201-0104 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	8,1	424,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9152149	129910	4799548	3470005	13631925
							4222690	91686	--	1009770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9150691				
	Материалы		Тенге				3754270				
	Всего заработная плата		Тенге					4313238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1045239				
		Накладные расходы	Тенге				3469218				
		Сметная прибыль	Тенге				1009593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13629502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3991
		Сметная заработная плата	Тенге					4313238			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1458				
	Материалы		Тенге				41				
	Всего заработная плата		Тенге					1138			
		Накладные расходы	Тенге				785				
		Сметная прибыль	Тенге				179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13631925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3992
		Сметная заработная плата	Тенге					4314376			
		РАЗДЕЛ. Полы									
		Полы 2-го этажа, Тип 471 , Серия 2.244-1 в.6									
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	450,83	665,01	26,13	299808	11780	156582	128629	462712
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	131446	5393		34275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				299808	11780	156582	128629	462712
							131446	5393	--	34275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299808				
	Материалы		Тенге				156582				
	Всего заработная плата		Тенге					136839			
		Накладные расходы	Тенге				128629				
		Сметная прибыль	Тенге				34275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					136839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				462712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					136839			
		РАЗДЕЛ. Лестница Л-1									
60	Е11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.	покрытия	8,8	2070,52	95,88	18221	844	3340	13395	34145
		НР - 94%; СП - 8%			1595,12	24,17	14037	213		2529	

61	E11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	оштукатури	40	3171,98	31,17	126879	1247	77194	39193	179358
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	48438	553		13286	
62	E11-090304-0101	Монтаж Ограждений лестничного марша и площадки	конструкци	0,12391	64449,90	24391,30	7986	3022	1061	3299	12188
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	3903	878		903	
63	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,12391	521278,00	--	64592	--	64592	--	69759
		СП - 8%			--	--	--	--		5167	
64	E11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	окрашивае	3,59339	790,98	0,94	2842	3	522	1855	5073
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2317	2		376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220520	5116	146709	57742	300523
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68695	1645	--	22261	
	Материалы		Тенге				147942				
	Всего заработная плата		Тенге				81057				
		Накладные расходы	Тенге					65559			
		Сметная прибыль	Тенге				54442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				218575				63
		Сметная заработная плата	Тенге					65559			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72578				
	Материалы		Тенге				1060				
	Всего заработная плата		Тенге					4781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64592				
		Накладные расходы	Тенге				3299				
		Сметная прибыль	Тенге				6070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				300522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					70340			
						РАЗДЕЛ. Кровля					
65	C121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	6,9018	68543,00	--	473070	--	473070	--	510916
		СП - 8%			--	--	--	--		37846	
66	C121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	1,06	52390,00	--	55533	--	55533	--	59976
		СП - 8%			--	--	--	--		4443	
67	C121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Кобылка)	м3	0,72	51103,00	--	36794	--	36794	--	39738
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
68	C121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,15	57900,00	--	182385	--	182385	--	196976
		СП - 8%			--	--	--	--		14591	

69	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,081	55994,00	--	4536	--	4536	--	4898
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
70	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,18	51103,00	--	9199	--	9199	--	9934
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
71	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,08	55994,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
72	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Рейка)	м3	0,154	51103,00	--	7870	--	7870	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
73	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,54432	82405,00	--	44855	--	44855	--	48443
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
74	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	11,212992	13419,00	--	150467	--	150467	--	162505
		СП - 8%			--	--	--	--		12037	
		Кладка Вентшахт									
75	Е11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	(без вычета	1,28496	29757,05	1759,32	38237	2261	21006	14716	57188
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	14970	853		4236	
76	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-3)	металличес	0,02454	58407,71	2120,51	1433	52	--	1298	2950
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1381	15		219	
77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,02454	269649,00	--	6617	--	6617	--	7147
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
78	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	0,54	35193,49	5972,94	19004	3225	10281	5567	26537
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5498	620		1966	
79	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03132	17095,97	904,01	535	28	9	461	1076
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	498	9		80	
80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,00576	201312,00	--	1160	--	1160	--	1252
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,02556	197773,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
82	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22960,31	206,93	22960	207	19567	3173	28224
		НР - 98%; СП - 8%			3185,62	52,35	3186	52		2091	
83	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,	зонт	2	8662,53	55,07	17325	110	15512	1692	20538
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	1703	24		1521	
84	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	9[illegible]	7750	108[illegible]	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		80[illegible]	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1090439	5974	1056146	27992	1207904
						28319	1596	--	89476	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041230				
Материалы		Тенге				31296				
Всего заработная плата		Тенге					23844			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				982020				
	Накладные расходы	Тенге				22042				
	Сметная прибыль	Тенге				85062				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148334				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
	Сметная заработная плата	Тенге					23844			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				49210				
Материалы		Тенге				42830				
Всего заработная плата		Тенге					6071			
Сдача и испытание		Тенге				304				
	Накладные расходы	Тенге				5950				
	Сметная прибыль	Тенге				4413				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59572				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге					6071			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1207906				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
	Сметная заработная плата	Тенге					29915			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14644731	194538	9735388	3936211	20067415
						4714804	117009	--	1486474	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				14318510				
Материалы		Тенге				4374013				
Всего заработная плата		Тенге					4816962			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5052777				
	Накладные расходы	Тенге				3924199				
	Сметная прибыль	Тенге				1459417				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19702126				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4526
	Сметная заработная плата	Тенге					4816962			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				277011				
Материалы		Тенге				1778				
Всего заработная плата		Тенге					8779			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263991				
	Накладные расходы	Тенге				6058				
	Сметная прибыль	Тенге				22646				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				305715				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					8779			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				49210				
Материалы		Тенге				42830				
Всего заработная плата		Тенге					6071			
Сдача и испытание		Тенге				304				
	Накладные расходы	Тенге				5950				
	Сметная прибыль	Тенге				4413				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59572				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге					6071			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20067413				4540
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4831813			
		Сметная заработная плата	Тенге								

Смета 2-2-1.Блок "2".ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ. Стены

		Пожарный парапет									
85	Е11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до	м3 кладки	13,7175	20158,37	2338,40	276522	32077	188707	57583	360833
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	55738	6178		26728	
86	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0409417	328056,71	2120,51	13431	87	11040	2166	16845
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2304	25		1248	
87	Е11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	0,10984	2483,18	43,52	273	5	52	151	457
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	216	2		34	
88	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,2	39611,00	--	47533	--	47533	--	51336
		СП - 8%			--	--	--	--		3803	
		Антисейсмопояс									
89	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,52	30563,60	4601,97	566038	85228	325575	155054	778779
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	155235	15154		57687	
90	Е11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	1,7418268	17095,97	904,01	29778	1575	506	25637	59849
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	27697	476		4433	
91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,1685831	201312,00	--	33938	--	33938	--	36653
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5732437	197773,00	--	311145	--	311145	--	336037
		СП - 8%			--	--	--	--		24892	
		Монолитный участок УМ-1									
93	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из БМ В12.5	м3	1,64	30108,11	2582,43	49377	4235	32203	12484	66810
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	12939	780		4949	
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15568	17006,34	1252,44	2648	195	46	2236	5274
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2407	50		391	

95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13504	189311,00	--	25565	--	25565	--	27610
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0188	201312,00	--	3785	--	3785	--	4087
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,00984	197773,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
98	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0873	222949,00	--	19463	--	19463	--	21021
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
99	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01702	224667,08	1183,08	3824	20	2782	937	5142
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1022	8		381	
100	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,12	13051,17	1644,66	14617	1842	10383	2595	18589
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	2392	429		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1399883	125264	1014669	258843	1791424
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259951	23102	--	132699	
	Материалы		Тенге				1352078				
	Всего заработная плата		Тенге				571242				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					282834			
		Накладные расходы	Тенге				395842				
		Сметная прибыль	Тенге				258692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1739631				287
		Сметная заработная плата	Тенге					282834			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47806				
	Материалы		Тенге				52				
	Всего заработная плата		Тенге					218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47533				
		Накладные расходы	Тенге				151				
		Сметная прибыль	Тенге				3837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51793				
		Сметная заработная плата	Тенге					218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1791424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					283053			
		РАЗДЕЛ. Проемы									
		Окна первого этажа									
101	Е11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	38,7	1016,16	4,53	39325	175	31425	7024	50058
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	7725	80		3708	
102	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	38,7	1882,00	--	72833	--	72833	--	78660
		СП - 8%			--	--	--	--		5827	

103	E11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	10,15	2775,50	13,44	28171	136	18741	8578	39690
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9294	31		2940	
104	E11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Фрамуга)	м2	5,184	3366,01	152,27	17449	789	9645	6634	26010
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	7015	356		1927	
105	C121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	5,184	12627,00	--	65458	--	65458	--	70695
		СП - 8%			--	--	--	--		5237	
		Двери наружные									
106	E11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных	м2	3,15	1953,57	400,95	6154	1263	2141	2747	9613
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	2750	303		712	
107	C121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными	м2	3,15	15299,00	--	48192	--	48192	--	52047
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
108	E11-100107-0702	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных	м2	3,15	328,64	0,25	1035	1	286	673	1845
		НР - 90%; СП - 8%			237,38	0,11	748	--		137	
109	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
110	C121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
111	E11-100106-0203	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и	м2	0,72	4830,63	540,74	3478	389	1400	1599	5483
		НР - 90%; СП - 8%			2345,30	121,95	1689	88		406	
112	C121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для	м2	0,72	9792,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
		Двери внутренние первого этажа									
113	E11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	1,47	2483,18	43,52	3650	64	691	2015	6118
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	2895	25		453	
114	C121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с	м2	1,47	39611,00	--	58228	--	58228	--	62886
		СП - 8%			--	--	--	--		4658	
115	E11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и	м2	34,44	1492,12	70,92	51389	2442	16063	30497	88436
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	32884	1002		6551	
116	C121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	16,38	11421,00	--	187076	--	187076	--	202042
		СП - 8%			--	--	--	--		14966	
117	C121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ	м2	15,12	10990,00	--	166169	--	166169	--	179462
		СП - 8%			--	--	--	--		13294	
118	C121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ	м2	2,94	12900,00	--	37926	--	37926	--	40960
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
119	E11-100106-0203 1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) ФРАМУГА	м2	7,872	4830,63	540,74	38027	4257	15308	17480	59947
		НР - 90%; СП - 8%			2345,30	121,95	18462	960		4441	
120	C121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для	м2	7,872	9792,00	--	77083	--	77083	--	83249
		СП - 8%			--	--	--	--		6167	
121	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	44	490,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
122	C121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	16	3504,00	--	56064	--	56064	--	60549
		СП - 8%			--	--	--	--		4485	
		Витраж первого этажа									

123	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,76	2430,91	152,18	45604	2855	25595	16598	67177
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	17154	1288		4976	
124	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,8	2298,10	161,24	24820	1741	15218	7784	35212
		НР - 90%; СП - 8%			727,89	72,98	7861	788		2608	
125	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,76	12627,00	--	236883	--	236883	--	255833
		СП - 8%			--	--	--	--		18951	
126	С121-090202-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ	м2	10,8	26865,00	--	290142	--	290142	--	313353
		СП - 8%			--	--	--	--		23211	
		Окна второго этажа									
127	Е11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	73,98	2402,50	155,41	177737	11497	107104	57856	254440
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	59136	5148		18847	
128	Е11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	43,5	1016,16	4,53	44203	197	35323	7896	56267
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	8683	90		4168	
129	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	43,5	1882,00	--	81867	--	81867	--	88416
		СП - 8%			--	--	--	--		6549	
130	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	11,825	2775,50	13,44	32820	159	21834	9994	46240
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	10827	36		3425	
131	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Фрамуга)	м2	5,184	3366,01	152,27	17449	789	9645	6634	26010
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	7015	356		1927	
132	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	5,184	12627,00	--	65458	--	65458	--	70695
		СП - 8%			--	--	--	--		5237	
		Двери внутренние второго этажа									
133	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и	м2	37,8	1492,12	70,92	56402	2681	17629	33472	97064
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	36092	1099		7190	
134	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	16,38	11421,00	--	187076	--	187076	--	202042
		СП - 8%			--	--	--	--		14966	
135	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,01	10990,00	--	186940	--	186940	--	201895
		СП - 8%			--	--	--	--		14955	
136	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ	м2	4,41	12900,00	--	56889	--	56889	--	61440
		СП - 8%			--	--	--	--		4551	

137	Е11-100106-0203 1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) ФРАМУГА	м2	8,64	4830,63	540,74	41737	4672	16802	19185	65796
		НР - 90%; СП - 8%			2345,30	121,95	20263	1054		4874	
138	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,64	9792,00	--	84603	--	84603	--	91371
		СП - 8%			--	--	--	--		6768	
139	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	490,00	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
140	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	18	3504,00	--	63072	--	63072	--	68118
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	
		Витраж второго этажа									
141	Е11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	18,76	2430,91	152,18	45604	2855	25595	16598	67177
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	17154	1288		4976	
142	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,8	2298,10	161,24	24820	1741	15218	7784	35212
		НР - 90%; СП - 8%			727,89	72,98	7861	788		2608	
143	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	18,76	12627,00	--	236883	--	236883	--	255833
		СП - 8%			--	--	--	--		18951	
144	С121-090202-0202 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,8	26865,00	--	290142	--	290142	--	313353
		СП - 8%			--	--	--	--		23211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3306451	38705	2992241	261048	3852896
							275508	14779	--	285401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3074893				
	Материалы		Тенге				384970				
	Всего заработная плата		Тенге					287367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2378669				
		Накладные расходы	Тенге				259034				
		Сметная прибыль	Тенге				266714				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3600641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					287367			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231558				
	Материалы		Тенге				691				

		Всего заработная плата	Тенге					2920				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				227908					
		Накладные расходы	Тенге				2015					
		Сметная прибыль	Тенге				18686					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				252259					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге					2920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3852900					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
		Сметная заработная плата	Тенге					290287				
		РАЗДЕЛ. Отделочные работы										
		Наружная отделка										
145	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	559,6	5970,98	202,23	3341361	113165	1671480	1317710	5031797	
		НР - 80%; СП - 8%			2781,84	161,58	1556716	90421		372726		
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2115288	201312,00	--	42583	--	42583	--	45990	
		СП - 8%			--	--	--	--		3407		
147	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-P)	м3	27,98	29756,00	--	832573	--	832573	--	899179	
		СП - 8%			--	--	--	--		66606		
148	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	оштукатури	559,6	3338,95	31,17	1868476	17443	1173385	548306	2610125	
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	677648	7735		193343		
149	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	559,6	204,24	1,31	114292	733	60769	42484	169319	
		НР - 80%; СП - 8%			94,34	0,56	52790	315		12542		
150	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	261,42	487,18	0,77	127359	202	32962	75356	218932	
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	94195	--		16217		
151	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,7	1071,46	27,73	104682	2709	34757	55540	173040	
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	67216	2209		12818		

152	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	97,7	204,24	1,31	19954	128	10609	7417	29561
		НР - 80%; СП - 8%			94,34	0,56	9217	55		2190	
153	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для	вертикальн	708,849	606,71	1,75	430066	1242	133182	275467	761976
		НР - 93%; СП - 8%			417,07	0,79	295642	559		56443	
		Внутренняя отделка первого, второго этажа и техподполья									
154	Е11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	оштукатури	1583,013	586,63	5,81	928638	9194	208513	572324	1621039
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	710931	4474		120077	
155	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1414,01	740,08	4,39	1046482	6210	336321	565412	1740846
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	703951	2814		128952	
156	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	417,3633	1295,15	69,56	540547	29032	174870	286741	893470
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	336645	21781		66183	
157	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	891,72	618,47	4,14	551498	3693	194470	284007	902346
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	353335	1674		66840	
158	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	365,13	4143,87	21,33	1513052	7789	920851	472113	2143978
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	584412	5729		158813	
159	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1054,37	738,90	2,95	779069	3107	265246	409697	1283867
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	510716	1405		95101	
160	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,8736	2775,31	39,88	160617	2308	47257	89740	270387
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	111052	1123		20029	
161	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,8736	568,49	4,14	32900	240	9728	18432	55439
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	22932	109		4107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12434151	197195	6149556	5020746	18851291
							6087399	140402		1396394	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1243451				
		Материалы	Тенге				5274400				
		Всего заработная плата	Тенге					6227801			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				875156				
		Накладные расходы	Тенге				5020747				
		Сметная прибыль	Тенге				1396392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18851290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5781
		Сметная заработная плата	Тенге					6227801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18851290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5781
		Сметная заработная плата	Тенге					6227801			
		РАЗДЕЛ. Полы									
		Полы 2-го этажа, Тип 471 , Серия 2.244-1 в.6									
162	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	617,91	665,01	26,13	410918	16145	214613	176299	634195
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	180160	7392		46977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				410918	16145	214613	176299	634195
							180160	7392	--	46977	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				410918				
		Материалы	Тенге				214612				
		Всего заработная плата	Тенге					187553			
		Накладные расходы	Тенге				176299				
		Сметная прибыль	Тенге				46977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				634195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					187553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				634195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					187553			
		РАЗДЕЛ. Лестница Л-1 - 2 шт.									
163	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	17,6	2070,52	95,88	36441	1687	6680	26790	68289
		НР - 94%; СП - 8%			1595,12	24,17	28074	425		5058	
164	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	оштукатури	80	3171,98	31,17	253759	2494	154389	78385	358715
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	96876	1106		26572	
165	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж Ограждений лестничного марша и площадки	т конструкций	0,24782	64449,90	24391,30	15972	6045	2120	6598	24375
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	7807	1756		1806	
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,24782	521278,00	--	129183	--	129183	--	139518

		СП - 8%			--	--	--	--		10335	
167	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,18678	790,98	0,94	5685	7	1045	3709	10145
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	4633	3		752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				441039	10232	293417	115482	601042
							137390	3290	--	44523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295884				
	Материалы		Тенге				162113				
	Всего заработная плата		Тенге					131118			
		Накладные расходы	Тенге				108884				
		Сметная прибыль	Тенге				32381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					131118			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145155				
	Материалы		Тенге				2121				
	Всего заработная плата		Тенге					9562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129183				
		Накладные расходы	Тенге				6598				
		Сметная прибыль	Тенге				12140				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				601043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					140680			
						РАЗДЕЛ. Кровля					
168	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,87	68543,00	--	745062	--	745062	--	804667
		СП - 8%			--	--	--	--		59605	
169	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,82	52390,00	--	95350	--	95350	--	102978
		СП - 8%			--	--	--	--		7628	
170	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Кобылка)	м3	0,972	51103,00	--	49672	--	49672	--	53646
		СП - 8%			--	--	--	--		3974	

171	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,95	57900,00	--	286605	--	286605	--	309533
		СП - 8%			--	--	--	--		22928	
172	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,094	55994,00	--	5263	--	5263	--	5685
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
173	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Пробка)	м3	0,108	55994,00	--	6047	--	6047	--	6531
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
174	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Рейка)	м3	0.21	51103,00	--	10732	--	10732	--	11590
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
175	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,9356	82405,00	--	77098	--	77098	--	83266
		СП - 8%			--	--	--	--		6168	
176	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	16,118676	13419,00	--	216297	--	216297	--	233600
		СП - 8%			--	--	--	--		17304	
		Кладка Вентшахт									
177	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,23716	29757,05	1759,32	66571	3936	36572	25621	99567
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	26063	1486		7375	
178	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-3)	металличес	0,04368	58407,71	2120,51	2551	93	1	2311	5251
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2459	27		389	
179	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,04368	269649,00	--	11778	--	11778	--	12721
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
180	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Устройство (Сердечник МС-2))	м3	0,6	35193,49	5972,94	21116	3584	11423	6186	29486
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	6109	688		2184	
181	Е11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,0348	17095,97	904,01	595	31	11	512	1196
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	553	10		89	

182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	201312,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	197773,00	--	5617	--	5617	--	6066
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
184	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,514	31633,41	4601,97	16260	2365	9587	4303	22208
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	4308	421		1645	
185	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	22960,31	206,93	114802	1035	97839	15866	141121
		НР - 98%; СП - 8%			3185,62	52,35	15928	262		10453	
186	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8662,53	55,07	8663	55	7757	846	10269
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		761	
187	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4462,09	45,12	4462	45	3875	543	5405
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		400	
188	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9604,74	63,42	9605	63	8578	956	11406
		НР - 98%; СП - 8%			964,07	11,82	964	12		845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1755434	11207	1686452	57144	1957583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57778	2928	--	145006	
	Материалы		Тенге				1617903				
	Всего заработная плата		Тенге				57592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					42123			
		Накладные расходы	Тенге				1510810				
		Сметная прибыль	Тенге				38933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1789383				42
		Сметная заработная плата	Тенге					42123			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				137531				
	Материалы		Тенге				118047				
	Всего заработная плата		Тенге					18583			
	Сдача и испытание		Тенге				928				
		Накладные расходы	Тенге				18211				
		Сметная прибыль	Тенге				12459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				168201				18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18583			
		Сметная заработная плата	Тенге				1957584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								61
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60706			
		Сметная заработная плата	Тенге				19747877	398749	12350948	5889362	27688431
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								

							6998186	191893	–	205100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19185827				
	Материалы		Тенге				6664929				
	Всего заработная плата		Тенге					7158796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5160477				
		Накладные расходы	Тенге				5862590				
		Сметная прибыль	Тенге				2003873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27052290				6757
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7158796			
		Сметная заработная плата	Тенге				424519				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2863				
	Материалы		Тенге					12700			
	Всего заработная плата		Тенге				404624				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8763				
		Накладные расходы	Тенге				34663				
		Сметная прибыль	Тенге				467945				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12700			
		Сметная заработная плата	Тенге				137531				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				118047				
	Материалы		Тенге					18583			
	Всего заработная плата		Тенге				928				
	Сдача и испытание		Тенге				18211				
		Накладные расходы	Тенге				12459				
		Сметная прибыль	Тенге				168201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18583			
		Сметная заработная плата	Тенге				27688436				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								6787
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7190079			
		Сметная заработная плата	Тенге								

Смета 2-3-1.Галерея.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Антисейсмопояс									
189	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,85	30563,60	4601,97	117670	17718	67681	32233	161895
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	32271	3150		11992	
190	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16548	17006,34	1252,44	2814	207	48	2377	5606
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2559	53		415	
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16548	201312,00	–	33313	–	33313	–	35978
		СП - 8%			–	–	–	–		2665	

192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер АС-1)	т	0,0105	201312,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		Монолитная балка и монлитный участок									
193	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из БМ В12,5	м3	0,71	29038,30	2582,43	20617	1834	13181	5405	28104
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	5602	338		2082	
194	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08597	17006,34	1252,44	1462	108	25	1235	2913
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1329	28		216	
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07485	189311,00	--	14170	--	14170	--	15304
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
196	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01112	201312,00	--	2239	--	2239	--	2418
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
197	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (СЕТКА С-1)	т	0,05765	222949,00	--	12853	--	12853	--	13881
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
198	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,532	13051,17	1644,66	6943	875	4932	1233	8830
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	1136	204		654	
		Перекрытия на отм.+6,520									
199	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	6569,13	1227,84	65691	12278	25054	36468	110332
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	28359	2546		8173	
200	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	65,946	5862,00	--	381300	--	381300	--	411804
		СП - 8%			--	--	--	--		30504	

201	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	46,88	344,45	2,50	16148	117	301	18624	37554
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	15730	53		2782	
		Антисейсмопояс									
202	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,85	30563,60	4601,97	117670	17718	67681	32233	161895
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	32271	3150		11992	
203	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,16548	17006,34	1252,44	2814	207	48	2377	5606
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2559	53		415	
204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16548	201312,00	--	33313	--	33313	--	35978
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер АС-1)	т	0,0105	201312,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		Монолитная балка и монлитный участок									
206	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из БМ В12,5	м3	0,71	29038,30	2582,43	20617	1834	13181	5405	28104
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	5602	338		2082	
207	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08597	17006,34	1252,44	1462	108	25	1235	2913
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1329	28		216	
208	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07485	189311,00	--	14170	--	14170	--	15304
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
209	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01112	201312,00	--	2239	--	2239	--	2418
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
210	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (СЕТКА С-1)	т	0,05765	222949,00	--	12853	--	12853	--	13881
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	

211	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,532	13051,17	1644,66	6943	875	4932	1233	8830
					2135,48	382,84	1136	204		654	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Монолитная плита									
212	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	34965,69	1769,68	31469	1593	22905	6635	41152
					7745,66	355,51	6971	320		3048	
		НР - 91%; СП - 8%									
213	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04856	209243,00	--	10161	--	10161	--	10974
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
		РАЗДЕЛ. Проемы									
		Устройство дверного проема									
214	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,25	1554,01	149,85	3497	337	1	2792	6791
					1404,16	72,91	3159	164		503	
		НР - 84%; СП - 8%									
215	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,513	17058,64	6289,04	8751	3226	--	5873	15794
					10769,60	2860,04	5525	1467		1170	
		НР - 84%; СП - 8%									
216	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,138632	388075,58	1070,69	53800	148	47455	4509	62973
					44704,00	470,56	6197	65		4665	
		НР - 72%; СП - 8%									
217	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,4	1899,74	31,17	14058	231	4866	7251	23013
					1210,95	13,82	8961	102		1705	
		НР - 80%; СП - 8%									
218	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,022792	269649,00	--	6146	--	6146	--	6638
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
		Окна									
219	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	12,96	2651,10	157,48	34358	2041	19332	12508	50615
					1001,91	70,44	12985	913		3749	
		НР - 90%; СП - 8%									
220	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	12,96	17897,00	--	231945	--	231945	--	250501
					--	--	--	--		18556	
		СП - 8%									
221	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,6	1016,16	4,53	7723	34	6172	1379	9830
					199,61	2,07	1517	16		728	
		НР - 90%; СП - 8%									
222	С121-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	7,6	1882,00	--	14303	--	14303	--	15447
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	

223	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	2,3	2775,50	13,44	6384	31	4247	1944	8994
					915,62	3,04	2106	7		666	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Двери внутренние									
224	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,6	1250,37	97,86	4501	352	1218	2774	7857
					814,06	41,96	2931	151		582	
		НР - 90%; СП - 8%									
225	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,6	10767,00	--	38761	--	38761	--	41862
					--	--	--	--		3101	
		СП - 8%									
226	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
		СП - 8%									
227	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
					--	--	--	--		280	
		СП - 8%					429691	6401	1120743	185723	1672456
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				43381	2885	--	123886	
							424227				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83289				
	Материалы		Тенге					46266			
	Всего заработная плата		Тенге				291155				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39029				
		Накладные расходы	Тенге				37060				
		Сметная прибыль	Тенге				500317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					46266			
		Сметная заработная плата	Тенге				5464				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437				
		Сметная прибыль	Тенге				5901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				506218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					46266			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ. Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									

228	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,432	586,63	5,81	44837	444	10067	27633	78268
					449,10	2,83	34326	216		5798	
		НР - 80%; СП - 8%	Тенге				44837	444	10067	27633	78268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13					34326	216	--	5798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44837				
	Материалы		Тенге				10068				
	Всего заработная плата		Тенге					34542			
		Накладные расходы	Тенге				27633				
		Сметная прибыль	Тенге				5798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34542			35
		Сметная заработная плата	Тенге				78268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34542			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ. Полы

		Полы Тип 451 , Серия 2.244-1 в.6									
229	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,432	665,01	26,13	50828	1997	26546	21807	78446
					291,56	11,96	22285	914		5811	
		НР - 94%; СП - 8%	изолируемо	76,432	1496,56	87,63	114385	6698	64063	41748	168624
230	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной			570,75	10,32	43624	789		12491	
		НР - 94%; СП - 8%									
231	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	76,432	907,34	43,03	69350	3289	39740	25164	102075
					344,37	5,88	26321	450		7561	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	76,432	665,01	26,13	50828	1997	26546	21807	78446
232	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			291,56	11,96	22285	914		5811	
		НР - 94%; СП - 8%	Тенге				285392	13981	156895	110526	427591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14					114514	3067	--	31674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285392				
	Материалы		Тенге				156896				
	Всего заработная плата		Тенге					117581			
		Накладные расходы	Тенге				110526				
		Сметная прибыль	Тенге				31673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					117581			109
		Сметная заработная плата	Тенге				427591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								109
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					117581			
		Сметная заработная плата	Тенге				1693078	76296	1287705	323882	2178315
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				329075	16632	[illegible]	161358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1687614				
	Материалы		Тенге				470250				

	Всего заработная плата		Тенге					345707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430693				
	Местные материалы		Тенге				381300				
		Накладные расходы	Тенге				323880				
		Сметная прибыль	Тенге				160920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2172414				333
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					345707			
		Сметная заработная плата	Тенге				5464				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437				
		Сметная прибыль	Тенге				5901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2178315				333
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	чел.-ч					345707			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

Смета 2-1-2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ. Отопление

233	Е11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	трубопрово	140	1418,39	16,80	198574	2353	149402	46701	264898
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	46819	835		19622	
234	Е11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	трубопрово	140	1565,93	16,80	219230	2353	170058	46701	287205
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	46819	835		21274	
235	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово да	100	1677,63	16,80	167763	1680	132641	33358	217211
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	33442	597		16090	
236	Е11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	трубопрово	100	1931,88	16,80	193188	1680	158066	33358	244670
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	33442	597		18124	
237	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово да	25	1874,26	36,65	46856	916	30083	15841	67713
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	15857	307		5016	
		Котельная									
238	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	71755,30	6499,96	143511	13000	27223	106197	269684
		НР - 98%; СП - 8%			51644,20	2537,96	103288	5076		19977	
239	Прайс-лист ТОО "Saint Gral" стр.38	Котел отопительный на твердом топливе КТГ-550	шт	2	1723214,29	--	3446429	--		--	3446429
					--	--	--	--	3446429	--	
240	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	насос	2	15803,66	408,58	31607	817	2082	28365	64770
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		4798	
241	51-020602-0109	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10, типа	шт.	2	339591,00	--	679182	--		--	679182
					--	--	--	--	679182	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5126340	22800	659555	310521	5541762
							308376	8482	4125611	104901	
			Тенге				4125611				
	Стоимость оборудования										

	Заготов.складские расходы		Тенге				41357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4166968				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1000729				
	Материалы		Тенге				669553				
	Всего заработная плата		Тенге					316859			
	Сдача и испытание		Тенге				4247				
		Накладные расходы	Тенге				310522				
		Сметная прибыль	Тенге				104900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1416151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					316859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5583119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					316859			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5126340	22800	669555	310521	5541762
							308376	8482	4125611	104901	
	Стоимость оборудования		Тенге				4125611				
	Заготов.складские расходы		Тенге				41357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4166968				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1000729				
	Материалы		Тенге				669553				
	Всего заработная плата		Тенге					316859			
	Сдача и испытание		Тенге				4247				
		Накладные расходы	Тенге				310522				
		Сметная прибыль	Тенге				104900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1416151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					316859			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5583119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					316859			

Смета 2-1-3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ. Сеть водопровода В1

242	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	154	2417,96	487,05	372366	75006	2117	308834	735697
		НР - 98%; СП - 8%			1917,16	129,19	295243	19895		54496	
243	Е11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	трубопрово	52	1818,99	300,28	94587	15614	556	80926	189554
		НР - 98%; СП - 8%			1508,01	80,01	78417	4161		14041	
244	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1414,09	175,76	49493	6152	380	43722	100672
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	42961	1653		7457	
245	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	21	1874,80	217,02	39354	4558	427	34891	80184

		НР - 98%; СП - 8%			1636,60	58,77	34369	1234		5940	
246	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	138,446	94,00	--	13014	--	13014	--	14055
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
247	С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,308	140,00	--	6763	--	6763	--	7304
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
248	С123-010501-1604 2301-0501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,83	225,00	--	7387	--	7387	--	7978
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
249	С123-010501-1605 2301-0501-1605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,677	360,00	--	7084	--	7084	--	7650
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
250	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1874,26	36,65	82467	1613	52945	27880	119175
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	27909	540		8828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				672516	102942	90673	496253	1262269
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				478897	27483	--	93502	
	Материалы		Тенге				672516				
	Всего заработная плата		Тенге				56428				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					506380			
		Накладные расходы	Тенге				34248				
		Сметная прибыль	Тенге				496252				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1262269				439
		Сметная заработная плата	Тенге					506380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1262269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					506380			

РАЗДЕЛ. Сеть канализации К1

251	Е11-160501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	72,6	663,30	3,13	48156	227	402	46639	102379
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	47527	64		7584	
252	Е11-160501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	38	686,37	1,27	26082	48	92	25438	55642
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	25942	15		4122	

253	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	72,4548	822,00	--	59558	--	59558	--	64322
		СП - 8%			--	--	--	--		4765	
254	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с	м	37,924	201,00	--	7623	--	7623	--	8233
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				141418	276	67675	72077	230576
							73469	79	--	17081	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				141418				
	Материалы		Тенге				493				
	Всего заработная плата		Тенге					73548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67181				
		Накладные расходы	Тенге				72077				
		Сметная прибыль	Тенге				17080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				230575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					73548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				230575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					73548			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				813934	103218	158348	568330	1492845
							552367	27561	--	110583	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				813934				
	Материалы		Тенге				56921				
	Всего заработная плата		Тенге					579928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101428				
		Накладные расходы	Тенге				568329				
		Сметная прибыль	Тенге				110581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1492845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					579928			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1492845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					579928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				42025960	795601	24201944	11028506	56968768
							12902808	361577	4125611	3914316	
	Стоимость оборудования		Тенге				4125611				
	Заготов.складские расходы		Тенге				41357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		**Тенге**				**4166968**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35191951				
	Материалы		Тенге				11509193				
	Всего заработная плата		Тенге					12321464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10643947				
	Местные материалы		Тенге				381300				
		Накладные расходы	Тенге				10110669				
		Сметная прибыль	Тенге				3624210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48926830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11616
		Сметная заработная плата	Тенге					12321464			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				706995				
	Материалы		Тенге				4641				

	Всего заработная плата		Тенге					21480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674080				
		Накладные расходы	Тенге				14821				
		Сметная прибыль	Тенге				57745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				779561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21480			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2001404				
	Материалы		Тенге				887352				
	Всего заработная плата		Тенге					921441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101428				
	Сдача и испытание		Тенге				5479				
		Накладные расходы	Тенге				903012				
		Сметная прибыль	Тенге				232353				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3136769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	Тенге					921441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**57010128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12447
		Сметная заработная плата	Тенге					13264385			

		Оборудование					**4 166 968**				
		Всего прямые затраты					**52 843 160**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**1 532 452**				
		Итого					**54 375 612**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,9%					**489 381**				
		Итого					**54 864 992**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 097 300**				
		Итого:					**60 129 260**				
		Понижающий коэффициент К=0,898039463					**53 998 448**				
		НДС-12%					**6 479 814**				
		Всего к оплате					**60 478 262**				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Амаль"

Кудайбергенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С. Ишанкулов