Генподрядчик: ТОО "Service СМУ"

Субподрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз. 49/1, 53/2) по проспекту К.Сатпаева в г. Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство"

## Справка №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор, д/с | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 55-05 | 17.03.2023 | | | ТОО "AST Qurylys 22" | 017 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце апрель 2023 года (без НДС) | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Акт №1 | 61 975 678,59 | 55 335 427,31 | 58 080 973 | 58 080 973 | | 475 035 | 38 033 330 | | 6 640 251,28 | 61 975 678,59 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 61 975 678,59 |

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Руководитель
ТОО "AST Qurylys 22"
Р.К. Алимханов

**Генподрядчик: ТОО "Service СМУ"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Самарское Шоссе,29
БИН/ИИН 081040020183, БИК KCJBKZKA, ИИК KZ318560000006454203, АО "Банк ЦентрКредит"

**Субподрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Базовая,3
БИН/ИИН 930840000011, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ778562203125953186 АО "Банк ЦентрКредит"
**Договор** № 55-05 от 17.03.2023 года
**Наименование объекта:** "Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз. 49/1, 53/2) по проспекту К.Сатпаева в г. Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство"

**Акт №1**
**приемки выполненных работ**
**за апрель 2023 года**

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплу-атация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-1 Наружные сети теплоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Землянные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1094,4 | 267,82 | 252,68 | 293102 | 276533 | – | 64763 | 386494 |
| | | | | | 15,14 | 67,05 | 16569 | 73380 | – | 28629 | |
| 2 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 54,72 | 2968,56 | – | 162440 | – | – | 116957 | 301749 |
| | | | | | 2968,56 | – | 162440 | – | – | 22352 | |
| 3 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 797,65 | 42,68 | 42,68 | 34044 | 34044 | – | 9568 | 47101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 16,66 | – | 13289 | – | 3489 | |
| 4 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 23,93 | 1375,77 | – | 32922 | – | – | 23704 | 61156 |
| | | | | | 1375,77 | – | 32922 | – | – | 4530 | |
| 5 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 821,58 | 206,97 | 95 | 170042 | 78050 | – | 93593 | 284726 |
| | | | | | 111,97 | 46,25 | 91992 | 37998 | – | 21091 | |
| | | **Раздел 2 Тепловая сеть** | | | | | | | | | |
| 6 | 1124-0103-0102 | Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % | км трубопровода | 0,0607 | 1853369,88 | 462655,23 | 112500 | 28083 | 16269 | 75552 | 203096 |
| | | | | | 1122696 | 134542,35 | 68148 | 8167 | – | 15044 | |
| 7 | 2301-0402-0105 | Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 60,7 | 5069 | | 307688 | | 307688 | – | 332303 |
| | | | | | – | | – | | – | 24615 | |
| 8 | 2302-0201-5805 | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | 23787 | | 95148 | | 95148 | – | 102760 |
| | | | | | – | | – | | – | 7612 | |
| 9 | 2302-0201-0105 | Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | 21880 | | 87520 | | 87520 | – | 94522 |
| | | | | | – | | – | | – | 7002 | |
| 10 | 2302-0201-4905 | Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | 32656 | | 130624 | | 130624 | – | 141074 |
| | | | | | – | | – | | – | 10450 | |
| 11 | 2302-0201-4905 | Щитовая опора для крепления неподвижных опор НО-1-1п | шт. | 2 | 32656 | | 65312 | | 65312 | – | 70537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 5225 | |
| 12 | 2302-1104-3405 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 76х219 | комплект | 2 | 27827 | | 55654 | | 55654 | – | 60106 |
| | | | | | – | | – | | – | 4452 | |
| 13 | 2302-0201-6101 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 30732-2006 | комплект | 18 | 4761 | | 85698 | | 85698 | – | 92554 |
| | | | | | – | | – | | – | 6856 | |
| 14 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 84,2 | 96,05 | 1,01 | 8087 | 85 | 101 | 7743 | 17096 |
| | | | | | 93,84 | – | 7901 | – | – | 1266 | |

**Итого по ЛС 2-1-1** **2 195 274**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 379 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 416 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 132 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге 844 014
- накладные расходы, тенге 391 880
  в т.ч. зарплата, тенге 35 270
- сметная прибыль (8 %), тенге 162 613

**Всего по ЛС 2-1-1** **2 195 274**

- зарплата, тенге 548 076
- трудоемкость, чел-час 408

**Локальная смета 2-1-2 Система операционного контроля**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1310-0412-0106 | | | | | | | | | | |
| | | Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 6 | 53683,49 | – | 322101 | – | 37941 | 173338 | 535074 |
| | | | | | 47360 | – | 284160 | – | – | 39635 | |
| 2 | 2305-1204-1209 | Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК | шт. | 2 | 24144 | | 48288 | | 48288 | – | 52151 |
| | | | | | – | | – | | – | 3863 | |
| 3 | 2305-1204-1201 | Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК | шт. | 1 | 9028 | | 9028 | | 9028 | – | 9750 |
| | | | | | – | | – | | – | 722 | |
| 4 | 2305-1204-0103 | Ковер настенный КНС системы ОДК | шт. | 3 | 24813 | | 74439 | | 74439 | – | 80394 |
| | | | | | – | | – | | – | 5955 | |
| 5 | 2302-1104-0407 | Втулка обжимная | шт. | 6 | 416 | | 2496 | | 2496 | – | 2696 |
| | | | | | – | | – | | – | 200 | |
| 6 | 1308-0201-2301 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 6 | 1648,49 | 84,46 | 9891 | 507 | 504 | 6549 | 17755 |
| | | | | | 1480 | 35,95 | 8880 | 216 | – | 1315 | |
| 7 | 2113-0816-3013 | | | | | | | | | | |
| | | Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм | шт. | 6 | 17 | | 102 | | 102 | – | 110 |
| | | | | | – | | – | | – | 8 | |
| 8 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 60 | 373,64 | 159,35 | 22418 | 9561 | 3089 | 9362 | 34322 |
| | | | | | 162,8 | 53,92 | 9768 | 3235 | – | 2542 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2306-0135-0301 | Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 | 269038 | | 16142 | | 16142 | – | 17433 |
| | | | | | – | | – | | – | 1291 | |
| 10 | 1312-0101-0102 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % | м трубопровода | 30 | 3158,97 | 187,71 | 94769 | 5631 | 338 | 56252 | 163103 |
| | | | | | 2960 | 113,91 | 88800 | 3417 | – | 12082 | |
| 11 | 2301-0101-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 30 | 1116 | | 33480 | | 33480 | – | 36158 |
| | | | | | – | | – | | – | 2678 | |
| 12 | 2110-0502-0104 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 1 | 952 | | 952 | | 952 | – | 1028 |
| | | | | | – | | – | | – | 76 | |

**Итого по ЛС 2-1-2** **949 974**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 391 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге 226 799
- накладные расходы, тенге 245 501
  в т.ч. зарплата, тенге 22 095
- сметная прибыль (8 %), тенге 70 367

**Всего по ЛС 2-1-2** **949 974**

- зарплата, тенге 420 571
- трудоемкость, чел-час 269

**Локальная смета 2-2-1 Устройство сети электроосвещения**

**Раздел 1 Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0309 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 94 | 201,95 | 190,34 | 18983 | 17892 | – | 4293 | 25138 |
| | | | | | 11,61 | 51,82 | 1091 | 4871 | – | 1862 | |
| 2 | 1101-0104-0402 | | | | | | | | | | |
| | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м просеянной землёй. НР = 72 % | м3 грунта | 32 | 36,52 | 36,52 | 1169 | 1169 | – | 328 | 1617 |
| | | | | | – | 14,26 | – | 456 | – | 120 | |
| 3 | 2101-0101-0201 | Земля ручной заготовки | м3 | 32 | 856 | | 27392 | | 27392 | – | 29583 |
| | | | | | – | | – | | – | 2191 | |
| 4 | 1101-0104-0403 | | | | | | | | | | |
| | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 62 | 42,68 | 42,68 | 2646 | 2646 | – | 744 | 3661 |
| | | | | | – | 16,66 | – | 1033 | – | 271 | |
| | | **Раздел 3 Кабельная продукция** | | | | | | | | | |
| 19 | 1310-0901-0305 | Кабель масса 1 м до 9 кг. Прокладка в траншее НР = 61 % | км | 0,457 | 332339,7 | 210917,7 | 151879 | 96389 | – | 48168 | 216051 |
| | | | | | 121422 | 51366 | 55490 | 23474 | – | 16004 | |
| 20 | 1308-0206-2202 | | | | | | | | | | |
| | | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 96 | 107,45 | 1,69 | 10315 | 162 | 1899 | 5993 | 17613 |
| | | | | | 85,98 | 0,72 | 8254 | 69 | – | 1305 | |
| 21 | 2306-0133-1013 | Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,364 | 630845 | | 229628 | | 229628 | – | 247998 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 18370 | |
| 22 | 2306-0133-0914 | Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,046 | 477014 | | 21943 | | 21943 | – | 23698 |
| | | | | | – | | – | | – | 1755 | |
| 23 | 2306-0133-0814 | Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,048 | 392023 | | 18817 | | 18817 | – | 20322 |
| | | | | | – | | – | | – | 1505 | |
| 24 | 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,095 | 180029 | | 17103 | | 17103 | – | 18471 |
| | | | | | – | | – | | – | 1368 | |
| | | **Итого по ЛС 2-2-1** | | | | | **604 152** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 64 835 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 118 258 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 29 903 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 316 782 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 59 526 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 5 357 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 44 751 | | | | |
| | | **Всего по ЛС 2-2-1** | | | | | **604 152** | | | | |
| | | - зарплата, тенге | | | | | 100 095 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-час | | | | | 68 | | | | |
| | | **Локальная смета 2-2-2 Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0403 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % | м3 грунта | 130 | 235,36 | 225,32 | 30597 | 29292 | – | 7910 | 41588 |
| | | | | | 10,04 | 74,47 | 1305 | 9681 | – | 3081 | |
| 2 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м просеянной землёй. НР = 72 % | м3 грунта | 45 | 42,68 | 42,68 | 1921 | 1921 | – | 540 | 2658 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 16,66 | – | 750 | – | 197 | |
| 3 | 2101-0101-0201 | Земля ручной заготовки | м3 | 45 | 856 | | 38520 | | 38520 | – | 41602 |
| | | | | | – | | – | | – | 3082 | |
| 4 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 85 | 42,68 | 42,68 | 3628 | 3628 | – | 1020 | 5020 |
| | | | | | – | 16,66 | – | 1416 | – | 372 | |
| 5 | 1308-0201-0205 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 1,22 | 732,66 | 399,97 | 894 | 488 | 63 | 378 | 1374 |
| | | | | | 281,2 | 148,8 | 343 | 182 | – | 102 | |
| 6 | 2306-0133-0925 | Кабели силовые ВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,61 | 21195129 | | 12929029 | | 12929029 | – | 13963351 |
| | | | | | – | | – | | – | 1034322 | |
| 7 | 2306-0133-0923 | Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,61 | 13724605 | | 8372009 | | 8372009 | – | 9041770 |
| | | | | | – | | – | | – | 669761 | |
| 8 | 1308-0201-2504 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 14 | 47198,19 | 35302,28 | 660775 | 494232 | 783 | 253797 | 987738 |
| | | | | | 11840 | 13338,26 | 165760 | 186736 | – | 73166 | |
| 9 | 2306-1703-2003 | Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | 21831 | | 130986 | | 130986 | – | 141465 |
| | | | | | – | | – | | – | 10479 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2306-1703-2002 | | | | | | | | | | |
| | | Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 | 18517 | | 148136 | | 148136 | – | 159987 |
| | | | | | – | | – | | – | 11851 | |
| | | **Итого по ЛС 2-2-2** | | | | | **24 386 553** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 167 408 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 529 561 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 198 765 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 21 619 526 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 263 645 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 23 728 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 806 413 | | | | |
| | | **Всего по ЛС 2-2-2** | | | | | **24 386 553** | | | | |
| | | - зарплата, тенге | | | | | 389 901 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-час | | | | | 226 | | | | |
| | | **Локальная смета 2-3-1 Наружный водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 7,8 | 3427,16 | 164,22 | 26732 | 1281 | 16405 | 9356 | 38975 |
| | | | | | 1159,74 | 51,8 | 9046 | 404 | – | 2887 | |
| 2 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 168,6 | 267,82 | 252,68 | 45154 | 42602 | – | 9978 | 59543 |
| | | | | | 15,14 | 67,05 | 2553 | 11305 | – | 4411 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0205-0303 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 5,058 | 2968,56 | – | 15015 | – | – | 10811 | 27892 |
| | | | | | 2968,56 | – | 15015 | – | – | 2066 | |
| 4 | 1101-0104-0403 | | | | | | | | | | |
| | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 147,61 | 42,68 | 42,68 | 6300 | 6300 | – | 1770 | 8716 |
| | | | | | – | 16,66 | – | 2459 | – | 646 | |
| 5 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 4,4 | 1375,77 | – | 6053 | – | – | 4358 | 11244 |
| | | | | | 1375,77 | – | 6053 | – | – | 833 | |
| 6 | 1101-0201-0502 | | | | | | | | | | |
| | | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 152,01 | 206,97 | 95 | 31462 | 14441 | – | 17317 | 52681 |
| | | | | | 111,97 | 46,25 | 17021 | 7030 | – | 3902 | |
| | | **Раздел 2 Система В1** | | | | | | | | | |
| 7 | 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,078 | 1774723,64 | 72564,28 | 138428 | 5660 | 100740 | 33860 | 186071 |
| | | | | | 410619 | 27868,36 | 32028 | 2174 | – | 13783 | |
| 8 | 1122-0301-0108 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000; | км трубопровода | 0,062 | 19917707,75 | 723336,81 | 1234898 | 44847 | 1139336 | 65727 | 1404675 |
| | | | | | 817992 | 252829,64 | 50716 | 15675 | – | 104050 | |
| 9 | 1122-1401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 78 | 1527,53 | 7,76 | 119147 | 605 | 21111 | 96652 | 233063 |
| | | | | | 1249,12 | 2,52 | 97431 | 197 | – | 17264 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1116-1001-0108 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 % | врезка | 2 | 15947,69 | 316,47 | 31895 | 633 | 11549 | 19420 | 55420 |
| | | | | | 9856,8 | 50,75 | 19714 | 102 | – | 4105 | |
| 11 | 1122-0901-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 1356,43 | 28,76 | 2713 | 58 | 346 | 2316 | 5431 |
| | | | | | 1154,56 | 14,8 | 2309 | 30 | – | 402 | |
| 12 | 2304-0102-1102 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 69532 | | 139064 | | 139064 | – | 150189 |
| | | | | | – | | – | | – | 11125 | |
| 13 | 1118-0501-0207 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка НР = 98 % | вставка | 4 | 89323,2 | 274,31 | 357293 | 1097 | 341486 | 14715 | 401769 |
| | | | | | 3677,49 | 76,13 | 14710 | 305 | – | 29761 | |
| 14 | 1118-0501-0203 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 % | вставка | 2 | 26818,74 | 71,19 | 53637 | 142 | 50564 | 2897 | 61057 |
| | | | | | 1465,36 | 12,27 | 2931 | 25 | – | 4523 | |
| 15 | 2302-0101-0751 | | | | | | | | | | |
| | | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 10855 | | 21710 | | 21710 | – | 23447 |
| | | | | | – | | – | | – | 1737 | |
| 16 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 614,56 | 27,36 | 2458 | 109 | 84 | 2241 | 5075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 566,08 | – | 2264 | – | – | 376 | |
| 17 | 2302-0103-0207 | | | | | | | | | | |
| | | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 1892 | | 7568 | | 7568 | – | 8173 |
| | | | | | – | | – | | – | 605 | |
| 18 | 1122-1201-0105 | | | | | | | | | | |
| | | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 8 | 1791,32 | 106,28 | 14331 | 850 | 744 | 12726 | 29222 |
| | | | | | 1592,1 | 14,8 | 12737 | 118 | – | 2165 | |
| 19 | 2302-0103-0212 | | | | | | | | | | |
| | | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 5304 | | 21216 | | 21216 | – | 22913 |
| | | | | | – | | – | | – | 1697 | |
| 20 | 2302-0103-2012 | Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 95322 | | 381288 | | 381288 | – | 411791 |
| | | | | | – | | – | | – | 30503 | |
| 21 | 2302-0302-8013 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 | шт. | 4 | 3032 | | 12128 | | 12128 | – | 13098 |
| | | | | | – | | – | | – | 970 | |
| | | **Раздел 3 Система К1** | | | | | | | | | |
| 36 | 1122-0501-0106 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,1468 | 611302,81 | 201689,63 | 89739 | 29608 | 1982 | 66757 | 169016 |
| | | | | | 396110 | 63226,39 | 58149 | 9282 | – | 12520 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2301-0603-0903 | | | | | | | | | | |
| | | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 16 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010; | м | 148,268 | 7202 | | 1067826 | | 1067826 | – | 1153252 |
| | | | | | – | | – | | – | 85426 | |
| 38 | 1123-0601-0106 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 11,94 | 47980,28 | 7876,38 | 572885 | 94044 | 297487 | 219533 | 855811 |
| | | | | | 15188,76 | 3383,26 | 181354 | 40396 | – | 63393 | |
| 39 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 29339 | | 117356 | | 117356 | – | 126744 |
| | | | | | – | | – | | – | 9388 | |
| 40 | 2104-0301-0110 | | | | | | | | | | |
| | | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 14322 | | 71610 | | 71610 | – | 77339 |
| | | | | | – | | – | | – | 5729 | |
| 41 | 2104-0301-0112 | | | | | | | | | | |
| | | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 7 | 19088 | | 133616 | | 133616 | – | 144305 |
| | | | | | – | | – | | – | 10689 | |
| 42 | 2104-0302-0109 | | | | | | | | | | |
| | | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 23567 | | 94268 | | 94268 | – | 101809 |
| | | | | | – | | – | | – | 7541 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 3466 | | 13864 | | 13864 | – | 14973 |
| | | | | | – | | – | | – | 1109 | |
| 44 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 4192 | | 12576 | | 12576 | – | 13582 |
| | | | | | – | | – | | – | 1006 | |
| | | **Итого по ЛС 2-3-1** | | | | | **5 867 276** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 524 031 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 242 277 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 89 502 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4 075 924 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 590 434 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 53 139 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 434 612 | | | | |
| | | **Всего по ЛС 2-3-1** | | | | | **5 867 276** | | | | |
| | | - зарплата, тенге | | | | | 666 672 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-час | | | | | 427 | | | | |
| | | **Локальная смета 2-4-2 Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 73,9 | 145,76 | 138,23 | 10772 | 10215 | – | 2179 | 13987 |
| | | | | | 7,53 | 33,42 | 556 | 2470 | – | 1036 | |
| 2 | 1101-0102-0303 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 11,2 | 206,31 | 195,1 | 2311 | 2185 | 1 | 515 | 3052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11,08 | 52,73 | 124 | 591 | – | 226 | |
| 4 | 1101-0104-0403 | | | | | | | | | | |
| | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 45,6 | 42,68 | 42,68 | 1946 | 1946 | – | 547 | 2692 |
| | | | | | – | 16,66 | – | 760 | – | 199 | |
| 5 | 1308-0201-0706 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 93 | 1692,14 | 1093,3 | 157369 | 101677 | 11647 | 58616 | 233264 |
| | | | | | 473,6 | 401,79 | 44045 | 37366 | – | 17279 | |
| 6 | 1308-0206-2203 | | | | | | | | | | |
| | | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 254 | 126,51 | 3,38 | 32134 | 859 | 5796 | 18608 | 54801 |
| | | | | | 100,31 | 1,44 | 25479 | 366 | – | 4059 | |
| 7 | 2306-0702-0510 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,347 | 319964 | | 111028 | | 111028 | – | 119910 |
| | | | | | – | | – | | – | 8882 | |
| 8 | 1131-0201-0402 | | | | | | | | | | |
| | | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные с металлическими решетками. Устройство в грунтах мокрых НР = 88 % К=4,000; | м3 сборных конструкций | 4,24 | 100537,61 | 8628,78 | 426279 | 36586 | 342079 | 55275 | 520078 |
| | | | | | 11229,73 | 3584,74 | 47614 | 15199 | – | 38524 | |
| 9 | 2101-0201-0403 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6 | 2602 | | 15612 | | 15612 | – | 16861 |
| | | | | | – | | – | | – | 1249 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2104-0301-0501 | | | | | | | | | | |
| | | Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=4,000; | м3 | 4,24 | 63935 | | 271084 | | 271084 | – | 292771 |
| | | | | | – | | – | | – | 21687 | |
| 18 | 1308-0206-2003 | Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 254 | 268,24 | 18,8 | 68133 | 4775 | 5121 | 43377 | 120431 |
| | | | | | 229,28 | 7,91 | 58237 | 2009 | – | 8921 | |
| 19 | 2301-0501-1610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 254 | 2948 | | 748792 | | 748792 | – | 808695 |
| | | | | | – | | – | | – | 59903 | |
| 20 | 2302-0301-0330 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 | шт. | 43 | 2987 | | 128441 | | 128441 | – | 138716 |
| | | | | | – | | – | | – | 10275 | |

**Итого по ЛС 2-4-2** **2 325 258**

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 176 055 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 158 243 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 58 761 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 639 601 |
| - накладные расходы, тенге | 179 117 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 16 121 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 172 240 |

**Всего по ЛС 2-4-2** **2 325 258**

| | |
|---|---|
| - зарплата, тенге | 250 937 |
| - трудоемкость, чел-час | 159 |

**Локальная смета 2-5-1 Устройство покрытий и проездов**

**Раздел 2 Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0104-0106 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 5448 | 34,42 | 34,42 | 187520 | 187520 | – | 56485 | 263525 |
| | | | | | – | 14,4 | – | 78451 | – | 19520 | |
| 9 | 1101-0104-0114 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000; | м3 грунта | 21792 | 27,24 | 27,24 | 593614 | 593614 | – | 178869 | 834282 |
| | | | | | – | 11,4 | – | 248429 | – | 61799 | |
| 10 | 1101-0102-0214 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 из карьера НР = 72 % | м3 грунта | 2778 | 153,39 | 146,34 | 426117 | 406533 | 306 | 77046 | 543416 |
| | | | | | 6,94 | 31,58 | 19279 | 87729 | – | 40253 | |
| 12 | 1101-0107-1502 | | | | | | | | | | |
| | | Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 2912 | 4,79 | 4,79 | 13948 | 13948 | – | 4906 | 20362 |
| | | | | | – | 2,34 | – | 6814 | – | 1508 | |
| 13 | 1101-0107-1503 | | | | | | | | | | |
| | | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 8557 | 3 | 3 | 25671 | 25671 | – | 9057 | 37506 |
| | | | | | – | 1,47 | – | 12579 | – | 2778 | |
| 14 | 1101-0105-0502 | | | | | | | | | | |
| | | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 8226 | 72,27 | 72,27 | 594493 | 594493 | – | 179103 | 835484 |
| | | | | | – | 30,24 | – | 248754 | – | 61888 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 8226 | 79,8 | 79,8 | 656435 | 656435 | – | 193436 | 917861 |
| | | | | | – | 32,66 | – | 268661 | – | 67990 | |
| 16 | 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000; | м3 уплотненного грунта | 16452 | 7,53 | 7,53 | 123884 | 123884 | – | 28666 | 164754 |
| | | | | | – | 2,42 | – | 39814 | – | 12204 | |
| 17 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м на буртах НР = 72 % | м3 грунта | 655 | 34,42 | 34,42 | 22545 | 22545 | – | 6791 | 31683 |
| | | | | | – | 14,4 | – | 9432 | – | 2347 | |
| 18 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; | м3 грунта | 5895 | 27,24 | 27,24 | 160580 | 160580 | – | 48386 | 225683 |
| | | | | | – | 11,4 | – | 67203 | – | 16717 | |
| 19 | 1101-0104-0702 | Площади. Планировка на газонах бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 3274 | 1,16 | 1,16 | 3798 | 3798 | – | 1155 | 5349 |
| | | | | | – | 0,49 | – | 1604 | – | 396 | |

**Раздел 3 Устройство покрытий Тип 1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1127-0403-1204 | | | | | | | | | | |
| | | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 % | м2 поверхности | 838,8 | 51,83 | 21,97 | 43475 | 18428 | 25 | 34207 | 83897 |
| | | | | | 29,83 | 7,93 | 25021 | 6652 | – | 6215 | |
| 21 | 2113-0803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" К=1,100; | 10 м2 | 92,268 | 10612 | | 979148 | | 979148 | – | 1057480 |
| | | | | | – | | – | | – | 78332 | |
| 22 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 125,82 | 3256,97 | 1102,83 | 409792 | 138758 | 251158 | 57671 | 504860 |
| | | | | | 157,97 | 266,44 | 19876 | 33523 | – | 37397 | |
| 23 | 1127-0602-0801 | Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 12 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР = 108 % | м2 основания | 838,8 | 411,3 | 191,24 | 344998 | 160412 | 156738 | 64790 | 442571 |
| | | | | | 33,2 | 38,32 | 27848 | 32143 | – | 32783 | |
| 24 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 100,656 | 1635 | | 164573 | | 164573 | – | 177739 |
| | | | | | – | | – | | – | 13166 | |
| 25 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 2,1792 | 23663 | | 51566 | | 51566 | – | 55691 |
| | | | | | – | | – | | – | 4125 | |
| 26 | 1127-0602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 838,8 | 2073,56 | 129,36 | 1739302 | 108507 | 1589081 | 75961 | 1960484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 49,73 | 34,12 | 41714 | 28620 | – | 145221 | |
| 27 | 1127-0602-0402 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 НР = 108 % К=2,000; | м2 покрытия | 1677,6 | 222,28 | 0,02 | 372897 | 34 | 372645 | 235 | 402983 |
| | | | | | 0,13 | – | 218 | – | – | 29851 | |
| | | **Раздел 4 Устройство покрытий Тип 2** | | | | | | | | | |
| 28 | 1127-0602-0801 | Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 8 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР = 108 % | м2 основания | 681,2 | 411,3 | 191,24 | 280178 | 130273 | 127289 | 52618 | 359420 |
| | | | | | 33,2 | 38,32 | 22616 | 26104 | – | 26624 | |
| 29 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 54,496 | 1912 | | 104196 | | 104196 | – | 112532 |
| | | | | | – | | – | | – | 8336 | |
| 30 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 1,17984 | 23663 | | 27919 | | 27919 | – | 30153 |
| | | | | | – | | – | | – | 2234 | |
| 31 | 1127-0701-0301 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 % | м2 тротуара | 681,2 | 3397,25 | 39,53 | 2314207 | 26928 | 1932544 | 395591 | 2926582 |
| | | | | | 520,75 | 16,96 | 354735 | 11553 | – | 216784 | |
| 32 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 819 | 2174,9 | 32,89 | 1781243 | 26937 | 1059164 | 762686 | 2747443 |
| | | | | | 848,77 | 13,49 | 695143 | 11048 | – | 203514 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2900-0000-0000(пл) | Камни бортовые БР 100.30.15 длинной 1 метр | шт | 289,25 | 3125 | | 903906 | | 903906 | – | 976218 |
| | | | | | – | | – | | – | 72312 | |
| 34 | 2900-0000-0000(пл) | Камни бортовые БР 100.20.8 длинна 0,5 м | шт | 1059,5 | 1071 | | 1134725 | | 1134725 | – | 1225503 |
| | | | | | – | | – | | – | 90778 | |
| | | **Раздел 6 Озеленение** | | | | | | | | | |
| 39 | 1147-0112-0102 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 % | м2 | 1637 | 179,09 | – | 293170 | – | – | 257990 | 595253 |
| | | | | | 179,09 | – | 293170 | – | – | 44093 | |
| 40 | 1147-0112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 % | м2 | 1637 | 273,83 | 160,07 | 448260 | 262035 | 81719 | 150380 | 646531 |
| | | | | | 63,84 | 40,55 | 104506 | 66380 | – | 47891 | |
| 41 | 1147-0104-0105 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 % | яма | 32 | 2176,54 | 85,21 | 69649 | 2727 | 12766 | 48574 | 127681 |
| | | | | | 1692,38 | 32,56 | 54156 | 1042 | – | 9458 | |
| 42 | 1147-0103-0106 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 % | шт. | 32 | 5712,59 | 1217,28 | 182803 | 38953 | 3806 | 134929 | 343151 |
| | | | | | 4376,36 | 415,13 | 140044 | 13284 | – | 25419 | |
| 43 | 2501-0103-0304 | Ель сибирская, с комом, высотой более 2,5 м до 3 м | шт. | 13 | 17411 | | 226343 | | 226343 | – | 244450 |
| | | | | | – | | – | | – | 18107 | |
| 44 | 2501-0203-0304 | Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м | шт. | 19 | 5035 | | 95665 | | 95665 | – | 103318 |
| | | | | | – | | – | | – | 7653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1147-0102-0315 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 % | яма | 11 | 2512,55 | – | 27638 | – | 6045 | 19002 | 50371 |
| | | | | | 1963,04 | – | 21593 | – | – | 3731 | |
| 46 | 1147-0103-0105 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 % | шт. | 11 | 3837,6 | 980,84 | 42214 | 10789 | 1274 | 29864 | 77844 |
| | | | | | 2740,96 | 344,08 | 30151 | 3785 | – | 5766 | |
| 47 | 2501-0303-2904 | Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м | шт. | 11 | 2553 | | 28083 | | 28083 | – | 30330 |
| | | | | | – | | – | | – | 2247 | |

**Итого по ЛС 2-5-1** **19 162 390**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 850 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 713 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 303 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 310 684
- накладные расходы, тенге 2 868 398
  в т.ч. зарплата, тенге 258 157
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 419 437

**Всего по ЛС 2-5-1** **19 162 390**
- зарплата, тенге 3 411 831
- трудоемкость, чел-час 2 245

**Итого по акту** **55 490 877**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 553 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 194 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 820 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге 38 033 330

Накладные расходы, тенге 4 598 501

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 413 867 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 110 433 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **55 490 877** | | | | |
| | | - зарплата, тенге | | | | | 5 788 083 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-час | | | | | 3 803 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 499 418 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 951 835 | | | | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона чрезвычайного радиационного риска) | | | | | 475 035 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **1 138 843** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 05.10.20г.** | | | | | **58 556 008,00** | | | | |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| | | 2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге) | | | | | 58 556 008,00 | | | | |
| | | **в текущих и прогнозных ценах** | | | | | **55 335 427,31** | | | | |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | | | | | |
| | | 2021 г. - 100 % (Иинф = 0,944999995719098) | | | | | 55 335 427,31 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | | | | | **6 640 251,28** | | | | |
| | | **Всего по акту с НДС** | | | | | **61 975 678,59** | | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Service СМУ"**

**"Service СМУ" Р.К. Шкибаев**

**Субподрядчик:**
**Руководитель**
**ТОО "AST Qurylys 22"**

**"AST Qurylys 22" Р.К. Алимханов**