Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/277	9.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	21 494 242,00	19 191 287,50							2 302 954,50	21 494 242,00
ИТОГО к оплате	21 494 242,00	19 191 287,50							2 302 954,50	21 494 242,00

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327

Руководитель _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"
БИН 030140006176

Директор_____ **Нурмуканбет А.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Жанаконсалтинг ЛТД»

Эксперт _____ **Уразбаев И.Р.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор подряда (контракт) № 2024/277 от 9.07.2024г.

Акт выполненных работ №1
За сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15979462**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**2061197**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	421,95	356	150214
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	13,05	8 749	114174
3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	266	1 318	350588
4	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	266	3 063	814758
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	416,5	63	26240
6	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	416,5	28	11662
7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	416,5	208	86632
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	416,5	606	252399
9	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	73,5	3 463	254530
	Раздел 2.	**Фундамент**				**13918265**
		Монолитный ростверк (АС-5)				

1	2	3	4	5	6	7
10	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	128,7	325	41827
11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	22	9 815	215930
12	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	22,44	32 552	730467
13	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	56,97	23 009	1310823
14	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	57,82455	36 626	2117882
15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,26544	339 867	430081
16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,40296	315 524	1389240
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	216,984	1 494	324174
18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	520,7616	511	266109
		Фундаментные блоки (АС-7)				
19	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	53	7 843	415679
20	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	5 913	82782
21	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	124	5 287	655588
22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	48,577	52 334,16	2542236
23	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	48,577	284	13796
24	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12134	59 557	7227
25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12134	396 815	48150
26	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	4,11	21 203	87144
27	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,1922	32 552	136464
28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	351,032	1 494	524442
29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	842,4768	511	430506
		Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,4(АС-14)				
30	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	13	62 763	815919
31	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	13,195	36 626	483280
32	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,07207	80 276	86061

1	2	3	4	5	6	7
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21021	339 867	71443
34	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,86186	315 524	271938
		гидроизоляция,(АС-7)				
35	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	77,65	5 157	400441
36	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	155,3	120	18636
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15979462

СТОИМОСТЬ СМР:	15979462
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (8,7%)	1390213
ИТОГО	17369675
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ	17369675
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%	868484
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	347394
ИТОГО	18585552
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1,0368*0,22+1,0557*0,67+1,075*0,11=1,053665	19582946
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=311124679,62/1,12/283459074=0,98	19191287
НДС, 12%	2302954
ИТОГО ПО АКТУ	21494242

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Руководитель Антазиев Алибек Сайнович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Договор №2024/277 от 09.07.2024 г
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанаконсалтинг ЛТД»
Эксперт Уразбаев И.Р.
Договор №2024/286 от 05.07.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine Project»
Директор Алишева Альбина Есболатовна
Договор №2024/232 от 02.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)