Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/277	9.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	78 010 991,00	50 461 383,04							6 055 365,96	56 516 749,00
Удержание оплаченного аванса 30%	16 955 024,70	15 138 414,91							1 816 609,79	16 955 024,70
ИТОГО к оплате	61 055 966,30	35 322 968,12							4 238 756,18	39 561 724,30

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нурмуканбет А.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Жанаконсалтинг ЛТД»

Эксперт _____ **Уразбаев И.Р.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдыгайта»
Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор подряда (контракт) № 2024/277 от 9.07.2024г.

Акт выполненных работ № 2
За октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42016241**
		Раздел 1.	**Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС**				**32440466**
		Подраздел 1.1.	**Наружные стены и перегородки**				**26405920**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
1	37	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**243,3768**	19 829	**4825919**
2	38	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**58,410432**	27 419	**1601556**
3	39	**213-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**92,483184**	77 235	**7142939**
4	40	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**421,86**	3 928	**1657066**
5	41	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**9,70278**	27 419	**266041**
6	42	**213-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**21,261744**	77 235	**1642151**

1		2	3	4	5	6	7
7	43	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,783**	**446 966**	**1243906**
			Фундамент под перегородки (АС-11.1)				
8	44	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**18,9**	**28 876**	**545756**
9	45	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**19,1835**	**31 130**	**597182**
10	46	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,622**	**315 524**	**196256**
11	47	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**46,8**	**5 157**	**241348**
12	48	**235-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**107,64**	**120**	**12917**
			узел крепления перегородок,(АС-11.1)				
13	49	**1107-0107-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0952**	**286 485**	**27273**
14	50	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,05824**	**1 179 654**	**68703**
15	51	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03696**	**334 630**	**12368**
			Монолитные сердечники				
			Сердечник монолитный См-1 (4 шт)(АС-10.1,10.2)				
16	52	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**0,72**	**38 958**	**28050**
17	53	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,7308**	**35 666**	**26065**
18	54	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,012**	**339 867**	**4078**
19	55	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,044**	**334 630**	**14724**
			Сердечник монолитный См-2 (11 шт)(АС-10.1,10.2)				
20	56	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**$м^3$**	**5,06**	**38 958**	**197127**
21	57	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**5,1359**	**35 666**	**183177**
22	58	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,132**	**339 867**	**44862**
23	59	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,176**	**323 980**	**57020**
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-10.1,10.3)				
24	60	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**$м^3$**	**6,264072**	**38 958**	**244036**

1		2	3	4	5	6	7
25	61	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	7,235928	62 763	454149
26	62	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	13,7025	35 666	488713
27	63	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4743	339 867	161199
28	64	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,251	323 980	405299
			Усиление простенка См-1(4 шт) (АС-10.4)				
29	65	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,96	38 958	37400
30	66	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,9744	35 666	34753
31	67	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0032	339 867	1088
32	68	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01616	339 867	5492
33	69	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01176	323 980	3810
34	70	**6104-0802-0403** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,02768	1 481 903	41019
			Перемычки Пр-1...Пр-11 (АС-13.1)				
35	71	**6103-0401-0301** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	0,86	102 763	88376
36	72	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,8729	35 666	31133
37	73	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04033	339 867	13707
38	74	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17044	334 630	57034
			Перемычки Пр-12...Пр-13 (АС-13.1)				
39	75	**6103-0401-0301** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	2,42	102 763	248686
40	76	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,4563	35 666	87606
41	77	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04611	339 867	15671
42	78	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11326	334 630	37900
			Перемычки Пр-14 (АС-13.1)				
43	79	**6103-0401-0301** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	0,75	102 763	77072
44	80	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,76125	35 666	27151
45	81	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01459	339 867	4959

1		2	3	4	5	6	7
46	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01929	334 630	6455
			Перемычки Пр-15 (АС-13.1)				
47	83	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	1	102 763	102763
48	84	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	35 666	36201
49	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01835	339 867	6237
50	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01578	334 630	5280
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-15.1-15.3)				
51	87	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	26,07	62 763	1636231
52	88	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	26,46105	35 666	943760
53	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,37552	339 867	127627
54	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,01195	334 630	338629
		Подраздел 1.2.	**Плиты покрытия**				6034546
			Сборные плиты перекрытий (АС-16.1)				
55	91	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$**	шт.	64	22 273	1425472
56	92	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	424,3408	10 659	4523049
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)				
57	93	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	0,73	45 185	32985
58	94	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,74095	35 666	26427
59	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07953	334 630	26613
		Раздел 2.	**Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам-АР**				9575775
		Подраздел 2.1.	**Полы**				6987397
			Тип А (лист 18)				
60	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	217,16	379	82304

1		2	3	4	5	6	7
61	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 (70) мм	$м^3$	22,15032	12 691	281110
62	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	17,3728	21 164	367678
63	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,720256	32 945	583794
64	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,38003	62 633	23802
65	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,38003	387 409	147227
66	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	217,16	1 457	316402
67	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	32 710	144907
68	22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к ирме 6109-0201-0101	$м^2$	217,16	122	26494
69	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	32 710	144907
70	24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	5 230	1135747
71	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
72	26	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	2 934	637147
73	27	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,2192	435	105800
74	28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,16	1 457	316402
75	29	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,430064	32 710	144907
			Тип Б				
76	32	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	180,54	379	68425
77	33	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	18,41508	12 691	233706
78	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,4432	21 164	305676
79	35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,732064	32 945	485348
80	36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,315945	62 633	19789
81	37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,315945	387 409	122400
82	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	180,54	1 457	263047
83	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	32 710	120471

1		2	3	4	5	6	7
84	40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,54	122	22026
85	41	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	32 710	120471
			Тип В				
86	44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	11,99	379	4544
87	45	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,22298	12 691	15521
88	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,199	21 164	25376
89	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,22298	32 945	40291
90	48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0209825	62 633	1314
91	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0209825	387 409	8129
92	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,99	1 457	17469
93	51	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,244596	32 710	8001
94	52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	11,99	2 497	29939
95	53	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-11,99	187	-2242
96	54	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168 2006 М150	кг	45,562	-112	-5103
			Утепление полов по периметру (л.18, прим.5)				
97	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	23,05	3 803	87659
98	59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	23,05	606	13968
99	60	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	23,05	18 080	416744
		Подраздел 2.2.	Отделка фасада				2588378

1		2	3	4	5	6	7
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
100	**166**	**1115-0108-1807** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**277,61**	**1 639**	**455003**
101	**167**	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м^3**	**32,063955**	**66 535**	**2133375**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**42016241**
СТОИМОСТЬ СМР:		42016241
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ		3655413
ИТОГО		45671654
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ		45671654
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%		2283583
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%		913433
ИТОГО		48868670
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1,0368*0,22+1,0557*0,67+1,075*0,11=1,053665		51491207
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=311124679,62/1,12/283459074=0,98		50461383
НДС, 12%		6055366
ИТОГО ПО АКТУ		56516749

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Договор №2024/277 от 09.07.2024 г
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанаконсалтинг ЛТД»
Эксперт Уразбаев И.Р.
Договор №2024/286 от 05.07.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine Project»
Директор Алишева Альбина Есболатовна
Договор №2024/232 от 02.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)