Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/276	9.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	107 913 091,00	26 698 303,57							3 203 796,43	29 902 100,00
Удержание оплаченного аванса 30%	25 925 654,70	8 009 491,07							961 138,93	8 970 630,00
ИТОГО к оплате	81 987 436,30	18 688 812,50							2 242 657,50	20 931 470,00

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Заместитель руководителя _____ **Н.Е.Молдашев**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **А.Е.Нурмуканбет**

Технический надзор:
ТОО «Жанаконсалтинг ЛТД»

Эксперт _____ **Уразбаев И.Р.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор подряда (контракт) № 2024/277 от 9.07.2024г.

Акт выполненных работ № 3
За декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22230115**
	Раздел 1.	**Локальная смета 02-01-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС**				**8826078**
	Подраздел 1.1.	**Кровля**				**6497542**
		Кровля (АС-18-20)				
96	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	**м^3**	**4,6312**	**211 958**	**981620**
97	**235-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м^2**	**49,28**	**264**	**13010**
98	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**5,576**	**120 778**	**673458**
99	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**10,2072**	**3 947**	**40288**
100	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0173522**	**205 945**	**3574**
101	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0683882**	**725 499**	**49616**
102	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,0102072**	**435 089**	**4441**
103	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**353,1264**	**151**	**53322**
104	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0211876**	**205 945**	**4363**
105	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,081219**	**725 499**	**58924**
106	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,014125**	**435 089**	**6146**

1	2	3	4	5	6	7
107	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	1,104	42 785	47235
108	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,24288	27 419	6660
109	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,446016	77 235	34448
110	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	448,8	4 038	1812254
111	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4,28	103 018	440917
112	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	516,12	3 019	1558166
113	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02688	286 485	7701
114	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,019968	1 115 764	22280
115	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,006912	315 524	2181
116	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,384	1 590	26051
		Слуховое окно (АС-20.1)				
117	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,2224	120 778	26861
118	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,2224	3 947	878
119	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0003781	205 945	78
120	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0014901	725 499	1081
121	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0002224	435 089	97
		Перемычки (АС-19)				
122	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4,8	1 652	7930
123	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,1248	124 449	15531
124	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	78,216	7 651	598431
	Подраздел 1.2.	**Разные работы**				**2328536**
		Вентканалы (АС-31)				
246	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,52	19 829	149114
247	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,8048	34 705	62636
248	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,8576	77 235	220707

1	2	3	4	5	6	7
249	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07896	446 966	35292
250	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1501226	286 485	43008
251	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012432	339 867	4225
252	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,043712	399 502	17463
253	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0939786	440 158	41365
254	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	78	7 651	596778
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)				
255	1139-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,04248	88 150	3745
256	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04248	1 146 761	48714
257	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,20896	393	868
		Отмостка (АС-7)				
258	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	13,92	8 858	123303
259	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,008	12 544	200804
260	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,22772	62 633	14263
261	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22772	387 409	88221
262	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	15,616	9 815	153271
263	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,92832	32 945	524759
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам-АР**				**13404037**
	Подраздел 2.1.	**Утепление кровли (л.14)**				**9808974**
1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	438,007	2 352	1030192
2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	438,007	1 405	615400
3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	438,007	1 770	775272
4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	90,229442	63 122	5695463

1	2	3	4	5	6	7
5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	438,007	1 324	579921
6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,7015071	28 914	193767
7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения тлщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	438,007	200	87601
8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,1691785	28 914	322946
9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7665123	62 633	48009
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7665123	387 409	296954
11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	91,3805	325	29699
		Снегозадержатели (л.14, прим.5)				
12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	36,1	1 151	41551
13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	36,1	2 554	92199
	Подраздел 2.2.	**Проемы**				**3595063**
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
		ОК-1, ОК-2				
77	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	43,7019	6 685	292147
78	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	43,7019	45 409,52	1984482
		ОК-3				
79	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	9,326625	7 776	72524
80	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	9,326625	48 893,52	456012
		ОК-4				
81	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,02005	8 874	26800
82	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	3,02005	45 409,52	137139
		ОК-5				

1	2	3	4	5	6	7
83	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,61731	10 475	6466
84	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,61731	49 937	30827
85	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,5802714	-10 673	-6193
86	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14 одинарное остекление)	м^2	0,5802714	3 006	1744
		ОК-6				
87	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	3,6366	10 194	37072
88	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	3,6366	33 599	122186
89	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	3,418404	-10 673	-36485
90	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	3,418404	3 006	10276
		ОК-7				
91	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,9614	10 194	9801
92	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,9614	33 599	32302
93	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,903716	-10 673	-9645
94	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	м^2	0,9614	4 661	4481
		ОК-8				
95	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,53922	10 475	5648
96	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,53922	49 937	26927
97	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,5068668	-10 673	-5410
98	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	0,5068668	3 006	1524
		ФР-1				
99	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,700625	10 194	7142
100	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	м^2	0,700625	40 593,28	28441
		Подоконные доски				

1	2	3	4	5	6	7
101	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	33,25	3 447	114613
102	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	33,25	2 608	86716
103	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	18,240855	5 577	101729
104	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	24,7	2 259	55797

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22230115**
СТОИМОСТЬ СМР:				22230115
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ				0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (8,7%)				1934020
ИТОГО				24164135
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				24164135
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%				1208207
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				483283
ИТОГО				25855624
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1,0368*0,22+1,0557*0,67+1,075*0,11=1,053665				27243167
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=311124679,62/1,12/283459074=0,98				26698303
НДС, 12%				3203796
ИТОГО ПО АКТУ				29902100

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанаконсалтинг ЛТД»
Эксперт Уразбаев И.Р.
Договор №2024/286 от 05.07.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine Project»
Директор Алишева Альбина Есболатовна
Договор №2024/232 от 02.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)