Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/277	9.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	174 934 047,84	44 080 177,68							5 289 621,32	49 369 799,00
Удержание оплаченного аванса 30%	46 031 941,75	13 224 053,30							1 586 886,40	14 810 939,70
ИТОГО к оплате	128 902 106,09	30 856 124,37							3 702 734,93	34 558 859,30

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Заместитель руководителя _____ **Н.Е.Молдашев**

Технический надзор:
ТОО «Жанаконсалтинг ЛТД»

Эксперт _____ **Уразбаев И.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **А.Е.Нұрмұқанбет**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Янайкино района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор подряда (контракт) № 2024/277 от 9.07.2024г.

Акт выполненных работ № 6
За апрель 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**40422703**
	Раздел 1.	**Локальная смета 02-01-03-01. Общестроительные работы по чертежам-АР**				**6127885**
	Подраздел 1.1.	**Полы**				**1360290**
		Тип А (лист 18)				
1	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**217,16**	**6 264**	**1360290**
	Подраздел 1.2.	**Отделка помещений**				**4767595**
		Потолок (лист 17)				
2	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**372,4**	**2 859**	**1064692**
3	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 535,4052**	**76**	**116691**
4	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м^2**	**27,07**	**2 166**	**58634**
5	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**74,41543**	**76**	**5656**

1	2	3	4	5	6	7
6	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,08	6 568	99045
7	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,48256	22 744	10975
8	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,2864	816	13290
		Стены (лист 17)				
9	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 208,68405	76	167860
10	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	69,56	6 534	454505
11	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,1248	816	61302
12	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	3 450	1827361
13	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	23 064	184466
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
14	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60,25	7 355	443139
15	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	60,25	4 115	247929
16	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	154,481	78	12050
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-01-04-02. Отопление, вентиляция**				**3298936**
	Подраздел 2.1.	**Отопление**				**3298936**
17	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	53,13	2 841	150942
18	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	322	2 302	741244
19	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	29	757	21953
20	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	320	9280
21	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1 127	32683
22	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	29	8 698	252242

1	2	3	4	5	6	7
23	245-510-0207 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	29	9 177	266133
24	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	8	2 034	16272
25	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	4	5 423	21692
26	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	20 211	40422
27	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	25 254	50508
28	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	96	4 109	394464
29	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	657	62441
30	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	18	4 090	73620
31	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	17,82	535	9534
32	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	63	4 084	257292
33	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 838	114636
34	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	48	3 983	191184
35	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	2 342	111292
36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	225	352	79200
37	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	200	99	19800
38	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
39	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
40	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
41	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
42	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
43	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244

1	2	3	4	5	6	7
44	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	36	2 068	74448
45	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	1 172	9376
46	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	28	1 434	40152
47	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 640	26400
48	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	10	2 099	20990
49	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	352	16192
50	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	1 879	48854
51	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	515	4532
52	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	581	5113
53	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8470
54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	254	254
55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1	393	393
56	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,8	708	23222
	Раздел 3.	**Локальная смета 02-01-05-01. Технологическое решение**				**30995882**
	Подраздел 3.1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**30995882**
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
57	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
58	КП *поз.27*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40288
		РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)				
59	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266
60	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821

1	2	3	4	5	6	7
61	КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339
62	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
63	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
64	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
65	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
66	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
67	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
68	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
69	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
70	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)				
71	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
72	КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	108 813,57	326441
73	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
74	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
75	522-101-1217030 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	24 439	24439
76	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
77	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
78	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
79	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	1	76 439,29	76439
80	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137

1	2	3	4	5	6	7
81	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
82	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
83	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	1	11 788	11788
84	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
85	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	24 430,04	24430
86	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
87	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200х650х850мм	шт	2	99 712,8	199426
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)				
88	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
89	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
90	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОбНП-2х30.	шт	1	24 430,04	24430
91	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		Складское помещение (мебель)				
92	КП *поз.54*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	4	106 115,71	424463
93	КП *поз.33*	Стеллаж 910х610х1800	шт	2	74 640,71	149281
		Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)				
94	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266
95	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	106 115,71	106116
96	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
97	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	24 430,04	24430
98	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
		Мойка учтена в разделе ВК				
99	КП *поз.73*	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800x900	шт	1	65 647,86	65648
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)				
100	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
101	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
102	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)				
103	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
104	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
105	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
106	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
107	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
108	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
109	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
110	522-101-0201001 *СпрСЦ 03.2024*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10322
111	521-101-0401021 *СпрСЦ 03.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
		Комната для персонала (оборудование				
112	КП *поз.74*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
113	КП *поз.64*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	шт	1	28 768,15	28768
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
114	КП *поз.54*	Шкаф металлический 800x450x1900;-43кг	шт	1	106 115,71	106116
115	КП *поз.33*	Стеллаж 910x610x1800	шт	2	74 640,71	149281
116	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗОЛЯТОР (мебель)				
117	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
118	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
119	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
120	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
121	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
122	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
123	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	35 072,14	35072
124	521-108-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм	шт.	1	153 333	153333
		Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
125	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
126	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
127	КП поз.29. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016.	шт	2	766 529,56	1533059
128	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-lpump 1200	шт	1	553 960	553960
		Кабинет акушерского приема (мебель)				
129	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
130	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
131	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	108 813,57	108814
132	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	1	76 439,29	76439
133	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
134	КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800 ТВ-СП-2НП	шт	1	48 345,6	48346
135	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
		Кабинет акушерского приема (оборудование)				
136	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
137	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597

1	2	3	4	5	6	7
138	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
139	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
140	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
141	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
142	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
143	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525
144	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200
145	КП *поз.17*	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4935280
146	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
147	527-114-0109 *СпрСЦ 03.2024*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1370572
148	КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450x430x660	шт	4	28 533,98	114136
149	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
150	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	4	11 788	47152
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				
151	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
152	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
153	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
154	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
155	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30шт.		1	24 430,04	24430
156	КП поз.29. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108.	шт	4	766 529,56	3066118
157	КП *поз.93*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1107920
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)				

1	2	3	4	5	6	7
158	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
159	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 546	11092
160	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	2	379 597	759194
161	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	2	160 625	321250
162	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	2	9 031	18062
163	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47660
164	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 546	11092
165	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
166	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
167	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	45 900	91800
168	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30шт.		2	24 430,04	48860
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)				
169	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 778,46	13557
		Процедурный кабинет(мебель)				
170	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
171	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
172	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
173	521-403-0102001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650
174	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
175	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		Процедурный кабинет(оборудование)				
176	527-114-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
177	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245

1	2	3	4	5	6	7
178	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
179	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
180	КП поз.29. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108.	шт	2	766 529,56	1533059
181	КП *поз.13*	Инфузионный насос 126х160х230	шт	1	553 960	553960
182	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		Кабинет заведующего (мебель)				
183	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266
184	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
185	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
186	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
187	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
188	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
189	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
190	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
191	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 856,4	49856
192	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19 136,8	19137
193	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
194	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	24 430,04	24430
		Кабинет физиотерапического лечения (мебель)				
195	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 856,4	49856
196	КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	3	58 093,86	174282
197	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266

1	2	3	4	5	6	7
198	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
		Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)				
199	527-102-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300
		Мойка учтена в разделе ВК				
200	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 MCF SL-5	шт	1	52 383,39	52383
201	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
202	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
		Зал ЛФК (оборудование, мебель)				
203	КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
204	КП *поз.35*	Комплекс для восстановление мелкой моторики	шт	1	1 977 670,44	1977670
205	КП *поз.45*	Тренажер для развития физиомоторики Kit2	шт	1	2 647 919,81	2647920
206	КП *поз.34*	Стенд мануальных новыков		1	90 708,43	90708
		Аптечный пункт				
207	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
208	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
209	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
210	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
211	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
212	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
		Комната забора мокроты				
213	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	1	99 712,8	99713
214	КП *поз.73*	Тележка для вывоза отходов	шт	1	65 647,86	65648
215	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
216	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40422703**
		СТОИМОСТЬ СМР:				10187419
		ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ				30235284
		ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (8,7%)				886305
		ИТОГО				11073724
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				41309008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%				553686
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				826180
		ИТОГО				42688875
		ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1,0368*0,22+1,0557*0,67+1,075*0,11=1,053665				44979773
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=311124679,62/1,12/283459074=0,98				44080178
		НДС, 12%				5289621
		ИТОГО ПО АКТУ				49369799

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанаконсалтинг ЛТД»
Эксперт Уразбаев И.Р.
Договор №2024/286 от 05.07.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine Project»
Директор Алишева Альбина Есболатовна
Договор №2024/276 от 02.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)