Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в с. Железново района Байтерек ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№2024/277	9.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в с. Железново района Байтерек ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	41 910 670,00	37 420 241,07							4 490 428,93	41 910 670,00
ИТОГО к оплате	41 910 670,00	37 420 241,07							4 490 428,93	41 910 670,00

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Руководитель _____ **Антазиев А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Жанаконсалтинг ЛТД»

Эксперт _____ **Даулеткалиев Р.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нұрмұқанбет А.Е.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с. Железново района Байтерек ЗКО" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор подряда (контракт) № 2024/277 от 9.07.2024г.

Акт выполненных работ №1

За сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31157645**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**2363073**
1	**1**	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**218,25**	**496**	**108252**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,75**	**8 749**	**59056**
3	**3**	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**310**	**1 318**	**408580**
4	**4**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**310**	**3 063**	**949530**
5	**5**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м**	**552,5**	**63**	**34808**
6	**6**	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**552,5**	**28**	**15470**

1		2	3	4	5	6	7
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	552,5	208	114920
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	552,5	606	334815
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	97,5	3 463	337642
		Раздел 2.	**Фундамент**				**14271340**
			Монолитный ростверк (АС-7)				
10	10	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	128,7	325	41827
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	22	9 815	215930
12	12	212-101-0411 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	22,44	33 447	750551
13	13	1212-101-1801	Добавить на водонепроницаемость W12 к стоимости бетона В10	$м^3$	22,44	933,9	20957
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	56,97	23 009	1310823
15	15	212-101-0705 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	57,82455	37 626	2175707
16	16	1212-101-2101	Добавить на водонепроницаемость W12 к стоимости бетона В20	$м^3$	57,82455	1 069,98	61871
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,26544	339 867	430081
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,40296	315 524	1389240
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	216,984	1 494	324174
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	520,7616	511	266109
			Фундаментные блоки (АС-7)				
21	21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	53	7 843	415679
22	22	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	5 913	82782
23	23	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	124	5 287	655588
24	24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	48,577	55 412,64	2691780
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12134	59 557	7227
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12134	396 815	48150
27	27	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	4,11	21 203	87144

1		2	3	4	5	6	7
28	28	212-101-0411 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	4,1922	33 447	140217
29	29	1212-101-1801	Добавить на водонепроницаемость W12 к стоимости бетона В10	$м^3$	4,1922	933,9	3915
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	351,032	1 494	524442
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	842,4768	511	430506
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,4(АС-14)				
32	32	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	13	62 763	815919
33	33	212-101-0705 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	13,195	37 626	496475
34	34	1212-101-2101	Добавить на водонепроницаемость W12 к стоимости бетона В20	$м^3$	13,195	1 069,98	14118
35	35	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,126	80 276	90391
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,221	339 867	75111
37	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,905	315 524	285549
			гидроизоляция,(АС-7)				
38	38	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	77,65	5 157	400441
39	39	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	155,3	120	18636
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**14523232**
							Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)
40	40	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	150	19 829	2974350
41	41	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	20	27 419	548380
42	42	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	92,483184	77 235	7142939
43	45	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	21,261744	77 235	1642151
44	46	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,3915	446 966	621953
			Фундамент под перегородки (АС-11.1)				
45	47	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,9	28 876	545756
46	48	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,1835	31 130	597182

1		2	3	4	5	6	7
47	49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,622	315 524	196256
48	50	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	46,8	5 157	241348
49	51	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	107,64	120	12917

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**31157645**
СТОИМОСТЬ СМР:			31157645
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (8,7%)			2710715
ИТОГО			33868360
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ			33868360
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%			1693418
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%			677367
ИТОГО			36239145
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1,0368*0,22+1,0557*0,67+1,075*0,11=1,053665			38183919
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=312532247,35/1,12/284741479=0,98			37420241
НДС, 12%			4490429
ИТОГО ПО АКТУ			41910670

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Руководитель Антазиев Алибек Сайнович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Договор №2024/276 от 09.07.2024 г
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанаконсалтинг ЛТД»
Эксперт Даулеткалиев Р.
Договор №2024/285 от 05.07.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Shine Project»
Директор Алишева Альбина Есболатовна
Договор №2024/276 от 02.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)