Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, дом № 9, тел.: +7 777 251 1644** — **990140001540**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis",Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Пичугина, дом № стр.4/4** — **060240000285**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос. закупках строительно-монтажных работ №136 от 14.05.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000019	08.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт «Здания общежития» по адресу:Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, улица Муканова 21/2» (корректировка).			Работа	1	115 406 252,40	115 406 252,40	12 364 955,61
				Итого	1	x	115 406 252,40	12 364 955,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алпысбайұлы Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик : **ТОО "KazStroyBazis"**

Наименование строительства и его адрес: **01-2024 Капитальный ремонт "Здания общежития" по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,район им.Казыбек би,улица Муканова 21/2.Корректировка**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2

(ресурсный метод)

за **Август-сентябрь 2025**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		136	14.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№6	**Общестроительные работы. Здание общежития (2-1)**	**26 181 800**	**14 078 794**	**14 078 794**	**14 078 794**		**0**			**1 689 455**	**15 768 250,00**
№7	**Электрооборудование и электроосвещение. Здание общежития (2-1)**	**136 518 291,40**	**88 962 502,14**	**88 962 502,14**	**88 962 502,14**		**0**			**10 675 500,26**	**99 638 002,40**
	ИТОГО по справке										**115 406 252,40**
	Удержание 5%										**-5 770 312,62**
	Удержание аванса 30%										**-34 621 875,72**
	ВСЕГО к оплате										**75 014 064,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazStroyBazis"; БИН 060240000285
(Наименование организации, БИН/ИИН)

Руководитель _____ Алпысбайулы Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт по техническому надзору:

Принял (Заказчик)

КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области"; БИН 990140001540
(Наименование организации, БИН/ИИН)

Директор _____ Рахимова Ж.З.

Место печати (при наличии)

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"; БИН 181140005903

Эксперт по техническому надзору _____ Сейтхазин Ж.Б.

аттестат № KZ44VJE00063328 от 10.03.2021

Заказчик: КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis" Карагандинская область, г. Караганда, Пичугина , 4/4

Договор № 136 от 14.05.2025г

Акт № 2 от 08.09.2025 г.

приемки выполненных объемов работ за август-сентябрь 2025 г

Объект : Капитальный ремонт "Здания общежития" по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,район им.Казыбек би,улица Муканова 21/2.Корректировка

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	182 234 116,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	66 827 864,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	54 670 234,92
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	43 438 111,60
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт "Здания общежития" по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,район им.Казыбек би,улица Муканова 21/2.Корректировка
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	182 234 116,40
7	Сумма выполненных работ за август-сентябрь 2025г	115 406 252,40
8	Удержание аванса , 30%	34 621 875,72
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	5 770 312,62
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	75 014 064,06

в том числе НДС 12%

ЗАКАЗЧИК:

КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области"

Директор _____Рахимова Ж.З.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

Директор_____Алпысбайұлы Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazStroyBazis"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2024 Капитальный ремонт "Здания общежития" по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,район им.Казыбек би,улица Муканова 21/2.Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 136** от **14.05.2025**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутренняя отделка (АС-34)									
1	1	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена**	$м^2$	1 872	5 447,0	375,0	10 196 784,0	702 000,0	1 023 984,0		10 196 784,0
						4 525,0	160,0	8 470 800,0	299 520,0			
								10 196 784	702 000	1 023 984	0	10 196 784
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка (АС-34)					8 470 800	299 520	0	0	
			Раздел 2: Кровля									
2	8	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка**	1 воронка	3	3 809,0	389,0	11 427,0	1 167,0	7 938,0		11 427,0
						774,0	73,0	2 322,0	219,0			
3	17	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм/30 мм**	$м^2$	350	1 940,0	345,0	679 000,0	120 750,0	160 650,0		679 000,0
						1 136,0	71,0	397 600,0	24 850,0			
4	18	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	350	475,0	77,0	166 250,0	26 950,0	115 150,0		166 250,0
						69,0	16,0	24 150,0	5 600,0			
								856 677	148 867	283 738	0	856 677
			Итого по разделу 2: Кровля					424 072	30 669	0	0	
								11 053 461	850 867	1 307 722	0	11 053 461
			ИТОГО по акту					8 894 872	330 189	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								11053461*6,3/100	696 368
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11053461+696368	11 749 829
			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								11749829*0,3/100	35 249
			Сметная прибыль (5%)								11785078*5/100	589 254
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								11785078*5/100	589 254
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 963 586
			в том числе на I квартал 2025г., долоя 30%									3 889 076
			в том числе на II квартал 2025г., долоя 70%									9 074 510

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на I квартал 2025г., долоя 30%, к-1,0944									**4 256 205**
			в том числе на II квартал 2025г., долоя 70%, к-1,1141									**10 109 912**
			Итого в прогнозных ценах:									**14 366 117**
			Скидка подрядчика К=0,98									**14 078 794**
			НДС 12%									**1 689 455**
			Всего с НДС%									**15 768 250**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazStroyBazis"; БИН 060240000285
(Наименование организации, БИН/ИИН)

Руководитель _____ Аднысбайулы Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) по техническому надзору:

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области"; БИН 990140001540
(Наименование организации, БИН/ИИН)

Директор _____ Рахимова Ж. Э.

Место печати (при наличии)

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"; БИН 181140005903
Эксперт по техническому надзору _____ Сейтхазин Ж.Б.
аттестат № KZ44VJE00063328 от 10.03.2021

ТОО "БС Строй Холдинг"; БИН 980140016874
Эксперт авторского надзора _____ Бакиров Н.
аттестат № 00796 от 14.02.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazStroyBazis"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2024 Капитальный ремонт "Здания общежития" по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,район им.Казыбек би,улица Муканова 21/2.Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 136 от 14.05.2025**

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	10 891,949	1 122,0 744,0	378,0 118,0	12 220 767,0 8 103 610,0	4 117 157,0 1 285 250,0			12 220 767,0
2	2	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг**	шт.	5	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	66 915,0 56 435,0	810,0 240,0	9 670,0		66 915,0
3	3	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	5	7 242,0		36 210,0		36 210,0		36 210,0
4	4	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)**	шт.	5	4 292,0		21 460,0		21 460,0		21 460,0
5	5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	50	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	312 800,0 311 850,0	0,0 0,0	950,0		312 800,0
6	6	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	45	575,0		25 875,0		25 875,0		25 875,0
7	7	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	5	2 259,0		11 295,0		11 295,0		11 295,0
8	8	243-105-0505 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66**	м	820	1 130,0		926 600,0		926 600,0		926 600,0
9	9	243-110-1018 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (мк)-0,66**	м	160	2 360,0		377 600,0		377 600,0		377 600,0
10	10	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	м	320	1 841,0		589 120,0		589 120,0		589 120,0
11	11	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	м	50	345,0		17 250,0		17 250,0		17 250,0
12	12	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2**	км	0,05	564 062,0		28 203,0		28 203,0		28 203,0
13	13	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке**	шт.	173	2 296,0 2 165,0	12,0 3,0	397 208,0 374 545,0	2 076,0 519,0	20 587,0		397 208,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	247-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	173	35 996,0		6 227 308,0		6 227 308,0		6 227 308,0
15	15	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	56 845,0 35 099,0	1 935,0 585,0	56 845,0 35 099,0	1 935,0 585,0	19 811,0		56 845,0
16	16	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель),номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196,0		1 915 196,0		1 915 196,0		1 915 196,0
17	17	6124-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока измерительного,напряжение 35 кВ	комплект	2	135 739,0 93 269,0	26 893,0 8 064,0	271 478,0 186 538,0	53 786,0 16 128,0	31 154,0		271 478,0
18	18	247-302-0701 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015,марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А,класс точности 0,5,	шт.	2	5 062,0		10 124,0		10 124,0		10 124,0
19	19	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	2	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	11 070,0 10 536,0	450,0 138,0	84,0		11 070,0
20	20	247-301-0319 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R,3х230/400 В,5(100) А,ЖКИ,А/R1,0/2,0	шт.	2	43 041,0		86 082,0		86 082,0		86 082,0
21	21	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	2	97 193,0 75 781,0	17 970,0 5 514,0	194 386,0 151 562,0	35 940,0 11 028,0	6 884,0		194 386,0
22	22	247-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями,типа ЯРП 11М-351-250А,IP32	шт.	2	32 545,0		65 090,0		65 090,0		65 090,0
23	23	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	56 845,0 35 099,0	1 935,0 585,0	56 845,0 35 099,0	1 935,0 585,0	19 811,0		56 845,0
24	24	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1 576 676,0		1 576 676,0		1 576 676,0		1 576 676,0
25	25	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	1 934,0		13 383,0
26	26	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0
27	27	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	4 292,0		4 292,0		4 292,0		4 292,0
28	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	50 048,0 49 896,0	0,0 0,0	152,0		50 048,0
29	29	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0
30	30	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 964,0		9 820,0		9 820,0		9 820,0
31	31	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
32	32	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	415	814,0 783,0	3,0 0,0	337 810,0 324 945,0	1 245,0 0,0	11 620,0		337 810,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	60	1 841,0		110 460,0		110 460,0		110 460,0
34	34	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	398,0		15 920,0		15 920,0		15 920,0
35	35	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	80	810,0		64 800,0		64 800,0		64 800,0
36	36	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	60	1 841,0		110 460,0		110 460,0		110 460,0
37	37	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	150	1 499,0		224 850,0		224 850,0		224 850,0
38	38	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	20	3 811,0		76 220,0		76 220,0		76 220,0
39	39	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5	2 164,0		10 820,0		10 820,0		10 820,0
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					26 545 163	4 215 496	9 186 393	0	26 545 163
								9 651 402	1 314 521	3 491 872	0	
			Раздел 2: Электроосвещение									
40	40	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	13 383,0	162,0	13 383,0	162,0	1 934,0		13 383,0
						11 287,0	48,0	11 287,0	48,0			
41	41	247-201-0215 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 257,0		21 257,0		21 257,0		21 257,0
42	42	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	4 292,0		4 292,0		4 292,0		4 292,0
43	43	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	18	6 256,0	0,0	112 608,0	0,0	342,0		112 608,0
						6 237,0	0,0	112 266,0	0,0			
44	44	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	575,0		4 600,0		4 600,0		4 600,0
45	45	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
46	46	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554,0		31 986,0		31 986,0		31 986,0
47	47	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	7	13 383,0	162,0	93 681,0	1 134,0	13 538,0		93 681,0
						11 287,0	48,0	79 009,0	336,0			
48	48	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	10 502,0		73 514,0		73 514,0		73 514,0
49	49	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	7	4 292,0		30 044,0		30 044,0		30 044,0
50	50	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		98	6 256,0	0,0	613 088,0	0,0	1 862,0		613 088,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		6 237,0	0,0	611 226,0	0,0			
51	51	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	49	575,0		28 175,0		28 175,0		28 175,0
52	52	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	7	2 259,0		15 813,0		15 813,0		15 813,0
53	53	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	42	3 554,0		149 268,0		149 268,0		149 268,0
54	54	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	8	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	107 064,0 90 296,0	1 296,0 384,0	15 472,0		107 064,0
55	55	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	10 502,0		84 016,0		84 016,0		84 016,0
56	56	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	8	4 292,0		34 336,0		34 336,0		34 336,0
57	57	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	104	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	650 624,0 648 648,0	0,0 0,0	1 976,0		650 624,0
58	58	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	48	575,0		27 600,0		27 600,0		27 600,0
59	59	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	8	2 259,0		18 072,0		18 072,0		18 072,0
60	60	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	48	3 554,0		170 592,0		170 592,0		170 592,0
61	61	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	1 934,0		13 383,0
62	62	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502,0		10 502,0		10 502,0		10 502,0
63	63	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	4 292,0		4 292,0		4 292,0		4 292,0
64	64	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	75 072,0 74 844,0	0,0 0,0	228,0		75 072,0
65	65	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	575,0		3 450,0		3 450,0		3 450,0
66	66	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
67	67	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554,0		17 770,0		17 770,0		17 770,0
68	68	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	1 934,0		13 383,0
69	69	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242,0		7 242,0		7 242,0		7 242,0
70	70	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	4 292,0		4 292,0		4 292,0		4 292,0
71	71	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		10	6 256,0	0,0	62 560,0	0,0	190,0		62 560,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		6 237,0	0,0	62 370,0	0,0			
72	72	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	575,0		5 175,0		5 175,0		5 175,0
73	73	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
74	74	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	3	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	40 149,0 33 861,0	486,0 144,0	5 802,0		40 149,0
75	75	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 242,0		21 726,0		21 726,0		21 726,0
76	76	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	3	4 292,0		12 876,0		12 876,0		12 876,0
77	77	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	33	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	206 448,0 205 821,0	0,0 0,0	627,0		206 448,0
78	78	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	30	575,0		17 250,0		17 250,0		17 250,0
79	79	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	3	2 259,0		6 777,0		6 777,0		6 777,0
80	80	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	1 934,0		13 383,0
81	81	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287,0		6 287,0		6 287,0		6 287,0
82	82	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	4 292,0		4 292,0		4 292,0		4 292,0
83	83	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	37 536,0 37 422,0	0,0 0,0	114,0		37 536,0
84	84	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575,0		2 875,0		2 875,0		2 875,0
85	85	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
86	86	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	13 383,0 11 287,0	162,0 48,0	1 934,0		13 383,0
87	87	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
88	88	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(Шины N и PE 8х12 14/1)	шт.	1	4 292,0		4 292,0		4 292,0		4 292,0
89	89	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	25 024,0 24 948,0	0,0 0,0	76,0		25 024,0
90	90	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575,0		1 725,0		1 725,0		1 725,0
91	91	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
92	92	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке		713	2 296,0	12,0	1 637 048,0	8 556,0	84 847,0		1 637 048,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	247-102-0332 *СпрСЦ 04.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 200,мощность 14 Вт,степень защиты IP54	шт. шт.	223	2 165,0 22 344,0	3,0	1 543 645,0 4 982 712,0	2 139,0	4 982 712,0		4 982 712,0
94	94	247-102-1001 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный,степень защиты IP65,типа Diora Light LPO/LSP 19/2800 opal 3-6K	шт. шт.	261	27 075,0		7 066 575,0		7 066 575,0		7 066 575,0
95	95	247-102-2442 *СпрСЦ 04.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600,мощность 32 Вт,степень защиты IP20	шт. шт.	164	79 098,0		12 972 072,0		12 972 072,0		12 972 072,0
96	96	247-104-2804 *СпрСЦ 04.2024*	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1200,мощность 50 Вт,степень защиты IP65	шт. шт.	15	63 471,0		952 065,0		952 065,0		952 065,0
97	97	247-102-2106 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 TH,мощность 20 Вт,степень защиты IP65	шт. шт.	2	25 679,0		51 358,0		51 358,0		51 358,0
98	98	247-102-2458 *СпрСЦ 04.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL UNI LED 600,мощность 32 Вт,степень защиты IP40	шт. шт.	48	74 789,0		3 589 872,0		3 589 872,0		3 589 872,0
99	99	6119-0401-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на подвесках (штангах),количество ламп до 4.Установка	шт. шт.	10	7 373,0 7 273,0	69,0 21,0	73 730,0 72 730,0	690,0 210,0	310,0		73 730,0
100	100	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x18-701/702 Norma	шт. шт.	10	38 710,0		387 100,0		387 100,0		387 100,0
101	101	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная/люминесцентная/ типа T8,1200,мощность 18 Вт,IP 20	шт. шт.	40	3 796,0		151 840,0		151 840,0		151 840,0
102	102	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные.Установка	шт. шт.	11	3 073,0 3 005,0	47,0 14,0	33 803,0 33 055,0	517,0 154,0	231,0		33 803,0
103	103	247-102-2501 *СпрСЦ 04.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED,мощность 4 Вт,степень защиты IP22	шт. шт.	11	43 310,0		476 410,0		476 410,0		476 410,0
104	104	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа T8,1200,мощность 18 Вт,IP 20/КЭЛ-FS E27 25W 4000K/	шт. шт.	519	3 796,0		1 970 124,0		1 970 124,0		1 970 124,0
105	105	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт. шт.	9	1 861,0 1 760,0	35,0 10,0	16 749,0 15 840,0	315,0 90,0	594,0		16 749,0
106	106	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя E27,номинальный ток 4 А,IP20	шт. шт.	9	273,0		2 457,0		2 457,0		2 457,0
107	107	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт. шт.	1 384	1 148,0 1 142,0	1,0 0,0	1 588 832,0 1 580 528,0	1 384,0 0,0	6 920,0		1 588 832,0
108	108	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт. шт.	808	613,0		495 304,0		495 304,0		495 304,0
109	109	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт. шт.	475	478,0		227 050,0		227 050,0		227 050,0
110	110	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт. шт.	101	536,0		54 136,0		54 136,0		54 136,0
111	111	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт. шт.	68	1 018,0 1 001,0	1,0 0,0	69 224,0 68 068,0	68,0 0,0	1 088,0		69 224,0
112	112	247-214-0408 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная РС-102 113 2P+PE 16A 220В IP44/брызгозащищенная/	шт. шт.	64	1 321,0		84 544,0		84 544,0		84 544,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,10 А,IP54/брызгозащищенный/**	шт.	4	1 229,0		4 916,0		4 916,0		4 916,0
114	114	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP55**	шт.	848	1 246,0		1 056 608,0		1 056 608,0		1 056 608,0
115	115	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56**	шт.	1 445	1 038,0		1 499 910,0		1 499 910,0		1 499 910,0
116	120	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	2	6 533,0 6 055,0	454,0 138,0	13 066,0 12 110,0	908,0 276,0	48,0		13 066,0
117	121	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	18 901,0		37 802,0		37 802,0		37 802,0
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					42 435 115 5 363 122	16 164 3 973	37 055 829 0	0 0	42 435 115
			ИТОГО по акту					68 980 278 15 014 524	4 231 660 1 318 494	46 242 222 3 491 872	0 0	68 980 278
			В том числе:							3 491 872		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									65 488 406
			Итого без оборудования								65488406*6,3/100	4 125 769,58
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								68980278+4125770	**73 106 047,58**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								65488406+4125770*0,3/100	208 842,53
			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								65488406+4125770+208843*5/100	3 491 150,91
			Сметная прибыль (5%)								3491872+65488406+4125770+208873*5/100	3 665 744,51
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								57911106+3428412+173543	**80 471 785,52**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 141 535,65**
			в том числе на I квартал 2025г., долоя 30%									**56 330 249,86**
			в том числе на II квартал 2025г., долоя 70%									**26 420 496,62**
			в том числе на I квартал 2025г., долоя 30%, к-1,0944									**62 757 531,37**
			в том числе на II квартал 2025г., долоя 70%, к-1,1141									**89 178 027,99**
			Итого в прогнозных ценах:									**87 394 463,14**
			Скидка подрядчика К=0,98									**1 568 039,00**
			В акте №4 ошибка в расчетах (не умножено на сметную прибыль 5%)									**88 962 502,14**
			Итого									**10 675 500,26**
			НДС 12%									**99 638 002,40**
			Всего с НДС%									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazStroyBazis"; БИН 060240000285
(Наименование организации, БИН/ИИН)

Руководитель Алпысбайулы Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) по техническому надзору:

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области"; БИН 990140001540
(Наименование организации, БИН/ИИН)

Директор Рахимова Ж.З.

Место печати (при наличии)

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"; БИН 181140005903
Эксперт по техническому надзору Сейтхазин Ж.Б.
аттестат № KZ44VJE00063328 от 10.03.2021

ТОО "БС Строй Холдинг"; БИН 980140016874
Эксперт авторского надзора Бакиров Н.
аттестат № 00796 от 14.02.2017 г.