Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС - проект"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АВТ & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
ДОГОВОР: Доп.сог №109/1 от 29.08.2024г к договору №109 от 20.05.2024г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания общей средней школы им.Б. Биболатулы с. Кенесарык Толебийского района Туркестанской области"

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	739 966 124,10	124 341 113,88		58 972 863,04	79 333 415,70				14 920 933,67	139 262 047,55
Всего по стройке:	**739 966 124,10**	**124 341 113,88**		**58 972 863,04**	**79 333 415,70**				**14 920 933,67**	**139 262 047,55**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Толебийского района"
управления образования Туркестанской области

_____ **Гойлыбаев Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ДИАС - проект"

_____ **Оспанкулов Б. А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "АВТ & company"

_____ **Толемырзаева Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Б. Биболатулы с. Кенесарык Толебийского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Б. Биболатулы с. Кенесарык Толебийского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.сог №109/1 от 29.08.2024г к договору №109 от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э60103: Общестроительные работы [02-01-01]				
1	48	1111-0101-3902 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	460	277,83	250 815,0
2	49	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	35,971	29 984,2	1 443 714,0
3	167	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,288	36 478,31	14 219,0
4	168	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Стойки/	т конструкций	0,28736	41 041,37	18 375,0
5	169	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25462	100 700,78	37 538,0
6	170	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00676	51 743,29	550,0
7	171	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,18532	149 250,3	47 299,0
8	172	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,73406	5 231,63	6 377,0
9	173	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28736	1 089 090,0	337 998,0
10	174	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4467	1 041 284,0	502 353,0
11	175	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,88338	125,48	2 864,0
12	176	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	8	3 574,57	35 300,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	177	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	32	5 410,47	250 247,0
14	178	224-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м^2	35,392	5 158,0	197 156,0
15	179	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м^2 покрытия	7	5 094,25	51 909,0
16	180	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	32,635	8 658,06	507 598,0
17	181	223-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней)	м^2	27,595	98 537,0	2 936 659,0
18	182	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с	м^2	5,04	108 473,0	590 440,0
19	183	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	22,4	18 463,06	606 509,0
20	184	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство/В12,5	м^3	3,78	34 488,47	171 479,0
21	185	1111-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	37,5	4 100,15	292 804,0
22	186	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,104	405 165,0	45 508,0
23	187	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,8	2 995,59	32 308,0
24	188	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0381	1 089 090,0	44 814,0
25	189	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство/В12,5	м^3	0,8	34 488,47	36 292,0
26	190	1111-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	6,5	4 100,15	50 752,0
27	191	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0182	405 165,0	7 964,0
28	192	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	24	2 995,59	161 542,0
29	193	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13544	1 089 090,0	159 307,0
			ИТОГО по смете Э60103: Общестроительные работы [02-01-01]				8 840 690,0
			Смета Э60113: Водопровод и канализация [02-01-02]				
30	28	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	44	1 664,67	154 517,0
31	44	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983,0	179 262,0
32	87	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172	150,57	54 681,0
33	88	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,172	103 711,14	37 970,0
34	89	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32	5 104,43	331 769,0
35	93	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	3 034,46	5 900,0
			ИТОГО по смете Э60113: Водопровод и канализация [02-01-02]				764 099,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э60123: Отопление и вентиляция [02-01-03]				
36	42	1122-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	2,035	41 763,38	180 308,0
37	43	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2 035	154,82	656 288,0
38	61	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	195	150,57	61 992,0
39	62	1122-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,195	41 763,38	17 278,0
40	154	1337-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	138 770,92	213 798,0
41	155	513-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт	комплект	1	8 727 056,0	8 727 056,0
			ИТОГО по смете Э60123: Отопление и вентиляция [02-01-03]				9 856 720,0
			Смета Э60133: Электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]				
42	189	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	16	5 552,99	153 331,0
43	190	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	290	95,58	51 490,0
44	191	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.	шт.	650	104,41	125 867,0
45	192	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	12 500	158,11	3 670 125,0
			ИТОГО по смете Э60133: Электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]				4 000 813,0
			Смета Э70103: Общестроительные работы [02-02-01]				
46	34	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся:	$м^2$	0,864	43 499,0	40 590,0
47	68	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	74,297	1 345,07	167 024,1
48	69	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	$м^2$ отделываемой поверхности	0,7	658,97	882,8
49	70	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,297	2 715,34	349 820,0
50	71	1212-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов/ПОТОЛОК/	$м^2$	0,7	741,96	922,3
51	72	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	176,6	1 936,46	592 100,9
52	73	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	138,3	965,46	208 846,8
53	74	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	98,3	2 248,33	377 732,4
54	75	1212-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	$м^2$	3,5	741,96	4 611,4

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	76	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	57,8	1 308,0	131 491,6
56	77	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	19,4	7 121,72	222 055,6
57	78	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	133	5 995,24	1 261 727,2
58	79	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	146,3	3 070,0	485 072,2
59	80	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	13,3	39 847,0	572 362,4
60	81	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	1,729	39 847,0	74 407,0
61	82	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м^2 поверхности облицовки	7,68	15 150,09	175 573,0
62	84	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,09984	39 847,0	4 296,6
63	85	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками/КРЫЛЬЦО/	м^2 поверхности облицовки	1,2	11 919,82	19 425,6
			ИТОГО по смете Э70103: Общестроительные работы [02-02-01]				**4 688 941,9**
			Смета Э70503: Общестроительные работы [02-03-01]				
64	50	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	56,4396	1 345,07	126 879,6
65	51	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	56,4396	2 715,34	265 740,24
66	52	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	132,5196	1 936,46	444 309,0
67	53	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	85,1052	965,46	128 517,36
68	54	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	33,5052	2 248,33	128 748,72
69	55	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	37,968	2 615,99	172 749,84
70	56	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	13,1664	7 121,72	150 704,64
			ИТОГО по смете Э70503: Общестроительные работы [02-03-01]				**1 417 649,4**
			Смета Э80103: Общестроительные работы [02-04-01]				
71	24	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	276,18	5 215,16	1 757 668,0
72	25	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	82,854	1 345,07	186 260,4

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	26	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	82,854	2 715,34	390 109,8
74	27	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	159,237	1 936,46	533 886,9
75	28	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	159,237	965,46	240 463,8
76	29	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	113,248737	2 248,33	435 175,3
77	30	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	112,81	2 615,99	513 272,0
78	31	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	478	5 995,24	4 534 628,0
79	32	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	525,8	3 070,0	1 743 342,0
80	33	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	47,8	39 847,0	2 057 062,0
81	34	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	6,214	39 847,0	267 418,0
82	35	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м^2 поверхности облицовки	41	15 150,09	937 305,0
83	36	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	4,1	39 847,0	176 443,0
84	37	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,533	39 847,0	22 937,0
85	38	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	3,4	5 410,47	26 590,0
86	39	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм/КОЗЫРЕК/	м^2	3,7604	2 245,0	9 117,0
87	40	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками/КРЫЛЬЦО/	м^2 поверхности облицовки	6,5	11 919,82	105 222,0
			ИТОГО по смете Э80103: Общестроительные работы [02-04-01]				13 936 900,2
			Смета Э80113: Водопровод и канализация [02-04-02]				
88	1	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	9	5 150,77	57 255,0
89	2	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	0,8	708,0	611,0
90	3	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка.	кран	1	2 345,99	4 207,0
91	4	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50.	шт.	1	22 327,0	24 113,0
92	5	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише.	шт.	1	3 219,07	5 940,0
93	6	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ.	шт.	1	18 233,0	19 692,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	7	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10.	шт.	2	18 092,0	39 079,0
95	8	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50.	шт.	3	1 211,0	3 924,0
96	9	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм.	м	20	1 535,0	33 156,0
97	10	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50.	шт.	1	1 883,0	2 034,0
98	11	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб.	шт.	1	549,0	593,0
99	12	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,8	1 526,33	10 180,0
100	13	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	9	150,57	2 491,0
			ИТОГО по смете Э80113: Водопровод и канализация [02-04-02]				203 275,0
			Смета Э80203: Наружные сети электроснабжения [04-01]				
101	1	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования.	шт.	1	55 728,23	100 274,0
102	2	515-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для	шт.	1	16 933 550,0	16 933 550,0
103	3	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы.	подстанция	1	19 725,14	30 699,0
104	4	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы.	подстанция	1	59 222,59	91 036,0
105	5	515-102-0417 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,	шт.	1	2 950 230,0	2 950 230,0
106	6	515-101-3307 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и	шт.	1	7 293 929,0	7 293 929,0
107	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5.	$м^3$	0,457	24 147,02	12 863,0
108	8	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5.	$м^3$	0,75	55 480,62	56 186,0
109	9	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,07263	354 275,0	27 789,0
110	10	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$.	$м^3$ грунта	35,64	237,82	11 490,0
111	11	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	23,76	55,87	1 784,0
112	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство.	$м^3$ основания	11,88	5 444,96	87 694,0
113	13	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	198	371,6	118 992,0
114	14	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель.	м кабеля	198	349,12	111 348,0
115	15	213-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.	1000 шт.	0,792	73 250,0	62 655,0
116	16	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66/.	шт.	1	13 070,0	14 116,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	17	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51/.	шт.	1	2 243,0	2 422,0
118	18	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г.	шт.	3	1 480,0	4 795,0
119	19	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20).	шт.	3	67,0	217,0
120	20	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1.	шт.	6	385,0	2 495,0
121	21	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1.	шт.	1	669,0	723,0
122	22	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	1	26 050,55	42 603,0
123	23	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А.	шт.	1	60 749,0	65 609,0
124	24	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73/.	шт.	1	19 293,0	20 836,0
125	25	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ96 И/.	шт.	1	13 070,0	14 116,0
126	26	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ80/.	шт.	1	5 937,0	6 412,0
127	27	252-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-3 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х62И/.	шт.	1	2 306,0	2 490,0
128	28	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51/.	шт.	2	2 243,0	4 845,0
129	29	252-207-2035 *РСНБ РК 2022*	Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012/У52/.	шт.	1	9 501,0	10 261,0
130	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	2	1 647,0	3 558,0
131	31	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,000228	1 528 659,0	377,0
132	32	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов.	шт.	3	10 800,0	34 992,0
133	33	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	1	4 181,0	4 515,0
134	34	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25.	шт.	9	3 824,0	37 169,0
135	35	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима.	шт.	9	624,0	6 065,0
136	36	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А.	шт.	3	1 430,0	4 633,0
137	37	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150.	шт.	3	14 295,0	46 316,0
138	38	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255.	шт.	3	36 819,0	119 294,0
139	39	252-207-1717 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ.	комплект	3	138 940,0	450 166,0
140	40	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17.	шт.	3	6 497,0	21 050,0
141	41	243-903-0806 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ	шт.	1	8 697,0	9 393,0
142	42	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100.	шт.	3	8 934,0	28 946,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	43	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	5,1	1 444,0	7 953,0
144	44	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	3	286,0	927,0
145	45	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	0,002333	279 903,12	1 018,0
146	46	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для	км	0,007	496 841,0	3 756,0
147	47	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	4,4	2 250,68	18 396,0
148	48	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	4,4	1 395,33	11 404,0
149	49	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	5 168,88	6 875,0
150	50	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.	м	20	1 045,63	27 705,0
151	51	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по стене.	м кабеля	70	1 019,89	108 300,0
152	52	243-134-0406 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10.	км	0,07	9 035 786,0	683 105,0
153	53	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	шт.	2	2 587,58	9 311,0
154	54	243-903-0906 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ	шт.	1	6 517,0	7 038,0
155	55	243-903-0806 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ	шт.	1	8 697,0	9 393,0
156	56	1308-0206-1718 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям.	м	3	1 743,36	8 254,0
157	57	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм.	м	3,06	2 302,0	7 608,0
158	58	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$.	$м^3$ грунта	59,67	237,82	19 238,0
159	59	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	40,08	55,87	3 011,0
160	60	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство.	$м^3$ основания	20,07	5 444,96	148 150,0
161	61	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	139	371,6	83 534,0
162	62	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301.	м кабеля	11	113,04	2 028,0
163	63	1308-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите.	шт.	1	109 141,19	174 460,0
164	64	515-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 200 C, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигательCummins.	шт.	1	12 386 553,0	12 386 553,0
165	65	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по стене.	м кабеля	464	1 019,89	717 873,0
166	66	243-113-0914 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1.	км	0,391	10 808 625,0	4 564 266,0
167	67	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66.	км	0,066	528 452,0	37 668,0
168	68	243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5.	км	0,007	957 933,0	7 242,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	69	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	шт.	53	2 587,58	246 726,0
170	70	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ	шт.	4	9 528,0	41 161,0
171	71	243-903-0808 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ	шт.	4	10 165,0	43 913,0
172	72	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.	м	6	815,25	8 128,0
173	73	1308-0206-1704 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.	м	6	1 599,47	16 687,0
174	74	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм.	м	6	646,0	4 186,0
175	75	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм.	м	6	2 302,0	14 917,0
176	76	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях.	м	122	228,3	49 774,0
177	77	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм.	м	122	431,0	56 789,0
178	78	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени*	км кабеля	0,203	43 721,08	13 252,0
179	79	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м.	м	203	80,0	17 539,0
180	80	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.	м^3 грунта	4,4	237,82	1 418,0
181	81	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	4,4	55,87	330,0
182	82	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.	шт.	15	5 168,88	103 130,0
183	83	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.	м	47	1 045,63	65 106,0
184	84	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.	м^3 грунта	50,04	237,82	16 133,0
185	85	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	33,36	55,87	2 506,0
186	86	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство.	м^3 основания	16,68	5 444,96	123 126,0
187	87	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	260	371,6	156 252,0
188	88	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301.	м кабеля	12	113,04	2 212,0
189	89	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка.	опора	10	18 033,07	275 970,0
190	90	247-306-0504 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/136 высотой 6000 мм, диаметром	шт.	10	80 907,0	873 796,0
191	91	247-306-0926 *СпрСЦ 04.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3).	шт.	10	17 387,0	187 780,0
192	92	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм.	шт.	10	11 543,0	124 664,0
193	93	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка.	светильник	10	3 350,98	60 952,0
194	94	247-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016.	шт.	10	207 031,0	2 235 935,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	95	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00224	1 528 659,0	3 698,0
196	96	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,08	345 657,0	29 865,0
197	97	252-207-1072 *СпрСЦ 04.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов.	шт.	20	2 517,0	54 367,0
198	98	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	4,25	38 514,23	210 321,0
199	99	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.	м	20	588,96	20 557,0
200	100	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм.	м	20	111,0	2 398,0
201	101	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм.	шт.	20	802,0	17 323,0
202	102	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по стене.	м кабеля	374	1 019,89	578 630,0
203	103	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66.	км	0,374	528 452,0	213 452,0
204	104	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях.	м	30	228,3	12 240,0
205	105	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм.	м	30	431,0	13 964,0
206	106	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	1 000	158,11	293 610,0
207	107	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.	шт.	20	104,41	3 873,0
208	108	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩИТ/.	шт.	1	5 552,99	9 583,0
209	109	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы.	подстанция	1	34 937,81	59 393,0
210	110	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,1	493 919,73	81 382,0
211	111	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.	шт.	20	2 087,68	70 954,0
212	112	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования.	м	30	414,12	22 045,0
			ИТОГО по смете Э80203: Наружные сети электроснабжения [04-01]				**54 344 036,0**
			Смета Э80503: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]				
213	97	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	13,01	47 759,13	935 057,0
214	98	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	11	31 738,0	377 047,0
215	99	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	6	13 475,0	87 318,0
216	100	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	9	20 065,0	195 032,0
217	101	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	11	27 527,0	327 021,0
218	102	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	9	5 326,0	51 769,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
219	103	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	11	5 710,0	67 835,0
220	104	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	шт.	39	785,0	33 064,0
221	105	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект.	1	36 676,0	39 610,0
222	106	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	10	19 329,0	208 753,0
223	107	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	3,4	59 667,03	318 507,0
224	108	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10.	шт.	6	17 204,0	111 482,0
225	109	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6.	шт.	4	9 802,0	42 345,0
226	110	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9.	шт.	3	14 910,0	48 308,0
227	111	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1.	шт.	6	12 404,0	80 378,0
228	112	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	8	5 710,0	49 334,0
229	113	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	4	5 326,0	23 008,0
230	114	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	шт.	17	785,0	14 413,0
231	115	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	3	19 329,0	62 626,0
232	116	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект.	3	36 676,0	118 830,0
233	117	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка колодца. Устройство.	$м^3$	4,79	25 072,16	139 606,0
234	118	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм.	м	12,9	10 180,0	141 828,0
235	119	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,77208	1 232 062,34	1 093 970,0
236	120	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	1,8	33 212,7	96 203,0
237	121	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	31 738,0	34 277,0
238	122	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	1	20 065,0	21 670,0
239	123	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	2	13 475,0	29 106,0
240	124	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	1	27 527,0	29 729,0
241	125	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5 710,0	6 167,0
242	126	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19 329,0	20 875,0
243	127	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У.	т	0,00944	510 714,0	5 207,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
244	128	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм.	шт.	1	2 882,0	3 113,0
245	129	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	шт.	3	785,0	2 543,0
246	130	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм.	т	0,0004	529 519,0	229,0
247	131	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	$м^2$ покрытия	0,028	5 094,25	197,0
248	132	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство.	$м^3$	0,35	34 850,21	15 427,0
249	133	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	0,8	11 201,83	11 451,0
			ИТОГО по смете Э80503: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]				**4 843 335,0**
			Смета Э80523: Пожарный резервуар 220$м^3$ [06-03]				
250	39	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	327,84	4 066,4	1 603 522,0
251	40	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	440	321,9	214 443,0
			ИТОГО по смете Э80523: Пожарный резервуар 220$м^3$ [06-03]				**1 817 965,0**
			Смета Э80533: Тепловые сети [06-04]				
252	8	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.	км трубопровода	0,325	1 707 946,02	912 033,0
253	9	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм.	м	357,5	2 302,0	888 802,0
254	10	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм.	шт.	14	753,0	11 385,0
255	11	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные.	т	0,005	1 044 650,0	5 641,0
256	12	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие.	т	0,2268	1 044 650,0	255 881,0
257	13	245-405-0402 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м.	шт.	6	38 030,0	246 434,0
258	14	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм.	м	6	519,0	3 363,0
259	15	242-302-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40, марки15нж22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	4	68 629,0	296 477,0
260	16	241-116-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм.	шт.	8	1 512,0	13 064,0
261	17	1113-0301-1416 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88.	$м^2$	77,6	323,03	28 846,0
262	18	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой.	$м^3$ изоляции	6,5	47 793,09	511 613,0
263	19	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50.	$м^3$	6,695	18 178,0	131 438,0
264	20	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	180	1 083,01	296 502,0
265	21	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,207	552 642,0	123 549,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
266	22	246-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 90 до 110/БАНДАЖ/.	шт.	650	270,0	189 540,0
267	23	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,325	103 711,14	62 107,0
268	24	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$.	$м^3$ заделки	0,19	246 940,88	70 588,0
269	25	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/гильза, грундбукса, упоры: сальника, монолитного участка/.	т фасонных частей	0,02766	2 279 303,44	92 749,0
270	26	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка.	фланец	4	10 955,71	68 961,0
271	27	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300/280 мм.	шт.	4	24 116,0	104 181,0
272	28	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00184	1 528 659,0	3 038,0
273	29	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм.	сальник	4	11 437,09	69 319,0
274	30	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	0,15	24 147,02	4 222,0
275	31	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство.	$м^3$	1,3	77 414,61	141 663,0
276	32	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж.	т конструкций	0,09372	184 625,45	30 373,0
277	33	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т.	т	0,0607	1 041 212,0	68 258,0
278	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0119	363 218,0	4 668,0
279	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,02112	339 988,0	7 755,0
280	36	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз.	$м^2$	1,52	116,64	262,0
281	37	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство.	$м^2$ покрытия	0,4	2 100,37	1 009,0
282	38	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж.	т конструкций	0,000847	184 625,45	274,0
283	39	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т.	т	0,000847	1 041 212,0	953,0
284	40	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз.	$м^2$	0,09	116,64	15,0
285	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,000632	1 528 659,0	1 043,0
286	42	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	0,815	47 759,13	58 576,0
287	43	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3.	шт.	2	2 926,0	6 320,0
288	44	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	3	13 475,0	43 659,0
289	45	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	1	27 527,0	29 729,0
290	46	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	2	5 326,0	11 504,0
291	47	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1.	шт.	1	6 689,0	7 224,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
292	48	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19 329,0	20 875,0
293	49	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м^2 поверхности	14,1	4 066,4	67 375,0
294	50	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство.	м^3 сборных конструкций	7,956	18 911,0	217 506,0
295	51	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012.	м^3	2,64	55 445,0	158 085,0
296	52	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92.	м^3	1,56	68 306,0	115 082,0
297	53	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	3,756	72 566,0	294 363,0
298	54	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.	м^3 кладки	2,4	40 737,79	127 999,0
299	55	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.	м^3	6,6	24 147,02	185 764,0
300	57	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012.	м^3	17,983763	55 445,0	1 076 879,0
			ИТОГО по смете Э80533: Тепловые сети [06-04]				7 066 946,0
			Итого по суммарной смете				111 781 370,33
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				48 291 318,0
			Всего по акту				111 781 370,33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				111 781 370,3
			Оборудование				48 291 318
			Всего прямые затраты				63 490 052
		НДЦС РК 8.04-09-2015	Временные здания и сооружения 1,2 %				761 881
			Итого				64 251 933
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				205 606
			Итого				64 457 539
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%				1 289 151
			Итого				65 746 690
			в том числе на 2023 год - 60%				68 422 805
			в том числе на 2024 год - 40%				45 615 203
			В том числе в текущих ценах 2023 год - 60%, К=1,079				73 828 206
			Итого в текущих ценах на 2023 год				73 828 206
			В том числе в текущих ценах 2024 год - 40%, К=1,163				53 050 481
			Итого в текущих ценах на 2024 год				126 878 688
			Понижающий коэффициент К=0,98				124 341 114
		Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %				14 920 934

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего к оплате				**139 262 047,55**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "АВТ & company"

_____ **Ескенеев А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО "ДИАС - проект"

_____ **Нуралиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**